Заказчик: **ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»** **ф-3**

Подрядчик: **ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»**

Наименование стройки: «Строительство учебного административного здания в с. Шенгельды Тарбагатайского района ВКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за июнь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: «Строительство учебного административного здания в с. Шенгельды Тарбагатайского района ВКО»	354 750 276	70 722 909							8 486 749	79 209 658
Всего к оплате									**8 486 749**	**79 209 658**

Заказчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007

БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Оспанов А.С

Технадзор:
ТОО "Сервис Технадзор "
Республика Казахстан,г.Алматы,
ул.Богенбай батыра, д.80, оф.417.
ИИК KZ268562203121007783
БИК:KCJBKZKX

БИН 181240014341
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор
С.Г.Дюсупов

Подрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007

БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Оспанов А.С

Наименование стройки: «Строительство учебного административного здания в с. Шенгельды Тарбагатайского района ВКО»

Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство учебного административного здания в с. Шенгельды Тарбагатайского района ВКО»

Заказчик: ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»

Подрядчик:ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»

Акт №2
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Стены, перегородки, перемычки											
53	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	87,34	58 759,10	4 524,66	5 132 020	395 184	3 785 117	978 672,48	6 599 547,88
					10 896,71	1 152,01	951 719	100 617	-	488 855,40	
54	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	97,02	57 244,83	4 524,66	5 553 893	438 983	4 160 829	991 239,57	7 068 743,18
					9 833,86	1 152,01	954 081	111 768	-	523 610,61	
55	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180,09	8 918,79	416,47	1 606 185	75 002	1 024 350	488 741,04	2 262 520,12
					2 814,33	103,81	506 833	18 695	-	167 594,08	
	Итого по разделу 4					**15 930 811,18**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 412 633,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				909 169,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				231 080,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 970 296,00					
		- накладные расходы, тенге				2 458 653,09					
		в т.ч. зарплата, тенге				221 278,78					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 180 060,09					
	Итого по смете					**15 930 811,18**					
	Локальная смета № 02-01-02										
Раздел 4 Отделочные работы											
4.1 Потолок											
43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	417,30	4 192,64	20,80	1 749 589	8 680	920 510	741 690,00	2 690 581,32
					1 965,97	8,87	820 399	3 701	-	199 302,32	
44	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	417,45	971,61	2,29	405 599	956	72 052	266 349,60	725 704,49
					796,72	0,83	332 591	346	-	53 755,89	
45	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска			473,04	4,10	197 471	1 712	77 733	95 088,80	315 964,58

		поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	417,45	282,73	2,00	118 026	835	-	23 404,78	
4.2 Стены											
46	1115-0201-0101	п.2 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,53	1 804,64	45,49	242 778	6 120	69 456	138 159,20	411 412,18
					1 242,86	40,86	167 202	5 497	-	30 474,98	
47	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	134,53	1 025,63	6,01	137 978	809	58 735	62 997,60	217 053,65
					583,02	2,33	78 434	313	-	16 078,05	
48	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	201,79	426,89	3,67	86 142	741	34 275	41 191,20	137 519,86
					253,36	1,80	51 126	363	-	10 186,66	
49	1115-0203-0201	п.3 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	910,14	1 735,07	105,54	1 579 157	96 056	376 917	950 884,80	2 732 445,14
					1 215,40	90,56	1 106 184	82 422	-	202 403,34	
50	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	910,14	5 178,44	21,83	4 713 105	19 868	2 154 556	2 038 582,40	7 291 822,39
					2 789,33	10,49	2 538 681	9 547	-	540 134,99	
51	1115-0201-0101	п.4 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,85	1 804,64	45,49	66 501	1 676	19 026	37 844,00	112 692,60
					1 242,86	40,86	45 799	1 506	-	8 347,60	
52	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	47,90	1 025,63	6,01	49 128	288	20 913	22 431,20	77 283,94
					583,02	2,33	27 927	112	-	5 724,74	
53	1115-0404-0101	Стены. Окраска эмалевыми составами с подготовкой поверхности НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности или	47,90	1 290,84	3,67	61 831	176	10 473	41 014,40	111 073,03
					1 068,51	1,80	51 182	86	-	8 227,63	
54	1115-0203-0201	п.5 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,98	1 735,07	105,54	50 282	3 059	12 001	30 276,80	87 003,50
					1 215,40	90,56	35 222	2 624	-	6 444,70	
55	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	28,98	1 025,63	6,01	29 723	174	12 653	13 571,20	46 757,74
					583,02	2,33	16 896	68	-	3 463,54	
56	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	28,98	154,79	1,12	4 486	32	288	3 346,40	8 458,99
					143,74	0,58	4 166	17	-	626,59	

Итого по разделу 4	**14 965 773,41**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 393 835,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 347,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 437,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 839 588,00
- накладные расходы, тенге	4 483 427,60
в т.ч. зарплата, тенге	403 508,48
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 108 575,81
Итого по смете	**14 965 773,41**

	Раздел 4 Прокладка труб и кабелей (ЭМО, спецификация лист 9-10)									
184	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	6322	482,02	18,11	3047330	114491	391774	1852554	5291875
					401,94	5,05	2541065	31926	–	391991	
186	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	480	634,1	41,68	304368	20006	30043	188338	532122
					529,83	15,13	254318	7262	–	39416	
190	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	6802	423,21	177,21	2878674	1205382	389755	1243803	4452275
					188,7	65,27	1283537	443967	–	329798	
191	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	95	874,94	466,33	83119	44301	13721	31667	123969
					264,18	198,79	25097	18885	–	9183	
	Итого по разделу 4						**15 226 873**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 104 017				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 384 180				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						502 040				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 294 394				
	- накладные расходы, тенге						3 316 362				
	в т.ч. зарплата, тенге						298 473				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 127 919				
	Раздел 2 Электрическое освещение (ЭМО, спецификация лист 9)										
152	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампловый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	721	2598,14	947,54	1873259	683176	130213	1143232	3257810
					1470	732,25	1059870	527952	–	241319	
158	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	2201,98	218,22	4404	436	48	2954	7947
					1960	91,66	3920	183	–	589	
	Итого по разделу 2						**14 146 544**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 063 790				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						683 612				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						528 135				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						10 205 063				
	- накладные расходы, тенге						1 146 186				
	в т.ч. зарплата, тенге						103 157				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 047 893				
	Всего по СМР					**60 270 002**					

Оборудование	
Временные здания и сооружения (2 %)	1 205 400
Всего	**61 475 402**
Затраты в зимнее время (3,3%)	
Затраты связанные с командированием рабочих	7 553 444
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	464 555
Итого	**69 493 401**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 229 508
Итого сметная стоимость	**70 722 909**
Налог на добавленную стоимость	**8 486 749**
Всего по акту	**79 209 658**

Заказчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007
БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Оспанов А.С.**

Технадзор:
ТОО "Сервис Технадзор "
Республика Казахстан,г.Алматы,
ул.Богенбай батыра, д.80, оф.417.
ИИК KZ268562203121007783
БИК:KCJB
БИН 181240014341
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

Технадзор
_____ **С.Г.Дюсупов**

Подрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007
БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Оспанов А.С.**