Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Куйгенкульского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области",Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жаскайрат, ТАЙМАНОВ, 31**	**050240003416**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8**	**170340024883**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	ДС №49-1 от 05.03.2024г к договору №49 от 30.10.2023г	

Номер документа	Дата составления
24	**14.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство пешеходной тротуара в селе Жаскайрат Куйгенкольского сельского округа Жанибекского района ЗКО»			Работа	1	42 977 347,39	42 977 347,39	4 604 715,79
				Итого	1	x	42 977 347,39	4 604 715,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Куйгенкульского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство пешеходного тротуара в с. Жасқайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июль.24** **№2**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
050240003416	170340024883	49/1	05.03.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство пешеходного тротуара в с. Жасқайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО**	**42 977 347,39**	**38 372 631,60**							**4 604 715,79**	**42 977 347,39**
2	Аванс										
	ИТОГО к оплате с НДС										***12 893 204,22***
											30 084 143,17

М.П.

Заказчик Руководитель
Базарбаев Асылбек Аскарович
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор
Оспанов Айболат Қанатұлы
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "СтройСити LTD"
Ерболқызы Гүлзат
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Куйгенкульского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пешеходного тротуара в с. Жаскайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пешеходного тротуара в с. Жаскайрат Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49/1** от **05.03.2024**

за **июль 2024** (месяц, год)

Акт выполненных работ №2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	127,18	266,23	255,91	33859,00	47394,00		9321,00	44215,00
						10,32	59,58	1911,00	11034,00		1035,00	
2	2	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3148,4	36,00		113342,00				113342,00
3	3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	176,4	134,43	134,43	23713,00	23714,00		4765,00	29007,00
						0,00	37,51	0,00	6617,00		529,00	
4	4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	176,4	45,38	45,38	8005,00	8005,00		1808,00	10014,00
						0,00	14,23	0,00	2510,00		201,00	
5	5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1764,45	1654,41	1451,26	2919124,00	2560675,00		1013835,00	4008654,00
						203,15	328,88	358448,00	580292,00		75095,00	
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	161,094285	9351,00		1506393,00		1506393,00		1506393,00
7	7	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м³	23,467185	2035,00		47756,00		47756,00		47756,00
8	8	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м² основания	1764,45	3122,61	240,88	5509689,00	425021,00	4999498,00	228743,00	5755371,00
						48,27	71,77	85170,00	126635,00		16939,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	1764,45	1307,05 0,00	-92,45 -29,32	-2306224,00 0,00	-163124,00 -51734,00	-2143101,00	-55880,00 -4146,00	-2366250,00
10	10	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	33,52455	9351,00		313488,00		313488,00		313488,00
11	11	216-101-1001 РСНБ РК 2022	Портландцемент ГОСТ 10178-85-400	т	1,046319	29676,00		31051,00		31051,00		31051,00
12	12	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	1764,45	1779,22 1541,87	195,02 50,99	3139345,00 2720553,00	344103,00 89969,00	74689,00	2641893,00 224844,00	6006082,00
13	13	255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1764,45	5253,00		9268656,00		9268656,00		9268656,00
14	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. #Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	2352,6	1329,66 1092,44	43,79 17,36	3128158,00 2570074,00	103020,00 40841,00	455063,00	2819779,00 208864,00	6156801,00
15	15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	$м^3$	37,6416	81904,00		3082998,00		3082998,00		3082998,00
16	16	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	37,6	50217,00		1888159,00		1888159,00		1888159,00
			Итого вне раздела					28781879,00 5737096,00	3387312,00 815795,00	19524650,00 0,00	6671876,00 524208,00	35895137,00
			Раздел 1: Дорожные знаки									
17	17	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	6847,74 5100,67	1155,10 378,91	54782,00 40805,00	9241,00 3031,00	4736,00	47344,00 3507,00	105633,00
18	18	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	8	1449,87 1099,83	0,00 0,00	11599,00 8799,00	0,00 0,00	2800,00	9503,00 704,00	21806,00
19	19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,6	57988,54 7810,40	1767,40 381,28	92782,00 12497,00	2828,00 610,00	77457,00	11927,00 1049,00	105758,00
20	20	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	8	11104,00		88832,00		88832,00		88832,00
21	21	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	8	13243,00		105944,00		105944,00		105944,00
			Итого по разделу 1: Дорожные знаки					353939,00 62101,00	12069,00 3641,00	279769,00 0,00	68774,00 5260,00	427973,00
			ИТОГО по акту					29135818,00 5799197,00	3399381,00 819436,00	19804419,00 0,00	6740650,00 529468,00	36323110,00
			Временные здания и сооружения	%	1,04			377.760				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**36.700.870**
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	**2,00**			**734.017**				**37.434.888**
			в текущих ценах 2023 г									
			Договорная скидка		***1,079***							***40.392.244***
			НДС	%	***5***							***38.372.631,60***
			Итого с НДС	%	**12,00**			**4604715,79**				
												42.977.347,39

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Оспанов Айболат Қанатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Куйгенкульского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области", БИН 050240003416
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Базарбаев Асылбек Аскарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСинтаLTD"

Ерболқызы Гулзат
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "STROYCONSALTING"

Баймагамбетов Д.З.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)