Заказчик: **ХАМИДОВ ГАФУРЖАН ТАЛИПОВИЧ**

Подрядчик: **ТОО «EMAX Company»**

Объект: **Строительство кафе и столовой по улице Т.Рыскулова №71 в городе Кентау**

Стройка: **Наружные сети газоснабжения и водоснабжения**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Подземный газопровод высокого давления PN=1.0МПа												
1.1 Землянные работы и трубопровод ф90,63,32мм												
1	1	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	16,2	412,84 -	412,84 112,86	6 688 -	6 688 1 828	- -	1 316 640	8 644
2	2	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.176:К1тр р=1,15;	м3 грунта	24,3	4 803,89 4 803,89	- -	116 735 116 735	- -	- -	84 049 16 063	216 847

3	12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,9	6 612,33	318,40	5 951	287	3 737	1 993	8 580
						2 141,43	95,70	1 927	86	-	636	
4	18	261-301-1563	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	675,589	203,00	-	137 145	-	137 145	-	148 117
						-	-	-	-	-	10 972	
5	19	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,008	721 574,29	310 151,19	5 773	2 481	-	4 137	10 703
						411 423,10	111 031,75	3 291	888	-	793	
6	20	261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1 м	1360,874	727,00	-	989 355	-	989 355	-	1 068 503
						-	-	-	-	-	79 148	
7	22	261-301-1568	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	327,341	1 452,00	-	475 299	-	475 299	-	513 323
						-	-	-	-	-	38 024	
8	24	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	4	2 175,53	183,56	8 702	734	-	7 890	17 919
						1 991,97	0,55	7 968	2	-	1 327	
9	29	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	4	849,00	-	3 396	-	3 396	-	3 668

						-	-	-	-	-	272	

1.9 Узел выхода полиэтиленового газопровода ф32мм из грунта с переходом ПЭ-СТ

10	113	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	123	2 103,00	-	258 669	-	258 669	-	279 363
						-	-	-	-	-	20 694	

Итого по разделу 1		**2 275 667,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 921,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 190,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 804,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 867 601,10
	- накладные расходы, тенге	99 385,00
	в т.ч. зарплата, тенге	8 944,65
	- сметная прибыль (8 %), тенге	168 569,00

Раздел 2 Водопровод. Исполнительная смета № 02-03-02-02

1.1 Землянные работы и трубопровод ф110,90,63,32

1	вкл.поз. 1	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	8	28 323,38	25 318,80	226 587	202 550	-	43 049	291 207
						3 004,58	2 430,92	24 037	19 447	-	21 571	
2	вкл.поз. 2	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	1314	9 921,01	5 919,24	13 036 207	7 777 881	3 398 122	3 675 723	18 048 884

						1 415,68	1 409,93	1 860 204	1 852 648	-	1 336 954	
3	вкл.поз. 3	214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	1 кг	135,36828	528,00	-	71 474	-	71 474	-	77 192
						-	-	-	-	-	5 718	
1.2 Защитный футляр ф160 для подземного газопровода ф63 мм												
4	вкл.поз. 4	1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	8	28 323,38	25 318,80	226 587	202 550	-	43 049	291 207
						3 004,58	2 430,92	24 037	19 447	-	21 571	
5	вкл.поз. 5	1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	50	18 666,46	9 549,88	933 323	477 494	369 809	179 608	1 201 965
						1 720,40	1 908,04	86 020	95 402	-	89 034	
6	вкл.поз. 6	1122-1401-0301	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр /применительно НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	50	2 526,32	14,48	126 316	724	10 200	114 470	260 049
						2 307,85	4,65	115 393	233	-	19 263	
7	вкл.поз. 7	261-301-1572	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Коб =1,01	1 м	50,5	4 517,00	-	228 109	-	228 109	-	246 357
						-	-	-	-	-	18 249	

8	вкл.поз. 8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм Коб =1,01	1 м	50,5	1 297,00	-	65 499	-	65 499	-	70 738
						-	-	-	-	-	5 240	

Итого по разделу 1		**20 487 599,00**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 109 691,00
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 661 199,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 987 177,00
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 143 212,45
	- накладные расходы, тенге	4 055 899,00
	в т.ч. зарплата, тенге	365 030,91
	- сметная прибыль (8 %), тенге	1 517 600,00
Итого		**22 763 266,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2239612,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		8671389,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1989981,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6010813,45
- накладные расходы, тенге		4155284,00
в т.ч. зарплата, тенге		373975,91
- сметная прибыль (8 %), тенге		1686169,00
Всего		**22 763 266,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)		295922,46
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76%)		405841,72
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**469 300,60**
Итого в текущих ценах		**23 934 330,78**
Итого в текущих ценах К=1,05		**25 131 047,32**

НДС (12%)		3015725,7
Итого		28 146 773,00
Понижающий коэффициент	**0,95**	
Итого с понижающим коэффициентом		**26 739 434,35**
в точ числе НДС (12%)		2 864 939,39

Заказчик: ХАМИДОВ ГАФУРЖАН ТАЛИПОВИЧ

Подрядчик: ТОО «EMAX Company»

Максимов Е.А.

Технический надзор

Авторский надзор