Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Жумагалиева , 19**	**101240020044**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8**	**170340024883**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ДС №33-1 от 05.07.2024г к договору №33 от 01.03.2024г

Номер документа	Дата составления
25	**27.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство спортивной площадки в селе Тамды Сырымского района ЗКО			Работа	1	5 000 000,00	5 000 000,00	535 714,29
				Итого	1	x	5 000 000,00	535 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивной площадки в.с.Тамды Сырымского района ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **авг.24** **№2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
101240020044	170340024883	33	01.03.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство спортивной площадки в.с.Тамды Сырымского района ЗКО**	**15 000 000,00**	**4 464 285,71**							**535 714,29**	**5 000 000,00**

Заказчик
Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
Искаков Артур Сундеткалиевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
Директор
Оспанов Айболат Қанатұлы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Технический надзор
ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау"
Эксперт
Кереев Т.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивной площадки в.с.Тамды Сырымского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивной площадки в.с.Тамды Сырымского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 01.03.2024

Акт выполненных работ №2

за Август 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 338 470**
1	6101-0110-0104 Кклим = 1,11	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	6	2352	14 112
2	6101-0108-0102 Кклим = 1,11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,14	24785	3 470
3	1106-0201-0101 Кклим = 1,11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,45	61606	150 935
4	6103-0701-0808 Кклим = 1,11	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,11622	305984	35 561
5	247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	1 шт.	6	16518	99 108
7	247-306-0611	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм	1 шт.	6	164489	986 934
8	6124-0202-0101 Кклим = 1,08	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	6	34497	206 982
9	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	6	10952	65 712
10	1308-0305-0409 Кклим = 1,08	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	6	14308	85 848
11	247-103-0263	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	6	72725	436 350
12	6124-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	8433	50 598
13	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	702	4 212
14	1308-0305-0902 Кклим = 1,08	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	19835	19 835
16	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	20,34	7291	148 299
17	6124-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	6,8	766	5 209
18	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	6,8	5300	36 040
19	6124-0201-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	113	1055	119 215
20	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	113	22	2 486
21	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	113	40	4 520
22	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	20,34	3803	77 353
23	6124-0201-0701 Кклим = 1,08	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	141	922	130 002

	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	1 км	0,183	921186	168 577
25	243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	1 км	0,066	500029	33 002
26	243-141-0108	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2	1 км	0,005	75016	375
27	6124-0201-3101 Кклим = 1,08	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	18	522	9 396
28	241-207-0106	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	1 м	18	614	11 052
29	252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	1 комплект	6	13562	81 372
30	6124-0203-0104 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7305	43 830
31	6124-0203-0202 Кклим = 1,08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5,9523	1490	8 869
32	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	2	286	572
33	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	2,6	1444	3 754
35	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	1 шт.	4	739	2 956
36	252-207-1712	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	1 шт.	4	30848	123 392
37	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	1 шт.	5	1721	8 605
38	252-207-1133	Зажим анкерный типа SO243	1 шт.	1	1910	1 910
39	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	1	5071	5 071
40	252-207-1506	Зажим монтажный типа ST102.50 (лягушка)	1 шт.	4	288239	1 152 956

	Итого по акту				4 338 470,08
	Сметная прибыль	%	5	216 923,50	4 555 393,58
	Договорная скидка	%	2	91 107,87	4 464 285,71
	НДС	Тенге	12		535 714,29
	Итого с НДС	Тенге			5 000 000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883

Директор

М.П. _____ *Оспанов А.Қ*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и

Директор

М.П. _____ *Искаков А.С.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау"

Эксперт

М.П. _____ *Кереев Т.К*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "G6-Project"

Эксперт

М.П. _____ *Ержанов Е.А.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)