Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан,г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 11/1**	**990540002276**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8**	**170340024883**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №117-24-КРБС	

Номер документа	Дата составления
28	**02.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Чапаево			Работа	1	985 162,95	985 162,95	105 553,17
				Итого	1	x	985 162,95	105 553,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.09.2024

М.П.

Нач ОГМ Мендыбаева АБ

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Чапаево**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **авг.24** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
990540002276	170340024883	117-24-КРБС	20.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Чапаево**	**985 162,95**	**879 609,78**							**105 553,17**	**985 162,95**
	Итого к оплате с НДС										***985 162,95***

Заказчик

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Директор филиала по ЗКО
Шапанов Тілеген Қойшыбайұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883

Директор
Оспанов Айболат Қанатұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор

ТОО "СаулетКурылысБакылау"

Эксперт
Кереев Т.К.

(наименование

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Водоснабжение здания метеостанции филиала РГП "Казгидромет" по ЗКО расположенного по адресу ЗКО Акжайкский района с.Чапаево, ул.Х.Есенжанова 125**
(наименование, адрес)

Объект : **Работы по водоснабжению здания метеостанции п. Чапаево**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№117-24 КРБС** от **20.05.2024г**

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,029	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	16396,00 8638,00	7758,00 2279,00		10808,00 2176,00	29380,00
2	2	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	29	237,00		6873,00		6873,00	550,00	7423,00
3	3	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0009	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	509,00 268,00	241,00 71,00		335,00 68,00	912,00
4	4	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,9	2542,00		2288,00		2288,00	183,00	2471,00
5	5	241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	264,00		528,00		528,00	42,00	570,00
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,625	38331,67 1801,20	1688,99 345,33	23957,00 1126,00	1056,00 216,00	21776,00	1221,00 2014,00	27192,00
7	7	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. #Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,026	35969,46 12349,26	23620,20 6073,91	935,00 321,00	614,00 158,00		292,00 98,00	1325,00
8	8	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	26	64,00		1664,00		1664,00	133,00	1797,00
9	9	261-102-0204 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная для магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до К 52 ГОСТ 2246-70	кг	26	285,00		7410,00		7410,00	593,00	8003,00
10	10	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,226	67662,94 25195,56	13391,49 5391,71	150618,00 56085,00	29810,00 12002,00	64723,00	67406,00 17442,00	235466,00
11	11	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15340,00		15340,00		15340,00	1227,00	16567,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19134,00		57402,00		57402,00		61994,00
											4592,00	
13	13	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	47258,00		94516,00		94516,00		102077,00
											7561,00	
14	14	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22225,00		22225,00		22225,00		24003,00
											1778,00	
15	15	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00		54902,00		54902,00		59294,00
											4392,00	
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,15	38331,67	1688,99	5750,00	254,00	5226,00	293,00	6526,00
						1801,20	345,33	270,00	52,00		483,00	
17	17	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	10	785,00		7850,00		7850,00		8478,00
											628,00	
18	18	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02674	1004968,00		26873,00		26873,00		29023,00
											2150,00	
19	19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,029	84868,51	0,00	2461,00	0,00	81,00	2357,00	5203,00
						82088,94	0,00	2381,00	0,00		385,00	
20	20	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Установка счетчика	узел	1	29925,58	645,52	29926,00	646,00	15205,00	13950,00	47386,00
						14074,73	159,58	14075,00	160,00		3510,00	
21	21	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4100,00		4100,00		4100,00		4428,00
											328,00	
22	22	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	30110,00		30110,00		30110,00		32519,00
											2409,00	
23	23	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1665,00		1665,00		1665,00		1798,00
											133,00	
24	24	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	6810,00		6810,00		6810,00		7355,00
											545,00	
25	25	241-211-0502 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	1	1299,00		1299,00		1299,00		1403,00
											104,00	
26	26	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1665,00		3330,00		3330,00		3596,00
											266,00	
			Итого вне раздела					575737,00	40379,00	452196,00	96662,00	726189,00
								83164,00	14938,00	0,00	53790,00	
			Подраздел 1. Земляные работы									
27	27	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	21,75	98,39	98,39	2140,00	2140,00		426,00	2771,00
						0,00	27,21	0,00	592,00		205,00	
28	28	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	37,98	219,43	219,43	8334,00	8334,00		1332,00	10439,00
						0,00	48,70	0,00	1850,00		773,00	
29	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	#Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,17	2845,13	0,00	3329,00	0,00		2397,00	6184,00
						2845,13	0,00	3329,00	0,00		458,00	
30	30	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		54,081	37,39	37,39	2022,00	2022,00		402,00	2618,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ грунта		0,00	10,34	0.00	559,00		194,00	
31	31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазухи котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$ грунта	6,009	1237,52 1237,52	0,00 0,00	7436,00 7436,00	0,00 0,00		5354,00 1023,00	13813,00
32	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	6,009	5410,21 1492,24	254,97 66,67	32510,00 8967,00	1532,00 401,00	22011,00	9274,00 3343,00	45127,00
			Итого по подразделу 1:					55771,00 19732,00	14028,00 3402,00	22011,00 0,00	19185,00 5996,00	80952,00
			ИТОГО по акту					631508,00 102896,00	54407,00 18340,00	474207,00 0,00	115847,00 59786,00	807141,00
			Временные здания и сооружения	%	1,04			8 394				815 535
			Итого с временными					16 311				831 846
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00							897 562
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*879 609,78*
			в текущих ценах 2023 год		1,079							
			Договорная скидка	%	*2*			105 553,17				
			НДС	%	12,00							985 162,95
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Курылыс Кызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Оспанов Айболат Канатулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, БИН 990540002276
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор филиала по ЗКО Шапанов Тілеген Қойшыбайұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "СаулетКурылысБакылау" Кереев Т.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО ТОО «STROYCONSALTING» Кусайнова Д.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)