Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Строительство разводящих сетей с подключением к Булаевскому групповому водопроводу в селе Кирово Тайыншинского района СКО
ДОГОВОР №45 от 23.04.2021

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		45	23.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих сетей с подключением к Булаевскому групповому водопроводу в селе Кирово Тайынинского района СКО	353 056 141,00	**40 178 571,43**		-	-	-	-	-	4 821 428,57	45 000 000,00

Заказчик:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140002454

И.о. руководителя Лыскин А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт Бухонин Р.В.
ИИН 910516351179 Аттестат KZ34VJE00042556

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №45 от 23.04.2021
Наименование стройки:Строительство разводящих сетей с подключением к Булаевскому групповому водопроводу в селе Кирово Тайынинского района СКО

Акт выполненных работ №5
за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.САДОВОЙ

		ВОДОВОД									
19	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (футляр)	м	27	7106,50	6263,96	191875	169127	203	51381	262717
		НР - 99%; СП - 8%			834,99	1087,23	22545	29355		19461	
20	Е11-221401-0604 1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (футляр)	м	30	9671,37	8561,19	290141	256836	379	76688	396175
		НР - 99%; СП - 8%			1097,55	1484,53	32926	44536		29346	
23	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	1352,13	8,41	36508	227	4126	31898	73877
		НР - 99%; СП - 8%			1190,93	2,40	32155	65		5472	
24	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1483,37	9,01	44501	270	6260	37671	88746
		НР - 99%; СП - 8%			1265,71	2,68	37971	80		6574	
31	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	31609,70	3657,47	189658	21945	106628	60893	270596
		НР - 99%; СП - 8%			10180,86	70,55	61085	423		20044	
32	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,27	37003,00	--	9991	--	9991	--	10790
		СП - 8%			--	--	--	--		799	

33	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин *СП - 8%*	т	0,02	484115,00 --	-- --	9682 --	-- --	9682	-- 775	10457
34	Е11-160501-0301 1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье (ввод в НС д.160мм) *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6	4391,80 1290,74	18,43 2,40	26351 7744	111 14	18496	7604 2716	36671
35	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	1303,17 1100,04	30,04 14,11	5213 4400	120 56	693	4412 770	10395
37	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	7	2167,51 1750,07	90,11 42,33	15173 12250	631 296	2292	12421 2208	29801
39	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	3183,02 2503,60	210,27 98,77	6366 5007	421 198	938	5153 921	12440
41	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	8	1303,17 1100,04	30,04 14,11	10425 8800	240 113	1385	8824 1540	20789
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (и д.25мм и д.50мм). Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,13739	1464106,61 527180,93	577204,38 158378,45	201154 72429	79302 21760	49423	93247 23552	317953
44	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части д.50мми д.25мм) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0026	713920,01 220882,80	34477,39 596,61	1856 574	90 2	1192	570 194	2620
45	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1.	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0022	1115287,53 219958,20	34990,65 684,38	2454 484	77 2	1893	481 235	3169
46	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	1679665,39 252747,00	172389,83 29506,96	5039 758	517 89	3764	838 470	6347
54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (и втулок). Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	1576,46 537,04	1039,42 267,65	25223 8593	16631 4282	--	12746 3038	41007

59	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные (Н=1500). Установка	шт.	1	42775,39	201,37	42775	201	40424	2210	48584
		НР - 99%; СП - 8%			2149,51	82,65	2150	83		3599	
60	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2015	Колонки водоразборные. Установка	шт.	1	46122,48	432,77	46122	433	36713	9064	59601
		НР - 99%; СП - 8%			8975,93	179,41	8976	179		4415	
		КОЛОДЦЫ									
61	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-6,855	-43387,16	-10405,21	-297419	-71328	-98105	-153818	-487335
		НР - 99%; СП - 8%			-18670,48	-3994,91	-127986	-27385		-36099	
63	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (и КС15.6б)	шт.	-15	-14118,00	--	-211770	--	-211770	--	-228712
		СП - 8%			--	--	--	--		-16942	
66	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-8	-23829,00	--	-190632	--	-190632	--	-205883
		СП - 8%			--	--	--	--		-15251	
70	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	-23829,00	--	-23829	--	-23829	--	-25735
		СП - 8%			--	--	--	--		-1906	
71	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 2104 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (72420+211770+17518+69224+214461+3004):(9,13+0,37).2% 1238,73)	м3	-6,855	-1238,73	--	-8491	--	-8491	--	-9171
		СП - 8%			--	--	--	--		-679	
73	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.4.п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-6,855	-270,00	--	-1851	--	-1851	--	-1999
		СП - 8%			--	--	--	--		-148	
77	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическая стремянка)	т	-0,03	-544350,00	--	-16331	--	-16331	--	-17637
		СП - 8%			--	--	--	--		-1306	
78	С123-030101-1009 2303-0101-1009 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	-6	-28591,00	--	-171546	--	-171546	--	-185270

		СП - 8%			--	--	--	--		-13724	
		ОТМОСТКА									
83	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	37,68	944,81 281,69	144,53 44,78	35601 10614	5446 1687	19541	13285 3911	52797
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								593 790
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				201477				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					481296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75835			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-408532		
		- Накладные расходы	Тенге							275568	
		- Сметная прибыль	Тенге							43985	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.АБЫЛАЙ ХАНА

		ВОДОВОД									
19	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка (вентили)** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	23	1303,17 1100,04	30,04 14,11	29973 25301	691 325	3981	25369 4427	59770
21	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	1303,17 1100,04	30,04 14,11	6516 5500	150 71	866	5515 962	12993
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,13688	1464106,61 527180,93	577204,38 158378,45	200407 72161	79008 21679	49238	92901 23465	316773
24	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (и д.25мм,фасонные части)** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0052	713920,01 220882,80	34477,39 596,61	3712 1149	179 3	2384	1140 388	5241
25	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0072	1115287,53 219958,20	34990,65 684,38	8030 1584	252 5	6194	1573 768	10371
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (и втулок)** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	22	1576,46 537,04	1039,42 267,65	34682 11815	22867 5888	--	17526 4177	56385
34	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	42775,39 2149,51	201,37 82,65	171102 8598	805 331	161699	8839 14395	194336
35	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Колонки водоразборные. Установка**	шт.	2	46122,48	432,77	92245	866	73427	18128	119202

		НР - 99%; СП - 8%			8975,93	179,41	17952	359		8830	
		КОЛОДЦЫ									
36	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-13,225	-43387,16	-10405,21	-573795	-137609	-189269	-296752	-940191
		НР - 99%; СП - 8%			-18670,48	-3994,91	-246917	-52833		-69644	
37	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-13	-14118,00	--	-183534	--	-183534	--	-198217
		СП - 8%			--	--	--	--		-14683	
38	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6/б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-20	-14118,00	--	-282360	--	-282360	--	-304949
		СП - 8%			--	--	--	--		-22589	
41	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-12	-23829,00	--	-285948	--	-285948	--	-308824
		СП - 8%			--	--	--	--		-22876	
42	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-8	-6344,00	--	-50752	--	-50752	--	-54812
		СП - 8%			--	--	--	--		-4060	
44	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 2104 тб.5п.4	Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(50752+183534+7072+173060+285948+282360+181050):21, 425.2% 1145,18)	м3	-13,225	-1145,18	--	-15145	--	-15145	--	-16357
		СП - 8%			--	--	--	--		-1212	
45	С СТ СЦ РК8.04-8-2019 т.ч.р.2104 тб.4.п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-13,225	-270,00	--	-3571	--	-3571	--	-3856
		СП - 8%			--	--	--	--		-286	
53	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическая стремянка)	т	-0,05	-544350,00	--	-27218	--	-27218	--	-29395
		СП - 8%			--	--	--	--		-2177	
54	С123-030101-1010 2303-0101-1010 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	-10	-28591,00	--	-285910	--	-285910	--	-308783
		СП - 8%			--	--	--	--		-22873	

55	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	62,8	944,81	144,53	59334	9076	32568	22142	87994
		НР - 108%; СП - 8%			281,69	44,78	17690	2812		6518	
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА МЕТОДОМ ГНБ									
61	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (футляр)	м	34	7106,50	6263,96	241621	212975	256	64702	330829
		НР - 99%; СП - 8%			834,99	1087,23	28390	36966		24506	
63	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	1352,13	8,41	45972	286	5195	40167	93031
		НР - 99%; СП - 8%			1190,93	2,40	40491	82		6891	
64	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	31609,70	3657,47	63219	7315	35542	20298	90199
		НР - 99%; СП - 8%			10180,86	70,55	20362	141		6681	
65	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,14	37003,00	--	5180	--	5180	--	5595
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
66	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,008	484115,00	--	3873	--	3873	--	4183
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								- 778 482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4075				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					196861			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15827			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-943304		
		- Накладные расходы	Тенге							21548	
		- Сметная прибыль	Тенге							-57668	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.МИРА

		ВОДОВОД									
22	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (футляр)	м	111	7106,50	6263,96	788821	695300	837	211233	1080058
		НР - 99%; СП - 8%			834,99	1087,23	92684	120682		80004	
24	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	111	1352,13	8,41	150086	933	16960	131134	303719
		НР - 99%; СП - 8%			1190,93	2,40	132193	266		22498	

28	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	31609,70	3657,47	221268	25602	124400	71042	315695
		НР - 99%; СП - 8%			10180,86	70,55	71266	494		23385	
29	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,46	37003,00	--	17021	--	17021	--	18383
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
30	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,03	484115,00	--	14523	--	14523	--	15685
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
31	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	19	1303,17	30,04	24760	571	3288	20957	49375
		НР - 99%; СП - 8%			1100,04	14,11	20901	268		3657	
33	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	17	2167,51	90,11	36848	1532	5565	30166	72375
		НР - 99%; СП - 8%			1750,07	42,33	29751	720		5361	
35	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	31	1303,17	30,04	40398	931	5366	34193	80559
		НР - 99%; СП - 8%			1100,04	14,11	34101	437		5967	
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (и д.25мм и д.50мм). Установка	т фасонных частей	0,27778	1464106,61	577204,38	406700	160336	99924	188530	642848
		НР - 99%; СП - 8%			527180,93	158378,45	146440	43994		47618	
38	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части д.50мми д.25мм)	км трубопровода	0,0115	713920,01	34477,39	8210	396	5274	2522	11590
		НР - 99%; СП - 8%			220882,80	596,61	2540	7		859	
39	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1.	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)	км трубопровода	0,012	1115287,53	34990,65	13383	420	10324	2621	17285
		НР - 99%; СП - 8%			219958,20	684,38	2639	8		1280	
45	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (и втулки). Установка	шт.	56	1576,46	1039,42	88282	58207	--	44612	143525
		НР - 99%; СП - 8%			537,04	267,65	30074	14989		10632	
48	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные (Н=1500). Установка	шт.	8	42775,39	201,37	342203	1611	323396	17679	388672
		НР - 99%; СП - 8%			2149,51	82,65	17196	661		28791	

49	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2015	Колонки водоразборные. Установка	шт.	4	46122,48	432,77	184490	1731	146855	36255	238405
		НР - 99%; СП - 8%			8975,93	179,41	35904	718		17660	
50	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2375,56	60,08	2376	60	215	2108	4843
		НР - 99%; СП - 8%			2101,46	28,22	2101	28		359	
		КОЛОДЦЫ									
52	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-35,015	-43387,16	-10405,21	-1519201	-364339	-501115	-785692	-2489285
		НР - 99%; СП - 8%			-18670,48	-3994,91	-653747	-139882		-184392	
54	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (и КС15.6б)	шт.	-69	-14118,00	--	-974142	--	-974142	--	-1052073
		СП - 8%			--	--	--	--		-77931	
59	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (и КС20-6б)	шт.	-15	-20017,00	--	-300255	--	-300255	--	-324275
		СП - 8%			--	--	--	--		-24020	
61	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-20	-6344,00	--	-126880	--	-126880	--	-137030
		СП - 8%			--	--	--	--		-10150	
62	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-29	-23829,00	--	-691041	--	-691041	--	-746324
		СП - 8%			--	--	--	--		-55283	
63	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (126880+25601+107268+99492+691041+974142+140144+300255+346120+362100):52,365.2% 1211,89)	м3	-35,015	-1211,89	--	-42434	--	-42434	--	-45829
		СП - 8%			--	--	--	--		-3395	
64	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.21-04 та6.4.п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-35,015	-270,00	--	-9454	--	-9454	--	-10210
		СП - 8%			--	--	--	--		-756	
68	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическая стремянка)	т	-0,143	-544350,00	--	-77842	--	-77842	--	-84069
		СП - 8%			--	--	--	--		-6227	

69	С123-030101-1009 2303-0101-1009 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	-24	-28591,00 --	--	-686184 --	--	-686184	-- -54895	-741079
		ОТМОСТКА									
74	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	150,72	944,81 281,69	144,53 44,78	142402 42456	21783 6749	78163	53141 15643	211186
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ									
88	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (демонтаж металлического забора) *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	6	2569,57 1578,13	966,48 340,39	15417 9469	5799 2042	149	13583 2320	31321
89	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (существующего) *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	6	3504,13 1972,66	1208,10 425,49	21025 11836	7249 2553	1940	16979 3040	41044
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ									
90	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2 *НР - 99%; СП - 8%*	м короба	5,1	2853,30 1381,83	1338,47 433,41	14552 7047	6826 2210	679	9165 1897	25614
91	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-2ПI из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,166	350511,00 --	-- --	58185 --	-- --	58185	-- 4655	62840
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								- I 875 152
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34853				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					624949			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56945			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-2496283		
		- Накладные расходы	Тенге							100228	
		- Сметная прибыль	Тенге							-138899	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.АБЫЛАЙ ХАНА-КИРОВА

		ВОДОВОД									
19	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка (вентили) *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	45	1303,17 1100,04	30,04 14,11	58643 49502	1352 635	7789	49636 8662	116940

21	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1303,17	30,04	19548	451	2596	16545	38980
		НР - 99%; СП - 8%			1100,04	14,11	16501	212		2887	
23	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	19	2167,51	90,11	41183	1712	6220	33715	80890
		НР - 99%; СП - 8%			1750,07	42,33	33251	804		5992	
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,36499	1464106,61	577204,38	534384	210674	131294	247720	844673
		НР - 99%; СП - 8%			527180,93	158378,45	192416	57807		62568	
26	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (и д.25мм,фасонные части)	км трубопровода	0,0112	713920,01	34477,39	7996	386	5136	2456	11288
		НР - 99%; СП - 8%			220882,80	596,61	2474	7		836	
27	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)	км трубопровода	0,016	1115287,53	34990,65	17845	560	13766	3495	23047
		НР - 99%; СП - 8%			219958,20	684,38	3519	11		1707	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (и втулок)	шт.	63	1576,46	1039,42	99317	65483	–	50189	161466
		НР - 99%; СП - 8%			537,04	267,65	33834	16862		11960	
36	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	10	42775,39	201,37	427754	2014	404245	22098	485840
		НР - 99%; СП - 8%			2149,51	82,65	21495	827		35988	
37	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2015	Колонки водоразборные. Установка	шт.	5	46122,48	432,77	230612	2164	183568	45319	298006
		НР - 99%; СП - 8%			8975,93	179,41	44880	897		22075	
		КОЛОДЦЫ									
38	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-43,31	-43387,16	-10405,21	-1879098	-450650	-619830	-971822	-3078993
		НР - 99%; СП - 8%			-18670,48	-3994,91	-808618	-173020		-228074	
39	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-48	-14118,00	--	-677664	--	-677664	--	-731877
		СП - 8%			--	--	--	--		-54213	
40	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6/б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-62	-14118,00	--	-875316	--	-875316	--	-945341
		СП - 8%			--	--	--	--		-70025	

43	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-38	-23829,00	--	-905502	--	-905502	--	-977942
		СП - 8%			--	--	--	--		-72440	
44	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-25	-6344,00	--	-158600	--	-158600	--	-171288
		СП - 8%			--	--	--	--		-12688	
46	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 2104 тб.5п.4	Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(158600+677664+210216+536486+905502+875316):63,61.2 % 1057,63)	м3	-43,31	-1057,63	--	-45806	--	-45806	--	-49470
		СП - 8%			--	--	--	--		-3664	
47	С СТ СЦ РК8.04-8-2019 т.ч.р.2104 тб.4.п2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-43,31	-270,00	--	-11694	--	-11694	--	-12629
		СП - 8%			--	--	--	--		-935	
55	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическая стремянка)	т	-0,169	-544350,00	--	-91995	--	-91995	--	-99355
		СП - 8%			--	--	--	--		-7360	
56	С123-030101-1010 2303-0101-1010 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	-31	-28591,00	--	-886321	--	-886321	--	-957227
		СП - 8%			--	--	--	--		-70906	
57	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	194,68	944,81	144,53	183936	28136	100961	68640	272782
		НР - 108%; СП - 8%			281,69	44,78	54839	8717		20206	
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА МЕТОДОМ ГНБ									
63	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах I-2 групп (футляр)	м	56	7106,50	6263,96	397964	350782	422	106568	544894
		НР - 99%; СП - 8%			834,99	1087,23	46760	60885		40363	
65	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	56	1352,13	8,41	75719	471	8556	66158	153227
		НР - 99%; СП - 8%			1190,93	2,40	66692	134		11350	
66	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	31609,70	3657,47	158049	18287	88858	50744	225496
		НР - 99%; СП - 8%			10180,86	70,55	50904	353		16703	

67	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,23	37003,00	--	8511	--	8511	--	9192
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
68	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,02	484115,00	--	9682	--	9682	--	10457
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								- 3 746 944
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-191553				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					231822			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-24870			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3301124		
		- Накладные расходы	Тенге							-208539	
		- Сметная прибыль	Тенге							-277552	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.КИРПИЧНАЯ

		ВОДОВОД									
19	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка (вентили)	задвижка или клапан	14	1303,17	30,04	18244	421	2422	15442	36381
		НР - 99%; СП - 8%			1100,04	14,11	15401	198		2695	
21	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1303,17	30,04	7819	180	1039	6618	15592
		НР - 99%; СП - 8%			1100,04	14,11	6600	85		1155	
23	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2167,51	90,11	8670	360	1310	7098	17029
		НР - 99%; СП - 8%			1750,07	42,33	7000	169		1261	
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,07835	1464106,61	577204,38	114713	45224	28184	53176	181320
		НР - 99%; СП - 8%			527180,93	158378,45	41305	12409		13431	
26	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (и д.25мм,фасонные части)	км трубопровода	0,0036	713920,01	34477,39	2570	124	1651	789	3628
		НР - 99%; СП - 8%			220882,80	596,61	795	2		269	
27	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)	км трубопровода	0,0036	1115287,53	34990,65	4015	126	3097	786	5186
		НР - 99%; СП - 8%			219958,20	684,38	792	2		384	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (и втулок)	шт.	23	1576,46	1039,42	36259	23907	--	18323	58948

		НР - 99%; СП - 8%			537,04	267,65	12352	6156		4367	
36	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	42775,39	201,37	85551	403	80849	4420	97168
		НР - 99%; СП - 8%			2149,51	82,65	4299	165		7198	
37	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2015	Колонки водоразборные. Установка	шт.	2	46122,48	432,77	92245	866	73427	18128	119202
		НР - 99%; СП - 8%			8975,93	179,41	17952	359		8830	
		КОЛОДЦЫ									
38	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-14,21	-43387,16	-10405,21	-616532	-147858	-203366	-318854	-1010217
		НР - 99%; СП - 8%			-18670,48	-3994,91	-265308	-56768		-74831	
39	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-14	-14118,00	--	-197652	--	-197652	--	-213464
		СП - 8%			--	--	--	--		-15812	
40	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6/6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-20	-14118,00	--	-282360	--	-282360	--	-304949
		СП - 8%			--	--	--	--		-22589	
43	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-15	-23829,00	--	-357435	--	-357435	--	-386030
		СП - 8%			--	--	--	--		-28595	
44	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-5	-6344,00	--	-31720	--	-31720	--	-34258
		СП - 8%			--	--	--	--		-2538	
46	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 2104 тб.5п.4	Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(31720+197652+105108+173060+357435+282360+181050): 21,61.2% 1229,42)	м3	-14,21	-1229,42	--	-17470	--	-17470	--	-18868
		СП - 8%			--	--	--	--		-1398	
47	С СТ СЦ РК8.04-8-2019 т.ч.р.2104 тб.4.п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-14,21	-270,00	--	-3837	--	-3837	--	-4144
		СП - 8%			--	--	--	--		-307	
55	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическая стремянка)	т	-0,075	-544350,00	--	-40826	--	-40826	--	-44092
		СП - 8%			--	--	--	--		-3266	

56	С123-030101-1010 2303-0101-1010 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	-10	-28591,00	--	-285910	--	-285910	--	-308783
		СП - 8%			--	--	--	--		-22873	
57	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	62,8	944,81	144,53	59334	9076	32568	22142	87994
		НР - 108%; СП - 8%			281,69	44,78	17690	2812		6518	
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА МЕТОДОМ ГНБ									
63	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (футляр)	м	18,5	7106,50	6263,96	131470	115883	140	35205	180010
		НР - 99%; СП - 8%			834,99	1087,23	15447	20114		13334	
65	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,5	1352,13	8,41	25014	156	2826	21856	50620
		НР - 99%; СП - 8%			1190,93	2,40	22032	44		3750	
66	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	31609,70	3657,47	63219	7315	35542	20298	90199
		НР - 99%; СП - 8%			10180,86	70,55	20362	141		6681	
67	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,1	37003,00	--	3700	--	3700	--	3996
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
68	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,04	484115,00	--	19365	--	19365	--	20914
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								- 1 356 618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-83281				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56182			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-14111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1134456		
		- Накладные расходы	Тенге							-94573	
		- Сметная прибыль	Тенге							-100491	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ

		ВОДОВОД									
19	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка (вентили)	задвижка или клапан	17	1303,17	30,04	22154	511	2942	18751	44178

		НР - 99%; СП - 8%			1100,04	14,11	18701	240		3272	
21	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1303,17	30,04	5213	120	693	4412	10395
		НР - 99%; СП - 8%			1100,04	14,11	4400	56		770	
23	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2167,51	90,11	8670	360	1310	7098	17029
		НР - 99%; СП - 8%			1750,07	42,33	7000	169		1261	
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,15392	1464106,61	577204,38	225355	88843	55368	104466	356207
		НР - 99%; СП - 8%			527180,93	158378,45	81144	24378		26386	
26	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (и д.25мм,фасонные части)	км трубопровода	0,004	713920,01	34477,39	2856	138	1834	877	4031
		НР - 99%; СП - 8%			220882,80	596,61	884	2		299	
27	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)	км трубопровода	0,0072	1115287,53	34990,65	8030	252	6194	1573	10371
		НР - 99%; СП - 8%			219958,20	684,38	1584	5		768	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (и втулок)	шт.	27	1576,46	1039,42	42564	28064	–	21509	69200
		НР - 99%; СП - 8%			537,04	267,65	14500	7227		5126	
36	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	42775,39	201,37	213877	1007	202122	11049	242920
		НР - 99%; СП - 8%			2149,51	82,65	10748	413		17994	
37	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2015	Колонки водоразборные. Установка	шт.	1	46122,48	432,77	46122	433	36713	9064	59601
		НР - 99%; СП - 8%			8975,93	179,41	8976	179		4415	
	КОЛОДЦЫ										
38	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-16,705	-43387,16	-10405,21	-724783	-173819	-239074	-374839	-1187591
		НР - 99%; СП - 8%			-18670,48	-3994,91	-311890	-66735		-87970	
39	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-17	-14118,00	–	-240006	–	-240006	–	-259206
		СП - 8%			–	–	–	–		-19200	
40	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6/6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-24	-14118,00	–	-338832	–	-338832	–	-365939

		СП - 8%			--	--	--	--		-27107	
43	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-16	-23829,00	--	-381264	--	-381264	--	-411765
		СП - 8%			--	--	--	--		-30501	
44	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-9	-6344,00	--	-57096	--	-57096	--	-61664
		СП - 8%			--	--	--	--		-4568	
46	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.4	Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(57096+240006+105108+207672+281264+338832+217260): 25,105.2% 1152,95)	м3	-16,705	-1152,95	--	-19260	--	-19260	--	-20801
		СП - 8%			--	--	--	--		-1541	
47	С СТ СЦ РК8.04-8-2019 т.ч.р.2104 тб.4п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-16,705	-270,00	--	-4510	--	-4510	--	-4871
		СП - 8%			--	--	--	--		-361	
55	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическая стремянка)	т	-0,079	-544350,00	--	-43004	--	-43004	--	-46444
		СП - 8%			--	--	--	--		-3440	
56	С123-030101-1010 2303-0101-1010 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	-12	-28591,00	--	-343092	--	-343092	--	-370539
		СП - 8%			--	--	--	--		-27447	
57	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	75,36	944,81	144,53	71201	10892	39081	26570	105593
		НР - 108%; СП - 8%			281,69	44,78	21228	3374		7822	
		ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА МЕТОДОМ ГНБ									
63	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (футляр)	м	54,1	7106,50	6263,96	384461	338880	408	102952	526407
		НР - 99%; СП - 8%			834,99	1087,23	45173	58819		38993	
65	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	54,1	1352,13	8,41	73150	455	8266	63913	148029
		НР - 99%; СП - 8%			1190,93	2,40	64429	130		10965	
66	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	31609,70	3657,47	126439	14630	71086	40596	180397

		НР - 99%; СП - 8%			10180,86	70,55	40723	282		13363		
67	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,3	37003,00	--	11101	--	11101	--		11989
		СП - 8%			--	--	--	--		888		
68	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,02	484115,00	--	9682	--	9682	--		10457
		СП - 8%			--	--	--	--		775		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								-	932 016
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7599					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310766				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28540				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1219338			
		- Накладные расходы	Тенге							37991		
		- Сметная прибыль	Тенге							-69038		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.СОЛНЕЧНАЯ-ПУШКИНА

		ВОДОВОД									
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0845	385757,85	119875,17	32597	10129	449	24500	61664
		НР - 99%; СП - 8%			260580,80	32288,42	22019	2728		4568	
21	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	681536,15	276776,34	4089	1661	4	2858	7503
		НР - 99%; СП - 8%			403981,20	77095,98	2424	463		556	
23	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1352,13	8,41	8113	50	917	7088	16417
		НР - 99%; СП - 8%			1190,93	2,40	7146	14		1216	
25	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (футляр)	м	45	7106,50	6263,96	319792	281878	339	85635	437861
		НР - 99%; СП - 8%			834,99	1087,23	37575	48925		32434	
27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45	1352,13	8,41	60846	378	6876	53163	123129
		НР - 99%; СП - 8%			1190,93	2,40	53592	108		9121	
31	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	31609,70	3657,47	221268	25602	124400	71042	315695
		НР - 99%; СП - 8%			10180,86	70,55	71266	494		23385	

32	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,2	37003,00	--	7401	--	7401	--	7993
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
33	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,02	484115,00	--	9682	--	9682	--	10457
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
34	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1303,17	30,04	16941	390	2250	14339	33783
		НР - 99%; СП - 8%			1100,04	14,11	14301	183		2502	
36	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	24	2167,51	90,11	52020	2163	7855	42587	102176
		НР - 99%; СП - 8%			1750,07	42,33	42002	1016		7569	
38	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	34	1303,17	30,04	44308	1021	5886	37502	88355
		НР - 99%; СП - 8%			1100,04	14,11	37401	480		6545	
40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (и д.25мм и д.50мм). Установка	т фасонных частей	0,2921	1464106,61	577204,38	427666	168601	105075	198249	675988
		НР - 99%; СП - 8%			527180,93	158378,45	153990	46262		50073	
41	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части д.50мми д.25мм)	км трубопровода	0,009	713920,01	34477,39	6425	310	4127	1973	9071
		НР - 99%; СП - 8%			220882,80	596,61	1988	5		672	
42	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1.	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)	км трубопровода	0,013	1115287,53	34990,65	14499	455	11185	2840	18725
		НР - 99%; СП - 8%			219958,20	684,38	2859	9		1387	
48	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (и втулки). Установка	шт.	57	1576,46	1039,42	89858	59247	--	45409	146088
		НР - 99%; СП - 8%			537,04	267,65	30611	15256		10821	
51	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные (Н=1500). Установка	шт.	8	42775,39	201,37	342203	1611	323396	17679	388672
		НР - 99%; СП - 8%			2149,51	82,65	17196	661		28791	
52	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2015	Колонки водоразборные. Установка	шт.	4	46122,48	432,77	184490	1731	146855	36255	238405
		НР - 99%; СП - 8%			8975,93	179,41	35904	718		17660	
		КОЛОДЦЫ									

53	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-38,795	-43387,16	-10405,21	-1683205	-403670	-555214	-870511	-2758013
		НР - 99%; СП - 8%			-18670,48	-3994,91	-724321	-154983		-204297	
55	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (и КС15.66)	шт.	-89	-14118,00	--	-1256502	--	-1256502	--	-1357022
		СП - 8%			--	--	--	--		-100520	
59	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КС20.66)	шт.	-7	-20017,00	--	-140119	--	-140119	--	-151329
		СП - 8%			--	--	--	--		-11210	
62	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-24	-6344,00	--	-152256	--	-152256	--	-164436
		СП - 8%			--	--	--	--		-12180	
63	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-33	-23829,00	--	-786357	--	-786357	--	-849266
		СП - 8%			--	--	--	--		-62909	
64	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 21-04 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (152256+25601+53634+49746+786357+1256502+175180+140119+470730+449956):58,165.2% 1224,13)	м3	-38,795	-1224,13	--	-47490	--	-47490	--	-51289
		СП - 8%			--	--	--	--		-3799	
65	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.21-04 таб.4п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-38,795	-270,00	--	-10475	--	-10475	--	-11313
		СП - 8%			--	--	--	--		-838	
69	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическая стремянка)	т	-0,158	-544350,00	--	-86007	--	-86007	--	-92888
		СП - 8%			--	--	--	--		-6881	
70	С123-030101-1009 2303-0101-1009 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	-28	-28591,00	--	-800548	--	-800548	--	-864592
		СП - 8%			--	--	--	--		-64044	
	ОТМОСТКА										
75	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	175,84	944,81	144,53	166136	25414	91190	61997	246384

		НР - 108%; СП - 8%			281,69	44,78	49532	7873		18251	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ									
78	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 прим.	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (демонтаж металлического забора)**	м оград	12	2569,57	966,48	30835	11598	299	27166	62641
		НР - 118%; СП - 8%			1578,13	340,39	18938	4085		4640	
79	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка (существующего)**	м оград	12	3504,13	1208,10	42050	14497	3881	33958	82088
		НР - 118%; СП - 8%			1972,66	425,49	23672	5106		6081	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								- 3 227 053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-101907				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					203067			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-20596			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-2982901		
		- Накладные расходы	Тенге							-106271	
		- Сметная прибыль	Тенге							-239039	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕУЛКИ)

		ВОДОВОД									
14	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (футляр)**	м	138,5	7106,50	6263,96	984250	867559	1045	263565	1347640
		НР - 99%; СП - 8%			834,99	1087,23	115646	150581		99825	
16	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	138,5	1352,13	8,41	187270	1164	21163	163623	378964
		НР - 99%; СП - 8%			1190,93	2,40	164943	332		28071	
20	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	9	31609,70	3657,47	284487	32917	159942	91340	405894
		НР - 99%; СП - 8%			10180,86	70,55	91628	635		30066	
21	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	0,57	37003,00	--	21092	--	21092	--	22779
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
22	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Полимер для стабилизации буровых скважин**	т	0,04	484115,00	--	19365	--	19365	--	20914
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
23	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	1303,17	30,04	15638	360	2077	13236	31184

		НР - 99%; СП - 8%			1100,04	14,11	13201	169		2310	
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (и д.25мм и д.50мм). Установка	т фасонных частей	0,07166	1464106,61	577204,38	104918	41362	25778	48636	165838
		НР - 99%; СП - 8%			527180,93	158378,45	37778	11349		12284	
26	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части д.25мм)	км трубопровода	0,0025	713920,01	34477,39	1785	86	1147	548	2520
		НР - 99%; СП - 8%			220882,80	596,61	552	1		187	
27	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1.	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)	км трубопровода	0,004	1115287,53	34990,65	4461	140	3441	874	5762
		НР - 99%; СП - 8%			219958,20	684,38	880	3		427	
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (и втулки). Установка	шт.	33	1576,46	1039,42	52023	34301	--	26289	84577
		НР - 99%; СП - 8%			537,04	267,65	17722	8833		6265	
34	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные (Н=1500). Установка	шт.	2	42775,39	201,37	85551	403	80849	4420	97168
		НР - 99%; СП - 8%			2149,51	82,65	4299	165		7198	
		КОЛОДЦЫ									
35	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-9,64	-43387,16	-10405,21	-418252	-100306	-137963	-216309	-685327
		НР - 99%; СП - 8%			-18670,48	-3994,91	-179983	-38511		-50765	
37	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (и КС15.66)	шт.	-24	-14118,00	--	-338832	--	-338832	--	-365939
		СП - 8%			--	--	--	--		-27107	
40	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-5	-6344,00	--	-31720	--	-31720	--	-34258
		СП - 8%			--	--	--	--		-2538	
41	С121-040302-0120 2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-9	-23829,00	--	-214461	--	-214461	--	-231618
		СП - 8%			--	--	--	--		-17157	
42	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 2104 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (31720+214461+338832+70072+121142+126735):14,74.2% 1225,19)	м3	-9,64	-1225,19	--	-11811	--	-11811	--	-12756
		СП - 8%			--	--	--	--		-945	

43	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.21-04 таб.4п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	-9,64	-270,00	--	-2603	--	-2603	--	-2811
		СП - 8%			--	--	--	--		-208	
47	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическая стремянка)	т	-0,052	-544350,00	--	-28306	--	-28306	--	-30571
		СП - 8%			--	--	--	--		-2264	
48	С123-030101-1009 2303-0101-1009 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	-7	-28591,00	--	-200137	--	-200137	--	-216148
		СП - 8%			--	--	--	--		-16011	
		ОТМОСТКА									
51	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	43,96	944,81	144,53	41534	6353	22798	15499	61596
		НР - 108%; СП - 8%			281,69	44,78	12383	1968		4563	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 045 408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				279049				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					884340			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135526			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-607136		
		- Накладные расходы	Тенге							411721	
		- Сметная прибыль	Тенге							77437	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-13

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	46	254,03	241,49	11685	11109	--	2256	15057
		НР - 72%; СП - 8%			12,54	55,57	577	2556		1115	
3	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	164	279,44	265,64	45827	43565	--	8847	59048
		НР - 72%; СП - 8%			13,80	61,13	2262	10025		4374	

4	Е11-010205-0203 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Ктр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к нормам эксплуатации машин - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	4813,98	–	24070	–	–	17330	44712
		НР - 72%; СП - 8%			4813,98	–	24070	–		3312	
7	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	217	39,98	39,98	8675	8675	–	2158	11700
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,81	–	2997		867	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	797,04	–	5579	–	–	4017	10364
		НР - 72%; СП - 8%			797,04	–	5579	–		768	
10	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (л.НВ-4)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	72	1,49	1,49	107	107	–	27	144
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,51	–	37		11	
13	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	4	1103,96	1103,96	4416	4416	–	2125	7064
		НР - 72%; СП - 8%			–	737,88	–	2952		523	
14	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	97	1312,40	1312,40	127303	127303	–	61264	203652
		НР - 72%; СП - 8%			–	877,20	–	85088		15085	
		ВОДОПРОВОД									
16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	336133,16	104239,28	1681	521	27	1261	3177
		НР - 99%; СП - 8%			226592,00	28076,89	1133	140		235	
19	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (футляр)	м	31	6180,55	5446,93	191597	168855	234	51298	262327
		НР - 99%; СП - 8%			726,08	945,41	22508	29308		19432	
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31	1195,70	7,31	37067	227	4737	31846	74426
		НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	32103	65		5513	

25	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,13	37003,00	–	4810	–	4810	–	5195
		СП - 8%			–	–	–	–		385	
26	С124-030101-1701 2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,008	484115,00	–	3873	–	3873	–	4183
		СП - 8%			–	–	–	–		310	
27	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,003	592741,69	240675,08	1778	722	2	1242	3262
		НР - 99%; СП - 8%			351288,00	67039,98	1054	201		242	
29	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,003	1195,70	7,31	4	–	1	3	7
		НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	3	–		1	
32	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	29804,70	3180,41	59609	6361	35542	17650	83440
		НР - 99%; СП - 8%			8852,92	61,35	17706	123		6181	
33	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1155,77	26,12	1156	26	173	959	2284
		НР - 99%; СП - 8%			956,56	12,27	957	12		169	
35	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1927,49	78,36	1927	78	327	1543	3748
		НР - 99%; СП - 8%			1521,80	36,81	1522	37		278	
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (и д.25мм и д.50мм). Установка	т фасонных частей	0,00607	1320056,35	501916,85	8013	3047	2183	3582	12523
		НР - 99%; СП - 8%			458418,20	137720,39	2783	836		928	
38	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)	км трубопровода	0,0002	680612,16	29980,34	136	6	92	38	188
		НР - 99%; СП - 8%			192072,00	518,79	38	–		14	
39	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1.	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)	км трубопровода	0,0004	1082033,33	30426,65	433	12	344	76	549
		НР - 99%; СП - 8%			191268,00	595,11	77	–		41	
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (и втулки). Установка	шт.	6	1370,83	903,84	8225	5423	–	4156	13372
		НР - 99%; СП - 8%			466,99	232,74	2802	1396		991	

47	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0003	1082818,18	512228,49	325	154	19	197	563
		НР - 99%; СП - 8%			506096,00	155582,64	152	47		42	
49	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	2137235,77	170505,88	641	51	518	80	779
		НР - 99%; СП - 8%			241164,00	28457,44	72	9		58	
50	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	29804,70	3180,41	29805	3180	17772	8825	41720
		НР - 99%; СП - 8%			8852,92	61,35	8853	61		3090	
51	Е11-231101-0102 1123-1101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети.(врезка водопровода в существующий колодец). Грунты мокрые	врезка	1	22673,64	–	22674	–	3487	18995	45003
		НР - 99%; СП - 8%			19187,28	–	19187	–		3334	
		ОТМОСТКА ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОЛОДЦА ПОСЛЕ ВРЕЗКИ									
52	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	6,28	889,22	125,68	5584	789	3257	1925	8110
		НР - 108%; СП - 8%			244,94	38,94	1538	245		601	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								916 597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				144976				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					384627			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136134			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						77398		
		- Накладные расходы	Тенге							241700	
		- Сметная прибыль	Тенге							67900	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-14

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД (ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ)

		ВОДОПРОВОД									
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1682802	336133,16	104239,28	56565	17541	893	42427	106911
		НР - 99%; СП - 8%			226592,00	28076,89	38131	4725		7919	
11	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,015	592741,69	240675,08	8891	3610	12	6212	16312
		НР - 99%; СП - 8%			351288,00	67039,98	5269	1006		1208	

12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм (трубы полиэтиленовые). Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1195,70	7,31	17935	110	2291	15409	36012
		НР - 99%; СП - 8%			1035,59	2,09	15534	31		2668	
13	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	243,309	953,00	–	231873	–	231873	–	250423
		СП - 8%			–	–	–	–		18550	
14	С123-010501-1019 2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,15	7781,00	–	117882	–	117882	–	127313
		СП - 8%			–	–	–	–		9431	
15	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	29804,70	3180,41	149024	15902	88857	44126	208601
		НР - 99%; СП - 8%			8852,92	61,35	44265	307		15452	
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1927,49	78,36	5782	235	982	4629	11244
		НР - 99%; СП - 8%			1521,80	36,81	4565	110		833	
18	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	87607,00	–	262821	–	262821	–	283847
		СП - 8%			–	–	–	–		21026	
19	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1927,49	78,36	5782	235	982	4629	11244
		НР - 99%; СП - 8%			1521,80	36,81	4565	110		833	
20	С123-041001-1203 2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	3	10927,00	–	32781	–	32781	–	35403
		СП - 8%			–	–	–	–		2622	
21	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2663,00	–	7989	–	7989	–	8628
		СП - 8%			–	–	–	–		639	
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0106	1320056,35	501916,85	13993	5320	3814	6256	21868
		НР - 99%; СП - 8%			458418,20	137720,39	4859	1460		1620	
23	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)	км трубопровода	0,0008	1082033,33	30426,65	866	24	689	152	1099
		НР - 99%; СП - 8%			191268,00	595,11	153	–		81	

24	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фланец с покрытием ПП д.110мм	шт	13	5733,93	--	74541	--	74541	--	80504
		СП - 8%			--	--	--	--		5963	
25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (и втулки). Установка	шт.	19	1370,83	903,84	26046	17173	--	13162	42344
		НР - 99%; СП - 8%			466,99	232,74	8873	4422		3137	
26	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (SDR26)	шт.	6	1959,00	--	11754	--	11754	--	12694
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
27	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(SDR26)	шт.	13	1532,00	--	19916	--	19916	--	21509
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
28	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. (колонка управления задвижкой) Монтаж	т конструкций	0,09057	54262,38	2419,36	4915	219	361	3019	8568
		НР - 69%; СП - 8%			47858,20	443,49	4335	40		635	
29	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (колонка управления задвижкой)	т	0,09057	514900,00	--	46634	--	46634	--	50365
		СП - 8%			--	--	--	--		3731	
	КОЛОДЦЫ										
30	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,12	39594,68	9048,01	440293	100614	159144	216973	709847
		НР - 99%; СП - 8%			16235,20	3473,84	180535	38629		52581	
31	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17306,00	--	51918	--	51918	--	56071
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	
33	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КС15.9а)	шт.	1	17518,00	--	17518	--	17518	--	18919
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	
34	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (3ПП15-1)	шт.	3	18105,00	--	54315	--	54315	--	58660
		СП - 8%			--	--	--	--		4345	
35	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	26817,00	--	107268	--	107268	--	115849

		СП - 8%			--	--	--	--		8581	
36	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (2ПП20-1)	шт.	4	24873,00	--	99492	--	99492	--	107451
		СП - 8%			--	--	--	--		7959	
38	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (и КС20-96)	шт.	10	25601,00	--	256010	--	256010	--	276491
		СП - 8%			--	--	--	--		20481	
41	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (51918+141180+17518+54315+107268+99492+160136+256010+31720+47614):17,57,2% 1100,93)	м3	11,12	1100,93	--	12242	--	12242	--	13222
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
42	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,12	270,00	--	3002	--	3002	--	3243
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
43	С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоляции "Пенетрон")	кг	160	1053,00	--	168480	--	168480	--	181958
		СП - 8%			--	--	--	--		13478	
44	С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков)	кг	204	1053,00	--	214812	--	214812	--	231997
		СП - 8%			--	--	--	--		17185	
45	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловины колодцев)	м3 кладки	0,4898	31527,93	2119,32	15442	1038	11563	2844	19749
		НР - 93%; СП - 8%			5801,25	441,72	2841	216		1463	
46	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (металлическая стремянка)	т	0,15425	544350,00	--	83966	--	83966	--	90683
		СП - 8%			--	--	--	--		6717	
48	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	5682,00	--	25569	--	25569	--	27615
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	

49	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0045	2137235,77 241164,00	170505,88 28457,44	9618 1085	767 128	7766	1201 865	11684
		ОТМОСТКА									
50	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	43,96	889,22 244,94	125,68 38,94	39090 10768	5525 1712	22797	13478 4205	56773
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								3 315 101
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				325779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2200934		
		- Накладные расходы	Тенге							374517	
		- Сметная прибыль	Тенге							245560	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-15

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ)

1	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37	254,03 12,54	241,49 55,57	9399 464	8935 2056	–	1814 897	12111
2	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29	279,44 13,80	265,64 61,13	8104 400	7704 1773	–	1564 773	10441
3	Е11-010205-0203 1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2, Кзм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к нормам эксплуатации машин - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1	4813,98 4813,98	– –	4814 4814	– –	–	3466 662	8942
4	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	65	39,98 –	39,98 13,81	2599 –	2599 898	–	646 260	3504
5	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	65	179,81	87,06	11688	5659	–	6135	19249

		НР - 72%; СП - 8%			92,75	38,34	6029	2492		1426	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	797,04	--	797	--	--	574	1481
		НР - 72%; СП - 8%			797,04	--	797	--		110	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3	1103,96	1103,96	3312	3312	--	1594	5298
		НР - 72%; СП - 8%			--	737,88	--	2214		392	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1	2662,00	154,56	2662	155	1546	994	3948
		НР - 99%; СП - 8%			960,84	42,95	961	43		292	
9	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм (гофрированные трубы "ОПТИМА"). Укладка	км трубопровода	0,012	529388,23	3427,51	6353	41	1426	4854	12104
		НР - 99%; СП - 8%			407208,00	1407,60	4886	17		897	
10	С123-010603-0203 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	12,096	1778,00	--	21507	--	21507	--	23227
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
11	С123-021103-0103 2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	2	453,00	--	906	--	906	--	978
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		КОЛОДЦЫ									
12	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,07	46540,48	7283,09	49798	7793	28535	16306	71392
		НР - 99%; СП - 8%			12588,48	2804,39	13470	3001		5288	
13	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	17306,00	--	17306	--	17306	--	18690
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
15	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (3ПП15-2)	шт.	1	19078,00	--	19078	--	19078	--	20604
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
18	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.5 п.4	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (17306+28236+19078+6344+6802):1,24.2%) 1254,29)	м3	0,59	1254,29	--	740	--	740	--	799
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
19	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.2.3..4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,59	270,00	--	159	--	159	--	172

		СП - 8%			--	--	--	--		13	
20	С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (стоимость гидроизоляции "Пенетрон")	кг	20	1053,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
21	С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков)	кг	25,5	1053,00	--	26852	--	26852	--	29000
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
22	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловины колодца)	м3 кладки	0,0735	31527,93	2119,32	2317	156	1735	427	2964
		НР - 93%; СП - 8%			5801,25	441,72	426	32		220	
24	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (Металлические стремянки)	т	0,0129	544350,00	--	7022	--	7022	--	7584
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
25	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	6,28	889,22	125,68	5584	789	3257	1925	8110
		НР - 108%; СП - 8%			244,94	38,94	1538	245		601	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								283 343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33786				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37142			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12770			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						151129		
		- Накладные расходы	Тенге							40299	
		- Сметная прибыль	Тенге							20988	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-10-01

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

15	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство(днище бетон кл.В25 F100, W6)	м3	53,2	-40618,11	-3053,03	-2160884	-162421	-1587021	-423624	-2791269
		НР - 91%; СП - 8%			-7733,88	-1016,52	-411442	-54079		-206761	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,78892	-223006,00	--	-621946	--	-621946	--	-671702
		СП - 8%			--	--	--	--		-49756	

17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2448	-238466,00	--	-58376	--	-58376	--	-63047
		СП - 8%			--	--	--	--		-4670	
18	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (опоры и обойма ПД,ПР,ОТ из бетона кл.В15W6)	м3	4,76	-30854,43	-976,43	-146867	-4648	-123315	-18648	-178757
		НР - 91%; СП - 8%			-3971,52	-333,69	-18904	-1588		-13241	
19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2,крепления,решетка поз2АС13)	т	0,06752	-648470,07	-1274,07	-43785	-86	-28619	-13755	-62143
		НР - 91%; СП - 8%			-223344,00	-520,62	-15080	-35		-4603	
20	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН-1,сальники ПД,ПР,СП ,крепления)	т	0,192	-490550,07	-1274,07	-94186	-245	-81380	-11522	-114164
		НР - 91%; СП - 8%			-65424,00	-520,62	-12561	-100		-8457	
21	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (сальник ОТ)	т	0,0699	-447686,07	-1274,07	-31293	-89	-29627	-1468	-35382
		НР - 91%; СП - 8%			-22560,00	-520,62	-1577	-36		-2621	
22	ССЦРК8.04-08-2019 СТСЦРК8.04-08-2019 т.ч.р.2106 таб.6 п.2	Доплата на применение марки стали Ст3сп	т	0,0699	-15184,00	--	-1061	--	-1061	--	-1146
		СП - 8%			--	--	--	--		-85	
23	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм (АС6)	сальник	6	-2789,89	--	-16739	--	-4557	-11939	-30972
		НР - 98%; СП - 8%			-2030,40	--	-12182	--		-2294	
24	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (мелкозернистым бетоном кл.В25)	шт. сборных конструкций	8	-11878,73	-1608,04	-95030	-12864	-63706	-26149	-130873
		НР - 118%; СП - 8%			-2307,48	-462,57	-18460	-3701		-9694	
25	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (2П-6АIIIв, В25)	м3	7,6	-58756,00	--	-446546	--	-446546	--	-482269
		СП - 8%			--	--	--	--		-35724	
26	ССЦРК СТСЦРК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.4 п.6	Надбавка к сметной стоимости ж/бетонных изделий за изменение кл. бетона с В22.5 на В25	м3	7,6	-635,00	--	-4826	--	-4826	--	-5212
		СП - 8%			--	--	--	--		-386	

27	ССЦРК СТСЦРК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.5 п.4,5	**Надбавка к сметной стоимости ж/бетонных изделий на водонепроницаемость W6 к бетону кл.В25 (446546+4826):7,6.1,5% 890,87**	м3	7,6	-890,87	--	-6771	--	-6771	--	-7312
		СП - 8%			--	--	--	--		-542	
28	Е11-460302-0403 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	отверстие	4	-2017,32	-865,13	-8069	-3461	--	-5132	-14257
		НР - 84%; СП - 8%			-1152,19	-375,09	-4609	-1500		-1056	
29	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство (усиление плиты бетон кл. В25 W6)(АС-4 сеч1-1)**	м3	1,2	-37586,87	-3917,88	-45104	-4701	-34885	-5849	-55030
		НР - 91%; СП - 8%			-4598,20	-758,39	-5518	-910		-4076	
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0502756	-223006,00	--	-11212	--	-11212	--	-12109
		СП - 8%			--	--	--	--		-897	
31	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство (пригруз АС-5 Узел "А" бетон кл.В25W6)**	м3	4,46	-44168,76	-4556,28	-196993	-20321	-135903	-40719	-256728
		НР - 91%; СП - 8%			-9141,00	-891,66	-40769	-3977		-19017	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-3989687	-208836	-3239751	-558805	-4912372
							-541103	-65927	--	-363880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3972948				
	Материалы		Тенге				-2084454				
	Всего заработная плата		Тенге					-594847			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-704192				
	Местные материалы		Тенге				-446546				
		Накладные расходы	Тенге				-546867				
		Сметная прибыль	Тенге				-361585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4881400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-499
		Сметная заработная плата	Тенге					-594847			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-16739				
	Материалы		Тенге				-4557				
	Всего заработная плата		Тенге					-12182			
		Накладные расходы	Тенге				-11939				
		Сметная прибыль	Тенге				-2294				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-30972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-11
		Сметная заработная плата	Тенге					-12182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-4912372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-510
		Сметная заработная плата	Тенге					-607030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								- 4 912 372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-541103				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-208836			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-65927			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3239751		
		- Накладные расходы	Тенге							-558805	
		- Сметная прибыль	Тенге							-363880	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-12-01

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ)

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

10	Е11-050101-0302 1105-0101-0302 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	7,84	-23726,04	-18592,51	-186012	-145765	-2080	-69242	-275675
		НР - 99%; СП - 8%			-4868,24	-4052,92	-38167	-31775		-20420	
11	С121-041204-9903 2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 (С30.30-3)	м	84	-5095,00	--	-427980	--	-427980	--	-462218
		СП - 8%			--	--	--	--		-34238	
12	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	28	-3287,30	-1779,22	-92044	-49818	-1299	-62286	-166677
		НР - 99%; СП - 8%			-1461,68	-785,28	-40927	-21988		-12346	
		ИСПЫТАНИЕ СВАЙ									
28	Е11-050101-0302 1105-0101-0302 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	0,84	-23726,04	-18592,51	-19930	-15618	-223	-7419	-29537
		НР - 99%; СП - 8%			-4868,24	-4052,92	-4089	-3404		-2188	
29	С121-041204-9903 2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 (С30.30-3)	м	9	-5095,00	--	-45855	--	-45855	--	-49523
		СП - 8%			--	--	--	--		-3668	
30	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	3	-3287,30	-1779,22	-9862	-5338	-139	-6673	-17858
		НР - 99%; СП - 8%			-1461,68	-785,28	-4385	-2356		-1323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-781683	-216539	-477576	-145620	-1001488
							-87568	-59523	--	-74183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-781683				
	Материалы		Тенге				-3741				
	Всего заработная плата		Тенге					-147091			
	Местные материалы		Тенге				-473835				
		Накладные расходы	Тенге				-145621				
		Сметная прибыль	Тенге				-74184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1001488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-113
		Сметная заработная плата	Тенге					-147091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-1001488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-113
		Сметная заработная плата	Тенге					-147091			

РАЗДЕЛ 3.Разные работы

194	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (,толщ.4см). Устройство**	м2 покрытия	40	-1413,85	-2,81	-56554	-113	-49713	-7308	-68971
		НР - 108%; СП - 8%			-168,19	-0,96	-6728	-39		-5109	
195	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 Ко=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	40	-447,52	–	-17901	–	-15733	-2341	-21861
		НР - 108%; СП - 8%			-54,20	–	-2168	–		-1619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-74455	-113	-65446	-9649	-90832
							-8895	-39	–	-6728	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-74455				
	Материалы		Тенге				-65447				
	Всего заработная плата		Тенге					-8934			
		Накладные расходы	Тенге				-9649				
		Сметная прибыль	Тенге				-6728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-90832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-8934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-90832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-8934			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								- 1 092 320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-96464				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-216651			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-59562			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-543022		
		- Накладные расходы	Тенге							-155269	
		- Сметная прибыль	Тенге							-80911	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-12-04

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2	51-021503-0301 5102-1503-0301 РСНБ РК 2015	**Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CME 5-3, типа Grundfos (CME 5-4)**	комплект	1	-3604804,00	–	-3604804	–		–	-3604804
					–	–	–	–	-3604804	–	
4	Прайс-лист	**Многонасосная сертифицированная установка пожаротушения Grundfos Hydro MX1/1 CR20-5**	кт	1	-6392589,29	–	-6392589	–		–	-6392589
					–	–	–	–	-6392589	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								- 9 997 393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						-9997393		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА ПЛОЩАДКЕ

13	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	7800	6,77	6,77	52787	52787	--	9746	67536
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,74	--	13537		5003	
14	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1137	48,81	48,81	55492	55492	--	13801	74837
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,86	--	19169		5544	
15	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 к=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1137	208,80	208,80	237411	237411	--	59046	320174
		НР - 72%; СП - 8%			--	72,13	--	82009		23717	
16	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	489,0945	97,46	97,46	47667	47667	--	12463	64941
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,39	--	17310		4810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				393357	393357	--	95056	527488
							--	132024	--	39074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				393357				
	Всего заработная плата		Тенге					132024			
		Накладные расходы	Тенге				95057				
		Сметная прибыль	Тенге				39073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				527488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					132024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				527488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					132024			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								527 488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					393357			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132024			
		- Накладные расходы	Тенге							95056	
		- Сметная прибыль	Тенге							39074	

Проткол замены №2

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.САДОВОЙ

КОЛОДЦЫ											
1	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,4	43387,16	10405,21	190904	45783	62971	98730	312805
		НР - 99%, СП - 8%			18670,48	3994,91	82150	17578		23171	
2	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КС15.9а)**	шт.	11	17518,00	--	192698	--	192698	--	208114
		СП - 8%			--	--	--	--		15416	

3	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 2104 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (72420+211770+17518+69224+214461+3004):(9,13+0,37).2% 1238,73)	м3	4,4	1238,73	--	5450	--	5450	--	5886
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
4	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.4.п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,4	270,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
5	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	6	7218,00	--	43308	--	43308	--	46773
		СП - 8%			--	--	--	--		3465	
6	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	279	1269,55	1269,55	354206	354206	--	170459	566638
		НР - 72%; СП - 8%			--	848,56	--	236749		41973	
		ОТМОСТКА									
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15)	м3 подстилающего слоя	4,5216	28700,74	8,28	129773	37	111808	16852	158355
		НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	17928	--		11730	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 299 854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				100078				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					400026			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					254326			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						417423		
		- Накладные расходы	Тенге							286041	
		- Сметная прибыль	Тенге							96286	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.АБЫЛАЙ ХАНА									
		КОЛОДЦЫ									
1	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,4	43387,16	10405,21	451226	108214	148839	233363	739356
		НР - 99%; СП - 8%			18670,48	3994,91	194173	41547		54767	
2	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	17518,00	--	455468	--	455468	--	491905
		СП - 8%			--	--	--	--		36437	
3	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 2104 тб.5п.4	Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(50752+183534+7072+173060+285948+282360+181050):21,425.2% 1145,18)	м3	10,4	1145,18	--	11910	--	11910	--	12863

		СП - 8%			--	--	--	--		953	
4	С СТ СЦРК8.04-8-2019 т.ч.р.2104 тб.4.п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,4	270,00	--	2808	--	2808	--	3033
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
5	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	10	7218,00	--	72180	--	72180	--	77954
		СП - 8%			--	--	--	--		5774	
6	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	278	1269,55	1269,55	352936	352936	--	169848	564607
		НР - 72%; СП - 8%			--	848,56	--	235900		41823	
		ОТМОСТКА									
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15)	м3 подстилающего слоя	7,536	28700,74	8,28	216289	62	186348	28087	263925
		НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	29879	--		19550	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 153 643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				224052				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					461213			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					277447			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						877553		
		- Накладные расходы	Тенге							431298	
		- Сметная прибыль	Тенге							159529	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.МИРА									
		КОЛОДЦЫ									
1	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,29	43387,16	10405,21	1184036	283958	390561	612353	1940100
		НР - 99%; СП - 8%			18670,48	3994,91	509517	109021		143711	
2	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КС15.9а)	шт.	52	17518,00	--	910936	--	910936	--	983811
		СП - 8%			--	--	--	--		72875	
3	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	25601,00	--	281611	--	281611	--	304140
		СП - 8%			--	--	--	--		22529	
4	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (126880+25601+107268+99492+691041+974142+140144+300255+346120+362100):52,365.2% 1211,89)	м3	27,29	1211,89	--	33072	--	33072	--	35718
		СП - 8%			--	--	--	--		2646	

5	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.21-04 таб.4.п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	27,29	270,00	--	7368	--	7368	--	7958
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
6	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	24	7218,00	--	173232	--	173232	--	187091
		СП - 8%			--	--	--	--		13859	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	539	1269,55	1269,55	684290	684290	--	329310	1094688
		НР - 72%; СП - 8%			--	848,56	--	457375		81088	
		ОТМОСТКА									
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15)	м3 подстилающего слоя	18,0864	28700,74	8,28	519093	150	447233	67408	633421
		НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	71710	--		46920	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 186 927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				581228				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					968398			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					566396			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2244013		
		- Накладные расходы	Тенге							1009071	
		- Сметная прибыль	Тенге							384217	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.АБЫЛАЙ ХАНА-КИРОВА									
		КОЛОДЦЫ									
1	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,4	43387,16	10405,21	1405744	337129	463691	727015	2303380
		НР - 99%; СП - 8%			18670,48	3994,91	604924	129435		170621	
2	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	81	17518,00	--	1418958	--	1418958	--	1532475
		СП - 8%			--	--	--	--		113517	
3	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 2104 тб.5п.4	Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(158600+677664+210216+536486+905502+875316):63,61.2 % 1057,63)	м3	32,4	1057,63	--	34267	--	34267	--	37009
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
4	С СТ СЦ РК8.04-8-2019 т.ч.р.2104 тб.4.п2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	32,4	270,00	--	8748	--	8748	--	9448
		СП - 8%			--	--	--	--		700	

5	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	31	7218,00	--	223758	--	223758	--	241659
		СП - 8%			--	--	--	--		17901	
6	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	731	1269,55	1269,55	928044	928044	--	446615	1484632
		НР - 72%; СП - 8%			--	848,56	--	620299		109973	
		ОТМОСТКА									
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15)	м3 подстилающего слоя	23,3616	28700,74	8,28	670495	193	577676	87068	818169
		НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	92626	--		60605	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 426 772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				697549				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1265366			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					749734			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2727098		
		- Накладные расходы	Тенге							1260698	
		- Сметная прибыль	Тенге							476058	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.КИРПИЧНАЯ									
		КОЛОДЦЫ									
1	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,6	43387,16	10405,21	416517	99890	137390	215412	682483
		НР - 99%; СП - 8%			18670,48	3994,91	179237	38351		50554	
2	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	17518,00	--	420432	--	420432	--	454067
		СП - 8%			--	--	--	--		33635	
3	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 2104 тб.5п.4	Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(31720+197652+105108+173060+357435+282360+181050): 21,61.2% 1229,42)	м3	9,6	1229,42	--	11802	--	11802	--	12747
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
4	С СТ СЦ РК8.04-8-2019 т.ч.р.2104 тб.4.п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,6	270,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
5	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	10	7218,00	--	72180	--	72180	--	77954
		СП - 8%			--	--	--	--		5774	

6	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	512	1269,55	1269,55	650012	650012	–	312814	1039852
		НР - 72%; СП - 8%			–	848,56	–	434464		77026	
	ОТМОСТКА										
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15)	м3 подстилающего слоя	7,536	28700,74	8,28	216289	62	186348	28087	263925
		НР - 94%; СП - 8%			3964,88	–	29879	–		19550	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								2 533 827
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				209116				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					749964			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					472815			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						830744		
	- Накладные расходы		Тенге							556313	
	- Сметная прибыль		Тенге							187690	
	ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ										
	КОЛОДЦЫ										
1	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12	43387,16	10405,21	520646	124863	171737	269265	853104
		НР - 99%; СП - 8%			18670,48	3994,91	224046	47939		63193	
2	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	17518,00	–	525540	–	525540	–	567583
		СП - 8%			–	–	–	–		42043	
3	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5п.4	Надбавка к сметной стоимости колодцев на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15(57096+240006+105108+207672+281264+338832+217260): 25,105.2% 1152,95)	м3	12	1152,95	–	13835	–	13835	–	14942
		СП - 8%			–	–	–	–		1107	
4	С СТ СЦ РК8.04-8-2019 т.ч.р.2104 тб.4п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12	270,00	–	3240	–	3240	–	3499
		СП - 8%			–	–	–	–		259	
5	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	12	7218,00	–	86616	–	86616	–	93545
		СП - 8%			–	–	–	–		6929	
6	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	481	1269,55	1269,55	610655	610655	–	293874	976892
		НР - 72%; СП - 8%			–	848,56	–	408158		72362	
	ОТМОСТКА										

7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	9,0432	28700,74 3964,88	8,28 --	259547 35855	75 --	223617	33704 23460	316710
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2 826 275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				259901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					735593			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					456097			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1024585		
		- Накладные расходы	Тенге							596843	
		- Сметная прибыль	Тенге							209353	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-7. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.СОЛНЕЧНАЯ-ПУШКИНА									
		КОЛОДЦЫ									
1	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,15	43387,16 18670,48	10405,21 3994,91	1308123 562915	313717 120447	431491	676528 158772	2143423
2	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КС15.9а) *СП - 8%*	шт.	68	17518,00 --	-- --	1191224 --	-- --	1191224	-- 95298	1286522
3	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	25601,00 --	-- --	128005 --	-- --	128005	-- 10240	138245
4	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 21-04 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (152256+25601+53634+49746+786357+1256502+175180+140119+470730+449956):58,165.2% 1224,13) *СП - 8%*	м3	30,15	1224,13 --	-- --	36908 --	-- --	36908	-- 2953	39860
5	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.21-04 таб.4п.2.3.4.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *СП - 8%*	м3	30,15	270,00 --	-- --	8141 --	-- --	8141	-- 651	8792
6	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	28	7218,00 --	-- --	202104 --	-- --	202104	-- 16168	218272
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	987	1269,55 --	1269,55 848,56	1253050 --	1253050 837531	--	603022 148486	2004558
		ОТМОСТКА									

8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	21,1008	28700,74 3964,88	8,28 --	605609 83662	175 --	521772	78642 54740	738991
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 578 663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				646577				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1566942			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					957977			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2519645		
		- Накладные расходы	Тенге							1358192	
		- Сметная прибыль	Тенге							487308	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-8. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕУЛКИ)									
		КОЛОДЦЫ									
1	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,8	43387,16 18670,48	10405,21 3994,91	295033 126959	70755 27165	97319	152583 35809	483425
2	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КС15.9а) *СП - 8%*	шт.	17	17518,00 --	-- --	297806 --	-- --	297806	-- 23824	321630
3	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р. 2104 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (31720+214461+338832+70072+121142+126735):14,74.2% 1225,19) *СП - 8%*	м3	6,8	1225,19 --	-- --	8331 --	-- --	8331	-- 667	8998
4	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.21-04 таб.4п.2.3.4.	Надбанка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *СП - 8%*	м3	6,8	270,00 --	-- --	1836 --	-- --	1836	-- 147	1983
5	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	7	7218,00 --	-- --	50526 --	-- --	50526	-- 4042	54568
6	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	376	1269,55 --	1269,55 848,56	477352 --	477352 319059	--	229723 56566	763641
		ОТМОСТКА									
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	5,2752	28700,74 3964,88	8,28 --	151402 20916	44 --	130442	19661 13685	184748

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1 818 993**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147875					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					548151				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					346225				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						586260			
		- Накладные расходы	Тенге							401967		
		- Сметная прибыль	Тенге							134740		
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-13. МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
		ОТМОСТКА ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОЛОДЦА ПОСЛЕ ВРЕЗКИ										
1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15)**	**м3 подстилающего слоя**	0,7536	28182,51	7,20	21238	5	18635	2442	25575
		НР - 94%; СП - 8%			3447,72	--	2598	--		1894	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25 575**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2598				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18635		
		- Накладные расходы	Тенге							2442	
		- Сметная прибыль	Тенге							1894	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-14. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД (ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ)										
		КОЛОДЦЫ										
1	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	4,38	39594,68	9048,01	173425	39630	62685	85462	279598
		НР - 99%; СП - 8%			16235,20	3473,84	71110	15215		20711	
2	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КС15.9а)**	**шт.**	8	17518,00	--	140144	--	140144	--	151356
		СП - 8%			--	--	--	--		11212	
3	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (и КС20-9б)**	**шт.**	2	25601,00	--	51202	--	51202	--	55298
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
4	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тб.5 п.4	**Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (51918+141180+17518+54315+107268+99492+160136+256010+31720+47614):17,57.2% 1100,93)**	**м3**	4,38	1100,93	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
5	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 тяб.2.3.4	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	4,38	270,00	--	1183	--	1183	--	1277

		СП - 8%			--	--	--	--		95	
6	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	7	7218,00	--	50526	--	50526	--	54568
		СП - 8%			--	--	--	--		4042	
7	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	222,242	1103,96	1103,96	245346	245346	--	118071	392492
		НР - 72%; СП - 8%			--	737,88	--	163988		29073	
		ОТМОСТКА									
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15)	м3 подстилающего слоя	5,2752	28182,51	7,20	148668	38	130443	17096	179026
		НР - 94%; СП - 8%			3447,72	--	18187	--		13261	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 118 823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89298				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					285015			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					179203			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						441005		
		- Накладные расходы	Тенге							220629	
		- Сметная прибыль	Тенге							82876	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-15. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ)										
		КОЛОДЦЫ									
1	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,2	46540,48	7283,09	55849	8740	32003	18287	80066
		НР - 99%; СП - 8%			12588,48	2804,39	15106	3365		5931	
2	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КС15.9а)	шт.	3	17518,00	--	52554	--	52554	--	56758
		СП - 8%			--	--	--	--		4204	
3	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.5 п.4	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 (17306+28236+19078+6344+6802):1,24.2%) 1254,29)	м3	1,2	1254,29	--	1505	--	1505	--	1626
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
4	ССЦ СТСЦ РК 8.04-08-2019 т.ч.р.2104 таб.2.3..4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,2	270,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
5	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7218,00	--	7218	--	7218	--	7795
		СП - 8%			--	--	--	--		577	

6	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	8	1103,96	1103,96	8832	8832	--	4250	14128
		НР - 72%; СП - 8%			--	737,88	--	5903		1047	
		ОТМОСТКА									
7	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15)	м3 подстилающего слоя	0,7536	28182,51	7,20	21238	5	18635	2442	25575
		НР - 94%; СП - 8%			3447,72	--	2598	--		1894	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								186 298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17704				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17577			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9268			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						112239		
		- Накладные расходы	Тенге							24979	
		- Сметная прибыль	Тенге							13799	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАМЕНЯЮЩЕЕ ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ										
1	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Многонасосная установка. Монтаж оборудования	шт.	1	40756,28	2613,20	40756	2613	1315	22920	68770
		НР - 61%; СП - 8%			36828,00	745,00	36828	745		5094	
2	ТОО Энергостан	Многонасосная установка для хоз-питьевого водоснабжения в комплекте из скважинных насосов (SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz Q-7,5 м3/ч, H-27 м. (2раб. + 1 рез.) в комплекте с запорной арматурой, коллекторами - 3 шт, Охлаждающий кожух - 3 шт, Фильтр - 3 шт., Накладные хомуты - 3 шт, Кабель силовой подводный Drop cable RD TML-B 4x1.5mm2 - 30 м, Термоусадочная кабельная муфта - 3 шт, Шкаф управления с ЧРП CUE 3x380-500V IP55 0.75kW 2.4A/2.2A)	комплект	2	5455251,00	--	10910502	--	--	--	10910502
					--	--	--	--	10910502	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10 979 272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2613			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1315		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10 910 502		
		- Накладные расходы	Тенге							22920	
		- Сметная прибыль	Тенге							5094	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.100М3 (2ШТ). Локальная смета 2-10-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-070201-0103 1107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Панели стен и плит перекрытий площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	55,2	20152,54	5592,29	1112420	308694	416884	594370	1843333
		НР - 118%; СП - 8%			7008,00	2117,06	386842	116862		136543	

2	СПрайс СТПРАЙС	Плиты стеновые ПСП 30-36	шт	8	220000,00	--	1760000	--	--	--	1760000
					--	--	--	--		--	
3	СПрайс СТПРАЙС	Плиты стеновые ПСП 10-36	шт	16	77232,14	--	1235714	--	--	--	1235714
					--	--	--	--		--	
4	СПрайс СТПРАЙС	Плита стеновая угловая ПСУ 0,6х0,6х3,6	шт	8	95535,71	--	764286	--	--	--	764286
					--	--	--	--		--	
5	СПрайс СТПРАЙС	Плита покрытия резервуара 2ПП	шт	8	158035,71	--	1264286	--	--	--	1264286
					--	--	--	--		--	
6	СПрайс СТПРАЙС	Фундамент резервуара ПД 1-1 дл. 5,25 м.	шт	8	231428,57	--	1851429	--	--	--	1851429
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7988134	308694	416884	594370	8719048
							386842	116862	--	136543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1112420				
	Материалы		Тенге				416884				
	Всего заработная плата		Тенге					503703			
		Накладные расходы	Тенге				594370				
		Сметная прибыль	Тенге				136543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1843333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	Тенге					503703			
	Стоимость прочих работ		Тенге				6875714				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6875714				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				6875714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8719048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	Тенге					503703			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8 719 048
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				386842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					308694			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116862			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						416884		
		- Прочие затраты	Тенге				6875715				
		- Накладные расходы	Тенге							594370	
		- Сметная прибыль	Тенге							136543	
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. Локальная смета 2-12-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты											
		Буронабивные сваи									
1	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1IPC130722)	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	11,304	42999,70	5296,82	486069	59875	400316	48322	577142
		НР - 99%; СП - 8%			2289,28	2028,71	25878	22933		42751	
2	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	0,22	238466,00	--	52463	--	52463	--	56660
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	

3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,88	223006,00	--	196245	--	196245	--	211945
		СП - 8%			--	--	--	--		15700	
		ОТМОСТКА									
4	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки (бетон кл.В15)**	м3 подстилающего слоя	4,8	28182,51	7,20	135276	35	118692	15556	162899
		НР - 94%; СП - 8%			3447,72	--	16549	--		12067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				870052	59910	767716	63878	1008646
							42427	22933	--	74715	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				870052				
	Материалы		Тенге				519008				
	Всего заработная плата		Тенге					65360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248708				
		Накладные расходы	Тенге				63879				
		Сметная прибыль	Тенге				74714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1008646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					65360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1008646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					65360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 008 646
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42427				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59910			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22933			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						767716		
		- Накладные расходы	Тенге							63878	
		- Сметная прибыль	Тенге							74715	

Протокол №3

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы). Локальная смета 2-12-4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	51-021503-0301 5102-1503-0301 РСНБ РК 2015	**Многонасосная установка для хоз.питьевого водоснабжения (ENERGO NS-B-3E-SP9-5 (2 раб.+1 рез.) в комплекте 1) Скважинный насос SP9-5 RP24"3X380-415/50 1,1KW арт.: 98699053-3шт. 2) Охлаждающий кожух S Модель FLOW SLEEVE CPL D115(D130)X 500 4" арт.:96937111 - 3 шт.3) Фильтр модель: STRAINER CPL. DI 15X117X1,0 арт.: 97942211 - 3 шт. 4) Накладные хомуты модель: SUPPORTING BRACKET CPL (2UNITS) D90/DI 17 арт.: 96957450 - 3 шт. 5) 00ID4063 Drop cable RD TM1-B 4x1.5mm2 кабель силовой подводный - 61 м. 6) 116251 CABLE TERMINATION KIT NO 1 - 3 шт. 7) Шкаф управления AKVA F 3x1,1 кВт - 1 шт.)**	комплект	1	3604804,00	--	3604804	--	--	--	3604804
					--	--	--	--	3604804	--	

2	Прайс-лист	Многонасосная установка для противопожарного водоснабжения Hydro MULTI-E 2 CRE 20-3 (1 рабочий + 1 резервный) в комплектк со шкафом управления)	кт	1	6392589,29 --	--	6392589 --	--	6392589	--	6392589
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								9 997 393
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9997393		
		Всего по объекту									**39 623 386**
		в том числе оборудования									**10 910 502**
		Временные здания и сооружения 2,9%									832 674
		Итого									**40 456 059**
		Затраты при производстве в зимнее время 3,63%									1 072 504
		Затраты на командировачные расходы									1 415 207
		Итого									**42 943 770**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									612 361
		Итого									**43 556 132**
		в т.ч. в текущих ценах на 2019 г. - 50% (К= 1,0)									**21 778 066**
		в т.ч. в текущих ценах на 2020 г. - 50% (К= 1,0499)									**22 864 791**
		итого									**44 642 857**
		С понижающим коэффициентом									**40 178 571**
		НДС (12 %)									4 821 429
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**45 000 000**

Принял
Заказчик:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140002454
И.о. руководителя_____ Лыскин А.С.

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт_____ Бухонин Р.В.
ИИН 910516351179 Аттестат KZ34VJE00042556