Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Акжар Алакольского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
220740005695	981140002331			№92	07.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Акжар Алакольского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	13 592 921	13 592 921	12 136 537				1 456 384	13 592 921
Удержание аванса 30%	4 077 876	4 077 876						4 077 876
ИТОГО К ОПЛАТЕ	9 515 045	9 515 045	8 495 576				1 019 469	9 515 045

Заказчик:

ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор _____ **Байметов А.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: №92 от 07.06.2024г.

Название стройки Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Акжар Алакольского района области Жетісу (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Название обьекта

Акт выполненных работ за август- месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АС									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 1	м^3	511,2469536	484	484	247444	247443	--	--	247444
					--	103	--	52658		--	
2	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 1 Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	15,8117615	6 916	--	109354	--	--	--	109354
					6 916	--	109354	--		--	
3	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	м^3	155,7	1 310	1 303	203967	202878	--	--	203967
					7	315	1090	49046		--	
4	211-201-0402 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	89,5275	3 610	--	323194	--	323194	--	323194
					--	--	--	--		--	
5	211-301-0204 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	89,5275	7 796	--	697956	--	697956	--	697956
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	м^3	303,3377788	64	64	19414	19413	--	--	19414
					--	16	--	4853		--	
7	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5	м^3	303,3377788	28	28	8493	8493	--	--	8493
					--	7	--	2123		--	
8	6101-0107-0401	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно	м^3	303,3377788	366	366	111022	111022	--	--	111022
					--	71	--	21537		--	
9	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	303,3377788	208	161	63094	48838	1212	--	63094
					43	35	13044	10617		--	
10	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	53,5301963	3 925	--	210106	--	--	--	210106
					3 925	--	210106	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1994044	638087	1022362	--	1994044
							333594	140834	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1994044				
		Материалы	Тенге				1213				
		Всего заработная плата	Тенге					474428			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1021150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1994044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					474428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1994044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					474428			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
		Монолитный ростверк (АС-5.1)									
11	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м^3	9,55	9 955	2 676	95070	25555	16732	--	95070
					5 527	528	52783	5042		--	
12	212-101-0413 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м^3	9,741	31 426	--	306121	--	306121	--	306121
					--	--	--	--		--	
13	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	м^3	28,61	29 587	4 791	846484	137070	175809	--	846484
					18 651	907	533605	25949		--	
14	212-101-0707 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м^3	29,03915	32 209	--	935322	--	935322	--	935322
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,71687	349 152	--	250297	--	250297	--	250297
					--	--	--	--		--	
16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,8105	344 396	--	967925	--	967925	--	967925
					--	--	--	--		--	
		Фундаментные блоки (АС-9)									
17	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	38	8 037	3 456	305406	131328	56354	--	305406
					3 098	702	117724	26676		--	
18	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	5	6 064	2 713	30320	13565	6575	--	30320
					2 036	551	10180	2755		--	
19	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	9	5 393	2 767	48537	24903	7794	--	48537
					1 760	562	15840	5058		--	
20	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	23,714	49 914,72	--	1183678	--	1183678	--	1183678
					--	--	--	--		--	
21	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0402	298 333	6 138	11993	247	--	--	11993
					292 195	1 571	11746	63		--	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0402	349 832	--	14063	--	14063	--	14063
					--	--	--	--		--	
23	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,38	21 841	3 225	8300	1225	1161	--	8300
					15 562	685	5914	260		--	
24	212-101-0413 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	$м^3$	0,3876	31 426	--	12181	--	12181	--	12181
					--	--	--	--		--	
		Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-13)									
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	8,7	64 240	11 254	558888	97909	82312	--	558888
					43 525	2 115	378667	18400		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,8305	34 415	--	303902	--	303902	--	303902
					--	--	--	--		--	
27	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного	т	0,6811	82 294	861	56050	586	2605	--	56050
					77 608	112	52859	76		--	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2624	349 152	--	91617	--	91617	--	91617
					--	--	--	--		--	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187	349 832	--	146475	--	146475	--	146475
					--	--	--	--		--	
30	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/	$м^2$	44	1 905	36	83820	1584	--	--	83820
					1 869	12	82236	528		--	
31	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	1,364	23 671	--	32287	--	32287	--	32287
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6288736	433972	4593210	--	6288736
							1261554	84807	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6288736				
		Материалы	Тенге				349339				
		Всего заработная плата	Тенге					1346361			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4243868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6288736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					1346361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6288736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					1346361			
		РАЗДЕЛ 3. Наружные стены и перегородки									
		армирование кладки наружных и внутренних стен (АС-2.1)									
32	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,366395	445 000	1 296	163046	474	140549	--	163046
					60 107	364	22023	133		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				163046	474	140549	--	163046
							22023	133	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				163046				
		Материалы	Тенге				140549				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					22156			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				163046				5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22156			
		Сметная заработная плата	Тенге				163046				5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22156			
		Сметная заработная плата	Тенге								8445826
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1617171				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1072533			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225774			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5756119		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		Общестроительные работы. АС									
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		Кладка наружных стен (лист 14)									
25	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	35,49	20 443 19 981	460 148	725522 709126	16326 5253	70	-- --	725522
26	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,5176	31 739 --	-- --	270340 --	-- --	270340	-- --	270340
27	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,4862	65 930 --	-- --	889145 --	-- --	889145	-- --	889145
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1885007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					709126				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					16326			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5253			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1159555		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								10330833
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								0
		в том числе оборудование									10 330 833
		Итого без стомости оборудования									681 835
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		6,6%							11 012 668
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									550 633
		Сметная прибыль (5%)		5%							220 253
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							11 783 555
		Итого:									11 783 555
		Итого со стоимостью оборудования									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2 квартал 2024г. 25% к - 1,0368	25%	1,0368							3 054 297
		в том числе в текущих ценах на 3 квартал 2024г. 75% к - 1,0557	75%	1,0557							9 329 924
		Итого:									12 384 221
		Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							12 136 537
		НДС 12%		12%							1 456 384
		Итого:									13 592 921

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление строительства областиЖетісу"

_____ Бектасов Т.А.

Технадзор:

Эксперт
ТОО "PremierExpert"

_____ Кожамжаров К.А.

Авторский надзор:

Эксперт
ТОО "ГРАЖДАН ПРОЕКТ ЗИ"

_____ Сванов Т.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Даулет"

_____ Байметов А.К.