Заказчик: АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340; БИК EURIKZKA; ИИК KZ8794812KZT22030490

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка

Справка № 1 от 11.10.2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/241200/00 № 090140000306/241200/01	от 06.09.2024 г. от 20.09.2024 г.	БРК		АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	333 756 593,95									
В том числе: в текущем месяце	333 756 593,95	297 996 958,88							35 759 635,07	333 756 593,95
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	16 687 829,70	14 899 847,95							1 787 981,75	16 687 829,70
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	317 068 764,25									317 068 764,25

Заказчик:
Директор
Павлодарского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" Нурханов Е.С.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Директор Моисеев Ю.И.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Реестр по выполненным работам
к Акту № 1 от "11" октября 2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"						
км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка						
Устройство покрытия из АБС гор.плот.м/з,толщ.6 см	км	18,44	0,00	5,47	5,47	12,97
Ресайклирование с устройством основания, толщ. 15см	км	6,52	0,00	5,47	5,47	1,05

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Заместитель директора

Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Логвиненко А.А

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" Форма №2

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор:№ 090140000306/241200/00 от 06.09.2024 года. № 090140000306/241200/01 от 20.09.2024 года.

Наименование объекта:Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за октябрь месяц 2024 г.
от 11.10.2024 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1		Дорожная одежда	297 996 958,88
		Итого	**297 996 958,88**
		НДС	35 759 635,07
		Итого с НДС	**333 756 593,95**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ **Логвиненко А.А.**

Подрядчик:
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Директор

_____ **Моисеев Ю.И.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор № 090140000306/241200/00 от 06.09.2024 года. № 090140000306/241200/01 от 20.09.2024 года.

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка

Акт выполненных работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Средний ремонт автодороги А-17 "Кызылорда-Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка за 11.10.2024г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*цена за единицу*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Локальная смета № 2-01-00-01 Средний ремонт автодорогиА-17 "Кызылорда-Павлодар - Успенка - гр. РФ" км1367+230 - 1372+930 (5,7 км), 1372+930 - 1379+150 (6,22 км), транспортная развязка на г. Аксу, транспортная развязка на км 1381+950 - 1383									
	ВСЕГО по смете:	Тенге								
	Раздел 1. км 1367+230 - 1372+930 (5,7 км), ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 1.1. Дорожная одежда, ИТОГО	тенге								
1	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см**	**м2**	**135526**	**1086,65**	**147269327,9**			0%		
2	**Розлив вяжущих материалов перед устройством покрытия**	**т**	**4,1**	**234814,88**	**962741,01**			0%		
3	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**891**	**42094,32**	**37506039,12**			0%		
4	**Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя**	**т**	**40,7**	**234814,93**	**9556967,65**			0%		
5	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	**м2**	**135526**	**713,57**	**96707287,82**			0%		
	неучтенные ресурсы									
5.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	19495,4151	**41564,19**	**810311137,4**			0%		
6	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201**	**м2**	**-271052**	**8,45**	**-2290389,4**			0%		
	неучтенные ресурсы									
6.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-3144,2032	**41564,19**	**-130686259,2**			0%		
7	**Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен ((135 526*0,05-900)*1,95*4)**	**1 т·км**	**45835,14**	**24,15**	**1106918,63**			0%		
	Подраздел 1.2. Обочины, ИТОГО	тенге								
8	**Обочина. Ремонтная планировка автогрейдером среднего типа**	**км**	**11,4**	**6373,84**	**72661,78**			0%		
9	**Укрепление обочин фрезированным материалом, толщина 6 см**	**м2**	**9000**	**724,43**	**6519870**			0%		
	неучтенные ресурсы									
9.1	Щебень	м3	0							
	Подраздел 1.3. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
10	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	**км**	**22,8**	**121712,4**	**2775042,72**			0%		
11	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	**км**	**11,4**	**55113,21**	**628290,59**			0%		
	Подраздел 1.4. Съезды, ИТОГО	тенге								
12	**Устройство оснований на съезде и остановочной площадке из щебеночной смеси С-4 толщиной 0,1м**	**м2**	**630**	**731,68**	**460958,4**			0%		
13	**Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4**	**1 м3**	**78,8**	**11162,23**	**879583,72**			0%		

14	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3**	**234816,55**	**70444,97**			0%		
15	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	**м2**	**600**	**713,57**	**428142**			0%		
	неучтенные ресурсы									
15.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	86,31	**41564,19**	**3587405,24**			0%		
16	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201**	**м2**	**-1200**	**8,45**	**-10140**			0%		
	неучтенные ресурсы									
16.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-13,92	**41564,19**	**-578573,52**			0%		
	Подраздел 1.5. Устройство автопавильонов, ИТОГО	тенге								
17	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**42**	**6321,88**	**265518,96**			0%		
	неучтенные ресурсы									
17.1	Камни бортовые	м	42	**0**	**0**			0%		
18	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**42**	**2155,18**	**90517,56**			0%		
19	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под посадочную площадку**	**м3**	**3,1**	**11245,44**	**34860,86**			0%		
20	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 15 см под посадочную площадку**	**м2**	**28**	**505,89**	**14164,92**			0%		
21	**Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4**	**1 м3**	**5,25**	**11162,23**	**58601,71**			0%		
22	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**28**	**603,69**	**16903,32**			0%		
	неучтенные ресурсы									
22.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,7328	**31698,76**	**86626,37**			0%		
23	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**56**	**10,87**	**608,72**			0%		
	неучтенные ресурсы									
23.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,6776	**31698,76**	**21479,08**			0%		
24	**Остановочный комплекс 01**	**комплект**	**1**	**1681864,04**	**1681864,04**			0%		
25	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2**	**28427,92**	**56855,84**			0%		
	Раздел 2. Км 1372+930 - 1379+150 (6,22 км), ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 2.1. Дорожная одежда, ИТОГО	тенге								
26	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см**	**м2**	**114448**	**1086,65**	**124364919,2**			0%		
27	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**34,3**	**234814,96**	**8054153,13**			0%		
28	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	**м2**	**114448**	**713,57**	**81666659,36**			0%		
	неучтенные ресурсы									
28.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	16463,3448	**41564,19**	**684285591,3**			0%		
29	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201**	**м2**	**-228896**	**8,45**	**-1934171,2**			0%		
	неучтенные ресурсы									
29.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-2655,1936	**41564,19**	**-110360971,3**			0%		
30	**Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен (114448*0,05*1,95*4)**	**1 т·км**	**44634,72**	**24,15**	**1077928,49**			0%		
	Подраздел 2.2. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								

31	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	**км**	**24,88**	**121712,4**	**3028204,51**			0%		
32	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	**км**	**12,44**	**55113,21**	**685608,33**			0%		
	Раздел 3. Транспортная развязка на км 1368 (на г. Аксу), ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 3.1. Дорожная одежда, ИТОГО	тенге								
33	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см**	**м2**	**15484**	**1086,65**	**16825688,6**			0%		
34	**Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен**	**1 т·км**	**9058,14**	**24,15**	**218754,08**			0%		
35	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,65**	**234814,86**	**1091889,1**			0%		
36	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	**м2**	**15484**	**713,57**	**11048917,88**			0%		
	неучтенные ресурсы									
36.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	2227,3734	**41564,19**	**92578971,2**			0%		
37	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201**	**м2**	**-30968**	**8,45**	**-261679,6**			0%		
	неучтенные ресурсы									
37.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-359,2288	**41564,19**	**-14931054,1**			0%		
	Подраздел 3.2. Обеспечение безопасности и организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
38	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	**км**	**4,64**	**121712,4**	**564745,54**			0%		
	Раздел 4. транспортная развязка на км 1381+950 1383, ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 4.1. ремонт дорожной одежды (поверх ТР, северный въезд и западный съезд), ИТОГО	тенге								
39	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см**	**м2**	**28463**	**1086,65**	**30929318,95**			0%		
40	**Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен (28463*0,05*1,95*11)**	**1 т·км**	**30526,5675**	**24,15**	**737216,61**			0%		
41	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**8,54**	**234814,9**	**2005319,25**			0%		
42	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**28463**	**603,69**	**17182828,47**			0%		
	неучтенные ресурсы									
42.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2777,9888	**35102,35**	**97513935,15**			0%		
43	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**56926**	**10,87**	**618785,62**			0%		
	неучтенные ресурсы									
43.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	688,8046	**35102,35**	**24178660,15**			0%		
	Подраздел 4.2. Ремонт дорожной одежды на правосторонних въездах (2 шт), правосторонних съезах (2 шт), ИТОГО	тенге								
44	**Бокситовыый шлам Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**208,71**	**389,98**	**81392,73**			0%		
45	**Устройство основания дорожной одежды толщиной 15 см (распределителем), после предварительного фрезерования методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и добавления цемента ресайклером типа BOMAG MPH-120 (расход материалов определяется для каждой конкретной дорожной одежды в зависимости от физико-механических и химических свойств ресайклируемого слоя)**	**м2 основания или покрытия**	**6876,6**	**229,4**	**1577492,04**			0%		

46	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**1 м3**	**485,62**	**10539,28**	**5118085,15**			0%		
47	**Шлам бокситовый**	**1 тн**	**354,8**	**2432,88**	**863185,82**			0%		
48	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0**	**1 т**	**88,7**	**35494,75**	**3148384,33**			0%		
49	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,12**	**234815**	**732622,8**			0%		
50	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**6243**	**603,69**	**3768836,67**			0%		
	неучтенные ресурсы				**0**					
50.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	609,3168	**35102,35**	**21388451,57**			0%		
51	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**12486**	**10,87**	**135722,82**			0%		
	неучтенные ресурсы									
51.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	151,0806	**35102,35**	**5303284,1**			0%		
	Подраздел 4.3. Замена металлического барьерного ограждения, ИТОГО	тенге								
52	**Демонтаж металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м**	**м**	**1400**	**1175,99**	**1646386**			0%		
	неучтенные ресурсы									
52.1	Металлоконструкции светоотражающих устройств ГОСТ 26804-2012	т	0		**0**					
52.2	Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012	т	0		**0**					
53	**Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м**	**м**	**1500**	**2354,4**	**3531600**			0%		
	неучтенные ресурсы									
53.1	Металлоконструкции светоотражающих устройств ГОСТ 26804-2012	т	0		**0**					
53.2	Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012	т	0		**0**					
54	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012**	**1 шт.**	**375**	**600,07**	**225026,25**			0%		
55	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм**	**1 шт.**	**375**	**66654,98**	**24995617,5**			0%		
56	**Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**1 шт.**	**750**	**29950,43**	**22462822,5**			0%		
57	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**1 шт.**	**1500**	**4464,92**	**6697380**			0%		
58	**Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**1 т**	**0,06**	**2020943,65**	**121256,62**			0%		
59	**Шайба 16 ГОСТ 11371-78**	**1 т**	**0,015**	**1877325,03**	**28159,88**			0%		
60	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	**1 т**	**0,0165**	**2745231,03**	**45296,31**			0%		
	Подраздел 4.4. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
61	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	**км**	**6,1**	**121712,4**	**742445,64**			0%		
62	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	**км**	**2,4**	**55113,21**	**132271,7**			0%		
	Локальная смета № 2-01-00-01 Средний ремонт автодорогиА-17 "Кызылорда-Павлодар - Успенка - гр. РФ" км1367+230 - 1372+930 (5,7 км), 1372+930 - 1379+150 (6,22 км), транспортная развязка на г. Аксу, транспортная развязка на км 1381+950 - 1383										
	ВСЕГО по смете:	Тенге									
	Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге									
	Подраздел 1.1. Дорожная одежда км 1172+680-1178+150, ИТОГО	тенге									
1	**Бокситовый шлам Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1903,82**	**389,98**	**742451,72**	*1903,82*	*742 451,72*	100%	*1903,82*	*742 451,72*

2	Устройство основания дорожной одежды толщиной 15 см (распределителем), после предварительного фрезерования методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и добавления цемента ресайклером типа BOMAG MPH-120 (расход материалов определяется для каждой конкретной дорожной одежды в зависимости от физико-механических и химических свойств ресайклируемого слоя)	м2 основания или покрытия	47042	229,4	10791434,8	*47042*	*10 791 434,80*	100%	*47042*	*10 791 434,80*
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	3912,77	7953,05	31118455,45	*3912,77*	*31 118 455,45*	100%	*3912,77*	*31 118 455,45*
4	Шлам бокситовый	1 тн	3236,5	5948,79	19253258,84	*3236,5*	*19 253 258,84*	100%	*3236,5*	*19 253 258,84*
5	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	1 т	809,1	35876,28	29027498,15	*809,1*	*29 027 498,15*	100%	*809,1*	*29 027 498,15*
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	21,88	248385,95	5434684,59	*21,88*	*5 434 684,59*	100%	*21,88*	*5 434 684,59*
7	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	43760	3797,23	166166784,8	*43760*	*166 166 784,80*	100%	*43760*	*166 166 784,80*
8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	175040	406,89	71222025,6	*175040*	*71 222 025,60*	100%	*175040*	*71 222 025,60*
	Подраздел 1.2. Обочины, ИТОГО	тенге								
9	Обочина. Ремонтная планировка автогрейдером среднего типа	км	10,94	6373,76	69728,93			0%		
10	Укрепление обочин втапливанием щебеночной смеси С-6	м2	10940	263,21	2879517,4			0%		
	неучтенные ресурсы									
10.1	Щебень	м3	0		0					
11	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-6	1 м3	1094	7029,4	7690163,6			0%		
	Подраздел 1.3. Ремонт искусственных сооружений (водопропускные железобетонные одноочковой водопропускной трубы д=1,0 м длиной 16 м на км 1173+050, 1175+490, 1177+650 (3 шт), ИТОГО	тенге								
12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 (работы по расчистке русла)	м3	120	211,29	25354,8			0%		
13	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную	м3 грунта	9	37281,68	335535,12			0%		
14	Заделка швов между звеньями и секциями железобетонных труб цементным раствором	м шва	150	1109,59	166438,5			0%		
15	Ремонт сколов и трещин на внутренних поверхностях звеньев трубы цементным раствором М-200	м2	9	2947,23	26525,07			0%		
16	Сплошной ремонт (штутурка) внутренних бетонных поверхностей тела трубы цементным раствором	100 м2 оштукатуренной поверхности	1,5	2696526,3	4044789,45			0%		
17	Устройство подготовки из щебня фр. 5-20 М800 Н=0,1 м	м3 подушк	13,74	20422,93	280611,06			0%		
18	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла при толщине 8 см	м2 укрепляемой поверхности	3,9	12008,54	46833,31			0%		
19	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла при толщине 12 см	м2 укрепляемой поверхности	11,1	12008,71	133296,68			0%		
20	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3132	411745,01	128958,54			0%		
21	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	3,3	27204,98	89776,43			0%		

22	Устройство подготовки из природного щебня М800 под укрепление откосов	м3 подушк	7,5	20423,02	153172,65			0%		
23	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	75	11229,9	842242,5			0%		
24	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6	30486,51	182919,06			0%		
25	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,165	411740,75	67937,22			0%		
26	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	6	22563,64	135381,84			0%		
	Подраздел 1.4. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
27	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	10,94	121712,4	1331533,66			0%		
28	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	5,47	55113,2	301469,2			0%		
Итого с НДС:					2 514 210 176,30		333 756 593,95	*13%*		333 756 593,95
в том числе НДС:					269 379 661,75		35 759 635,07	*13%*		35 759 635,07

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Логвиненко А.А.**

Куратор **Нурмагамбетов Ж.С.**

Начальник отдела ЭиБД **Бейсебаев Т.Ж**

Расценки проверил **Горелова Т.Ю.**

Технический надзор ТОО "ALEM 11" **Апсалямов А.К.**

Подрядчик:

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Директор **Моисеев Ю.И.**