Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		123	15.09.2022г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)	428 571 000,00	382 652 678,57							45 918 321,43	428 571 000,00
	Итого										**428 571 000,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

зам.акима _____ Сейдрамалов Р.С.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма по приложению 3-1

ОФ № 35000

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№123** от **15.09.2022**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **7-1-5 Благоустройство территории** участок №2 (17 улиц)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ул. Розыбакиева, №153В,153Б,153Г и 153А, ул. Басенова, №16,16/1										
1	1	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	333,23	162,53 6,17	156,36 21,43	54160 2056	52104 7141	0	9933 5127	69220	
2	2	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	66,74	162,53 6,17	156,36 21,43	10847 412	10435 1430	0	1989 1027	13863	
3	3	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	545,07	162,53 6,17	156,36 21,43	88590 3363	85227 11681	0	16247 8387	113224	
4	4	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	300,8	1363 1040,96	322,04 167,98	409990 313121	96869 50528	0	261827 53745	725562	
5	5	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,048	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	977 273	477 158	227	297 102	1376	
6	6	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	184,2	659,85 500,46	159,39 84,17	121544 92185	29360 15504	0	90459 16960	228963	
7	7	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	165,2	162,53 6,17	156,36 21,43	26850 1019	25830 3540	0	4924 2542	34316	
8	8	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	30,72	162,53 6,17	156,36 21,43	4993 190	4803 658	0	916 473	6382	
9	9	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	16	162,53 6,17	156,36 21,43	2600 99	2502 343	0	477 246	3323	
10	10	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	68	1363 1040,96	322,04 167,98	92684 70785	21899 11423	0	59190 12150	164024	
11	11	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	104,4	659,85 500,46	159,39 84,17	68888 52248	16640 8787	0	51270 9613	129771	
12	12	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	36	663,75 614,9	1,32 0	23895 22136	48 0	1711	15938 3187	43020	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	150,73	162,53	156,36	24498	23568	0	4493	31310	
						6,17	21,43	930	3230		2319		
14	14	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	31,2	162,53	156,36	5071	4879	0	930	6481	
						6,17	21,43	193	669		480		
15	15	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	105,3	162,53	156,36	17114	16465	0	3139	21873	
						6,17	21,43	650	2257		1620		
16	16	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	67,2	1363	322,04	91594	21641	0	58493	162094	
						1040,96	167,98	69953	11288		12007		
17	17	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	104,3	659,85	159,39	68822	16624	0	51221	129646	
						500,46	84,17	52198	8779		9603		
18	18	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,144	20356,25	9944,68	2931	1432	680	892	4129	
						5690,66	3290,6	819	474		306		
19	19	Е11-130601-0207	Поверхности металлические УРНА. Очистка щетками	м2	0,88	508,3	0	447	0	0	309	816	
						508,3	0	447	0		60		
20	20	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	55	663,75	1,32	36506	73	2614	24350	65725	
						614,9	0	33820	0		4869		
21	21	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	292,32	162,53	156,36	47511	45707	0	8713	60722	
						6,17	21,43	1804	6264		4498		
22	22	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	31,81	162,53	156,36	5170	4974	0	948	6607	
						6,17	21,43	196	682		489		
23	23	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	163,08	162,53	156,36	26505	25499	0	4861	33875	
						6,17	21,43	1006	3495		2509		
24	24	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	128	1363	322,04	174464	41221	0	111416	308750	
						1040,96	167,98	133243	21501		22870		
25	25	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	168,8	659,85	159,39	111383	26905	0	82896	209821	
						500,46	84,17	84478	14208		15542		
26	26	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	327,6	162,53	156,36	53245	51223	0	9765	68051	
						6,17	21,43	2021	7020		5041		
27	27	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	23,25	162,53	156,36	3779	3635	0	693	4830	
						6,17	21,43	143	498		358		
28	28	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	48	1363	322,04	65424	15458	0	41781	115781	
						1040,96	167,98	49966	8063		8576		
29	29	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	104,4	659,85	159,39	68888	16640	0	51270	129771	
						500,46	84,17	52248	8787		9613		
30	30	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	135,13	162,53	156,36	21963	21129	0	4028	28070	
						6,17	21,43	834	2896		2079		
31	31	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	19,73	162,53	156,36	3207	3085	0	588	4099	
						6,17	21,43	122	423		304		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	191,48	162,53 6,17	156,36 21,43	31121 1181	29939 4103	0	5708 2946	39775	
33	33	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	112	1363 1040,96	322,04 167,98	152656 116588	36069 18814	0	97489 20012	270157	
34	34	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	95,2	659,85 500,46	159,39 84,17	62818 47644	15174 8013	0	46752 8766	118336	
35	35	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,1	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	2036 569	994 329	472	620 212	2868	
36	36	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	233,84	145,96 142,49	3,47 1,94	34131 33320	812 454	0	24317 4676	63124	
37	37	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	64,5	663,75 614,9	1,32 0	42812 39661	85 0	3066	28556 5709	77077	
38	38	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,24	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	4886 1366	2387 790	1133	1487 510	6883	
39	39	Е11-130601-0207	Поверхности металлические УРНА. Очистка щетками	м2	0,66	508,3 508,3	0 0	335 335	0 0	0	231 45	611	
40	40	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	2472,45	708,43 100,32	269,66 88,63	1751550 248029	666721 219133	836801	504535 180487	2436572	
41	41	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	2472,45	1651,96 30,08	203,45 32,47	4084389 74371	503020 80280	3506997	167024 340113	4591526	
42	42	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2472,45	697,01 10,6	0,08 0	1723322 26208	198 0	1696917	28305 140130	1891757	
43	43	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2472,45	1649,76 30,08	214,79 31,68	4078949 74371	531057 78327	3473520	164914 339509	4583372	
44	44	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2472,45	353,69 5,3	0,04 0	874481 13104	99 0	861278	14152 71091	959724	
45	45	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1006,98	2116,68 1024,66	35,75 16,28	2131454 1031812	36000 16394	1063643	1132062 261081	3524597	
46	46	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	43,30014	48258		2089578		2089578	167166	2256744	Казахстан
47	47	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	133,58	708,43 100,32	269,66 88,63	94632 13400	36021 11839	45210	27259 9751	131642	
48	48	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	133,58	1649,76 30,08	214,79 31,68	220375 4018	28692 4232	187665	8910 18343	247628	
49	49	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	133,58	353,69 5,3	0,04 0	47246 708	5 0	46533	765 3841	51852	
50	50	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	304,79	2116,68 1024,66	35,75 16,28	645143 312306	10896 4962	321941	342650 79023	1066816	
51	51	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	4,87664	48258		235337		235337	18827	254164	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	87,5184	24257,13 5021,52	7,2 0	2122945 439475	630 0	1682840	413107 202884	2738936	
			Итого по разделу: 1. ул. Розыбакиева, №153В,153Б,153Г и 153А, ул. Басенова, №16,16/1									**28239656**	
			Раздел: 2. Казахфильм №43,44										
53	53	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	440,09	162,53 6,17	156,36 21,43	71528 2715	68812 9431	0	13118 6772	91418	
54	54	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	145,94	162,53 6,17	156,36 21,43	23720 900	22819 3127	0	4350 2246	30316	
55	55	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	88,92	162,53 6,17	156,36 21,43	14452 549	13904 1906	0	2651 1368	18471	
56	56	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ	м2 покрытия	236,47	162,53 6,17	156,36 21,43	38433 1459	36975 5068	0	7049 3639	49121	
57	57	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	460	1363 1040,96	322,04 167,98	626980 478842	148139 77271	0	400401 82190	1109571	
58	58	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	226,4	659,85 500,46	159,39 84,17	149390 113304	36086 19056	0	111183 20846	281419	
59	59	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,3	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	6107 1707	2983 987	1416	1859 637	8603	
60	60	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,48	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	9771 2732	4773 1579	2266	2975 1020	13766	
61	61	Е11-130601-0207	Поверхности металлические УРНА. Очистка щетками	м2	0,88	508,3 508,3	0 0	447 447	0 0	0	309 60	816	
62	62	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,0268	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	546 153	266 88	127	166 57	769	
63	63	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	1008,644	2209,69 2130,92	78,77 39,67	2228791 2149340	79451 40013	0	1576334 304410	4109535	
64	64	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	85	663,75 614,9	1,32 0	56419 52266	112 0	4040	37632 7524	101575	
65	65	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1014,26	708,43 100,32	269,66 88,63	718529 101747	273505 89894	343276	206973 74040	999542	
66	66	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1014,26	1651,96 30,08	203,45 32,47	1675517 30509	206351 32933	1438657	68517 139523	1883557	
67	67	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1014,26	697,01 10,6	0,08 0	706949 10751	81 0	696117	11611 57485	776045	
68	68	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1014,26	1649,76 30,08	214,79 31,68	1673286 30509	217853 32132	1424924	67652 139275	1880213	
69	69	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1014,26	353,69 5,3	0,04 0	358734 5376	41 0	353317	5806 29163	393703	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	307,92	2116,68	35,75	651768	11008	325247	346168	1077771	
						1024,66	16,28	315513	5013		79835		
71	71	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	13,24056	48258		638963		638963		690080	Казахстан
											51117		
72	72	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	221,95	708,43	269,66	157235	59851	75119	45292	218729	
						100,32	88,63	22265	19671		16202		
73	73	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	221,95	1649,76	214,79	366164	47672	311815	14804	411445	
						30,08	31,68	6676	7031		30477		
74	74	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	221,95	353,69	0,04	78501	9	77316	1270	86153	
						5,3	0	1176	0		6382		
75	75	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	315,55	2116,68	35,75	667918	11281	333306	354746	1104477	
						1024,66	16,28	323331	5137		81813		
76	76	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	5,0488	48258		243645		243645		263137	Казахстан
											19492		
77	77	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	80	708,43	269,66	56674	21572	27076	16325	78839	
						100,32	88,63	8025	7090		5840		
78	78	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	80	1649,76	214,79	131981	17183	112391	5336	148302	
						30,08	31,68	2406	2534		10985		
79	79	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	80	353,69	0,04	28295	3	27868	458	31053	
						5,3	0	424	0		2300		
80	80	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	27,168	24257,13	7,2	659018	196	522397	128239	850238	
						5021,52	0	136425	0		62981		
			Итого по разделу: 2. Казахфильм №43,44									**16708664**	
			Раздел: 3. мкр.Коктем-1 №26,27,28,29										
81	81	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	446,89	162,53	156,36	72633	69876	0	13321	92830	
						6,17	21,43	2757	9577		6876		
82	82	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	62,44	162,53	156,36	10148	9763	0	1861	12970	
						6,17	21,43	385	1338		961		
83	83	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	1,94	162,53	156,36	315	304	0	58	403	
						6,17	21,43	12	42		30		
84	84	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ между домами №26 и №27	м2 покрытия	66,7	162,53	156,36	10841	10429	0	1988	13855	
						6,17	21,43	412	1429		1026		
85	85	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	81,8	1363	322,04	111493	26343	0	71202	197311	
						1040,96	167,98	85151	13741		14616		
86	86	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	128,59	162,53	156,36	20900	20107	0	3833	26712	
						6,17	21,43	793	2756		1979		
87	87	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		265,8	659,85	159,39	175388	42365	0	130532	330394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	м2 покрытия	0.192	500,46	84,17	133022	22372		24474		
						20356,25	9944,68	3908	1910	906	1190	5506	
						5690,66	3290,6	1093	632		408		
89	89	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,1131	20356,25	9944,68	2302	1125	534	701	3243	
						5690,66	3290,6	644	372		240		
90	90	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	197,3	162,53	156,36	32067	30850	0	5881	40984	
						6,17	21,43	1217	4228		3036		
91	91	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	254,4	162,53	156,36	41348	39778	0	7583	52845	
						6,17	21,43	1570	5452		3914		
92	92	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	48,85	162,53	156,36	7940	7638	0	1456	10148	
						6,17	21,43	301	1047		752		
93	93	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	2,1	162,53	156,36	341	328	0	63	436	
						6,17	21,43	13	45		32		
94	94	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ между домами №27 и №29	м2 покрытия	77,22	162,53	156,36	12551	12074	0	2302	16041	
						6,17	21,43	476	1655		1188		
95	95	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	179,04	162,53	156,36	29099	27995	0	5337	37191	
						6,17	21,43	1105	3837		2755		
96	96	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	161,1	659,85	159,39	106302	25678	0	79114	200249	
						500,46	84,17	80624	13560		14833		
97	97	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,192	20356,25	9944,68	3908	1910	906	1190	5506	
						5690,66	3290,6	1093	632		408		
98	98	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,0522	20356,25	9944,68	1063	519	246	323	1497	
						5690,66	3290,6	297	172		111		
99	99	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	28,16	162,53	156,36	4577	4403	0	839	5849	
						6,17	21,43	174	603		433		
100	100	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	383,54	162,53	156,36	62337	59970	0	11433	79672	
						6,17	21,43	2366	8219		5902		
101	101	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	41,28	162,53	156,36	6709	6455	0	1230	8574	
						6,17	21,43	255	885		635		
102	102	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	93,28	162,53	156,36	15161	14585	0	2780	19376	
						6,17	21,43	576	1999		1435		
103	103	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	265	659,85	159,39	174860	42238	0	130139	329399	
						500,46	84,17	132622	22305		24400		
104	104	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	322,42	162,53	156,36	52403	50413	0	9611	66975	
						6,17	21,43	1989	6909		4961		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	66,06	162,53 6,17	156,36 21,43	10737 408	10329 1416	0	1969 1016	13722	
106	106	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	215,58	162,53 6,17	156,36 21,43	35038 1330	33708 4620	0	6426 3317	44781	
107	107	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,048	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	977 273	477 158	227	297 102	1376	
108	108	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	234,5	1363 1040,96	322,04 167,98	319624 244105	75518 39391	0	204117 41899	565640	
109	109	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	177,2	659,85 500,46	159,39 84,17	116925 88682	28244 14915	0	87021 16316	220262	
110	110	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,087	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1771 495	865 286	411	539 185	2495	
111	111	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	82,56	162,53 6,17	156,36 21,43	13418 509	12909 1769	0	2461 1270	17149	
112	112	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	121,38	145,96 142,49	3,47 1,94	17717 17295	421 235	0	12622 2427	32766	
113	113	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,5	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	10178 2845	4972 1645	2360	3099 1062	14339	
114	114	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,75	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	15267 4268	7459 2468	3541	4648 1593	21508	
115	115	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,25	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	5089 1423	2487 823	1180	1549 531	7169	
116	116	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Баскетбольное кольцо. Демонтаж	т конструкций	0,01	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	204 57	100 33	47	62 21	287	
117	117	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	304,5	145,96 142,49	3,47 1,94	44445 43388	1057 591	0	31665 6089	82199	
118	118	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,288	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	5863 1639	2864 948	1360	1785 612	8260	
119	119	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,09	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1832 512	895 296	425	558 191	2581	
120	120	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	2009,79	708,43 100,32	269,66 88,63	1423789 201616	541960 178128	680213	410123 146713	1980625	
121	121	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ГО.ЩБ 6см.Устройство	м2 покрытия	2009,79	1651,96 30,08	203,45 32,47	3320093 60454	408892 65258	2850746	135769 276469	3732331	
122	122	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2009,79	697,01 10,6	0,08 0	1400844 21304	161 0	1379379	23008 113908	1537760	
123	123	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2009,79	1649,76 30,08	214,79 31,68	3315671 60454	431683 63670	2823534	134055 275978	3725704	
124	124	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2009,79	353,69 5,3	0,04 0	710843 10652	80 0	700110	11504 57788	780135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	125	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	902,56	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1910431 924817	32267 14694	953347	1014672 234008	3159111	
126	126	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	38,81008	48258		1872897		1872897	149832	2022729	Казахстан
127	127	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	688,71	708,43 100,32	269,66 88,63	487901 69089	185717 61040	233094	140540 50275	678716	
128	128	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	688,71	1649,76 30,08	214,79 31,68	1136206 20716	147928 21818	967562	45938 94571	1276715	
129	129	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	688,71	353,69 5,3	0,04 0	243590 3650	28 0	239912	3942 19803	267335	
130	130	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	876,76	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1855820 898381	31345 14274	926095	985667 227319	3068806	
131	131	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	14,02816	48258		676971		676971	54158	731129	Казахстан
132	132	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	895	708,43 100,32	269,66 88,63	634042 89784	241346 79324	302913	182636 65334	882012	
133	133	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	895	1649,76 30,08	214,79 31,68	1476535 26922	192237 28354	1257377	59697 122899	1659131	
134	134	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	895	353,69 5,3	0,04 0	316553 4744	36 0	311773	5123 25734	347410	
135	135	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТО.ЩЦ 120	м3 подстилающего слоя	102,2928	24257,13 5021,52	7,2 0	2481330 513665	737 0	1966928	482845 237134	3201309	
			Итого по разделу: 3. мкр.Коктем-1 №26,27,28,29									31643457	
			Раздел: 4. мкр. Орбита-1, №2,3,4,5										
136	136	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	563,2	162,53 6,17	156,36 21,43	91537 3475	88062 12069	0	16788 8666	116991	
137	137	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	159,28	162,53 6,17	156,36 21,43	25888 983	24905 3413	0	4748 2451	33087	
138	138	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	36	162,53 6,17	156,36 21,43	5851 222	5628 771	0	1073 554	7478	
139	139	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	36	1363 1040,96	322,04 167,98	49068 37475	11593 6047	0	31336 6432	86836	
140	140	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	198,66	162,53 6,17	156,36 21,43	32288 1226	31062 4257	0	5922 3057	41267	
141	141	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	25	659,85 500,46	159,39 84,17	16496 12512	3984 2104	0	12277 2302	31075	
142	142	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,288	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	5863 1639	2864 948	1360	1785 612	8260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	143	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,015	20356,25	9944,68	305	149	71	93	430	
						5690,66	3290,6	85	49		32		
144	144	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	978,5	162,53	156,36	159036	152998	0	29167	203259	
						6,17	21,43	6037	20969		15056		
145	145	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	55,54	162,53	156,36	9027	8684	0	1656	11538	
						6,17	21,43	343	1190		855		
146	146	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	210	1363	322,04	286230	67629	0	182792	506544	
						1040,96	167,98	218602	35276		37522		
147	147	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	208,8	659,85	159,39	137777	33281	0	102539	259541	
						500,46	84,17	104496	17575		19225		
148	148	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,432	20356,25	9944,68	8794	4297	2039	2677	12389	
						5690,66	3290,6	2458	1422		918		
149	149	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,03	20356,25	9944,68	611	299	142	186	861	
						5690,66	3290,6	171	99		64		
150	150	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные/БЕТОННЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ. Разборка	м3	22,5	22701,97	9610,56	510794	216237	0	343347	922472	
						13091,41	5075,08	294557	114189		68331		
151	151	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЕ ТРОТУАРЫ	м2 покрытия	104,62	162,53	156,36	17004	16358	0	3119	21733	
						6,17	21,43	646	2242		1610		
152	152	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	113,74	145,96	3,47	16601	395	0	11828	30703	
						142,49	1,94	16207	221		2274		
153	153	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами/ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА	м2 основания	434,16	2209,69	78,77	959359	34199	0	678516	1768905	
						2130,92	39,67	925160	17223		131030		
154	154	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,44	20356,25	9944,68	8957	4376	2077	2727	12619	
						5690,66	3290,6	2504	1448		935		
155	155	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	434,16	2209,69	78,77	959359	34199	0	678516	1768905	
						2130,92	39,67	925160	17223		131030		
156	156	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	434,16	162,53	156,36	70564	67885	0	12941	90185	
						6,17	21,43	2679	9304		6680		
157	157	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами/БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА	м2 основания	196,992	2209,69	78,77	435291	15517	0	307864	802607	
						2130,92	39,67	419774	7815		59452		
158	158	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	196,992	145,96	3,47	28753	683	0	20485	53177	
						142,49	1,94	28069	382		3939		
159	159	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	196,99	663,75	1,32	130752	260	9363	87213	235402	
						614,9	0	121129	0		17437		
160	160	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,624	20356,25	9944,68	12702	6205	2946	3867	17895	
						5690,66	3290,6	3551	2053		1326		
161	161	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,105	20356,25	9944,68	2137	1045	496	651	3011	
						5690,66	3290,6	598	346		223		
162	162	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	19,35	3618,34	1417,34	70015	27425	0	60726	141200	
						2201	704,83	42589	13638		10459		
163	163	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	94,9	1714,92	0	162746	0	9331	110459	295061	
						1616,6	0	153415	0		21856		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	164	Е12-090101-0501	Ограждение металлическое. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	40	663,75	1,32	26550	53	1901	17709	47800	
						614,9	0	24596	0		3541		
165	165	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	350	162,53	156,36	56886	54726	0	10433	72704	
						6,17	21,43	2160	7500		5385		
166	166	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	42,8	162,53	156,36	6956	6692	0	1276	8891	
						6,17	21,43	264	917		659		
167	167	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	196,4	1363	322,04	267693	63248	0	170954	473739	
						1040,96	167,98	204445	32991		35092		
168	168	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,096	20356,25	9944,68	1954	955	453	595	2753	
						5690,66	3290,6	546	316		204		
169	169	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,015	20356,25	9944,68	305	149	71	93	430	
						5690,66	3290,6	85	49		32		
170	170	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,3	20356,25	9944,68	6107	2983	1416	1859	8603	
						5690,66	3290,6	1707	987		637		
171	171	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	43,47	162,53	156,36	7065	6797	0	1296	9030	
						6,17	21,43	268	932		669		
172	172	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА	м2 покрытия	9,1	162,53	156,36	1479	1423	0	271	1890	
						6,17	21,43	56	195		140		
173	173	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	664,86	162,53	156,36	108060	103958	0	19818	138108	
						6,17	21,43	4102	14248		10230		
174	174	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	19,67	162,53	156,36	3197	3076	0	586	4086	
						6,17	21,43	121	422		303		
175	175	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	184,8	1363	322,04	251882	59513	0	160857	445758	
						1040,96	167,98	192369	31043		33019		
176	176	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1201,26	708,43	269,66	851005	323932	406566	245132	1183828	
						100,32	88,63	120507	106468		87691		
177	177	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1201,26	1651,96	203,45	1984433	244396	1703903	81150	2230830	
						30,08	32,47	36134	39005		165247		
178	178	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1201,26	697,01	0,08	837290	96	824461	13752	919125	
						10,6	0	12733	0		68083		
179	179	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1201,26	1649,76	214,79	1981791	258019	1687638	80125	2226869	
						30,08	31,68	36134	38056		164953		
180	180	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1201,26	353,69	0,04	424874	48	418459	6876	466290	
						5,3	0	6367	0		34540		
181	181	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	364,86	2116,68	35,75	772292	13044	385391	410181	1277071	
						1024,66	16,28	373857	5940		94598		
182	182	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	15,68898	48258		757119		757119	60570	817689	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	183	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	331	708,43	269,66	234489	89258	112027	67545	326197	
						100,32	88,63	33205	29337		24163		
184	184	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	331	1649,76	214,79	546071	71095	465019	22078	613601	
						30,08	31,68	9956	10486		45452		
185	185	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	331	353,69	0,04	117071	13	115304	1895	128483	
						5,3	0	1754	0		9517		
186	186	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	483,15	2116,68	35,75	1022674	17273	510337	543165	1691106	
						1024,66	16,28	495064	7866		125267		
187	187	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	7,7304	48258		373054		373054	29844	402898	Казахстан
188	188	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	756	708,43	269,66	535571	203863	255868	154271	745029	
						100,32	88,63	75840	67004		55187		
189	189	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	756	1649,76	214,79	1247219	162381	1062097	50426	1401457	
						30,08	31,68	22740	23950		103812		
190	190	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	756	353,69	0,04	267390	30	263353	4327	293454	
						5,3	0	4007	0		21737		
191	191	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	73,5936	24257,13	7,2	1785170	530	1415088	347379	2303153	
						5021,52	0	369552	0		170604		
			Итого по разделу: 4. мкр. Орбита-1, №2,3,4,5									**25724302**	
			Раздел: 5. мкр. Орбита-1, №1,37										
192	192	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	426	162,53	156,36	69238	66609	0	12698	88491	
						6,17	21,43	2628	9129		6555		
193	193	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	39,19	162,53	156,36	6370	6128	0	1168	8141	
						6,17	21,43	242	840		603		
194	194	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	158,4	1363	322,04	215899	51011	0	137877	382078	
						1040,96	167,98	164888	26608		28302		
195	195	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	99,4	162,53	156,36	16155	15542	0	2963	20647	
						6,17	21,43	613	2130		1529		
196	196	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	168	659,85	159,39	110855	26778	0	82503	208827	
						500,46	84,17	84077	14141		15469		
197	197	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	120,3	162,53	156,36	19552	18810	0	3586	24989	
						6,17	21,43	742	2578		1851		
198	198	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	26,52	162,53	156,36	4310	4146	0	791	5509	
						6,17	21,43	164	568		408		
199	199	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м2 покрытия	70,8	1363	322,04	96500	22800	0	61627	170777	
						1040,96	167,98	73700	11893		12650		
200	200	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м2 покрытия	121,3	162,53	156,36	19715	18966	0	3616	25197	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	201	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия		6,17	21,43	748	2599		1866		
202	202	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2 покрытия	185,6	659,85 500,46	159,39 84,17	122468 92885	29583 15622	0	91146 17089	230703	
203	203	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	м2	102	145,96 142,49	3,47 1,94	14888 14534	354 198	0	10607 2040	27535	
204	204	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	1,53	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	31145 8707	15216 5035	7223	9482 3250	43877	
205	205	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,48	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	9771 2732	4773 1579	2266	2975 1020	13766	
206	206	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	т конструкций	0,09	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1832 512	895 296	425	558 191	2581	
207	207	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	м3 конструкции	0,03	3618,34 2201	1417,34 704,83	109 66	42 21	0	94 16	219	
208	208	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя то 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	т конструкций	0,0087	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	177 50	87 29	41	54 18	249	
209	209	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 покрытия	51,15	162,53 6,17	156,36 21,43	8313 316	7998 1096	0	1525 787	10625	
210	210	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м2 основания	0,098	223,04 223,04	0 0	22 22	0 0	0	16 3	41	
211	211	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м решетки	100	663,75 614,9	1,32 0	66375 61490	132 0	4753	44273 8852	119500	
212	212	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ГО.ЩЕБ 6см.Устройство	м2 основания или покрытия	1188,5	708,43 100,32	269,66 88,63	841965 119227	320491 105337	402248	242528 86760	1171253	
213	213	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1188,5	1651,96 30,08	203,45 32,47	1963354 35750	241801 38591	1685804	80288 163491	2207133	
214	214	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1188,5	697,01 10,6	0,08 0	828396 12598	95 0	815703	13606 67360	909362	
215	215	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1188,5	1649,76 30,08	214,79 31,68	1960740 35750	255278 37652	1669712	79274 163201	2203215	
216	216	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2 покрытия	1188,5	353,69 5,3	0,04 0	420361 6299	48 0	414014	6803 34173	461337	
217	217	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м бортового камня	515,46	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1091064 528171	18428 8392	544465	579488 133644	1804196	
218	218	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м3	22,16478	48258		1069628		1069628	85570	1155198	Казахстан
219	219	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 основания или покрытия	206,56	708,43 100,32	269,66 88,63	146333 20721	55701 18307	69910	42151 15079	203563	
				м2 покрытия	206,56	1649,76 30,08	214,79 31,68	340774 6213	44367 6544	290194	13778 28364	382916	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	220	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	206,56	353,69 5,3	0,04 0	73058 1095	8 0	71955	1182 5939	80179	
221	221	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	320,31	2116,68 1024,66	35,75 16,28	677994 328209	11451 5215	338334	360097 83047	1121138	
222	222	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	5,12496	48258		247320		247320	19786	267106	Казахстан
223	223	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	750	708,43 100,32	269,66 88,63	531320 75238	202244 66472	253838	153047 54749	739116	
224	224	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	750	1649,76 30,08	214,79 31,68	1237320 22560	161092 23760	1053668	50026 102988	1390334	
225	225	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	750	353,69 5,3	0,04 0	265268 3975	30 0	261262	4293 21565	291126	
226	226	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	42,432	24257,13 5021,52	7,2 0	1029279 213073	306 0	815900	200289 98365	1327933	
			Итого по разделу: 5. мкр. Орбита-1, №1,37									17098857	
			Раздел: 6. мкр. Орбита-2, №24,26,27,28,28В										
227	227	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ										
228	228	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	338	162,53 6,17	156,36 21,43	54935 2085	52849 7243	0	10075 5201	70211	
229	229	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОД ТРОТУАРНЫЙ	м2 покрытия	72,8	162,53 6,17	156,36 21,43	11832 449	11383 1560	0	2170 1120	15122	
230	230	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м2 покрытия	1,94	162,53 6,17	156,36 21,43	315 12	304 42	0	58 30	403	
231	231	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м	176,6	1363 1040,96	322,04 167,98	240706 183834	56872 29665	0	153719 31554	425979	
232	232	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	374,11	162,53 6,17	156,36 21,43	60804 2308	58496 8017	0	11151 5756	77711	
233	233	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	120,3	162,53 6,17	156,36 21,43	19552 742	18810 2578	0	3586 1851	24989	
234	234	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м2 покрытия	26,52	162,53 6,17	156,36 21,43	4310 164	4146 568	0	791 408	5509	
235	235	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м2 покрытия	121,3	162,53 6,17	156,36 21,43	19715 748	18966 2599	0	3616 1866	25197	
236	236	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м	70,8	1363 1040,96	322,04 167,98	96500 73700	22800 11893	0	61627 12650	170777	
237	237	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	106,4	659,85 500,46	159,39 84,17	70208 53249	16959 8956	0	52252 9797	132257	
					319,01	162,53	156,36	51849	49880	0	9509	66267	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
238	238	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	40	6,17	21,43	1968	6836		4909		
						162,53	156,36	6501	6254	0	1192	8308	
239	239	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м2 покрытия		6,17	21,43	247	857		615		
240	240	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м2 покрытия	108,77	162,53	156,36	17678	17007	0	3242	22594	
						6,17	21,43	671	2331		1674		
241	241	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м	89,8	1363	322,04	122397	28920	0	78165	216607	
						1040,96	167,98	93478	15085		16045		
242	242	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	115,6	659,85	159,39	76279	18425	0	56770	143693	
						500,46	84,17	57853	9730		10644		
243	243	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	247,8	162,53	156,36	40275	38746	0	7386	51474	
						6,17	21,43	1529	5310		3813		
244	244	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м2 покрытия	32,61	162,53	156,36	5300	5099	0	972	6774	
						6,17	21,43	201	699		502		
245	245	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м2 покрытия	207,02	162,53	156,36	33647	32369	0	6171	43003	
						6,17	21,43	1277	4436		3185		
246	246	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м	234,5	1363	322,04	319624	75518	0	204117	565640	
						1040,96	167,98	244105	39391		41899		
247	247	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	105,6	659,85	159,39	69680	16831	0	51859	131262	
						500,46	84,17	52849	8888		9723		
248	248	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	616,95	162,53	156,36	100273	96466	0	18390	128156	
						6,17	21,43	3807	13221		9493		
249	249	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	53,29	162,53	156,36	8661	8332	0	1588	11069	
						6,17	21,43	329	1142		820		
250	250	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ	м2 покрытия	16	162,53	156,36	2600	2502	0	477	3323	
						6,17	21,43	99	343		246		
251	251	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м2 покрытия	378	162,53	156,36	61436	59105	0	11267	78519	
						6,17	21,43	2332	8101		5816		
252	252	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м	148	1363	322,04	201724	47662	0	128825	356993	
						1040,96	167,98	154062	24861		26444		
253	253	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2 покрытия	161	659,85	159,39	106236	25661	0	79065	200125	
						500,46	84,17	80574	13551		14824		
254	254	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	м2	103,2	145,96	3,47	15063	358	0	10732	27859	
						142,49	1,94	14705	200		2064		
255	255	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	1,39	20356,25	9944,68	28295	13823	6562	8614	39862	
						5690,66	3290,6	7910	4574		2953		
256	256	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,48	20356,25	9944,68	9771	4773	2266	2975	13766	
						5690,66	3290,6	2732	1579		1020		
257	257	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,09	20356,25	9944,68	1832	895	425	558	2581	
						5690,66	3290,6	512	296		191		
					0,05634	20356,25	9944,68	1147	560	266	349	1616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	258	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	т конструкций	31,2	5690,66	3290,6	321	185		120		
				м2 покрытия		1714,92	0	53506	0	3068	36315	97007	
259	259	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж			1616,6	0	50438	0		7186		
260	260	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	т конструкций	0.14205	20356,25	9944,68	2892	1412	671	880	4074	
				м2 покрытия	42,75	5690,66	3290,6	808	467		302		
261	261	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг			162,53	156,36	6948	6684	0	1274	8880	
				м решетки	100	6,17	21,43	264	916		658		
262	262	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство			663,75	1,32	66375	132	4753	44273	119500	
				м2 основания или покрытия	2337,93	614,9	0	61490	0		8852		
263	263	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство			708,43	269,66	1656253	630446	791272	477084	2304004	
				м2 покрытия	2337,93	100,32	88,63	234534	207211		170667		
264	264	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306			1651,96	203,45	3862167	475652	3316190	157937	4341712	
				м2 покрытия	2337,93	30,08	32,47	70325	75913		321608		
265	265	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство			697,01	0,08	1629561	187	1604591	26765	1788832	
				м2 покрытия	2337,93	10,6	0	24782	0		132506		
266	266	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301			1649,76	214,79	3857023	502164	3284534	155942	4334002	
				м2 покрытия	2337,93	30,08	31,68	70325	74066		321037		
267	267	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий			353,69	0,04	826902	94	814418	13382	907507	
				м2 покрытия	2337,93	5,3	0	12391	0		67223		
268	268	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15			2116,68	35,75	1517533	25631	757282	805995	2509410	
				м бортового камня	716,94	1024,66	16,28	734620	11672		185882		
269	269	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство			48258		1487718		1487718		1606735	Казахстан
				м3	30,82842						119017		
270	270	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство			708,43	269,66	111825	42566	53424	32211	155559	
				м2 основания или покрытия	157,85	100,32	88,63	15835	13990		11523		
271	271	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301			1649,76	214,79	260415	33905	221762	10529	292619	
				м2 покрытия	157,85	30,08	31,68	4748	5001		21675		
272	272	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий			353,69	0,04	55830	6	54987	904	61273	
				м2 покрытия	157,85	5,3	0	837	0		4539		
273	273	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08			2116,68	35,75	655112	11065	326916	347945	1083302	
				м бортового камня	309,5	1024,66	16,28	317132	5039		80245		
274	274	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство			48258		238974		238974		258092	Казахстан
				м3	4,952						19118		
275	275	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство			708,43	269,66	212528	80898	101535	61219	295647	
				м2 основания или покрытия	300	100,32	88,63	30095	26589		21900		
276	276	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301			1649,76	214,79	494928	64437	421467	20010	556133	
				м2 покрытия	300	30,08	31,68	9024	9504		41195		
						353,69	0,04	106107	12	104505	1717	116450	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		5,3	0	1590	0		8626		
277	277	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		76,4448	24257,13	7,2	1854331	550	1469912	360837	2392381	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	383869	0		177213		
												26300764	
			Итого по разделу: 6. мкр. Орбита-2, №24,26,27,28,28В										
			Раздел: 7. мкр. Орбита-3, №8										
278	278	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	485,52	162,53	156,36	78912	75916	0	14472	100855	
						6,17	21,43	2996	10405		7471		
279	279	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	129,9	162,53	156,36	21113	20311	0	3872	26984	
						6,17	21,43	801	2784		1999		
280	280	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	356,81	162,53	156,36	57992	55790	0	10636	74118	
						6,17	21,43	2202	7646		5490		
281	281	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ СТИХИЙНОЕ	м2 покрытия	76,7	162,53	156,36	12466	11993	0	2286	15932	
						6,17	21,43	473	1644		1180		
282	282	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	265,5	1363	322,04	361876	85502	0	231101	640415	
						1040,96	167,98	276375	44599		47438		
283	283	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	216,3	659,85	159,39	142726	34476	0	106223	268865	
						500,46	84,17	108249	18206		19916		
284	284	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,45	20356,25	9944,68	9160	4475	2124	2789	12905	
						5690,66	3290,6	2561	1481		956		
285	285	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	265,2	3618,34	1417,34	959584	375879	0	832276	1935209	
						2201	704,83	583705	186921		143349		
286	286	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	м2 покрытия	77	1714,92	0	132049	0	7571	89624	239407	
						1616,6	0	124478	0		17734		
287	287	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,0609	20356,25	9944,68	1240	605	288	377	1746	
						5690,66	3290,6	347	200		129		
288	288	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	54,4	162,53	156,36	8842	8506	0	1622	11301	
						6,17	21,43	336	1166		837		
289	289	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,144	20356,25	9944,68	2931	1432	680	892	4129	
						5690,66	3290,6	819	474		306		
290	290	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,045	20356,25	9944,68	916	447	212	279	1291	
						5690,66	3290,6	256	148		96		
291	291	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	72	663,75	1,32	47790	95	3422	31876	86039	
						614,9	0	44273	0		6373		
292	292	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	835,17	708,43	269,66	591657	225212	282663	170427	823051	
						100,32	88,63	83782	74021		60967		
293	293	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	835,17	1651,96	203,45	1379667	169915	1184630	56419	1550973	
						30,08	32,47	25122	27118		114887		
294	294	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	835,17	697,01	0,08	582122	67	573202	9561	639018	
						10,6	0	8853	0		47335		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	295	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	835,17	1649,76 30,08	214,79 31,68	1377830 25122	179386 26458	1173322	55707 114683	1548220	
296	296	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	835,17	353,69 5,3	0,04 0	295391 4426	33 0	290931	4781 24014	324186	
297	297	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	721,84	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1527904 739641	25806 11752	762458	811503 187153	2526560 1617717	Казахстан
298	298	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	31,03912	48258		1497886		1497886	119831		
299	299	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	154,34	708,43 100,32	269,66 88,63	109339 15483	41619 13679	52236	31495 11267	152101	
300	300	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	154,34	1649,76 30,08	214,79 31,68	254624 4643	33150 4889	216831	10295 21193	286112	
301	301	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	154,34	353,69 5,3	0,04 0	54589 818	6 0	53764	883 4438	59910	
302	302	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	214,78	2116,68 1024,66	35,75 16,28	454621 220076	7679 3497	226866 165838	241459 55686	751766 179105	Казахстан
303	303	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	3,43648	48258		165838			13267		
304	304	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	400	708,43 100,32	269,66 88,63	283371 40127	107864 35452	135380	81625 29200	394196	
305	305	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	400	1649,76 30,08	214,79 31,68	659904 12032	85916 12672	561956	26680 54927	741511	
306	306	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	400	353,69 5,3	0,04 0	141476 2120	16 0	139340	2290 11501	155267	
307	307	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	26,52	24257,13 5021,52	7,2 0	643299 133171	191 0	509937	125180 61478	829957	
			Итого по разделу: 7. мкр. Орбита-3, №8									**15998846**	
			Раздел: 8. мкр.Орбита-3 №22										
308	308	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	384,48	162,53 6,17	156,36 21,43	62490 2372	60117 8239	0	11461 5916	79867	
309	309	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	53,42	162,53 6,17	156,36 21,43	8682 330	8353 1145	0	1592 822	11096	
310	310	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	616,06	162,53 6,17	156,36 21,43	100128 3801	96327 13202	0	18364 9479	127971	
311	311	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	244	1363 1040,96	322,04 167,98	332572 253994	78578 40987	0	212387 43597	588556	
312	312	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	265,2	3618,34 2201	1417,34 704,83	959584 583705	375879 186921	0	832276 143349	1935209	
313	313	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой		87,18	1714,92	0	149507	0	8572	101473	271058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1616,6	0	140935	0		20078		
314	314	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка		154,8	3618,34	1417,34	560119	219405	0	485808	1129601	
				м3 конструкции		2201	704,83	340715	109108		83674		
315	315	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,24	20356,25	9944,68	4886	2387	1133	1487	6883	
				т конструкций		5690,66	3290,6	1366	790		510		
316	316	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		1325,79	708,43	269,66	939225	357513	448714	270544	1306551	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	132999	117505		96782		
317	317	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство		1325,79	1651,96	203,45	2190152	269732	1880540	89562	2462091	
				м2 покрытия		30,08	32,47	39880	43048		182377		
318	318	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		1325,79	697,01	0,08	924089	106	909929	15178	1014408	
				м2 покрытия		10,6	0	14053	0		75141		
319	319	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		1325,79	1649,76	214,79	2187235	284766	1862589	88431	2457719	
				м2 покрытия		30,08	31,68	39880	42001		182053		
320	320	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		1325,79	353,69	0,04	468919	53	461839	7589	514629	
				м2 покрытия		5,3	0	7027	0		38121		
321	321	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		245,33	2116,68	35,75	519285	8771	259135	275804	858696	
				м бортового камня		1024,66	16,28	251380	3994		63607		
322	322	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		10,54919	48258		509083		509083		549810	Казахстан
				м3							40727		
323	323	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		131,65	708,43	269,66	93264	35501	44557	26865	129739	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	13207	11668		9610		
324	324	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		131,65	1649,76	214,79	217191	28277	184954	8781	244050	
				м2 покрытия		30,08	31,68	3960	4171		18078		
325	325	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		131,65	353,69	0,04	46563	5	45860	754	51102	
				м2 покрытия		5,3	0	698	0		3785		
326	326	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		143,5	2116,68	35,75	303744	5130	151575	161325	502274	
				м бортового камня		1024,66	16,28	147039	2336		37205		
327	327	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		2,296	48258		110800		110800		119664	Казахстан
				м3							8864		
328	328	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		120	708,43	269,66	85011	32360	40614	24488	118259	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	12038	10636		8760		
329	329	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		120	1649,76	214,79	197971	25775	168587	8004	222453	
				м2 покрытия		30,08	31,68	3610	3802		16478		
330	330	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		120	353,69	0,04	42443	5	41802	687	46580	
				м2 покрытия		5,3	0	636	0		3450		
331	331	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		23,7648	24257,13	7,2	576466	171	456959	112175	743732	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	119335	0		55091		
			Итого по разделу: 8. мкр.Орбита-3 №22									15491998	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. мкр. Орбита-3, №26										
332	332	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	1362,92	162,53 6.17	156,36 21.43	221515 8409	213106 29207	0	40626 20971	283112	
333	333	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	514,33	162,53 6.17	156,36 21.43	83594 3173	80421 11022	0	15331 7914	106839	
334	334	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	291,18	162,53 6.17	156,36 21.43	47325 1797	45529 6240	0	8679 4480	60484	
335	335	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	96,32	162,53 6.17	156,36 21.43	15655 594	15060 2064	0	2871 1482	20008	
336	336	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании/дом310. Разборка	м	490	1363 1040,96	322,04 167,98	667870 510070	157799 82310	0	426514 87551	1181935	
337	337	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,816	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	16611 4644	8115 2685	3852	5057 1733	23401	
338	338	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/Урна. Очистка щетками	м2	1,1	508,3 508,3	0 0	559 559	0 0	0	386 76	1021	
339	339	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные/БЕТОННЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ. Разборка	м3	2	22701,97 13091,41	9610,56 5075,08	45404 26183	19221 10150	0	30520 6074	81998	
340	340	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (гартан). Разборка покрытия	м2	1049,238	145,96 142,49	3,47 1,94	153147 149506	3641 2036	0	109110 20981	283238	
341	341	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,87	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	17710 4951	8652 2863	4107	5391 1848	24949	
342	342	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	135,25	2209,69 2130,92	78,77 39,67	298861 288207	10653 5365	0	211372 40819	551052	
343	343	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	2155,89	708,43 100,32	269,66 88,63	1527290 216272	581358 191077	729661	439937 157378	2124605	
344	344	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЩГ 6см.Устройство	м2 покрытия	2155,89	1651,96 30,08	203,45 32,47	3561444 64849	438616 70002	3057979	145639 296567	4003650	
345	345	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2155,89	697,01 10,6	0,08 0	1502677 22852	172 0	1479652	24681 122189	1649547	
346	346	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2155,89	1649,76 30,08	214,79 31,68	3556701 64849	463064 68299	3028788	143800 296040	3996541	
347	347	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2155,89	353,69 5,3	0,04 0	762517 11426	86 0	751004	12340 61989	836846	
348	348	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	697,55	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1476490 714752	24937 11356	736801	784196 180855	2441541	
349	349	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	29,99465	48258		1447482		1447482	115799	1563281	Казахстан
350	350	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	759,28	708,43 100,32	269,66 88,63	537894 76169	204747 67295	256978	154941 55427	748262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
351	351	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	759,28	1649,76 30,08	214,79 31,68	1252630 22839	163086 24054	1066705	50645 104262	1407537	
352	352	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	759,28	353,69 5,3	0,04 0	268550 4024	30 0	264495	4346 21832	294728	
353	353	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	726,22	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1537175 744129	25963 11823	767084	816428 188288	2541891	
354	354	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	11,61952	48258		560735		560735	44859	605594	Казахстан
355	355	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	345	708,43 100,32	269,66 88,63	244407 34609	93032 30577	116765	70402 25185	339994	
356	356	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	345	1649,76 30,08	214,79 31,68	569167 10378	74103 10930	484687	23012 47374	639553	
357	357	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	345	353,69 5,3	0,04 0	122023 1828	14 0	120181	1975 9920	133918	
			Итого по разделу: 9. мкр. Орбита-3, №26									**25945525**	
			Раздел: 10. пр.Гагарина №147,149,151										
358	358	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	712,34	162,53 6,17	156,36 21,43	115777 4395	111381 15265	0	21233 10961	147971	
359	359	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	103	1363 1040,96	322,04 167,98	140389 107219	33170 17302	0	89655 18404	248448	
360	360	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,39	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	7939 2219	3878 1283	1841	2417 828	11184	
361	361	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,144	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	2931 819	1432 474	680	892 306	4129	
362	362	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	85,33	663,75 614,9	1,32 0	56638 52469	113 0	4056	37778 7553	101969	
363	363	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА №147. Разборка	м2 покрытия	92,8	659,85 500,46	159,39 84,17	61234 46443	14791 7811	0	45573 8545	115352	
364	364	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА №151. Разборка	м2 покрытия	84,5	659,85 500,46	159,39 84,17	55757 42289	13468 7112	0	41497 7780	105034	
365	365	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	590,39	708,43 100,32	269,66 88,63	418248 59226	159204 52326	199817	120477 43098	581823	
366	366	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	590,39	1651,96 30,08	203,45 32,47	975301 17759	120115 19170	837427	39883 81215	1096399	
367	367	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	590,39	697,01 10,6	0,08 0	411508 6258	47 0	405202	6759 33461	451728	
368	368	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	590,39	1649,76 30,08	214,79 31,68	974002 17759	126810 18704	829433	39379 81071	1094452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
369	369	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	590,39	353,69 5,3	0,04 0	208815 3129	24 0	205662	3379 16976	229170	
370	370	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	305,81	2116,68 1024,66	35,75 16,28	647302 313351	10933 4979	323018	343796 79288	1070386	
371	371	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	13,14983	48258		634584		634584	50767	685351	Казахстан
372	372	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	67,5	708,43 100,32	269,66 88,63	47819 6771	18203 5983	22845	13774 4927	66520	
373	373	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	67,5	1649,76 30,08	214,79 31,68	111359 2030	14498 2138	94830	4502 9269	125130	
374	374	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	67,5	353,69 5,3	0,04 0	23874 358	3 0	23514	386 1941	26201	
375	375	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	103,96	2116,68 1024,66	35,75 16,28	220050 106524	3716 1692	109810	116873 26954	363877	
376	376	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	1,66336	48258		80270		80270	6422	86692	Казахстан
377	377	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	250	708,43 100,32	269,66 88,63	177107 25079	67416 22158	84612	51016 18250	246373	
378	378	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	250	1649,76 30,08	214,79 31,68	412440 7520	53697 7920	351222	16675 34329	463444	
379	379	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	250	353,69 5,3	0,04 0	88422 1325	10 0	87088	1431 7188	97041	
380	380	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	32,652	24257,13 5021,52	7,2 0	792044 163963	235 0	627846	154125 75693	1021862	
			Итого по разделу: 10. пр.Гагарина №147,149,151									**8440536**	
			Раздел: 11. пр.Гагарина №311А										
381	381	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	1605,26	162,53 6,17	156,36 21,43	260903 9904	250999 34401	0	47850 24700	333453	
382	382	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	57,96	162,53 6,17	156,36 21,43	9420 358	9063 1242	0	1728 892	12040	
383	383	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	275	1363 1040,96	322,04 167,98	374825 286264	88560 46194	0	239370 49136	663331	
384	384	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	924,3	659,85 500,46	159,39 84,17	609899 462575	147324 77798	0	453914 85105	1148918	
385	385	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	162,58	162,53 6,17	156,36 21,43	26424 1003	25421 3484	0	4846 2502	33772	
386	386	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	36,5	1714,92 1616,6	0 0	62595 59006	0 0	3589	42484 8406	113485	
387	387	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж		1	20356,25	9944,68	20356	9945	4721	6197	28677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		5690,66	3290,6	5691	3291		2124		
388	388	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия		60	145,96	3,47	8758	208	0	6239	16197	
				м2		142,49	1,94	8549	116		1200		
389	389	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/СПОРТ ПЛОЩАДКА		60	162,53	156,36	9752	9382	0	1788	12463	
				м2 покрытия		6,17	21,43	370	1286		923		
390	390	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,528	20356,25	9944,68	10748	5250	2493	3272	15142	
				т конструкций		5690,66	3290,6	3005	1737		1122		
391	391	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/УРНА. Очистка щетками		2,86	508,3	0	1454	0	0	1003	2654	
				м2		508,3	0	1454	0		197		
392	392	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		1250,21	708,43	269,66	885682	337132	423134	255121	1232067	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	125417	110806		91264		
393	393	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство		1250,21	1651,96	203,45	2065297	254355	1773335	84457	2321734	
				м2 покрытия		30,08	32,47	37606	40594		171980		
394	394	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		1250,21	697,01	0,08	871409	100	858057	14312	956579	
				м2 покрытия		10,6	0	13252	0		70858		
395	395	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		1250,21	1649,76	214,79	2062546	268533	1756408	83390	2317611	
				м2 покрытия		30,08	31,68	37606	39607		171675		
396	396	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		1250,21	353,69	0,04	442187	50	435511	7156	485290	
				м2 покрытия		5,3	0	6626	0		35947		
397	397	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		487,34	2116,68	35,75	1031543	17423	514763	547875	1705771	
				м бортового камня		1024,66	16,28	499358	7934		126353		
398	398	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		20,95562	48258		1011276		1011276		1092178	Казахстан
				м3							80902		
399	399	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		280,54	708,43	269,66	198742	75650	94949	57248	276469	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	28143	24864		20479		
400	400	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		280,54	1649,76	214,79	462824	60258	394128	18712	520059	
				м2 покрытия		30,08	31,68	8439	8888		38523		
401	401	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		280,54	353,69	0,04	99224	11	97726	1606	108896	
				м2 покрытия		5,3	0	1487	0		8066		
402	402	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		108	708,43	269,66	76510	29123	36553	22039	106433	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	10834	9572		7884		
403	403	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		108	1649,76	214,79	178174	23197	151728	7204	200208	
				м2 покрытия		30,08	31,68	3249	3421		14830		
404	404	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		108	353,69	0,04	38199	4	37622	618	41922	
				м2 покрытия		5,3	0	572	0		3105		
405	405	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		110,916	24257,13	7,2	2690504	799	2132738	523549	3471177	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	556967	0		257124		
			Итого по разделу: 11. пр.Гагарина №311А									17216526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. ул. А.Кекилбайулы, №119,119А										
406	406	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	255.46	162.53 6.17	156.36 21.43	41520 1576	39944 5475	0	7615 3931	53066	
407	407	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	58.64	162.53 6.17	156.36 21.43	9531 362	9169 1257	0	1748 902	12181	
408	408	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	84.87	162.53 6.17	156.36 21.43	13794 524	13271 1819	0	2530 1306	17630	
409	409	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	100	1363 1040.96	322.04 167.98	136300 104096	32204 16798	0	87044 17867	241211	
410	410	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	75.68	659.85 500.46	159.39 84.17	49937 37875	12063 6370	0	37166 6968	94071	
411	411	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0.144	20356.25 5690.66	9944.68 3290.6	2931 819	1432 474	680	892 306	4129	
412	412	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0.4	20356.25 5690.66	9944.68 3290.6	8143 2276	3978 1316	1888	2479 850	11472	
413	413	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	405.92	145.96 142.49	3.47 1.94	59248 57840	1408 787	0	42211 8117	109576	
414	414	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	1.05	1714.92 1616.6	0 0	1801 1697	0 0	103	1222 242	3265	
415	415	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	394.8425	2209,69 2130,92	78,77 39.67	872480 841378	31101 15663	0	617070 119164	1608714	
416	416	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0.00949	20356.25 5690,66	9944,68 3290.6	193 54	94 31	45	59 20	272	
417	417	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	794.09	162,53 6,17	156,36 21.43	129063 4900	124164 17017	0	23670 12219	164952	
418	418	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАНДУС	м2 покрытия	337.43	162,53 6,17	156,36 21.43	54842 2082	52760 7231	0	10058 5192	70092	
419	419	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0.03	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	611 171	299 99	142	186 64	861	
420	420	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0.2	20356.25 5690,66	9944,68 3290,6	4071 1138	1989 658	944	1239 425	5735	
421	421	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	131.76	145,96 142,49	3,47 1,94	19232 18774	458 256	0	13702 2635	35569	
422	422	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные/БЕТОННЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ. Разборка	м3	4.2	22701.97 13091.41	9610.56 5075.08	95348 54984	40364 21315	0	64091 12755	172194	
423	423	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	87,5	663,75 614,9	1.32 0	58078 53804	116 0	4159	38739 7745	104562	
424	424	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1270,05	708,43 100,32	269,66 88,63	899738 127407	342482 112565	429848	259170 92713	1251621	
425	425	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2.5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1270,05	1651,96 30,08	203,45 32,47	2098072 38203	258392 41239	1801477	85797 174710	2358579	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
426	426	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1270.05	697.01	0.08	885238	102	871673	14540	971760	
						10.6	0	13463	0		71982		
427	427	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1270.05	1649.76	214.79	2095278	272794	1784281	84713	2354390	
						30.08	31.68	38203	40235		174399		
428	428	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1270.05	353.69	0.04	449204	51	442422	7270	492992	
						5.3	0	6731	0		36518		
429	429	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	373.39	2116.68	35.75	790347	13349	394401	419771	1306927	
						1024.66	16.28	382598	6079		96809		
430	430	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	16.05577	48258		774819		774819	61986	836805	Казахстан
431	431	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	128.83	708.43	269.66	91267	34740	43603	26289	126960	
						100.32	88.63	12924	11418		9404		
432	432	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	128.83	1649.76	214.79	212539	27671	180992	8593	238823	
						30.08	31.68	3875	4081		17691		
433	433	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	128.83	353.69	0.04	45566	5	44878	737	50007	
						5.3	0	683	0		3704		
434	434	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39.31	2116.68	35.75	83207	1405	41522	44193	137592	
						1024.66	16.28	40279	640		10192		
435	435	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	0.62896	48258		30352		30352	2428	32780	Казахстан
436	436	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	167	708.43	269.66	118307	45033	56521	34078	164576	
						100.32	88.63	16753	14801		12191		
437	437	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	167	1649.76	214.79	275510	35870	234617	11139	309581	
						30.08	31.68	5023	5291		22932		
438	438	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	167	353.69	0.04	59066	7	58174	956	64824	
						5.3	0	885	0		4802		
439	439	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	8.2032	24257.13	7.2	198986	59	157734	38721	256724	
						5021.52	0	41193	0		19017		
			Итого по разделу: 12. ул. А.Кекилбайулы, №119,119А									13664493	
			Раздел: 13. ул.Айманова, №170, ул.Жандарбекова,№169										
440	440	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	323.75	162.53	156.36	52619	50622	0	9650	67251	
						6.17	21.43	1998	6938		4982		
441	441	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	32.64	162.53	156.36	5305	5103	0	973	6780	
						6.17	21.43	201	699		502		
442	442	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	250.2	1363	322.04	341023	80575	0	217783	603510	
						1040.96	167.98	260448	42029		44704		
443	443	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	167.04	659.85	159.39	110221	26625	0	82032	207633	
						500.46	84.17	83597	14060		15380		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
444	444	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	323,75	162,53	156,36	52619	50622	0	9650	67251	
						6,17	21,43	1998	6938		4982		
445	445	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	43,47	162,53	156,36	7065	6797	0	1296	9030	
						6,17	21,43	268	932		669		
446	446	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	519	162,53	156,36	84353	81151	0	15470	107809	
						6,17	21,43	3202	11122		7986		
447	447	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	240,2	1363	322,04	327393	77354	0	209079	579390	
						1040,96	167,98	250039	40349		42918		
448	448	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	167,04	659,85	159,39	110221	26625	0	82032	207633	
						500,46	84,17	83597	14060		15380		
449	449	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	86,1	145,96	3,47	12567	299	0	8954	23243	
						142,49	1,94	12268	167		1722		
450	450	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	823,05	2209,69	78,77	1818685	64831	0	1286283	3353365	
						2130,92	39,67	1753854	32650		248397		
451	451	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,7	20356,25	9944,68	14249	6961	3305	4338	20074	
						5690,66	3290,6	3983	2303		1487		
452	452	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,039	20356,25	9944,68	794	388	184	242	1119	
						5690,66	3290,6	222	128		83		
453	453	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	221	3618,34	1417,34	799653	313232	0	693564	1612674	
						2201	704,83	486421	155767		119457		
454	454	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,528	20356,25	9944,68	10748	5250	2493	3272	15142	
						5690,66	3290,6	3005	1737		1122		
455	455	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/УРНА. Очистка щетками	м2	1,32	508,3	0	671	0	0	463	1225	
						508,3	0	671	0		91		
456	456	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	65,4	663,75	1,32	43409	86	3108	28954	78152	
						614,9	0	40214	0		5789		
457	457	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	447,41	708,43	269,66	316957	120649	151426	91300	440918	
						100,32	88,63	44883	39654		32661		
458	458	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЩЕ 6см.Устройство	м2 покрытия	447,41	1651,96	203,45	739103	91025	634620	30224	830873	
						30,08	32,47	13458	14527		61546		
459	459	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	447,41	697,01	0,08	311849	36	307071	5122	342329	
						10,6	0	4743	0		25358		
460	460	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	447,41	1649,76	214,79	738119	96099	628562	29843	829399	
						30,08	31,68	13458	14174		61437		
461	461	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	447,41	353,69	0,04	158244	18	155855	2561	173669	
						5,3	0	2371	0		12864		
462	462	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	364,86	2116,68	35,75	772292	13044	385391	410181	1277071	
						1024,66	16,28	373857	5940		94598		
463	463	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	15,68898	48258		757119		757119		817689	Казахстан
											60570		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
464	464	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	4,5	708,43 100,32	269,66 88,63	3188 451	1214 399	1523	918 328	4434	
465	465	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	4,5	1649,76 30,08	214,79 31,68	7424 135	967 143	6322	300 618	8342	
466	466	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	4,5	353,69 5,3	0,04 0	1592 24	0 0	1568	26 129	1747	
467	467	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	483,15	2116,68 1024,66	35,75 16,28	1022674 495064	17273 7866	510337	543165 125267	1691106	
468	468	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	7,7304	48258		373054		373054	29844	402898	Казахстан
469	469	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	700	708,43 100,32	269,66 88,63	495899 70222	188762 62041	236915	142844 51099	689842	
470	470	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	700	1649,76 30,08	214,79 31,68	1154832 21056	150353 22176	983423	46691 96122	1297645	
471	471	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	700	353,69 5,3	0,04 0	247583 3710	28 0	243845	4007 20127	271717	
472	472	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	24,18	24257,13 5021,52	7,2 0	586537 121420	174 0	464943	114135 56054	756726	
			Итого по разделу: 13. ул.Айманова, №170, ул.Жандарбекова,№169									**16797686**	
			Раздел: 14. ул.Айманова, №172										
473	473	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	269,37	162,53 6,17	156,36 21,43	43781 1662	42119 5773	0	8029 4145	55955	
474	474	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	63,69	162,53 6,17	156,36 21,43	10352 393	9959 1365	0	1898 980	13230	
475	475	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	40	162,53 6,17	156,36 21,43	6501 247	6254 857	0	1192 615	8308	
476	476	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА СТИХИЙНАЯ	м2 покрытия	52,8	162,53 6,17	156,36 21,43	8582 326	8256 1132	0	1574 812	10968	
477	477	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	124,8	1363 1040,96	322,04 167,98	170102 129912	40191 20964	0	108631 22299	301032	
478	478	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,55	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	11196 3130	5470 1810	2597	3408 1168	15772	
479	479	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	34,68	659,85 500,46	159,39 84,17	22884 17356	5528 2919	0	17031 3193	43108	
480	480	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	120	663,75 614,9	1,32 0	79650 73788	158 0	5704	53127 10622	143399	
481	481	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		790	708,43	269,66	559657	213032	267376	161209	778535	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	79250	70018		57669		
482	482	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ГО.ЩБ 6см.Устройство	м2 покрытия	790	1651,96 30,08	203,45 32,47	1305048 23763	160725 25651	1120560	53368 108673	1467089	
483	483	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	790	697,01 10,6	0,08 0	550638 8374	63 0	542201	9044 44775	604457	
484	484	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	790	1649,76 30,08	214,79 31,68	1303310 23763	169684 25027	1109863	52694 108480	1464484	
485	485	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	790	353,69 5,3	0,04 0	279415 4187	32 0	275196	4522 22715	306652	
486	486	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	236,57	2116,68 1024,66	35,75 16,28	500743 242404	8457 3851	249882	265956 61336	828035	
487	487	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	10,17251	48258		490905		490905	39272	530177	Казахстан
488	488	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1,5	708,43 100,32	269,66 88,63	1063 150	405 133	508	306 109	1478	
489	489	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1,5	1649,76 30,08	214,79 31,68	2475 45	323 48	2107	100 206	2781	
490	490	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1,5	353,69 5,3	0,04 0	531 8	0 0	523	9 43	583	
491	491	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50,5	2116,68 1024,66	35,75 16,28	106892 51745	1805 822	53342	56773 13093	176758	
492	492	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	0,808	48258		38992		38992	3119	42111	Казахстан
493	493	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	150	708,43 100,32	269,66 88,63	106264 15048	40448 13294	50768	30609 10950	147823	
494	494	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	150	1649,76 30,08	214,79 31,68	247464 4512	32218 4752	210734	10005 20598	278067	
495	495	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	150	353,69 5,3	0,04 0	53054 795	6 0	52252	859 4313	58226	
496	496	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ГО.ЩБ 120	м3 подстилающего слоя	21,624	24257,13 5021,52	7,2 0	524536 108585	156 0	415795	102070 50129	676735	
			Итого по разделу: 14. ул.Айманова, №172									7955763	
			Раздел: 15. ул.Ауезова №104Б, ул.Жандосова №7										
497	497	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	168,2	162,53 6,17	156,36 21,43	27338 1038	26300 3605	0	5014 2588	34940	
498	498	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКИ СТИХИЙНЫЕ	м2 покрытия	289	162,53 6,17	156,36 21,43	46971 1783	45188 6193	0	8615 4447	60033	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
499	499	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	15	1363 1040,96	322,04 167,98	20445 15614	4831 2520	0	13057 2680	36182	
500	500	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	464,4689	2209,69 2130,92	78,77 39,67	1026332 989746	36586 18425	0	725884 140177	1892393	
501	501	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,25	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	5089 1423	2487 823	1180	1549 531	7169	
502	502	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	1,05	1714,92 1616,6	0 0	1801 1697	0 0	103	1222 242	3265	
503	503	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	20,4	663,75 614,9	1,32 0	13540 12544	27 0	970	9032 1806	24378	
504	504	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	187,55	162,53 6,17	156,36 21,43	30483 1157	29325 4019	0	5590 2886	38959	
505	505	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	94,33	162,53 6,17	156,36 21,43	15331 582	14749 2021	0	2812 1451	19594	
506	506	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	108,78	1363 1040,96	322,04 167,98	148267 113236	35032 18273	0	94686 19436	262389	
507	507	Е12-180101-2101	Тротуары плитные и дорожки. Разметка с разборкой	м2 покрытия	1,05	1714,92 1616,6	0 0	1801 1697	0 0	103	1222 242	3265	
508	508	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	8,82	162,53 6,17	156,36 21,43	1434 54	1379 189	0	263 136	1833	
509	509	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/Скамейка. Очистка щетками	м2	2,4	508,3 508,3	0 0	1220 1220	0 0	0	842 165	2227	
510	510	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,03	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	611 171	299 99	142	186 64	861	
511	511	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,01898	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	386 108	188 62	90	118 40	544	
512	512	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	88,4	3618,34 2201	1417,34 704,83	319861 194568	125293 62307	0	277425 47783	645069	
513	513	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	91,44	659,85 500,46	159,39 84,17	60337 45762	14575 7697	0	44905 8419	113661	
514	514	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	23	663,75 614,9	1,32 0	15266 14143	30 0	1093	10183 2036	27485	
515	515	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1412,11	708,43 100,32	269,66 88,63	1000377 141658	380789 125155	477929	288159 103083	1391619	
516	516	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1412,11	1651,96 30,08	203,45 32,47	2332749 42476	287294 45851	2002979	95394 194251	2622394	
517	517	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1412,11	697,01 10,6	0,08 0	984255 14968	113 0	969173	16166 80034	1080455	
518	518	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1412,11	1649,76 30,08	214,79 31,68	2329643 42476	303307 44736	1983859	94189 193907	2617739	
519	519	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1412,11	353,69 5,3	0,04 0	499449 7484	56 0	491909	8083 40603	548135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
520	520	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	457,13	2116,68 1024,66	35,75 16,28	967598 468403	16342 7442	482853	513912 118521	1600031	
521	521	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	19,65659	48258		948588		948588	75887	1024475	Казахстан
522	522	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	200,84	708,43 100,32	269,66 88,63	142280 20148	54158 17800	67974	40984 14661	197925	
523	523	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	200,84	1649,76 30,08	214,79 31,68	331338 6041	43139 6363	282158	13396 27579	372313	
524	524	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	200,84	353,69 5,3	0,04 0	71035 1064	8 0	69963	1150 5775	77960	
525	525	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50,5	2116,68 1024,66	35,75 16,28	106892 51745	1805 822	53342	56773 13093	176758	
526	526	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	0,808	48258		38992		38992	3119	42111	Казахстан
527	527	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	223	708,43 100,32	269,66 88,63	157979 22371	60134 19764	75474	45506 16279	219764	
528	528	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	223	1649,76 30,08	214,79 31,68	367896 6708	47899 7065	313290	14874 30622	413392	
529	529	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	223	353,69 5,3	0,04 0	78873 1182	9 0	77682	1276 6412	86561	
530	530	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	10,9728	24257,13 5021,52	7,2 0	266169 55100	79 0	210989	51794 25437	343400	
			Итого по разделу: 15. ул.Ауезова №104Б, ул.Жандосова №7									**15989279**	
			Раздел: 16. ул.Ауезова №138,138А,136Б										
531	531	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	151,55	162,53 6,17	156,36 21,43	24631 935	23697 3248	0	4517 2332	31480	
532	532	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	22,14	162,53 6,17	156,36 21,43	3598 137	3461 474	0	660 341	4599	
533	533	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	76	1363 1040,96	322,04 167,98	103588 79113	24475 12766	0	66153 13579	183320	
534	534	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	94	659,85 500,46	159,39 84,17	62026 47043	14983 7912	0	46162 8655	116843	
535	535	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	170,09	162,53 6,17	156,36 21,43	27645 1049	26595 3645	0	5070 2617	35332	
536	536	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	21,7	162,53 6,17	156,36 21,43	3527 134	3393 465	0	647 334	4508	
537	537	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	31,48	162,53 6,17	156,36 21,43	5116 194	4923 675	0	938 484	6538	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538	538	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	116	1363 1040,96	322,04 167,98	158108 120751	37357 19486	0	100971 20726	279805	
539	539	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	220,41	162,53 6,17	156,36 21,43	35823 1360	34463 4723	0	6570 3391	45784	
540	540	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	95	659,85 500,46	159,39 84,17	62686 47544	15142 7996	0	46653 8747	118086	
541	541	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	250,92	162,53 6,17	156,36 21,43	40782 1548	39234 5377	0	7479 3861	52122	
542	542	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	24,04	162,53 6,17	156,36 21,43	3907 148	3759 515	0	717 370	4994	
543	543	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА СТИХИЙНАЯ	м2 покрытия	91,8	162,53 6,17	156,36 21,43	14920 566	14354 1967	0	2736 1413	19069	
544	544	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	49	1363 1040,96	322,04 167,98	66787 51007	15780 8231	0	42651 8755	118193	
545	545	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	133	659,85 500,46	159,39 84,17	87760 66561	21199 11195	0	65315 12246	165321	
546	546	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	1617,74	145,96 142,49	3,47 1,94	236125 230512	5613 3138	0	168228 32348	436701	
547	547	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,4	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	8143 2276	3978 1316	1888	2479 850	11472	
548	548	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,288	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	5863 1639	2864 948	1360	1785 612	8260	
549	549	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,06	20356,25 5690,66	9944,68 3290,6	1221 341	596 197	283	372 127	1720	
550	550	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	59	663,75 614,9	1,32 0	39161 36279	78 0	2804	26121 5223	70505	
551	551	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	907,13	708,43 100,32	269,66 88,63	642635 91000	244617 80399	307018	185111 66220	893966	
552	552	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТО.ЩЦ 6см.Устройство	м2 покрытия	907,13	1651,96 30,08	203,45 32,47	1498542 27286	184556 29455	1286700	61280 124786	1684608	
553	553	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	907,13	697,01 10,6	0,08 0	632279 9616	73 0	622591	10385 51413	694077	
554	554	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	907,13	1649,76 30,08	214,79 31,68	1496547 27286	194843 28738	1274418	60506 124564	1681617	
555	555	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	907,13	353,69 5,3	0,04 0	320843 4808	36 0	315999	5192 26083	352118	
556	556	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	357,8	2116,68 1024,66	35,75 16,28	757348 366623	12791 5825	377933	402244 92767	1252359	
557	557	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	15,3854	48258		742469		742469	59397	801866	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
558	558	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		55,8	708,43	269,66	39530	15047	18886	11387	54990	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	5598	4946		4073		
559	559	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		55,8	1649,76	214,79	92057	11986	78393	3722	103441	
				м2 покрытия		30,08	31,68	1678	1768		7662		
560	560	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		55,8	353,69	0,04	19736	2	19438	319	21659	
				м2 покрытия		5,3	0	296	0		1604		
561	561	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		114,38	2116,68	35,75	242106	4089	120816	128588	400349	
				м бортового камня		1024,66	16,28	117201	1862		29655		
562	562	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		1,83008	48258		88316		88316		95381	Казахстан
				м3							7065		
563	563	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1.67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		100	708,43	269,66	70843	26966	33845	20406	98549	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	10032	8863		7300		
564	564	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		100	1649,76	214,79	164976	21479	140489	6670	185378	
				м2 покрытия		30,08	31,68	3008	3168		13732		
565	565	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		100	353,69	0,04	35369	4	34835	572	38816	
				м2 покрытия		5,3	0	530	0		2875		
566	566	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		36,39	24257,13	7,2	882717	262	699722	171769	1138845	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	182733	0		84359		
			Итого по разделу: 16. ул.Ауезова №138,138А,136Б									**11212671**	
			Раздел: 17. ул.Ауезова №175А,175Б,179А										
567	567	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		151,55	162,53	156,36	24631	23697	0	4517	31480	
				м2 покрытия		6,17	21,43	935	3248		2332		
568	568	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		10,98	162,53	156,36	1785	1717	0	327	2281	
				м2 покрытия		6,17	21,43	68	235		169		
569	569	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР		115,02	162,53	156,36	18694	17985	0	3429	23893	
				м2 покрытия		6,17	21,43	710	2465		1770		
570	570	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		76	1363	322,04	103588	24475	0	66153	183320	
				м		1040,96	167,98	79113	12766		13579		
571	571	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		95,7	659,85	159,39	63148	15254	0	46997	118957	
				м2 покрытия		500,46	84,17	47894	8055		8812		
572	572	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		287,11	162,53	156,36	46664	44893	0	8558	59640	
				м2 покрытия		6,17	21,43	1771	6153		4418		
573	573	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		13,35	162,53	156,36	2170	2087	0	398	2773	
				м2 покрытия		6,17	21,43	82	286		205		
574	574	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР		64,54	162,53	156,36	10490	10091	0	1924	13407	
				м2 покрытия		6,17	21,43	398	1383		993		
575	575	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		111	1363	322,04	151293	35747	0	96618	267744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1040,96	167,98	115547	18646		19833		
576	576	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	136,2	659,85	159,39	89872	21709	0	66886	169299	
						500,46	84,17	68163	11464		12541		
577	577	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	478,04	145,96	3,47	69775	1658	0	49711	129045	
						142,49	1,94	68116	927		9559		
578	578	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детская игровая площадка. Демонтаж	т конструкций	0,69	20356,25	9944,68	14046	6862	3257	4276	19788	
						5690,66	3290,6	3927	2271		1466		
579	579	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж	т конструкций	0,192	20356,25	9944,68	3908	1910	906	1190	5506	
						5690,66	3290,6	1093	632		408		
580	580	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Урна. Демонтаж	т конструкций	0,09	20356,25	9944,68	1832	895	425	558	2581	
						5690,66	3290,6	512	296		191		
581	581	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	23,46	663,75	1,32	15572	31	1115	10386	28035	
						614,9	0	14426	0		2077		
582	582	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	309,66	708,43	269,66	219371	83503	104804	63190	305166	
						100,32	88,63	31064	27445		22605		
583	583	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	309,66	1651,96	203,45	511546	63001	439231	20919	575062	
						30,08	32,47	9315	10055		42597		
584	584	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	309,66	697,01	0,08	215836	25	212529	3545	236931	
						10,6	0	3282	0		17550		
585	585	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	309,66	1649,76	214,79	510865	66512	435038	20655	574042	
						30,08	31,68	9315	9810		42522		
586	586	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	309,66	353,69	0,04	109524	12	107870	1772	120200	
						5,3	0	1641	0		8904		
587	587	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	386,46	2116,68	35,75	818012	13816	408206	434464	1352674	
						1024,66	16,28	395990	6292		100198		
588	588	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	16,61778	48258		801941		801941	64155	866096	Казахстан
589	589	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	58,06	708,43	269,66	41131	15657	19650	11848	57217	
						100,32	88,63	5824	5146		4238		
590	590	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	58,06	1649,76	214,79	95785	12470	81568	3873	107631	
						30,08	31,68	1746	1839		7973		
591	591	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	58,06	353,69	0,04	20535	2	20225	332	22536	
						5,3	0	308	0		1669		
592	592	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	124,4	2116,68	35,75	263315	4447	131400	139852	435420	
						1024,66	16,28	127468	2025		32253		
593	593	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	1,9904	48258		96053		96053	7684	103737	Казахстан
594	594	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	117	708,43	269,66	82886	31551	39599	23875	115302	
						100,32	88,63	11737	10370		8541		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
595	595	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	117	1649,76	214,79	193022	25131	164372	7804	216892	
						30,08	31,68	3519	3707		16066		
596	596	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	117	353,69	0,04	41382	5	40757	670	45416	
						5,3	0	620	0		3364		
597	597	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	42,1344	24257,13	7,2	1022060	303	810178	198884	1318619	
						5021,52	0	211579	0		97675		
			Итого по разделу: 17. ул.Ауезова №175А,175Б,179А									**7510690**	
			ИТОГО:					**231489906**	**28732071**	**158737980**	**48083910**	**301939716**	
			В том числе :					**44019849**	**7656888**		**22365900**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,12%**		**9 420 519**				**311 360 235**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,44%**		**4 483 587**				**315 843 823**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**6 316 876**				**322 160 699**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514									**338 285 293**	
			НДС			**12 %**		**40 594 235**					
			Итого с НДС									**378 879 528**	
			Итого с учетом тендерной скидки,5%									**359 935 552**	
			в том числе НДС,12%									***38 564 523***	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Форма по приложению 3-1

ОФ №35500

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 80 дворовых территорий Бостандыкского района г. Алматы. Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№123** от **15.09.2022**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **6-1-4 Наружные сети электроснабжения участок №2 (17 дворов)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ул. Розыбакиева, 153в, 153б, 153г,153а, ул. Басенова, 16, 16/1										
1	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	238,99	2,13	478	4	0	343	887	
						236,86	1,2	474	2		66		
2	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
						0	59,46	0	405		174		
3	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
						3274,99	0	690	0		95		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
						0	17,21	0	64		15		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
						1160,57	0	1086	0		149		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
						113,08	46,91	423	176		95		
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
						107,22	216,52	4182	8444		2534		
8	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
						3574	43,39	7148	87		1021		
9	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-НГ-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384		38215	
											2831		
10	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
						339,53	179,59	13242	7004		3816		
11	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
						553,97	254,67	5540	2547		1461		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412	2913	39325	Казахстан
13	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,13833	136275,53	62088,57	18851	8589	309	10757	31977	
	13.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,4703	71952,3	25250,31	9953	3493		2369		
	13.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	423				198,95			
14	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,415	317171		131626		131626	10530	142156	Казахстан
15	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
	15.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	195244	0	1952	0	35,04	278		
16	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	43797							
17	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,018	1472		14720		14720	1178	15898	Казахстан
18	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	18	34348,85	22441,85	618	404	0	195	878	
19	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,56	11907	5856,14	214	105		65		
	19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,6734	31091,09	2083,41	235049	15751	147642	69212	328602	
20	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4536	9478,3	582,22	71656	4402		24341		
21	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	18	16436				126120			Казахстан 100%
22	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	18	343539		155829		155829	12466	168295	
23	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	18	11678,99	7640,37	210222	137527	0	110450	346326	
24	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	18	4038,62	3631,55	72695	65368		25654		
25	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	198	66503		1197054		1197054	95764	1292818	Казахстан
26	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,198	391,18	167,47	77454	33159	8912	34281	120674	
27	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11196	14615,25	7687,66	263074	138378	12924	118402	411994	
						6209,61	2926,33	111773	52674		30518		
						8847		159246		159246	12740	171986	Казахстан
						178,7	61,77	35383	12230		8939		
						220596		43678		43678	3494	47172	Казахстан
						856578		95902		95902	7672	103574	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,24684	724,71	1,3	2353	4	452	1519	4182	
	28.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7987	584,13 483	0,69	1897	2	385,78	310		
29	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	18	5751,07 2784	1200,2 864,52	103519 50112	21603 15561	31804	47285 12064	162868	
30	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	18	50889		916002		916002		989282	
31	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	18	7358		132444		132444	73280	143040	
32	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3397,15 1759	24,31 0	61149 31662	438 0	29049	22797 6716	90662	
33	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	18	821		14778		14778	10596	15960	
34	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	6894,77 1557	211,69 82,44	124106 28026	3810 1484	92269	21247 11628	156981	
35	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	72	914,92 242,2	26,53 9,55	65874 17438	1911 688	46526	13051 6314	85239	
36	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	18	5343,83 3712	1533,47 696,87	96189 66816	27603 12544	1770	57139 12266	165594	
37	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	18	108428,57		1951714		1951714	156137	2107851	
38	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	18	4214		75852		75852	6068	81920	
39	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	18	2679		48222		48222	3858	52080	
40	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	18	1378		24804		24804	1984	26788	
41	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	144	2941		423504		423504	33880	457384	
42	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	18	2805		50490		50490	4039	54529	
43	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	18	32528,57		585514		585514	46841	632355	
44	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	18	25957,8		467240		467240	37379	504619	
45	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	18	2439,64		43914		43914	3513	47427	
46	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	18	2308,62		41555		41555	3324	44879	
			Итого по разделу: 1. ул. Розыбакиева, 153в, 153б, 153г,153а, ул. Басенова, 16, 16/1									9215274	
			Раздел: 2. мкр. Казахфильм, д. 43, 44										
47	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	238,99 236,86	2,13 1,2	956 947	9 5	0	686 131	1773	
48	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
				м3 грунта	0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
						3274,99	0	690	0		95		
50	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
						0	17,21	0	64		15		
51	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
						1160,57	0	1086	0		149		
52	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
						113,08	46,91	423	176		95		
53	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
						107,22	216,52	4182	8444		2534		
54	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
						3574	43,39	7148	87		1021		
55	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
56	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
						339,53	179,59	13242	7004		3816		
57	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
						553,97	254,67	5540	2547		1461		
58	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
											2913		
59	13	Е11-330204-0201	Провода В.Л 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04667	136275,53	62088,57	6360	2897	104	3629	10788	
						71952,3	25250,31	3358	1178		799		
	59.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1587	423				67,12			
	59.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	544445				25,41			
60	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,14	317171		44404		44404		47956	Казахстан
											3552		
61	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
						195244	0	1952	0		278		
62	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
											1178		
63	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
						11907	5856,14	345	170		105		
64	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	
											88		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4.2	31091.09	2083.41	130583	8750	82023	38451	182557	
						9478.3	582.22	39809	2445		13523		
66	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.252	343539		86572		86572	93498		
67	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	10	11678.99	7640.37	116790	76404	0	61361	192403	
						4038.62	3631.55	40386	36316		14252		
68	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	10	66503		665030		665030	718232	Казахстан	
69	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10	14615.25	7687.66	146152	76876	7180	65779	228886	
						6209.61	2926.33	62096	29263		16955		
70	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2.0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	8847		88470		88470	95548	Казахстан	
71	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	391.18	167.47	43030	18422	4951	19045	67041	
						178.7	61.77	19657	6795		4966		
72	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.11	220596		24266		24266	26207	Казахстан	
73	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0622	856578		53279		53279	57541	Казахстан	
											1941		
74	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.8038	724.71	1.3	1307	2	251	844	2323	
						584.13	0.69	1054	1		172		
75	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	10	5751.07	1200.2	57511	12002	17669	26269	90482	
						2784	864.52	27840	8645		6702		
76	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	10	50889		508890		508890	549601		
											40711		
77	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	10	7358		73580		73580	79466		
											5886		
78	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3397.15	24.31	33972	243	16138	12665	50368	
						1759	0	17590	0		3731		
79	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	10	821		8210		8210	8867		
											657		
80	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	6894.77	211.69	68948	2116	51261	11804	87212	
						1557	82.44	15570	824		6460		
81	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	914.92	26.53	36597	1061	25848	7250	47355	
						242.2	9.55	9688	382		3508		
82	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	10	5343.83	1533.47	53438	15335	984	31744	91997	
						3712	696.87	37120	6969		6815		
83	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	10	108428.57		1084286		1084286	86743	1171029	
84	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	10	4214		42140		42140	3371	45511	
85	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		10	2679		26790		26790		28933	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	1378		13780		13780	2143	14882	
87	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	80	2941		235280		235280	1102	254102	
88	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.	10	2805		28050		28050	18822	30294	
89	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	10	32528,57		325286		325286	2244	351309	
90	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	10	25957,8		259578		259578	26023	280344	
91	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	10	2439,64		24396		24396	20766	26348	
92	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	10	2308,62		23086		23086	1952	24933	
			Итого по разделу: 2. мкр. Казахфильм, д. 43, 44								1847	5183946	
			Раздел: 3. мкр. Коктем-1, д. 26,27,28,29										
93	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	9	238,99	2,13	2151	19	0	1543	3989	
94	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
95	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
96	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
97	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
98	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
99	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
100	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
101	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБит-HF-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
102	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
103	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
104	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
											2913		
105	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,17167	136275,53	62088,57	23394	10659	384	13349	39683	
						71952,3	25250,31	12352	4335		2940		
106	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,515	317171		163343		163343		176410	Казахстан
											13067		
107	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
						195244	0	1952	0		278		
108	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
											1178		
109	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
						11907	5856,14	345	170		105		
110	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	
											88		
111	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	14,7	31091,09	2083,41	457039	30626	287082	134580	638948	
						9478,3	582,22	139331	8559		47329		
112	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,882	343539		303001		303001		327241	
											24240		
113	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	35	11678,99	7640,37	408765	267413	0	214765	673412	
						4038,62	3631,55	141352	127104		49882		
114	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	35	66503		2327605		2327605		2513813	Казахстан
											186208		
115	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	35	14615,25	7687,66	511534	269069	25129	230226	801101	
						6209,61	2926,33	217336	102422		59341		
116	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2.0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	35	8847		309645		309645		334417	Казахстан
											24772		
117	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	385	391,18	167,47	150604	64475	17329	66658	234643	
						178,7	61,77	68800	23781		17381		
118	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,385	220596		84929		84929		91723	Казахстан
											6794		
119	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2177	856578		186477		186477		201395	Казахстан
											14918		
120	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,3133	724,71	1,3	4575	8	879	2954	8131	
						584,13	0,69	3688	4		602		
121	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	35	5751,07	1200,2	201287	42007	61840	91943	316688	
						2784	864,52	97440	30258		23458		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	35	50889		1781115		1781115		1923604	
											142489		
123	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	35	7358		257530		257530		278132	
											20602		
124	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	35	3397,15	24,31	118900	851	56484	44327	176285	
						1759	0	61565	0		13058		
125	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	35	821		28735		28735		31034	
											2299		
126	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	35	6894,77	211,69	241317	7409	179413	41314	305241	
						1557	82,44	54495	2885		22610		
127	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	140	914,92	26,53	128089	3714	90467	25376	165742	
						242,2	9,55	33908	1337		12277		
128	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	35	5343,83	1533,47	187034	53671	3443	111104	321989	
						3712	696,87	129920	24390		23851		
129	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрупп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	35	108428,57		3795000		3795000		4098600	
											303600		
130	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	35	4214		147490		147490		159289	
											11799		
131	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	35	2679		93765		93765		101266	
											7501		
132	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	35	1378		48230		48230		52088	
											3858		
133	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	280	2941		823480		823480		889358	
											65878		
134	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	35	2805		98175		98175		106029	
											7854		
135	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	35	32528,57		1138500		1138500		1229580	
											91080		
136	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	35	25957,8		908523		908523		981205	
											72682		
137	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	35	2439,64		85387		85387		92218	
											6831		
138	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	35	2308,62		80802		80802		87266	
			Итого по разделу: 3. мкр. Коктем-1, д. 26,27,28,29								6464		
												17586680	
			Раздел: 4. мкр. Орбита-1, д.2,3,4,5										
139	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	13	238,99	2,13	3107	28	0	2228	5762	
						236,86	1,2	3079	16		427		
140	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
						0	59,46	0	405		174		
141	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
						3274,99	0	690	0		95		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
						0	17,21	0	64		15		
143	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
						1160,57	0	1086	0		149		
144	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
						113,08	46,91	423	176		95		
145	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
						107,22	216,52	4182	8444		2534		
146	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
						3574	43,39	7148	87		1021		
147	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384		38215	
											2831		
148	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
						339,53	179,59	13242	7004		3816		
149	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
						553,97	254,67	5540	2547		1461		
150	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
											2913		
151	13	Е11-330204-0201	Провода В,Л 6-10 кВ сечением проводов то 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,076	136275,53	62088,57	10357	4719	170	5910	17568	
						71952,3	25250,31	5468	1919		1301		
152	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,228	317171		72315		72315		78100	Казахстан
											5785		
153	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
						195244	0	1952	0		278		
154	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
											1178		
155	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
						11907	5856,14	345	170		105		
156	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	
											88		
157	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,88	31091,09	2083,41	182816	12250	114833	53832	255580	
						9478,3	582,22	55732	3423		18932		
158	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3528	343539		121201		121201		130897	
											9696		
159	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой то 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	14	11678,99	7640,37	163506	106965	0	85906	269365	
						4038,62	3631,55	56541	50842		19953		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	14	66503		931042		931042		1005525	Казахстан
											74483		
161	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	14615,25	7687,66	204614	107628	10052	92090	320440	
						6209,61	2926,33	86935	40969		23736		
162	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	8847		123858		123858		133767	Казахстан
											9909		
163	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	154	391,18	167,47	60242	25791	6932	26663	93857	
						178,7	61,77	27520	9513		6952		
164	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1.5 (ок)-0,66	км	0,154	220596		33972		33972		36690	Казахстан
											2718		
165	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08708	856578		74591		74591		80558	Казахстан
											5967		
166	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,52532	724,71	1,3	1830	4	352	1181	3252	
						584,13	0,69	1475	2		241		
167	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	14	5751,07	1200,2	80515	16803	24736	36777	126675	
						2784	864,52	38976	12103		9383		
168	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	14	50889		712446		712446		769442	
											56996		
169	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	14	7358		103012		103012		111253	
											8241		
170	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3397,15	24,31	47560	340	22594	17731	70514	
						1759	0	24626	0		5223		
171	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	14	821		11494		11494		12414	
											920		
172	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	6894,77	211,69	96527	2964	71765	16526	122097	
						1557	82,44	21798	1154		9044		
173	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	56	914,92	26,53	51236	1486	36187	10151	66298	
						242,2	9,55	13563	535		4911		
174	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	14	5343,83	1533,47	74814	21468	1377	44441	128795	
						3712	696,87	51968	9756		9540		
175	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрупп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	14	108428,57		1518000		1518000		1639440	
176	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	14	4214		58996		58996	121440	63716	
177	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	14	2679		37506		37506	4720	40506	
178	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	14	1378		19292		19292	3000	20835	
179	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	112	2941		329392		329392	1543	355743	
180	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.	14	2805		39270		39270	26351	42412	
181	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт.							3142		
					14	32528,57		455400		455400		491832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	14	25957,8		363409		363409	36432	392482	
183	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	14	2439,64		34155		34155	29073	36887	
184	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	14	2308,62		32321		32321	2732	34907	
			Итого по разделу: 4. мкр. Орбита-1, д.2,3,4,5								2586	**7183768**	
			Раздел: 5. мкр. Орбита-1, д.1,37										
185	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	4	238,99	2,13	956	9	0	686	1773	
186	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	236,86 277,29	1,2 277,29	947 1888	5 1888	0	131 292	2354	
187	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	0 3274,99	59,46 0	0 690	405 0	0	174 497	1282	
188	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	3274,99 39,11	0 39,11	690 146	0 146	0	95 46	207	
189	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	0 1160,57	17,21 0	0 1086	64 0	0	15 782	2017	
190	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	1160,57 200,6	0 87,52	1086 751	0 328	0	149 431	1277	
191	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	113,08 579,07	46,91 471,85	423 22584	176 18402	0	95 9091	34209	
192	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	107,22 3774,81	216,52 94,56	4182 7550	8444 189	212	2534 5209	13780	
193	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБит-НГ-в-10/25	шт.	2	3574 17692	43,39	7148 35384	87	35384	1021	38215	
194	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2 339,53	445,69 179,59	33119 13242	17382 7004	2495	2831 14577 3816	51512	
195	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ.масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54 553,97	645,56 254,67	12445 5540	6456 2547	450	5822 1461	19728	
196	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412	2913	39325	Казахстан
197	13	Е11-330204-0201	Провода В,Л 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	8177 4317	3725 1515	134	4666 1027	13870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,18	317171		57091		57091		61658	Казахстан
											4567		
199	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
						195244	0	1952	0		278		
200	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
											1178		
201	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
						11907	5856,14	345	170		105		
202	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	
											88		
203	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,2	31091,09	2083,41	130583	8750	82023	38451	182557	
						9478,3	582,22	39809	2445		13523		
204	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,252	343539		86572		86572		93498	
											6926		
205	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	10	11678,99	7640,37	116790	76404	0	61361	192403	
						4038,62	3631,55	40386	36316		14252		
206	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	10	66503		665030		665030		718232	Казахстан
											53202		
207	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10	14615,25	7687,66	146152	76876	7180	65779	228886	
						6209,61	2926,33	62096	29263		16955		
208	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	8847		88470		88470		95548	Казахстан
											7078		
209	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	391,18	167,47	43030	18422	4951	19045	67041	
						178,7	61,77	19657	6795		4966		
210	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,11	220596		24266		24266		26207	Казахстан
											1941		
211	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0622	856578		53279		53279		57541	Казахстан
											4262		
212	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8038	724,71	1,3	1307	2	251	844	2323	
						584,13	0,69	1054	1		172		
213	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	10	5751,07	1200,2	57511	12002	17669	26269	90482	
						2784	864,52	27840	8645		6702		
214	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	10	50889		508890		508890		549601	
											40711		
215	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	10	7358		73580		73580		79466	
											5886		
216	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		10	3397,15	24,31	33972	243	16138	12665	50368	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	1	1759	0	17590	0		3731		
218	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	821		8210		8210	657	8867	
219	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	6894,77 1557	211,69 82,44	68948 15570	2116 824	51261	11804 6460	87212	
220	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	м	40	914,92 242,2	26,53 9,55	36597 9688	1061 382	25848	7250 3508	47355	
221	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрупп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт.	10	5343,83 3712	1533,47 696,87	53438 37120	15335 6969	984	31744 6815	91997	
222	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	10	108428,57		1084286		1084286		1171029	
223	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	10	4214		42140		42140	86743	45511	
224	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	10	2679		26790		26790	3371	28933	
225	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	10	1378		13780		13780	2143	14882	
226	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	80	2941		235280		235280	1102	254102	
227	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт.	10	2805		28050		28050	18822	30294	
228	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	10	32528,57		325286		325286	2244 26023	351309	
229	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ПНН 33	шт	10	25957,8		259578		259578	20766	280344	
230	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	10	2439,64		24396		24396	1952	26348	
			Итого по разделу: 5. мкр. Орбита-1, д.1,37	шт	10	2308,62		23086		23086	1847	24933	
			Раздел: 6. мкр. Орбита-2, д. 24, 26, 27, 28, 28 В									**5200730**	
231	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	9	238,99 236,86	2,13 1,2	2151 2132	19 11	0	1543 295	3989	
232	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6.8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
233	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0.2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1282	
234	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3.744	39,11 0	39,11 17,21	146 0	146 64	0	46 15	207	
235	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.936	1160,57 1160,57	0 0	1086 1086	0 0	0	782 149	2017	
236	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3.744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			113,08	46,91	423	176		95		
237	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
						107,22	216,52	4182	8444		2534		
238	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
						3574	43,39	7148	87		1021		
239	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-HF-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
240	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
						339,53	179,59	13242	7004		3816		
241	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
						553,97	254,67	5540	2547		1461		
242	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412	2913	39325	Казахстан
243	13	Е11-330204-0201	Провода В.Т 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,10667	136275,53	62088,57	14537	6623	238	8295	24659	
						71952,3	25250,31	7675	2693		1827		
244	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,32	317171		101495		101495	8120	109615	Казахстан
245	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
						195244	0	1952	0		278		
246	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720	1178	15898	Казахстан
247	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
						11907	5856,14	345	170		105		
248	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102	88	1190	
249	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,14	31091,09	2083,41	221990	14875	139440	65367	310346	
						9478,3	582,22	67675	4157		22989		
250	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4284	343539		147172		147172	11774	158946	
251	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	17	11678,99	7640,37	198543	129886	0	104314	327086	
						4038,62	3631,55	68657	61736		24229		
252	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	17	66503		1130551		1130551	90444	1220995	Казахстан
253	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	17	14615,25	7687,66	248459	130691	12206	111824	389106	
						6209,61	2926,33	105563	49748		28823		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
254	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	8847		150399		150399		162431	Казахстан
											12032		
255	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	187	391,18	167,47	73151	31317	8417	32377	113970	
						178,7	61,77	33417	11551		8442		
256	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,187	220596		41251		41251		44551	Казахстан
											3300		
257	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10574	856578		90575		90575		97821	Казахстан
											7246		
258	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,06646	724,71	1,3	2222	4	427	1435	3950	
						584,13	0,69	1791	2		293		
259	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	17	5751,07	1200,2	97768	20404	30037	44658	153820	
						2784	864,52	47328	14697		11394		
260	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	17	50889		865113		865113		934322	
											69209		
261	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	17	7358		125086		125086		135093	
											10007		
262	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3397,15	24,31	57752	413	27435	21530	85625	
						1759	0	29903	0		6343		
263	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	17	821		13957		13957		15074	
											1117		
264	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	6894,77	211,69	117211	3598	87143	20067	148260	
						1557	82,44	26469	1401		10982		
265	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	68	914,92	26,53	62215	1804	43941	12326	80504	
						242,2	9,55	16470	649		5963		
266	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	17	5343,83	1533,47	90845	26069	1672	53965	156395	
						3712	696,87	63104	11847		11585		
267	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрупп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	17	108428,57		1843286		1843286		1990749	
											147463		
268	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	17	4214		71638		71638		77369	
											5731		
269	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	17	2679		45543		45543		49186	
											3643		
270	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	17	1378		23426		23426		25300	
											1874		
271	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	136	2941		399976		399976		431974	
											31998		
272	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.	17	2805		47685		47685		51500	
											3815		
273	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	17	32528,57		552986		552986		597225	
											44239		
274	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	17	25957,8		441283		441283		476586	
											35303		
275	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		17	2439,64		41474		41474		44792	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
276	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	17	2308,62		39247		39247	3318	42387	
			Итого по разделу: 6. мкр. Орбита-2, д. 24, 26, 27, 28, 28 В	шт							3140	**8689786**	
			Раздел: 7. мкр. Орбита-3, д.8										
277	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	3	238,99	2,13	717	7	0	514	1329	
278	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3			236,86	1,2	711	4		98		
279	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
						0	59,46	0	405		174		
280	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
						3274,99	0	690	0		95		
281	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
						0	17,21	0	64		15		
282	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
						1160,57	0	1086	0		149		
283	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
						113,08	46,91	423	176		95		
284	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	м кабеля	39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
						107,22	216,52	4182	8444		2534		
285	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБит-HF-в-10/25	шт.	2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
						3574	43,39	7148	87		1021		
286	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	шт.	2	17692		35384		35384	2831	38215	
287	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
						339,53	179,59	13242	7004		3816		
288	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м кабеля	10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
						553,97	254,67	5540	2547		1461		
289	13	Е11-330204-0201	Провода В.Л 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,05	728238		36412		36412	2913	39325	Казахстан
290	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км линии	0,05367	136275,53	62088,57	7314	3332	120	4173	12406	
						71952,3	25250,31	3862	1355		919		
291	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	0,161	317171		51065		51065	4085	55150	Казахстан
				канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
						195244	0	1952	0		278		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
292	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
											1178		
293	17	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
						11907	5856,14	345	170		105		
294	18	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	
											88		
295	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,36	31091,09	2083,41	104466	7000	65619	30761	146045	
						9478,3	582,22	31847	1956		10818		
296	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2016	343539		69257		69257		74798	
											5541		
297	21	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	8	11678,99	7640,37	93432	61123	0	49089	153923	
						4038,62	3631,55	32309	29052		11402		
298	22	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	8	66503		532024		532024		574586	Казахстан
											42562		
299	23	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	14615,25	7687,66	116922	61502	5744	52623	183109	
						6209,61	2926,33	49677	23411		13564		
300	24	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	8847		70776		70776		76438	Казахстан
											5662		
301	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	391,18	167,47	34424	14738	3961	15236	53633	
						178,7	61,77	15726	5436		3973		
302	26	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,088	220596		19412		19412		20965	Казахстан
											1553		
303	27	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04976	856578		42623		42623		46033	Казахстан
											3410		
304	28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,44304	724,71	1,3	1046	2	201	675	1859	
						584,13	0,69	843	1		138		
305	29	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	5751,07	1200,2	46009	9601	14135	21015	72386	
						2784	864,52	22272	6916		5362		
306	30	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	8	50889		407112		407112		439681	
											32569		
307	31	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	8	7358		58864		58864		63573	
											4709		
308	32	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3397,15	24,31	27177	194	12911	10132	40294	
						1759	0	14072	0		2985		
309	33	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 2А 4,5 кА "В"	шт.	8	821		6568		6568		7093	
											525		
310	34	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6894,77	211,69	55158	1694	41009	9443	69769	
						1557	82,44	12456	660		5168		
311	35	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	шт.	32	914,92	26,53	29277	849	20678	5800	37883	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
312	36	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	м	8	242.2 5343,83 3712	9,55 1533,47 696,87	7750 42751 29696	306 12268 5575	787	2806 25395 5452	73598	
313	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрупп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт.	8	108428,57		867429		867429	69394	936823	
314	38	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	8	4214		33712		33712	2697	36409	
315	39	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	8	2679		21432		21432	1715	23147	
316	40	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1378		11024		11024	882	11906	
317	41	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	64	2941		188224		188224	15058	203282	
318	42	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	8	2805		22440		22440	1795	24235	
319	43	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт	8	32528,57		260229		260229	20818	281047	
320	44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	8	25957,8		207662		207662	16613	224275	
321	45	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	8	2439,64		19517		19517	1561	21078	
322	46	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	8	2308,62		18469		18469	1478	19947	
			Итого по разделу: 7. мкр. Орбита-3, д.8									**4212860**	
			Раздел: 8. мкр. Орбита-3, д.22										
323	1	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	3	238,99 236,86	2,13 1,2	717 711	7 4	0	514 98	1329	
324	2	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
325	3	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1282	
326	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11 0	39,11 17,21	146 0	146 64	0	46 15	207	
327	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57 1160,57	0 0	1086 1086	0 0	0	782 149	2017	
328	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6 113,08	87,52 46,91	751 423	328 176	0	431 95	1277	
329	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07 107,22	471,85 216,52	22584 4182	18402 8444	0	9091 2534	34209	
330	8	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81 3574	94,56 43,39	7550 7148	189 87	212	5209 1021	13780	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	9	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной бронёй, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-НГ-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384		38215	
											2831		
332	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35,10546	849,2	445,69	29812	15647	2246	13121	46368	
						339,53	179,59	11919	6305		3435		
333	11	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	9,0014	1244,54	645,56	11203	5811	405	5241	17759	
						553,97	254,67	4987	2292		1315		
334	12	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,04501	728238		32778		32778		35400	Казахстан
											2622		
335	13	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,07261	136275,53	62088,57	9895	4508	162	5646	16784	
						71952,3	25250,31	5224	1833		1243		
336	14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,21783	317171		69089		69089		74616	Казахстан
											5527		
337	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км канало-километр трубопровода	0,009	198899,76	0	1790	0	33	1335	3375	
						195244	0	1757	0		250		
338	16	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	9,0014	1472		13250		13250		14310	Казахстан
											1060		
			Итого по разделу: 8. мкр. Орбита-3, д.22									303289	
			ИТОГО:					49858811	2770992	43717086	3452607	57 576 329	
								3370731	1194737		4264908		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12%		1 796 381					
			Итого с временными									59 372 710	
			Зимние удорожания			1,44%		854 967					
			Итого с зимними удорожаниями									60 227 677	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 204 554					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61 432 231	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514									64 507 000	
			НДС			12 %		7 740 840					
			Итого с НДС									72 247 840	
			Итого со скидкой тендерной скидки,5%									68 635 448	
			В том числе НДС 12%									*7 353 798*	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сейфуманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.