Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)"

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		123	15.09.2022г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)	1 352 107 767,86	167 786 076,66							20 134 329,20	187 920 405,86
	Итого										**187 920 405,86**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 3-1

ОФ №35610

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№123** от **15.09.2022**

Акт выполненных работ №12

за **октябрь 2023**(месяц, год) на **6-1-4 Наружные сети электроснабжения(2 участок)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ул.Навои №314,№310,№314А,№316										
1	1	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15,69287	849,2 / 339,53	445,69 / 179,59	13326 / 5328	6994 / 2818	1004	5865 / 1535	20726	
2	2	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	9,2311	1244,54 / 553,97	645,56 / 254,67	11488 / 5114	5959 / 2351	415	5375 / 1349	18212	
3	3	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х16 (ок)-1	км	0,02585	728238		18825		18825		20331	Казахстан
4	4	Е11-330204-0201	Провода В.Т 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,18308	136275,53 / 71952,3	62088,57 / 25250,31	24949 / 13173	11367 / 4623	409	1506 / 14237 / 3135	42321	
5	5	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,54925	317171		174206		174206		188142	Казахстан
6	6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01292	198899,76 / 195244	0 / 0	2576 / 2523	0 / 0	47	13936 / 1917 / 359	4846	
7	7	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	12,92354	1472		19023		19023		20545	Казахстан
8	8	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,01292	34348,85 / 11907	22441,85 / 5856,14	444 / 154	290 / 76	0	1522 / 140 / 47	631	
9	9	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	12,92354	38		491		491		530	
10	10	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8,4	31091,09 / 9478,3	2083,41 / 582,22	261165 / 79618	17501 / 4891	164047	39 / 76903 / 27045	365113	
11	11	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,504	343539		173144		173144		186995	
12	12	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	20	11678,99 / 4038,62	7640,37 / 3631,55	233580 / 80772	152807 / 72631	0	13851 / 122723 / 28504	384807	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	20	66503		1330060		1330060	106405	1436465	Казахстан
14	14	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	20	14615,25	7687,66	292305	153754	14360	131558	457772	
15	15	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	6209,61	2926,33	124192	58527		33909		
16	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	шт.	220	8847		176940		176940	14155	191095	Казахстан
17	17	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м кабеля	0,22	391,18	167,47	86060	36843	9902	38090	134082	
18	18	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	км	0,1244	178,7	61,77	39314	13589		9932		
19	19	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	т	3,6076	220596		48531		48531	3882	52413	Казахстан
20	20	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	м2 окрашиваемой поверхности	20	724,71	1,3	2614	4	502	1688	4646	
21	21	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	20	584,13	0,69	2107	2		344		
22	22	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У 2, пластиковый ввод IP54/У994У 2	шт.	20	5751,07	1200,2	115021	24004	35337	52539	180965	
23	23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2784	864,52	55680	17290		13405		
24	24	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	20	50889		1017780		1017780	81422	1099202	
25	25	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	7358		147160		147160	11773	158933	
26	26	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	3397,15	24,31	67943	486	32277	25330	100735	
27	27	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	м	80	1759	0	35180	0		7462		
28	28	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт.	20	914,92	26,53	73194	2122	51695	14501	94711	
29	29	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	20	242,2	9,55	19376	764		7016		
30	30	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	20	5343,83	1533,47	106877	30669	1967	63488	183994	
31	31	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	20	3712	696,87	74240	13937		13629		
32	32	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	20	108428,57		2168571		2168571	173486	2342057	
33	33	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	160	4214		84280		84280	6742	91022	
34	34	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт.	20	2679		53580		53580	4286	57866	
					20	1378		27560		27560	2205	29765	
					20	2941		470560		470560	37645	508205	
					20	2805		56100		56100	4488	60588	
					20	32528,57		650571		650571		702617	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	20	25957,8		519156		519156	52046	560688	
36	36	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	20	2439,64		48793		48793	41532	52696	
37	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	20	2308,62		46172		46172	3903	49866	
			Итого по разделу: 1. Ул.Навои №314,№310,№314А,№316								3694	**10110822**	
			Раздел: 2. Мкр.Коктем-1 д.№50,№51 и ул.Пирогова д.№32										
38	38	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	7	238,99	2,13	1673	15	0	1200	3103	
39	39	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,9682	236,86	1,2	1658	8		230		
40	40	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0918	277,29	277,29	823	823	0	127	1026	
41	41	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,632	3274,99	3274,99	301	301	0	216	558	
42	42	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,408	39,11	39,11	64	64	0	20	91	
43	43	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,632	1160,57	1160,57	474	474	0	341	880	
44	44	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20	200,6	87,52	327	143	0	188	556	
45	45	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	113,08	46,91	185	77		41		
46	46	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781,0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	579,07	471,85	11581	9437	0	4662	17542	
47	47	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	107,22	216,52	2144	4330		1299		
48	48	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
49	49	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,031	553,97	254,67	5540	2547		1461		
50	50	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,105	728238		22575		22575	1806	24381	Казахстан
						136275,53	62088,57	14309	6519	235	8165	24272	
						71952,3	25250,31	7555	2651		1798		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0.6/1.0	км	0,315	317171		99909		99909	7993	107902	Казахстан
52	52	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76 / 195244	0 / 0	1989 / 1952	0 / 0	37	1484 / 278	3751	
53	53	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720	1178	15898	Казахстан
54	54	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,01	34348,85 / 11907	22441,85 / 5856,14	343 / 119	225 / 59	0	108 / 36	487	
55	55	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	10	38		380		380	30	410	
56	56	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,14	31091,09 / 9478,3	2083,41 / 582,22	221990 / 67675	14875 / 4157	139440	65367 / 22989	310346	
57	57	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4284	343539		147172		147172	11774	158946	
58	58	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	17	11678,99 / 4038,62	7640,37 / 3631,55	198543 / 68657	129886 / 61736	0	104314 / 24229	327086	
59	59	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	17	66503		1130551		1130551	90444	1220995	Казахстан
60	60	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	17	14615,25 / 6209,61	7687,66 / 2926,33	248459 / 105563	130691 / 49748	12206	111824 / 28823	389106	
61	61	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	8847		150399		150399	12032	162431	Казахстан
62	62	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	187	391,18 / 178,7	167,47 / 61,77	73151 / 33417	31317 / 11551	8417	32377 / 8442	113970	
63	63	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,187	220596		41251		41251	3300	44551	Казахстан
64	64	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10574	856578		90575		90575	7246	97821	Казахстан
65	65	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,06646	724,71 / 584,13	1,3 / 0,69	2222 / 1791	4 / 2	427	1435 / 293	3950	
66	66	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	17	5751,07 / 2784	1200,2 / 864,52	97768 / 47328	20404 / 14697	30037	44658 / 11394	153820	
67	67	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	17	50889		865113		865113	69209	934322	
68	68	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	17	7358		125086		125086	10007	135093	
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3397,15 / 1759	24,31 / 0	57752 / 29903	413 / 0	27435	21530 / 6343	85625	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	17	821		13957		13957	1117	15074	
71	71	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	6894,77 1557	211,69 82,44	117211 26469	3598 1401	87143	20067 10982	148260	
72	72	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	68	914,92 242,2	26,53 9,55	62215 16470	1804 649	43941	12326 5963	80504	
73	73	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	17	5343,83 3712	1533,47 696,87	90845 63104	26069 11847	1672	53965 11585	156395	
74	74	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	17	108428,57		1843286		1843286	147463	1990749	
75	75	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа РД2.2	шт.	17	4214		71638		71638	5731	77369	
76	76	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	17	2679		45543		45543	3643	49186	
77	77	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	17	1378		23426		23426	1874	25300	
78	78	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	136	2941		399976		399976	31998	431974	
79	79	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.	17	2805		47685		47685	3815	51500	
80	80	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	17	32528,57		552986		552986	44239	597225	
81	81	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	17	25957,8		441283		441283	35303	476586	
82	82	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	17	2439,64		41474		41474	3318	44792	
83	83	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	17	2308,62		39247		39247	3140	42387	
			Итого по разделу: 2. Мкр.Коктем-1 д.№50,№51 и ул.Пирогова д.№32									8624359	
			Раздел: 3. Мкр.Коктем-1 №44										
84	84	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	5	238,99 236,86	2,13 1,2	1195 1184	11 6	0	857 164	2216	
85	85	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
86	86	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1282	
87	87	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11 0	39,11 17,21	146 0	146 64	0	46 15	207	
88	88	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57 1160,57	0 0	1086 1086	0 0	0	782 149	2017	
89	89	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 уплотненного грунта			113,08	46,91	423	176		95		
90	90	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
91	91	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
92	92	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживаюшие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-НГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
93	93	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
94	94	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
95	95	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
96	96	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,05333	136275,53	62088,57	7268	3312	119	4147	12328	
				км линии		71952,3	25250,31	3837	1347		913		
97	97	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,16	317171		50747		50747		54807	Казахстан
				км							4060		
98	98	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
99	99	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
100	100	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
101	101	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
102	102	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,78	31091,09	2083,41	117524	7875	73821	34606	164300	
				м3		9478,3	582,22	35828	2201		12170		
103	103	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,2268	343539		77915		77915		84148	
				т							6233		
104	104	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		9	11678,99	7640,37	105111	68763	0	55225	173163	
				опора		4038,62	3631,55	36348	32684		12827		
105	105	С1247-306-0204	Стойка стальная одноконическая, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		9	66503		598527		598527		646409	Казахстан
				шт.							47882		
106	106	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		9	14615,25	7687,66	131537	69189	6462	59201	205997	
				шт.		6209,61	2926,33	55886	26337		15259		
107	107	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		9	8847		79623		79623		85993	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	шт.	99	391,18	167,47	38727	16579	4456	6370	60337	
109	109	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м кабеля	0,099	178,7	61,77	17691	6115	21839	4469	23586	Казахстан
110	110	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	км	0,05598	856578	220596	47951	21839	47951	1747	51787	Казахстан
111	111	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	т	1,62342	724,71	1,3	1177	2	226	3836	2092	
112	112	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	м2 окрашиваемой поверхности	9	584,13	0,69	948	1		760	81434	
113	113	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W СТ, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	9	5751,07	1200,2	51760	10802	15902	155	494641	
114	114	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	9	2784	864,52	25056	7781	458001	23642	71520	
115	115	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	7358		66222		66222	6032	45330	
116	116	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	9	3397,15	24,31	30574	219	14525	36640	7980	
117	117	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	1759	0	15831	0	7389	11398	78491	
118	118	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	821		7389		46135	5298	42619	
119	119	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	м	36	914,92	26,53	32937	955	23263	3558	82796	
120	120	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт.	9	242,2	9,55	8719	344	885	6525	1053926	
121	121	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа РД2.2	шт	9	5343,83	1533,47	48094	13801	975857	3157	40960	
122	122	С1252-207-2314	Крюк типа SO121.1 сквозной	шт.	9	3712	696,87	33408	6272	37926	28569	26040	
123	123	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП1)	шт.	9	2679		24111		24111	6133	13394	
124	124	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	72	1378		12402		12402	78069	228692	
125	125	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.	9	2941		211752		211752	3034	27265	
126	126	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт.	9	2805		25245		25245	1929	316178	
127	127	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	9	32528,57		292757		292757	992	252310	
128	128	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	9	25957,8		233620		233620	23421	23714	
				шт	9	2439,64		21957		21957	18690		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	129	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		9	2308,62		20778		20778		22440	
				шт							1662		
			Итого по разделу: 3. Мкр.Коктем-1 №44									4703053	
			Раздел: 4. Мкр.Нурлытау ул.Нуртазина №31										
130	130	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
131	131	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.,Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
132	132	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
133	133	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
134	134	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
135	135	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
136	136	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
137	137	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
138	138	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
139	139	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
140	140	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
141	141	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,02733	136275,53	62088,57	3724	1697	61	2125	6317	
				км линии		71952,3	25250,31	1966	690		468		
142	142	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,082	317171		26008		26008		28089	Казахстан
				км							2081		
143	143	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
144	144	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
145	145	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	146	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	км	29	11907	5856,14	345	170	1102	105	1190	
						38		1102			88		
147	147	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,52	31091,09	2083,41	78350	5250	49214	23071	109535	
						9478,3	582,22	23885	1467		8114		
148	148	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1512	343539		51943		51943	4155	56098	
						11678,99	7640,37	70074	45842	0	36817	115442	
149	149	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	6	4038,62	3631,55	24232	21789		8551	430939	Казахстан
						66503		399018		399018	31921		
150	150	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	6	14615,25	7687,66	87692	46126	4308	39467	137332	
						6209,61	2926,33	37258	17558		10173		
151	151	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	8847		53082		53082	4247	57329	Казахстан
						391,18	167,47	25818	11053	2971	11427	40225	
152	152	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	66	178,7	61,77	11794	4077		2980		
						220596		14559		14559	1165	15724	Казахстан
153	153	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,066	856578		31967		31967	2557	34524	Казахстан
						724,71	1,3	784	2	151	506	1393	
154	154	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03732	584,13	0,69	632	1		103		
						5751,07	1200,2	34506	7201	10601	15762	54289	
155	155	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,08228	2784	864,52	16704	5187		4021		
						50889		305334		305334	24427	329761	
156	156	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6	7358		44148		44148	3532	47680	
						3397,15	24,31	20383	146	9683	7599	30221	
157	157	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	6	1759	0	10554	0		2239		
						821		4926		4926	394	5320	
158	158	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	6	6894,77	211,69	41369	1271	30756	7082	52327	
						1557	82,44	9342	495		3876		
159	159	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	24	914,92	26,53	21958	637	15509	4350	28413	
						242,2	9,55	5813	229		2105		
160	160	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5343,83	1533,47	32063	9201	590	19046	55198	
						3712	696,87	22272	4181		4089		
161	161	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 2A 4,5 кА "В"	шт.	6	108428,57		650571		650571		702617	
162	162	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	24								
163	163	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6								
164	164	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	6								
165	165	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		6								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	166	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт	6	4214		25284		25284	52046	27307	
167	167	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	6	2679		16074		16074	2023	17360	
168	168	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1378		8268		8268	1286	8929	
169	169	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	48	2941		141168		141168	661	152461	
170	170	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт	6	2805		16830		16830	11293	18176	
171	171	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт	6	32528,57		195171		195171	1346	210785	
172	172	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	6	25957,8		155747		155747	15614	168207	
173	173	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ПНН 33	шт	6	2439,64		14638		14638	12460	15809	
174	174	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	6	2308,62		13852		13852	1171	14960	
			Итого по разделу: 4. Мкр.Нурлытау ул.Нуртазина №31								1108	3198927	
			Раздел: 5. Мкр.Орбита-3,д 42										
175	175	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	238,99	2,13	478	4	0	343	887	
176	176	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	236,86 277,29	1,2 277,29	474 1888	2 1888	0	66 292	2354	
177	177	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	0 3274,99	59,46 0	0 690	405 0	0	174 497	1282	
178	178	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	3274,99 39,11	0 39,11	690 146	0 146	0	95 46	207	
179	179	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	0 1160,57	17,21 0	0 1086	64 0	0	15 782	2017	
180	180	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	1160,57 200,6	0 87,52	1086 751	0 328	0	149 431	1277	
181	181	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	113,08 579,07	46,91 471,85	423 22584	176 18402	0	95 9091	34209	
182	182	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	107,22 3774,81	216,52 94,56	4182 7550	8444 189	212	2534 5209	13780	
183	183	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	3574 17692	43,39 	7148 35384	87 	35384	1021 2831	38215	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	184	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
185	185	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
186	186	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
187	187	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,03	136275,53	62088,57	4088	1863	67	2333	6935	
				км линии		71952,3	25250,31	2159	758		514		
188	188	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,09	317171		28545		28545		30829	Казахстан
				км							2284		
189	189	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
190	190	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
191	191	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
192	192	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о прогегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
193	193	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		2,52	31091,09	2083,41	78350	5250	49214	23071	109535	
				м3		9478,3	582,22	23885	1467		8114		
194	194	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,1512	343539		51943		51943		56098	
				т							4155		
195	195	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		6	11678,99	7640,37	70074	45842	0	36817	115442	
				опора		4038,62	3631,55	24232	21789		8551		
196	196	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		6	66503		399018		399018		430939	Казахстан
				шт.							31921		
197	197	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		6	14615,25	7687,66	87692	46126	4308	39467	137332	
				шт.		6209,61	2926,33	37258	17558		10173		
198	198	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		6	8847		53082		53082		57329	Казахстан
				шт.							4247		
199	199	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		66	391,18	167,47	25818	11053	2971	11427	40225	
				м кабеля		178,7	61,77	11794	4077		2980		
200	200	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,066	220596		14559		14559		15724	Казахстан
				км							1165		
201	201	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,03732	856578		31967		31967		34524	Казахстан
				т							2557		
202	202	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,08228	724,71	1,3	784	2	151	506	1393	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	632	1		103		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	203	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		6	5751,07	1200,2	34506	7201	10601	15762	54289	
				шт.		2784	864,52	16704	5187		4021		
204	204	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		6	50889		305334		305334		329761	
				шт.							24427		
205	205	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		6	7358		44148		44148		47680	
				шт.							3532		
206	206	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	3397,15	24,31	20383	146	9683	7599	30221	
				шт.		1759	0	10554	0		2239		
207	207	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		6	821		4926		4926		5320	
				шт.							394		
208	208	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		6	6894,77	211,69	41369	1271	30756	7082	52327	
				шт.		1557	82,44	9342	495		3876		
209	209	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		24	914,92	26,53	21958	637	15509	4350	28413	
				м		242,2	9,55	5813	229		2105		
210	210	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		6	5343,83	1533,47	32063	9201	590	19046	55198	
				шт.		3712	696,87	22272	4181		4089		
211	211	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		6	108428,57		650571		650571		702617	
				шт							52046		
212	212	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		6	4214		25284		25284		27307	
				шт.							2023		
213	213	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		6	2679		16074		16074		17360	
				шт.							1286		
214	214	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		6	1378		8268		8268		8929	
				шт.							661		
215	215	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		48	2941		141168		141168		152461	
				шт.							11293		
216	216	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		6	2805		16830		16830		18176	
				шт.							1346		
217	217	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49		6	32528,57		195171		195171		210785	
				шт							15614		
218	218	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		6	25957,8		155747		155747		168207	
				шт.							12460		
219	219	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ПНН 33		6	2439,64		14638		14638		15809	
				шт							1171		
220	220	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		6	2308,62		13852		13852		14960	
				шт							1108		
			Итого по разделу: 5. Мкр.Орбита-3,д 42									**3203171**	
			Раздел: 6. Мкр.Санаторий алматы 1,2,3,4										
221	221	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		15	238,99	2,13	3585	32	0	2571	6648	
				шт.		236,86	1,2	3553	18		492		
222	222	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		12,0474	277,29	277,29	3341	3340	0	516	4166	
				м3 грунта		0	59,46	0	716		309		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	223	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,3726	3274,99	0	1220	0	0	879	2267	
				м3 грунта		3274,99	0	1220	0		168		
224	224	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		6,624	39,11	39,11	259	259	0	82	368	
				м3 грунта		0	17,21	0	114		27		
225	225	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,656	1160,57	0	1922	0	0	1384	3570	
				м3 грунта		1160,57	0	1922	0		264		
226	226	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		6,624	200,6	87,52	1329	580	0	763	2259	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	749	311		167		
227	227	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		59	579,07	471,85	34165	27839	0	13752	51750	
				м кабеля		107,22	216,52	6326	12775		3833		
228	228	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
229	229	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-ПF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
230	230	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		69	849,2	445,69	58595	30753	4415	25790	91136	
				м кабеля		339,53	179,59	23428	12392		6751		
231	231	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		20	1244,54	645,56	24891	12911	900	11644	39458	
				м кабеля		553,97	254,67	11079	5093		2923		
232	232	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,09	728238		65541		65541		70784	Казахстан
				км							5243		
233	233	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,12333	136275,53	62088,57	16807	7657	276	9590	28509	
				км линии		71952,3	25250,31	8874	3114		2112		
234	234	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,37	317171		117353		117353		126741	Казахстан
				км							9388		
235	235	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,02	198899,76	0	3978	0	73	2968	7502	
				канало-километр трубопровода		195244	0	3905	0		556		
236	236	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		20	1472		29440		29440		31795	Казахстан
				м							2355		
237	237	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,059	34348,85	22441,85	2027	1325	0	639	2879	
				км		11907	5856,14	703	346		213		
238	238	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		59	38		2242		2242		2421	
				м							179		
239	239	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		8,82	31091,09	2083,41	274223	18375	172249	80748	383369	
				м3		9478,3	582,22	83599	5135		28398		
240	240	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,5292	343539		181801		181801		196345	
				т							14544		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	241	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		21	11678,99	7640,37	245259	160448	0	128859	404047	
				опора		4038,62	3631,55	84811	76263		29929		
242	242	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		21	66503		1396563		1396563		1508288	Казахстан
				шт.							111725		
243	243	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		21	14615,25	7687,66	306920	161441	15078	138135	480659	
				шт.		6209,61	2926,33	130402	61453		35604		
244	244	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		21	8847		185787		185787		200650	Казахстан
				шт.							14863		
245	245	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		231	391,18	167,47	90363	38686	10397	39995	140787	
				м кабеля		178,7	61,77	41280	14269		10429		
246	246	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,231	220596		50958		50958		55035	Казахстан
				км							4077		
247	247	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,13062	856578		111886		111886		120837	Казахстан
				т							8951		
248	248	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,78798	724,71	1,3	2745	5	528	1772	4878	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	2213	3		361		
249	249	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		21	5751,07	1200,2	120772	25204	37104	55166	190013	
				шт.		2784	864,52	58464	18155		14075		
250	250	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		21	50889		1068669		1068669		1154163	
				шт.							85494		
251	251	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		21	7358		154518		154518		166879	
				шт.							12361		
252	252	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		21	3397,15	24,31	71340	511	33891	26596	105771	
				шт.		1759	0	36939	0		7835		
253	253	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		21	821		17241		17241		18620	
				шт.							1379		
254	254	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		21	6894,77	211,69	144790	4445	107648	24788	183144	
				шт.		1557	82,44	32697	1731		13566		
255	255	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		84	914,92	26,53	76853	2228	54280	15226	99445	
				м		242,2	9,55	20345	802		7366		
256	256	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		21	5343,83	1533,47	112220	32203	2066	66662	193193	
				шт.		3712	696,87	77952	14634		14311		
257	257	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		21	108428,57		2277000		2277000		2459160	
				шт							182160		
258	258	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа РД2.2		21	4214		88494		88494		95574	
				шт.							7080		
259	259	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		21	2679		56259		56259		60760	
				шт.							4501		
260	260	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		21	1378		28938		28938		31253	
				шт.							2315		
261	261	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		168	2941		494088		494088		533615	
				шт.							39527		
262	262	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа РЕМ216		21	2805		58905		58905		63617	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4712		
263	263	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49		21	32528,57		683100		683100		737748	
				шт							54648		
264	264	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		21	25957,8		545114		545114		588723	
				шт							43609		
265	265	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ПНН 33		21	2439,64		51232		51232		55331	
				шт							4099		
266	266	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		21	2308,62		48481		48481		52359	
				шт							3878		
			Итого по разделу: 6. Мкр.Санаторий алматы 1,2,3,4									**10808511**	
			Раздел: 7. Пр.Аль-Фараби д 75										
267	267	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		8	238,99	2,13	1912	17	0	1371	3546	
				шт.		236,86	1,2	1895	10		263		
268	268	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
269	269	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
270	270	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
271	271	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
272	272	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
273	273	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
274	274	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
275	275	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-ИГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
276	276	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
277	277	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
278	278	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
279	279	Е11-330204-0201	Провода В.Л 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,04833	136275,53	62088,57	6586	3000	108	3758	11172	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		71952,3	25250,31	3477	1220		828		
280	280	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,145	317171		45990		45990		49669	Казахстан
				км							3679		
281	281	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
			канало-километр трубопровода			195244	0	1952	0		278		
282	282	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
283	283	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
284	284	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
285	285	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,78	31091,09	2083,41	117524	7875	73821	34606	164300	
				м3		9478,3	582,22	35828	2201		12170		
286	286	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,2268	343539		77915		77915		84148	
				т							6233		
287	287	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		9	11678,99	7640,37	105111	68763	0	55225	173163	
				опора		4038,62	3631,55	36348	32684		12827		
288	288	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		9	66503		598527		598527		646409	Казахстан
				шт.							47882		
289	289	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		9	14615,25	7687,66	131537	69189	6462	59201	205997	
				шт.		6209,61	2926,33	55886	26337		15259		
290	290	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		9	8847		79623		79623		85993	Казахстан
				шт.							6370		
291	291	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		99	391,18	167,47	38727	16579	4456	17141	60337	
				м кабеля		178,7	61,77	17691	6115		4469		
292	292	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1.5 (ок)-0,66		0,099	220596		21839		21839		23586	Казахстан
				км							1747		
293	293	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05598	856578		47951		47951		51787	Казахстан
				т							3836		
294	294	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,62342	724,71	1,3	1177	2	226	760	2092	
			м2 окрашиваемой поверхности			584,13	0,69	948	1		155		
295	295	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		9	5751,07	1200,2	51760	10802	15902	23642	81434	
				шт.		2784	864,52	25056	7781		6032		
296	296	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		9	50889		458001		458001		494641	
				шт.							36640		
297	297	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		9	7358		66222		66222		71520	
				шт.							5298		
298	298	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	3397,15	24,31	30574	219	14525	11398	45330	
				шт.		1759	0	15831	0		3358		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
299	299	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		9	821		7389		7389		7980	
				шт.							591		
300	300	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		9	6894,77	211,69	62053	1905	46135	10624	78491	
				шт.		1557	82,44	14013	742		5814		
301	301	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		36	914,92	26,53	32937	955	23263	6525	42619	
				м		242,2	9,55	8719	344		3157		
302	302	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		9	5343,83	1533,47	48094	13801	885	28569	82796	
				шт.		3712	696,87	33408	6272		6133		
303	303	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрупп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		9	108428,57		975857		975857		1053926	
				шт							78069		
304	304	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа РД2.2		9	4214		37926		37926		40960	
				шт.							3034		
305	305	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		9	2679		24111		24111		26040	
				шт.							1929		
306	306	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		9	1378		12402		12402		13394	
				шт.							992		
307	307	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		72	2941		211752		211752		228692	
				шт.							16940		
308	308	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа РЕМ216		9	2805		25245		25245		27265	
				шт.							2020		
309	309	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49		9	32528,57		292757		292757		316178	
				шт							23421		
310	310	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		9	25957,8		233620		233620		252310	
				шт							18690		
311	311	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		9	2439,64		21957		21957		23714	
				шт							1757		
312	312	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		9	2308,62		20778		20778		22440	
				шт							1662		
			Итого по разделу: 7. Пр.Аль-Фараби д 75									4698089	
			Раздел: 8. Пр.Абая д 40										
313	313	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		2	238,99	2,13	478	4	0	343	887	
				шт.		236,86	1,2	474	2		66		
314	314	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
315	315	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
316	316	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
317	317	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
318	318	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
319	319	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
320	320	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
321	321	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-НГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
322	322	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
323	323	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
324	324	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
325	325	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,037	136275,53	62088,57	5042	2297	83	2877	8553	
				км линии		71952,3	25250,31	2662	934		634		
326	326	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0.6/1.0		0,111	317171		35206		35206		38022	Казахстан
				км							2816		
327	327	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
328	328	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
329	329	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
330	330	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
331	331	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		2,94	31091,09	2083,41	91408	6125	57416	26916	127790	
				м3		9478,3	582,22	27866	1712		9466		
332	332	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,1764	343539		60600		60600		65448	
				т							4848		
333	333	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		7	11678,99	7640,37	81753	53483	0	42953	134682	
				опора		4038,62	3631,55	28270	25421		9976		
334	334	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		7	66503		465521		465521		502763	Казахстан
				шт.							37242		
335	335	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		7	14615,25	7687,66	102307	53813	5026	46045	160220	
				шт.		6209,61	2926,33	43467	20484		11868		
336	336	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		7	8847		61929		61929		66883	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4954		
337	337	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		77	391,18	167,47	30121	12895	3466	13332	46929	
				м кабеля		178,7	61,77	13760	4756		3476		
338	338	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0.66		0,077	220596		16986		16986		18345	Казахстан
				км							1359		
339	339	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,04354	856578		37295		37295		40279	Казахстан
				т							2984		
340	340	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,26266	724,71	1,3	915	2	176	591	1626	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	738	1		120		
341	341	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		7	5751,07	1200,2	40257	8402	12368	18389	63338	
				шт.		2784	864,52	19488	6052		4692		
342	342	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		7	50889		356223		356223		384721	
				шт.							28498		
343	343	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		7	7358		51506		51506		55626	
				шт.							4120		
344	344	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	3397,15	24,31	23780	170	11297	8865	35257	
				шт.		1759	0	12313	0		2612		
345	345	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		7	821		5747		5747		6207	
				шт.							460		
346	346	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		7	6894,77	211,69	48263	1482	35883	8263	61048	
				шт.		1557	82,44	10899	577		4522		
347	347	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		28	914,92	26,53	25618	742	18093	5075	33148	
				м		242,2	9,55	6782	267		2455		
348	348	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		7	5343,83	1533,47	37407	10734	689	22221	64398	
				шт.		3712	696,87	25984	4878		4770		
349	349	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У 1		7	108428,57		759000		759000		819720	
				шт							60720		
350	350	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		7	4214		29498		29498		31858	
				шт.							2360		
351	351	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		7	2679		18753		18753		20253	
				шт.							1500		
352	352	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		7	1378		9646		9646		10418	
				шт.							772		
353	353	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		56	2941		164696		164696		177872	
				шт.							13176		
354	354	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		7	2805		19635		19635		21206	
				шт.							1571		
355	355	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49		7	32528,57		227700		227700		245916	
				шт							18216		
356	356	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		7	25957,8		181705		181705		196241	
				шт							14536		
357	357	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		7	2439,64		17077		17077		18443	
				шт							1366		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
358	358	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		7	2308,62		16160		16160		17453	
				шт							1293		
			Итого по разделу: 8. Пр.Абая д 40									3701710	
			Раздел: 9. Ул.Гагарина 186А										
359	359	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		4	238,99	2,13	956	9	0	686	1773	
				шт.		236,86	1,2	947	5		131		
360	360	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		2,7936	277,29	277,29	775	775	0	120	967	
				м3 грунта		0	59,46	0	166		72		
361	361	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,0864	3274,99	0	283	0	0	204	526	
				м3 грунта		3274,99	0	283	0		39		
362	362	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1,536	39,11	39,11	60	60	0	19	85	
				м3 грунта		0	17,21	0	26		6		
363	363	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,384	1160,57	0	446	0	0	321	828	
				м3 грунта		1160,57	0	446	0		61		
364	364	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1,536	200,6	87,52	308	134	0	177	524	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	174	72		39		
365	365	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		16	579,07	471,85	9265	7549	0	3729	14034	
				м кабеля		107,22	216,52	1716	3464		1040		
366	366	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
367	367	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-НГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
368	368	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		16	849,2	445,69	13587	7131	1024	5980	21132	
				м кабеля		339,53	179,59	5432	2873		1565		
369	369	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
370	370	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,027	728238		19662		19662		21235	Казахстан
				км							1573		
371	371	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,05033	136275,53	62088,57	6859	3125	112	3914	11635	
				км линии		71952,3	25250,31	3621	1271		862		
372	372	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,151	317171		47893		47893		51724	Казахстан
				км							3831		
373	373	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
374	374	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
375	375	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,008	34348,85	22441,85	275	180	0	87	391	
				км		11907	5856,14	95	47		29		
376	376	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		8	38		304		304		328	
				м							24		
377	377	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,78	31091,09	2083,41	117524	7875	73821	34606	164300	
				м3		9478,3	582,22	35828	2201		12170		
378	378	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,2268	343539		77915		77915		84148	
				т							6233		
379	379	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		9	11678,99	7640,37	105111	68763	0	55225	173163	
				опора		4038,62	3631,55	36348	32684		12827		
380	380	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		9	66503		598527		598527		646409	Казахстан
				шт.							47882		
381	381	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		9	14615,25	7687,66	131537	69189	6462	59201	205997	
				шт.		6209,61	2926,33	55886	26337		15259		
382	382	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		9	8847		79623		79623		85993	Казахстан
				шт.							6370		
383	383	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		99	391,18	167,47	38727	16579	4456	17141	60337	
				м кабеля		178,7	61,77	17691	6115		4469		
384	384	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,099	220596		21839		21839		23586	Казахстан
				км							1747		
385	385	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,05598	856578		47951		47951		51787	Казахстан
				т							3836		
386	386	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		1,62342	724,71	1,3	1177	2	226	760	2092	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	948	1		155		
387	387	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		9	5751,07	1200,2	51760	10802	15902	23642	81434	
				шт.		2784	864,52	25056	7781		6032		
388	388	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		9	50889		458001		458001		494641	
				шт.							36640		
389	389	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		9	7358		66222		66222		71520	
				шт.							5298		
390	390	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	3397,15	24,31	30574	219	14525	11398	45330	
				шт.		1759	0	15831	0		3358		
391	391	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		9	821		7389		7389		7980	
				шт.							591		
392	392	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		9	6894,77	211,69	62053	1905	46135	10624	78491	
				шт.		1557	82,44	14013	742		5814		
393	393	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		36	914,92	26,53	32937	955	23263	6525	42619	
				м		242,2	9,55	8719	344		3157		
394	394	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		9	5343,83	1533,47	48094	13801	885	28569	82796	
				шт.		3712	696,87	33408	6272		6133		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
395	395	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		9	108428,57		975857		975857		1053926	
				шт							78069		
396	396	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		9	4214		37926		37926		40960	
				шт.							3034		
397	397	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		9	2679		24111		24111		26040	
				шт.							1929		
398	398	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		9	1378		12402		12402		13394	
				шт.							992		
399	399	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		72	2941		211752		211752		228692	
				шт.							16940		
400	400	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		9	2805		25245		25245		27265	
				шт.							2020		
401	401	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49		9	32528,57		292757		292757		316178	
				шт							23421		
402	402	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		9	25957,8		233620		233620		252310	
				шт							18690		
403	403	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		9	2439,64		21957		21957		23714	
				шт							1757		
404	404	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		9	2308,62		20778		20778		22440	
				шт							1662		
			Итого по разделу: 9. Ул.Гагарина 186А									4624096	
			Раздел: 10. Пр.Гагарина №148,ул.Сатпаева №62										
405	405	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		8	238,99	2,13	1912	17	0	1371	3546	
				шт.		236,86	1,2	1895	10		263		
406	406	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,8412	277,29	277,29	1065	1065	0	164	1327	
				м3 грунта		0	59,46	0	228		98		
407	407	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,1188	3274,99	0	389	0	0	280	723	
				м3 грунта		3274,99	0	389	0		54		
408	408	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2,112	39,11	39,11	83	82	0	26	118	
				м3 грунта		0	17,21	0	36		9		
409	409	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,528	1160,57	0	613	0	0	441	1138	
				м3 грунта		1160,57	0	613	0		84		
410	410	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		2,112	200,6	87,52	424	185	0	243	720	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	239	99		53		
411	411	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		22	579,07	471,85	12740	10380	0	5128	19297	
				м кабеля		107,22	216,52	2359	4763		1429		
412	412	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413	413	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-НГ-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384	28.31	38215	
414	414	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	22	849,2	445,69	18682	9805	1408	8223	29057	
415	415	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	339,53	179,59	7470	3951	450	2152	19728	
416	416	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,033	728238	553,97	24032	254,67	24032	5822	25955	Казахстан
417	417	Е11-330204-0201	Провода В,Л 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,11	136275,53	62088,57	14990	6830	246	1923	25428	
418	418	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,33	317171	71952,3	104666	25250,31	7915	2778	8554	113039	Казахстан
419	419	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	195244	1989	0	1952	0	8373	
420	420	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720	37	1484	3751
421	421	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,01	34348,85	11907	343	119	0	278	1178	15898
422	422	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	10	38	5856,14	380	59		108	487	Казахстан
423	423	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,98	31091,09	9478,3	248107	2083,41	75637	582,22	4646	36
424	424	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4788	343539		164486	16625	155844	7305,7	346857	410
425	425	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	19	11678,99	4038,62	221901	3631,55	76734	68999	25693	30
426	426	С1247-306-0204	Стойка стальная одноконсольная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	19	66503		1263557		1263557	27079	364642	Казахстан
427	427	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	19	14615,25	6207,61	277690	2926,33	146065	55600	13642	101085
428	428	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	19	8847		168093		168093	117983	124980	434884
429	429	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	209	391,18	178,7	81757	61,77	37348	35001	12910	9407
430	430	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,209	220596		46105		46105	32214	36186	127378
												9435	
												3688	49793	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
431	431	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,11818	856578		101230		101230		109328	Казахстан
				т							8098		
432	432	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,42722	724,71	1,3	2484	4	477	1603	4414	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	2002	2		327		
433	433	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		19	5751,07	1200,2	109270	22804	33571	49912	171917	
				шт.		2784	864,52	52896	16426		12735		
434	434	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNI 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		19	50889		966891		966891		1044242	
				шт.							77351		
435	435	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		19	7358		139802		139802		150986	
				шт.							11184		
436	436	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		19	3397,15	24,31	64546	462	30663	24063	95698	
				шт.		1789	0	33421	0		7089		
437	437	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		19	821		15599		15599		16847	
				шт.							1248		
438	438	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		19	6894,77	211,69	131001	4022	97396	22428	165703	
				шт.		1557	82,44	29583	1566		12274		
439	439	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		76	914,92	26,53	69534	2016	49110	13776	89975	
				м		242,2	9,55	18407	726		6665		
440	440	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		19	5343,83	1533,47	101533	29136	1869	60313	174794	
				шт.		3712	696,87	70528	13241		12948		
441	441	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		19	108428,57		2060143		2060143		2224954	
				шт							164811		
442	442	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		19	4214		80066		80066		86471	
				шт.							6405		
443	443	С1252-207-2314	Крюк типа SOT2.1.1 сквозной		19	2679		50901		50901		54973	
				шт.							4072		
444	444	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		19	1378		26182		26182		28277	
				шт.							2095		
445	445	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		152	2941		447032		447032		482795	
				шт.							35763		
446	446	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		19	2805		53295		53295		57559	
				шт							4264		
447	447	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49		19	32528,57		618043		618043		667486	
				шт							49443		
448	448	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		19	25957,8		493198		493198		532654	
				шт							39456		
449	449	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		19	2439,64		46353		46353		50061	
				шт							3708		
450	450	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		19	2308,62		43864		43864		47373	
				шт							3509		
			Итого по разделу: 10. Пр.Гагарина №148,ул.Сатпаева №62									**9617430**	
			Раздел: 11. Ул.Гагарина №152,№154										
451	451	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		3	238,99	2,13	717	7	0	514	1329	
				шт.		236,86	1,2	711	4		98		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
452	452	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
453	453	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
454	454	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
455	455	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
456	456	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
457	457	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9991	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
458	458	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1921		
459	459	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
460	460	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
461	461	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
462	462	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
463	463	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,07667	136275,53	62088,57	10448	4760	171	5962	17723	
				км линии		71952,3	25250,31	5517	1936		1313		
464	464	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,23	317171		72949		72949		78785	Казахстан
				км							5836		
465	465	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
466	466	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
467	467	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
468	468	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
469	469	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		5,46	31091,09	2083,41	169757	11375	106630	49987	237324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		9478,3	582,22	51752	3179		17580		
470	470	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,3276	343539		112543		112543		121546	
				т							9003		
471	471	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		13	11678,99	7640,37	151827	99325	0	79770	250125	
				опора		4038,62	3631,55	52502	47210		18528		
472	472	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		13	66503		864539		864539		933702	Казахстан
				шт.							69163		
473	473	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		13	14615,25	7687,66	189998	99939	9334	85512	297551	
				шт.		6209,61	2926,33	80725	38042		22041		
474	474	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		13	8847		115011		115011		124212	Казахстан
				шт.							9201		
475	475	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		143	391,18	167,47	55939	23948	6436	24759	87154	
				м кабеля		178,7	61,77	25554	8833		6456		
476	476	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,143	220596		31545		31545		34069	Казахстан
				км							2524		
477	477	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,08086	856578		69263		69263		74804	Казахстан
				т							5541		
478	478	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,34494	724,71	1,3	1699	3	327	1097	3020	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	1370	2		224		
479	479	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		13	5751,07	1200,2	74764	15603	22969	34150	117627	
				шт.		2784	864,52	36192	11239		8713		
480	480	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNI 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		13	50889		661557		661557		714482	
				шт.							52925		
481	481	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		13	7358		95654		95654		103306	
				шт.							7652		
482	482	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	3397,15	24,31	44163	316	20980	16464	65477	
				шт.		1759	0	22867	0		4850		
483	483	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		13	821		10673		10673		11527	
				шт.							854		
484	484	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		13	6894,77	211,69	89632	2752	66639	15345	113375	
				шт.		1557	82,44	20241	1072		8398		
485	485	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		52	914,92	26,53	47576	1380	33602	9426	61562	
				м		242,2	9,55	12594	497		4560		
486	486	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		13	5343,83	1533,47	69470	19935	1279	41267	119596	
				шт.		3712	696,87	48256	9059		8859		
487	487	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		13	108428,57		1409571		1409571		1522337	
				шт							112766		
488	488	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		13	4214		54782		54782		59165	
				шт.							4383		
489	489	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		13	2679		34827		34827		37613	
				шт.							2786		
490	490	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		13	1378		17914		17914		19347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1433		
491	491	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		104	2941		305864		305864		330333	
				шт.							24469		
492	492	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		13	2805		36465		36465		39382	
				шт.							2917		
493	493	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49		13	32528,57		422871		422871		456701	
				шт							33830		
494	494	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		13	25957,8		337451		337451		364447	
				шт							26996		
495	495	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ПНН 33		13	2439,64		31715		31715		34252	
				шт							2537		
496	496	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		13	2308,62		30012		30012		32413	
				шт							2401		
			Итого по разделу: 11. Ул.Гагарина №152,№154									6690446	
			Раздел: 12. Ул.Гагарина №238,№240										
497	497	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		1	238,99	2,13	239	2	0	171	443	
				шт.		236,86	1,2	237	1		33		
498	498	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
499	499	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		98		
500	500	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
501	501	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
502	502	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
503	503	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
504	504	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
505	505	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
506	506	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
507	507	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
508	508	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
509	509	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,02167	136275,53	62088,57	2953	1345	48	2913 1685	5009	
				км линии		71952,3	25250,31	1559	547		371		
510	510	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,065	317171		20616		20616		22265	Казахстан
511	511	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1649 1484	3751	
						195244	0	1952	0		278		
512	512	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
513	513	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	1178 314	1415	
						11907	5856,14	345	170		105		
514	514	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	
515	515	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,1	31091,09	2083,41	65291	4375	41012	88 19226	91278	
						9478,3	582,22	19904	1223		6761		
516	516	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,126	343539		43286		43286		46749	
517	517	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	5	11678,99	7640,37	58395	38202	0	3463 30681	96202	
						4038,62	3631,55	20193	18158		7126		
518	518	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	5	66503		332515		332515		359116	Казахстан
519	519	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	14615,25	7687,66	73076	38439	3590	26601 32889	114442	
						6209,61	2926,33	31048	14632		8477		
520	520	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	8847		44235		44235		47774	Казахстан
521	521	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	391,18	167,47	21515	9210	2476	3539 9523	33521	
						178,7	61,77	9828	3397		2483		
522	522	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,055	220596		12133		12133		13104	Казахстан
523	523	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0311	856578		26640		26640		28771	Казахстан
524	524	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9019	724,71	1,3	654	2	126	971 2131 422	1162	
						584,13	0,69	527	1		86		
525	525	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	5	5751,07	1200,2	28755	6001	8834	13135	45241	
						2784	864,52	13920	4323		3351		
526	526	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W СТ, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	5	50889		254445		254445		274801	
527	527	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		5	7358		36790		36790	20356	39733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
528	528	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3397,15	24,31	16986	122	8069	2943 / 6332	25183	
529	529	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	5	1759 / 821	0	8795 / 4105	0	4105	1865 / 328	4433	
530	530	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	6894,77	211,69	34474	1058	25630	5902	43606	
531	531	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1557 / 914,92	82,44 / 26,53	7785 / 18298	412 / 531	12924	3230 / 3625	23677	
532	532	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	5	242,2 / 5343,83	9,55 / 1533,47	4844 / 26719	191 / 7667	492	1754 / 15872	45998	
533	533	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	5	3712 / 108428,57	696,87	18560 / 542143	3484	542143	3407	585514	
534	534	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	5	4214		21070		21070	43371	22756	
535	535	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	5	2679		13395		13395	1686	14467	
536	536	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	5	1378		6890		6890	1072	7441	
537	537	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	40	2941		117640		117640	551	127051	
538	538	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	5	2805		14025		14025	9411	15147	
539	539	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	5	32528,57		162643		162643	1122	175654	
540	540	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт.	5	25957,8		129789		129789	13011	140172	
541	541	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ПНН 33	шт	5	2439,64		12198		12198	10383	13174	
542	542	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	5	2308,62		11543		11543	976	12466	
			Итого по разделу: 12. Ул.Гагарина №238,№240								923	**2702510**	
			Раздел: 13. Ул.Назарбаева №189/1										
543	543	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	5	238,99	2,13	1195	11	0	857	2216	
544	544	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	236,86 / 277,29	1,2 / 277,29	1184 / 1888	6 / 1888	0	164 / 292	2354	
545	545	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	0 / 3274,99	59,46 / 0	0 / 690	405 / 0	0	174 / 497	1282	
546	546	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	0 / 39,11	17,21 / 39,11	0 / 146	64 / 146	0	15 / 46	207	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
547	547	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
548	548	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
549	549	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
550	550	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
551	551	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпбнг-НГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
552	552	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
553	553	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
554	554	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
555	555	Е11-330204-0201	Провода В,Т 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,05333	136275,53	62088,57	7268	3312	119	4147	12328	
				км линии		71952,3	25250,31	3837	1347		913		
556	556	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,16	317171		50747		50747		54807	Казахстан
				км							4060		
557	557	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
558	558	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
559	559	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
560	560	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
561	561	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,78	31091,09	2083,41	117524	7875	73821	34606	164300	
				м3		9478,3	582,22	35828	2201		12170		
562	562	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,2268	343539		77915		77915		84148	
				т							6233		
563	563	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		9	11678,99	7640,37	105111	68763	0	55225	173163	
				опора		4038,62	3631,55	36348	32684		12827		
564	564	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		9	66503		598527		598527		646409	Казахстан
				шт.							47882		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
565	565	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	14615,25 6209,61	7687,66 2926,33	131537 55886	69189 26337	6462	59201 15259	205997	
566	566	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2.0/15-1.1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	8847		79623		79623	6370	85993	Казахстан
567	567	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	99	391,18 178,7	167,47 61,77	38727 17691	16579 6115	4456	17141 4469	60337	
568	568	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,099	220596		21839		21839	1747	23586	Казахстан
569	569	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05598	856578		47951		47951	3836	51787	Казахстан
570	570	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,62342	724,71 584,13	1,3 0,69	1177 948	2 1	226	760 155	2092	
571	571	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	9	5751,07 2784	1200,2 864,52	51760 25056	10802 7781	15902	23642 6032	81434	
572	572	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W СТ, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	9	50889		458001		458001	36640	494641	
573	573	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	9	7358		66222		66222	5298	71520	
574	574	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3397,15 1759	24,31 0	30574 15831	219 0	14525	11398 3358	45330	
575	575	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	9	821		7389		7389	591	7980	
576	576	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	6894,77 1557	211,69 82,44	62053 14013	1905 742	46135	10624 5814	78491	
577	577	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	914,92 242,2	26,53 9,55	32937 8719	955 344	23263	6525 3157	42619	
578	578	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	9	5343,83 3712	1533,47 696,87	48094 33408	13801 6272	885	28569 6133	82796	
579	579	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрупп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	9	108428,57		975857		975857	78069	1053926	
580	580	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа РД2.2	шт.	9	4214		37926		37926	3034	40960	
581	581	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	9	2679		24111		24111	1929	26040	
582	582	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	9	1378		12402		12402	992	13394	
583	583	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	72	2941		211752		211752	16940	228692	
584	584	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	9	2805		25245		25245	2020	27265	
585	585	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	9	32528,57		292757		292757	23421	316178	
586	586	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	9	25957,8		233620		233620	18690	252310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
587	587	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	9	2439,64		21957		21957	1757	23714	
588	588	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	9	2308,62		20778		20778	1662	22440	
			Итого по разделу: 13. Ул.Назарбаева №189/1									4703053	
			Раздел: 14. Ул.Назарбаева №189/1,192										
589	589	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	238,99	2,13	1434	13	0	1028	2659	
590	590	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,492	236,86 277,29	1,2 277,29	1421 968	7 969	0	197 149	1206	
591	591	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,108	0 3274,99	59,46 0	0 354	208 0	0	89 255	658	
592	592	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,92	3274,99 39,11	0 39,11	354 75	0 75	0	49 24	107	
593	593	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	0 1160,57	17,21 0	0 557	33 0	0	8 401	1035	
594	594	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,92	1160,57 200,6	0 87,52	557 385	0 168	0	77 221	655	
595	595	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее одни. Устройство постели	м кабеля	20	113,08 579,07	46,91 471,85	217 11581	90 9437	0	49 4662	17542	
596	596	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	107,22 3774,81	216,52 94,56	2144 7550	4330 189	212	1299 5209	13780	
597	597	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-НГ-в-10/25	шт.	2	3574 17692	43,39 	7148 35384	87 	35384	1021 	38215	
598	598	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	849,2 339,53	445,69 179,59	16984 6791	8914 3592	1280	2831 7475 1957	26416	
599	599	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54 553,97	645,56 254,67	12445 5540	6456 2547	450	5822 1461	19728	
600	600	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,031	728238		22575		22575	1806	24381	Казахстан
601	601	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,11467	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	15627 8251	7119 2895	256	8917 1963	26507	
602	602	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,344	317171		109107		109107		117836	Казахстан
603	603	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	8729 1484	3751	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			канало-километр трубопровода			195244	0	1952	0		278		
604	604	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
605	605	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,01	34348,85	22441,85	343	225	0	108	487	
				км		11907	5856,14	119	59		36		
606	606	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		10	38		380		380		410	
				м							30		
607	607	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		7,56	31091,09	2083,41	235049	15751	147642	69212	328602	
				м3		9478,3	582,22	71656	4402		24341		
608	608	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,4536	343539		155829		155829		168295	
				т							12466		
609	609	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		18	11678,99	7640,37	210222	137527	0	110450	346326	
				опора		4038,62	3631,55	72695	65368		25654		
610	610	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		18	66503		1197054		1197054		1292818	Казахстан
				шт.							95764		
611	611	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		18	14615,25	7687,66	263074	138378	12924	118402	411994	
				шт.		6209,61	2926,33	111773	52674		30518		
612	612	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		18	8847		159246		159246		171986	Казахстан
				шт.							12740		
613	613	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		198	391,18	167,47	77454	33159	8912	34281	120674	
				м кабеля		178,7	61,77	35383	12230		8939		
614	614	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,198	220596		43678		43678		47172	Казахстан
				км							3494		
615	615	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,11196	856578		95902		95902		103574	Казахстан
				т							7672		
616	616	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,24684	724,71	1,3	2353	4	452	1519	4182	
			м2 окрашиваемой поверхности			584,13	0,69	1897	2		310		
617	617	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		18	5751,07	1200,2	103519	21603	31804	47285	162868	
				шт.		2784	864,52	50112	15561		12064		
618	618	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		18	50889		916002		916002		989282	
				шт.							73280		
619	619	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		18	7358		132444		132444		143040	
				шт.							10596		
620	620	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		18	3397,15	24,31	61149	438	29049	22797	90662	
				шт.		1759	0	31662	0		6716		
621	621	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 2A 4,5 кА "В"		18	821		14778		14778		15960	
				шт.							1182		
622	622	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		18	6894,77	211,69	124106	3810	92269	21247	156981	
				шт.		1557	82,44	28026	1484		11628		
623	623	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		72	914,92	26,53	65874	1911	46526	13051	85239	
				м		242,2	9,55	17438	688		6314		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
624	624	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		18	5343,83	1533,47	96189	27603	1770	57139	165594	
				шт.		3712	696,87	66816	12544		12266		
625	625	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		18	108428,57		1951714		1951714		2107851	
				шт							156137		
626	626	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		18	4214		75852		75852		81920	
				шт.							6068		
627	627	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		18	2679		48222		48222		52080	
				шт.							3858		
628	628	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		18	1378		24804		24804		26788	
				шт.							1984		
629	629	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		144	2941		423504		423504		457384	
				шт.							33880		
630	630	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		18	2805		50490		50490		54529	
				шт.							4039		
631	631	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49		18	32528,57		585514		585514		632355	
				шт							46841		
632	632	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		18	25957,8		467240		467240		504619	
				шт							37379		
633	633	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		18	2439,64		43914		43914		47427	
				шт							3513		
634	634	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		18	2308,62		41555		41555		44879	
				шт							3324		
			Итого по разделу: 14. Ул.Назарбаева №189/1,192									9126352	
			Раздел: 15. Ул.Кекилбайулы №97/99										
635	635	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
636	636	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
637	637	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
638	638	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
639	639	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
640	640	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
641	641	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
642	642	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
643	643	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
644	644	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
645	645	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
646	646	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,04667	136275,53	62088,57	6360	2897	104	3629	10788	
				км линии		71952,3	25250,31	3358	1178		799		
647	647	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,14	317171		44404		44404		47956	Казахстан
				км							3552		
648	648	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
649	649	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
650	650	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
651	651	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
652	652	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,36	31091,09	2083,41	104466	7000	65619	30761	146045	
				м3		9478,3	582,22	31847	1956		10818		
653	653	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,2016	343539		69257		69257		74798	
				т							5541		
654	654	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		8	11678,99	7640,37	93432	61123	0	49089	153923	
				опора		4038,62	3631,55	32309	29052		11492		
655	655	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		8	66503		532024		532024		574586	Казахстан
				шт.							42562		
656	656	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		8	14615,25	7687,66	116922	61502	5744	52623	183109	
				шт.		6209,61	2926,33	49677	23411		13564		
657	657	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		8	8847		70776		70776		76438	Казахстан
				шт.							5662		
658	658	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		88	391,18	167,47	34424	14738	3961	15236	53633	
				м кабеля		178,7	61,77	15726	5436		3973		
659	659	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,088	220596		19412		19412		20965	Казахстан
				км							1553		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
660	660	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04976	856578		42623		42623	3410	46033	Казахстан
661	661	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,44304	724,71	1,3	1046	2	201	675	1859	
662	662	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	5751,07	1200,2	46009	9601	14135	21015	72386	
663	663	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	8	50889	2784	407112	864,52	407112	22272	439681	
664	664	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	8	7358	6916	58864		58864	5362	63573	
665	665	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3397,15	24,31	27177	194	12911	32569	40294	
666	666	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	8	1759	0	14072	0		4709		
667	667	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	821		6568		6568	2985	7093	
668	668	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32	6894,77	211,69	55158	1694	41009	525	69769	
669	669	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	1557	82,44	12456	660		9443	37883	
670	670	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602-3774 У1	шт	8	5343,83	1533,47	42751	12268	787	5168	73598	
671	671	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	8	108428,57	3712	867429	696,87	867429	25395	936823	
672	672	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	8	4214		33712		33712	5800	36409	
673	673	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	2679		21432		21432	2806	23147	
674	674	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	1378		11024		11024	5452	11906	
675	675	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	64	2941		188224		188224	2697	203282	
676	676	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт	8	2805		22440		22440	1715	24235	
677	677	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	8	32528,57		260229		260229	1795	281047	
678	678	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	8	25957,8		207662		207662	20818	224275	
679	679	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	8	2439,64		19517		19517	16613	21078	
			Итого по разделу: 15. Ул.Кекилбайулы №97/99	шт	8	2308,62		18469		18469	1561	19947	
			Раздел: 16. Ул.Айманова №118,200,202А								1478	4202719	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
680	680	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
681	681	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
682	682	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
683	683	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
684	684	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
685	685	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабели		107,22	216,52	4182	8444		2534		
686	686	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
687	687	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
688	688	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабели		339,53	179,59	13242	7004		3816		
689	689	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабели		553,97	254,67	5540	2547		1461		
690	690	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728138		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
691	691	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,062	136275,53	62088,57	8449	3850	139	4821	14332	
				км линии		71952,3	25250,31	4461	1566		1062		
692	692	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,186	317171		58994		58994		63714	Казахстан
				км							4720		
693	693	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
694	694	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
695	695	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
696	696	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
697	697	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		5,04	31091,09	2083,41	156699	10500	98428	46142	219068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		9478,3	582,22	47771	2934		16227		
698	698	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,3024	343539		103886		103886		112197	
				т							8311		
699	699	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		12	11678,99	7640,37	140148	91685	0	73634	230885	
				опора		4038,62	3631,55	48463	43579		17103		
700	700	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		12	66503		798036		798036		861879	Казахстан
				шт.							63843		
701	701	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		12	14615,25	7687,66	175383	92252	8616	78935	274663	
				шт.		6209,61	2926,33	74515	35116		20345		
702	702	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		12	8847		106164		106164		114657	Казахстан
				шт.							8493		
703	703	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		132	391,18	167,47	51636	22106	5941	22854	80449	
				м кабеля		178,7	61,77	23588	8154		5959		
704	704	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,132	220596		29119		29119		31448	Казахстан
				км							2329		
705	705	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,07464	856578		63935		63935		69050	Казахстан
				т							5115		
706	706	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,16456	724,71	1,3	1569	2	301	1013	2789	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	1264	1		207		
707	707	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		12	5751,07	1200,2	69013	14402	21202	31523	108579	
				шт.		2784	864,52	33408	10374		8043		
708	708	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNI 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		12	50889		610668		610668		659521	
				шт.							48853		
709	709	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		12	7358		88296		88296		95360	
				шт.							7064		
710	710	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	3397,15	24,31	40766	292	19366	15198	60441	
				шт.		1759	0	21108	0		4477		
711	711	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"		12	821		9852		9852		10640	
				шт.							788		
712	712	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		12	6894,77	211,69	82737	2540	61513	14165	104654	
				шт.		1557	82,44	18684	989		7752		
713	713	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		48	914,92	26,53	43916	1273	31017	8700	56825	
				м		242,2	9,55	11626	458		4209		
714	714	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		12	5343,83	1533,47	64126	18401	1180	38093	110396	
				шт.		3712	696,87	44544	8362		8177		
715	715	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		12	108428,57		1301143		1301143		1405234	
				шт							104091		
716	716	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		12	4214		50568		50568		54613	
				шт.							4045		
717	717	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		12	2679		32148		32148		34720	
				шт.							2572		
718	718	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		12	1378		16536		16536		17859	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
719	719	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	96	2941		282336		282336	1323	304923	
720	720	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	12	2805		33660		33660	22587	36353	
721	721	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49	шт	12	32528,57		390343		390343	2693	421570	
722	722	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	12	25957,8		311494		311494	31227	336413	
723	723	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	12	2439,64		29276		29276	24919	31618	
724	724	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	12	2308,62		27703		27703	2342	29919	
			Итого по разделу: 16. Ул.Айманова №118,200,202А								2216	6180929	
			Раздел: 17. Ул.Ауезова №138,138А,№136Б										
725	725	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	8	238,99	2,13	1912	17	0	1371	3546	
726	726	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,3014	277,29	277,29	2856	2857	0	441	3561	
727	727	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способем,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3186	236,86 0	1,2 59,46	1895 0	10 613	0	263 264	3546	
728	728	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,664	3274,99 3274,99	0 0	1043 1043	0 0	0	751 144	1938	
729	729	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,416	39,11 0	39,11 17,21	222 0	221 97	0	70 23	315	
730	730	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,664	1160,57 1160,57	0 0	1643 1643	0 0	0	1183 226	3052	
731	731	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	59	200,6 113,08	87,52 46,91	1136 640	496 266	0	652 143	1931	
732	732	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	579,07 107,22	471,85 216,52	34165 6326	27839 12775	0	13752 3833	51750	
733	733	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживаемые, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	3774,81 3574	94,56 43,39	7550 7148	189 87	212	5209 1021	13780	
734	734	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	59	17692 849,2		35384 50103		35384 3775	2831 22052	38215 77927	
735	735	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	339,53 1244,54	179,59 645,56	20032 12445	10596 6456	450	5772 5822	19728	
736	736	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШп 4х16 (ок)-1		0,07	553,97 728238	254,67	5540 50977	2547	50977	1461	55055	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
737	737	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,05167	136275,53	62088,57	7041	3208	115	4078	11944	
				км линии		71952,3	25250,31	3718	1305		4018		
738	738	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,155	317171		49162		49162	885	53095	Казахстан
739	739	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	198899,76	0	2983	0	55	3933	5626	
						195244	0	2929	0		2226		
740	740	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	15	1472		22080		22080	417	23846	Казахстан
741	741	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,044	34348,85	22441,85	1511	988	0	1766	2147	
						11907	5856,14	524	258		477		
742	742	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	44	38		1672		1672	159	1806	
743	743	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,78	31091,09	2083,41	117524	7875	73821	134	164300	
						9478,3	582,22	35828	2201		34606		
744	744	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2268	343539		77915		77915	12170	84148	
745	745	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	9	11678,99	7640,37	105111	68763	0	6233	173163	
						4038,62	3631,55	36348	32684		55225		
746	746	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	9	66503		598527		598527	12827	646409	Казахстан
747	747	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	14615,25	7687,66	131537	69189	6462	47882	205997	
						6209,61	2926,33	55886	26337		59201		
748	748	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	9	8847		79623		79623	15259	85993	Казахстан
749	749	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	99	391,18	167,47	38727	16579	4456	6370	60337	
						178,7	61,77	17691	6115		1714		
750	750	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,099	220596		21839		21839	4469	23586	Казахстан
751	751	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05598	856578		47951		47951	1747	51787	Казахстан
752	752	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,62342	724,71	1,3	1177	2	226	3836	2092	
						584,13	0,69	948	1		760		
753	753	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	9	5751,07	1200,2	51760	10802	15902	155	81434	
						2784	864,52	25056	7781		23642		
754	754	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	9	50889		458001		458001	6032	494641	
											36640		
755	755	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		9	7358		66222		66222		71520	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	756	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3397,15	24,31	30574	219	14525	5298 / 11398	45330	
757	757	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	9	1759 / 821	0	15831 / 7389	0	7389	3358 / 591	7980	
758	758	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	6894,77 / 1557	211,69 / 82,44	62053 / 14013	1905 / 742	46135	10624 / 5814	78491	
759	759	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	914,92 / 242,2	26,53 / 9,55	32937 / 8719	955 / 344	23263	6525 / 3157	42619	
760	760	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	9	5343,83 / 3712	1533,47 / 696,87	48094 / 33408	13801 / 6272	885	28569 / 6133	82796	
761	761	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	9	108428,57		975857		975857		1053926	
762	762	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	9	4214		37926		37926	78069	40960	
763	763	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	9	2679		24111		24111	3034	26040	
764	764	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	9	1378		12402		12402	1929	13394	
765	765	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	72	2941		211752		211752	992	228692	
766	766	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	9	2805		25245		25245	16940	27265	
767	767	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт	9	32528,57		292757		292757	2020	316178	
768	768	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	9	25957,8		233620		233620	23421	252310	
769	769	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	9	2439,64		21957		21957	18690	23714	
770	770	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	9	2308,62		20778		20778	1757	22440	
			Итого по разделу: 17. Ул.Ауезова №138,138А,№136Б								1662	**4776804**	
			Раздел: 18. Ул.Байкадамова,дома 2В,2Д										
771	771	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 / 0	277,29 / 59,46	1888 / 0	1888 / 405	0	292 / 174	2354	
772	772	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 / 3274,99	0 / 0	690 / 690	0 / 0	0	497 / 95	1282	
773	773	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11 / 0	39,11 / 17,21	146 / 0	146 / 64	0	46 / 15	207	
774	774	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57 / 1160,57	0 / 0	1086 / 1086	0 / 0	0	782 / 149	2017	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
775	775	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
776	776	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
777	777	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
778	778	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-НГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		
779	779	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
				м кабеля		339,53	179,59	13242	7004		3816		
780	780	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
				м кабеля		553,97	254,67	5540	2547		1461		
781	781	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЪбШв 4х16 (ок)-1		0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
				км							2913		
782	782	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,01667	136275,53	62088,57	2272	1035	37	1296	3853	
				км линии		71952,3	25250,31	1199	421		285		
783	783	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		0,05	317171		15859		15859		17128	Казахстан
				км							1269		
784	784	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
				канало-километр трубопровода		195244	0	1952	0		278		
785	785	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
				м							1178		
786	786	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
				км		11907	5856,14	345	170		105		
787	787	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		29	38		1102		1102		1190	
				м							88		
788	788	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		2,1	31091,09	2083,41	65291	4375	41012	19226	91278	
				м3		9478,3	582,22	19904	1223		6761		
789	789	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,126	343539		43286		43286		46749	
				т							3463		
790	790	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		5	11678,99	7640,37	58395	38202	0	30681	96202	
				опора		4038,62	3631,55	20193	18158		7126		
791	791	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		5	66503		332515		332515		359116	Казахстан
				шт.							26601		
792	792	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		5	14615,25	7687,66	73076	38439	3590	32889	114442	
				шт.		6209,61	2926,33	31048	14632		8477		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
793	793	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2.0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		5	8847		44235		44235		47774	Казахстан
				шт.							3539		
794	794	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		55	391,18	167,47	21515	9210	2476	9523	33521	
				м кабеля		178,7	61,77	9828	3397		2483		
795	795	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,055	220596		12133		12133		13104	Казахстан
				км							971		
796	796	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,0311	856578		26640		26640		28771	Казахстан
				т							2131		
797	797	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,9019	724,71	1,3	654	2	126	422	1162	
				м2 окрашиваемой поверхности		584,13	0,69	527	1		86		
798	798	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		5	5751,07	1200,2	28755	6001	8834	13135	45241	
				шт.		2784	864,52	13920	4323		3351		
799	799	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		5	50889		254445		254445		274801	
				шт.							20356		
800	800	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		5	7358		36790		36790		39733	
				шт.							2943		
801	801	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3397,15	24,31	16986	122	8069	6332	25183	
				шт.		1759	0	8795	0		1865		
802	802	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 2A 4,5 кА "В"		5	821		4105		4105		4433	
				шт.							328		
803	803	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		5	6894,77	211,69	34474	1058	25630	5902	43606	
				шт.		1557	82,44	7785	412		3230		
804	804	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		20	914,92	26,53	18298	531	12924	3625	23677	
				м		242,2	9,55	4844	191		1754		
805	805	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		5	5343,83	1533,47	26719	7667	492	15872	45998	
				шт.		3712	696,87	18560	3484		3407		
806	806	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		5	108428,57		542143		542143		585514	
				шт							43371		
807	807	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		5	4214		21070		21070		22756	
				шт.							1686		
808	808	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		5	2679		13395		13395		14467	
				шт.							1072		
809	809	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		5	1378		6890		6890		7441	
				шт.							551		
810	810	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		40	2941		117640		117640		127051	
				шт.							9411		
811	811	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		5	2805		14025		14025		15147	
				шт.							1122		
812	812	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49		5	32528,57		162643		162643		175654	
				шт							13011		
813	813	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		5	25957,8		129789		129789		140172	
				шт							10383		
814	814	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ПНН 33		5	2439,64		12198		12198		13174	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
815	815	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	5	2308,62		11543		11543	976	12466	
			Итого по разделу: 18. Ул.Байкадамова,дома 2В,2Д	шт							923	2695774	
			Раздел: 19. Ул.Байтурсынова,дом 138										
816	816	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	8	238,99	2,13	1912	17	0	1371	3546	
817	817	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,1428	236,86 277,29	1,2 277,29	1895 871	10 872	0	263 135	1086	
818	818	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0972	0 3274,99	59,46 0	0 318	187 0	0	80 229	591	
819	819	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,728	3274,99 39,11	0 39,11	318 68	0 68	0	44 21	96	
820	820	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,432	0 1160,57	17,21 0	0 501	30 0	0	7 361	931	
821	821	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,728	1160,57 200,6	0 87,52	501 347	0 151	0	69 199	590	
822	822	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	18	113,08 579,07	46,91 471,85	195 10423	81 8493	0	44 4196	15789	
823	823	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	107,22 3774,81	216,52 94,56	1930 7550	3897 189	212	1170 5209	13780	
824	824	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	3574 17692	43,39 	7148 35384	87 	35384	1021 	38215	
825	825	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	18	849,2 339,53	445,69 179,59	15286 6112	8023 3233	1152	2831 6728	23775	
826	826	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	2	1244,54 553,97	645,56 254,67	2489 1108	1291 509	90	1761 1164 292	3945	
827	827	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,02	728238		14565		14565	1165	15730	Казахстан
828	828	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,088,33	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	12037 6356	5484 2230	197	6869 1512	20418	
829	829	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,265	317171		84050		84050	6724	90774	Казахстан
830	830	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	198899,76 195244	0 0	398 390	0 0	7	297 56	751	
831	831	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм		2	1472		2944		2944		3180	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
832	832	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	м	0,018	34348,85	22441,85	618	404	0	236 195	878	
833	833	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	км	18	11907 38	5856,14 684	214 684	105		65	739	
834	834	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м	6,3	31091,09	2083,41	195874	13125	123035	55 57677	273835	
835	835	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	м3	0,378	9478,3 343539	582,22	59713 129858	3668	129858	20284	140247	
836	836	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	т	15	11678,99	7640,37	175185	114605	0	10389 92042	288605	
837	837	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	опора	15	4038,62 66503	3631,55	60579 997545	54473	997545	21378	1077349	Казахстан
838	838	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	15	14615,25	7687,66	219229	115315	10770	79804 98668	343329	
839	839	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	15	6209,61 8847	2926,33	93144 132705	43895	132705	25432	143321	Казахстан
840	840	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	165	391,18 178,7	167,47 61,77	64545 29485	27632 10192	7427	10616 28568 7449	100562	
841	841	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,165	220596		36398		36398	2912	39310	Казахстан
842	842	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0933	856578		79919		79919	6393	86312	Казахстан
843	843	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,7057	724,71 584,13	1,3 0,69	1961 1580	4 2	377	1266 258	3485	
844	844	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	15	5751,07 2784	1200,2 864,52	86266 41760	18003 12968	26503	39404 10054	135724	
845	845	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	15	50889		763335		763335	61067	824402	
846	846	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	15	7358		110370		110370	8830	119200	
847	847	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3397,15 1759	24,31 0	50957 26385	365 0	24208	18997 5596	75550	
848	848	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	15	821		12315		12315	985	13300	
849	849	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	6894,77 1557	211,69 82,44	103422 23355	3176 1237	76891	17706 9690	130818	
850	850	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	914,92 242,2	26,53 9,55	54895 14532	1592 573	38771	10876 5262	71033	
851	851	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	15	5343,83 3712	1533,47 696,87	80157 55680	23002 10453	1475	47616 10222	137995	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	852	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Скалаг рup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		15	108428,57		1626429		1626429		1756543	
				шт							130114		
853	853	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		15	4214		63210		63210		68267	
				шт.							5057		
854	854	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		15	2679		40185		40185		43400	
				шт.							3215		
855	855	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		15	1378		20670		20670		22324	
				шт.							1654		
856	856	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		120	2941		352920		352920		381154	
				шт.							28234		
857	857	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		15	2805		42075		42075		45441	
				шт.							3366		
858	858	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка РЕК49		15	32528,57		487929		487929		526963	
				шт							39034		
859	859	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		15	25957,8		389367		389367		420516	
				шт							31149		
860	860	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		15	2439,64		36595		36595		39523	
				шт							2928		
861	861	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		15	2308,62		34629		34629		37399	
				шт							2770		
			Итого по разделу: 19. Ул.Байтурсынова,дом 138									7580721	
			Раздел: 20. Ул.Бальзака 2										
862	862	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		6,8094	277,29	277,29	1888	1888	0	292	2354	
				м3 грунта		0	59,46	0	405		174		
863	863	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2106	3274,99	0	690	0	0	497	1282	
				м3 грунта		3274,99	0	690	0		95		
864	864	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,744	39,11	39,11	146	146	0	46	207	
				м3 грунта		0	17,21	0	64		15		
865	865	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,936	1160,57	0	1086	0	0	782	2017	
				м3 грунта		1160,57	0	1086	0		149		
866	866	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3,744	200,6	87,52	751	328	0	431	1277	
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	423	176		95		
867	867	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		39	579,07	471,85	22584	18402	0	9091	34209	
				м кабеля		107,22	216,52	4182	8444		2534		
868	868	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	3774,81	94,56	7550	189	212	5209	13780	
				шт.		3574	43,39	7148	87		1021		
869	869	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-НГ-в-10/25		2	17692		35384		35384		38215	
				шт.							2831		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
870	870	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
						339,53	179,59	13242	7004		3816		
871	871	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
						553,97	254,67	5540	2547		1461		
872	872	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
											2913		
873	873	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,06	136275,53	62088,57	8177	3725	134	4666	13879	
						71952,3	25250,31	4317	1515		1027		
874	874	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,18	317171		57091		57091		61658	Казахстан
											4567		
875	875	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
						195244	0	1952	0		278		
876	876	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
											1178		
877	877	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
						11907	5856,14	345	170		105		
878	878	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	
											88		
879	879	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,88	31091,09	2083,41	182816	12250	114833	53832	255580	
						9478,3	582,22	55732	3423		18932		
880	880	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,3528	343539		121201		121201		130897	
											9696		
881	881	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	14	11678,99	7640,37	163506	106965	0	85906	269365	
						4038,62	3631,55	56541	50842		19953		
882	882	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	14	66503		931042		931042		1005525	Казахстан
											74483		
883	883	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	14615,25	7687,66	204614	107628	10052	92090	320440	
						6209,61	2926,33	86935	40969		23736		
884	884	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	8847		123858		123858		133767	Казахстан
											9909		
885	885	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	154	391,18	167,47	60242	25791	6932	26663	93857	
						178,7	61,77	27520	9513		6952		
886	886	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,154	220596		33972		33972		36690	Казахстан
											2718		
887	887	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08708	856578		74591		74591		80558	Казахстан
											5967		
888	888	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,52532	724,71	1,3	1830	4	352	1181	3252	
						584,13	0,69	1475	2		241		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
889	889	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах		14	5751,07	1200,2	80515	16803	24736	36777	126675	
				шт.		2784	864,52	38976	12103		9383		
890	890	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН		14	50889		712446		712446		769442	
				шт.							56996		
891	891	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2		14	7358		103012		103012		111253	
				шт.							8241		
892	892	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		14	3397,15	24,31	47560	340	22594	17731	70514	
				шт.		1759	0	24626	0		5223		
893	893	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" IP 2А 4,5 кА "В"		14	821		11494		11494		12414	
				шт.							920		
894	894	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		14	6894,77	211,69	96527	2964	71765	16526	122097	
				шт.		1557	82,44	21798	1154		9044		
895	895	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		56	914,92	26,53	51236	1486	36187	10151	66298	
				м		242,2	9,55	13563	535		4911		
896	896	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		14	5343,83	1533,47	74814	21468	1377	44441	128795	
				шт.		3712	696,87	51968	9756		9540		
897	897	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1		14	108428,57		1518000		1518000		1639440	
				шт							121440		
898	898	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2		14	4214		58996		58996		63716	
				шт.							4720		
899	899	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной		14	2679		37506		37506		40506	
				шт.							3000		
900	900	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		14	1378		19292		19292		20835	
				шт.							1543		
901	901	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1		112	2941		329392		329392		355743	
				шт.							26351		
902	902	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216		14	2805		39270		39270		42412	
				шт.							3142		
903	903	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49		14	32528,57		455400		455400		491832	
				шт							36432		
904	904	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33		14	25957,8		363409		363409		392482	
				шт							29073		
905	905	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33		14	2439,64		34155		34155		36887	
				шт							2732		
906	906	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208		14	2308,62		32321		32321		34907	
				шт							2586		
			Итого по разделу: 20. Ул.Бальзака 2									**7157866**	
			ИТОГО:										
								103094816	**5787706**	**90287447**	**7189758**	**119 107 197**	
			В том числе :					**7019663**	**2493426**		**8822770**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**3,12%**		**3 716 145**					
			Зимние удорожания									**122 823 342**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,44%**		**1 768 656**					
			Непредвиденные работы и затраты									**124 591 998**	
						2 %		**2 491 840**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									127 083 838	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514									133 444 562	
			НДС			12 %		16 013 347					
			Итого с НДС									149 457 909	
			Итого с учетом тендерной скидки,5%									141 985 442,86	
			в том числе НДС,12%									*15 212 726*	

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Авторский надзор:
ТОО "Су Құрылыс Проект"

_____ Сембеков А.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Форма по приказу №1

ОФ №35160

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№123** от **15.09.2022г**

Акт выполненных работ №13

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 7-1-45 Благоустройство территории(2 участок)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ул.Байтурсынова №138										
1	1	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3ТО.ЩЕ 6см.Устройство		379,75139	1651,96	203,45	627334	77261	538651	25654	705227	
				м2 покрытия		30,08	32,47	11423	12331		52239		
2	2	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		379,75139	697,01	0,08	264691	30	260635	4347	290561	
				м2 покрытия		10,6	0	4025	0		21523		
3	3	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		379,75139	1649,76	214,79	626499	81567	533509	25330	703975	
				м2 покрытия		30,08	31,68	11423	12031		52146		
4	4	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		379,75139	353,69	0,04	134314	15	132286	2174	147407	
				м2 покрытия		5,3	0	2013	0		10919		
5	5	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		308,55	708,43	269,66	218585	83204	104429	62964	304073	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	30953	27347		22524		
6	6	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		308,55	1649,76	214,79	509033	66274	43479	20581	571983	
				м2 покрытия		30,08	31,68	9281	9775		42369		
7	7	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		308,55	353,69	0,04	109131	12	107483	1766	119769	
				м2 покрытия		5,3	0	1635	0		8872		
8	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		165,26	2116,68	35,75	349803	5908	174559	185788	578438	
				м бортового камня		1024,66	16,28	169335	2690		42847		
9	9	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91.БР 100.20.08		2,64416	48258		127602		127602		137810	Казахстан
				м3							10208		
10	10	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		96	708,43	269,66	68009	25887	32491	19590	94607	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	9630	8508		7008		
11	11	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		96	1649,76	214,79	158377	20620	134869	6403	177962	
				м2 покрытия		30,08	31,68	2888	3041		13182		
12	12	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		96	353,69	0,04	33954	4	33442	550	37264	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН	м2 покрытия	96	5,3	0	509	0	1115134	2760	1397768	
						12521,7	27,86	1202083	2674		92147		
14	14	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	м2 покрытия	7	877,86	10,9	84275	1046	304542	103538	439292	
						51385	216	359695	1512		47054		
15	15	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	7	7663	69	53641	483	226198	32543	246463	
						32485	34	227395	238		812		
16	16	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	шт.	1	137	10	959	70	74813	18256	90859	
						79751	223	79751	223		4378		
17	17	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	комплект	1	4715	65	4715	65	90632	6730	115109	
						99208	263	99208	263		7374		
18	18	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	шт.	1	8313	79	8313	79	599186	8527	727132	
						640688	1272	640688	1272		32582		
19	19	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	40230	447	40230	447	103568	53862	131611	
						113583	239	113583	239		8279		
20	20	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	9776	79	9776	79	160065	9749	225982	
						187833	523	187833	523		21410		
21	21	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	27245	151	27245	151	418276	16739	484350	
						434771	389	434771	389		13701		
22	22	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	1	16106	118	16106	118	40087	35878	47181	
						42348	694	42348	694		1338		
23	23	У86-010216-0301 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	1567	251	1567	251	764795	3495	885708	
						798522	8166	798522	8166		21578		
24	24	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	25561	2981	25561	2981	210265	65608	255109	
						225747	2625	225747	2625		10465		
25	25	У86-010216-0112 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	12857	934	12857	934	142327	18897	173187	
						152829	1293	152829	1293		7529		
26	26	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	комплект	1	9209	443	9209	443	90161	12829	101043	
						92094	158	92094	158		1464		
27	27	У86-010204-0202 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	1775	48	1775	48	160400	7485	191120	
						170740	2514	170740	2514		6223		
28	28	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	7826	921	7826	921	148312	14157	188369	
						163658	2105	163658	2105		10758		
29	29	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	13241	740	13241	740	195364	13953	239338	
						211000	2538	211000	2538		10609		
			Итого по разделу: 1. ул.Байтурсынова №138	комплект		13098	902	13098	902		17729		
												9808697	
			Раздел: 2. ул.Бальзака №2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		2388,14	162,53	156,36	388144	373410	0	71186	496076	
				м2 покрытия		6,17	21,43	14735	51178		36746		
31	31	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		142,5	659,85	159,39	94029	22713	0	69980	177130	
				м2 покрытия		500,46	84,17	71316	11994		13121		
32	32	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		610,57	1363	322,04	832207	196628	0	531463	1472764	
				м		1040,96	167,98	635579	102564		109094		
33	33	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия		334	145,96	3,47	48751	1159	0	34733	90163	
				м2		142,49	1,94	47592	648		6679		
34	34	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		2388,14	708,43	269,66	1691823	643986	808266	487330	2353485	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	239571	211661		174332		
35	35	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство		2388,14	1651,96	203,45	3945112	485867	3387409	161328	4434955	
				м2 покрытия		30,08	32,47	71835	77543		328515		
36	36	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		2388,14	697,01	0,08	1664557	191	1639052	27339	1827248	
				м2 покрытия		10,6	0	25314	0		135352		
37	37	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		2388,14	1649,76	214,79	3939858	512948	3355074	159291	4427081	
				м2 покрытия		30,08	31,68	71835	75656		327932		
38	38	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		2388,14	353,69	0,04	844661	96	831909	13670	926997	
				м2 покрытия		5,3	0	12657	0		68666		
39	39	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		610,67	2116,68	35,75	1292593	21832	645032	686524	2137446	
				м бортового камня		1024,66	16,28	625729	9942		158329		
40	40	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		26,25881	48258		1267198		1267198		1368574	Казахстан
				м3							101376		
41	41	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		73,32	2116,68	35,75	155195	2622	77446	82427	256632	
				м бортового камня		1024,66	16,28	75128	1194		19010		
42	42	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		1,17312	48258		56612		56612		61141	Казахстан
				м3							4529		
43	43	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		334	708,43	269,66	236615	90066	113042	68157	329154	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	33506	29602		24382		
44	44	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		334	1649,76	214,79	551020	71740	469233	22278	619162	
				м2 покрытия		30,08	31,68	10047	10581		45864		
45	45	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		334	353,69	0,04	118132	13	116349	1912	129648	
				м2 покрытия		5,3	0	1770	0		9604		
46	46	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН		334	12521,7	27,86	4182248	9306	3879737	320594	4863069	
				м2 покрытия		877,86	10,9	293205	3641		360227		
47	47	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		10	51385	216	513850	2160	435060	67220	627560	
				шт.		7663	69	76630	690		46490		
48	48	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		10	32485	34	324850	340	323140	1160	352090	
				шт.		137	10	1370	100		26080		
49	49	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная		1	79751	223	79751	223	74813	4378	90859	
				комплект		4715	65	4715	65		6730		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"		1	99208	263	99208	263	90632	7374	115109	
				шт.		8313	79	8313	79		8527		
51	51	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)		1	640688	1272	640688	1272	599186	32582	727132	
				комплект		40230	447	40230	447		53862		
52	52	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"		1	113583	239	113583	239	103568	8279	131611	
				комплект		9776	79	9776	79		9749		
53	53	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	187833	523	187833	523	160065	21410	225982	
				комплект		27245	151	27245	151		16739		
54	54	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"		1	434771	389	434771	389	418276	13701	484350	
				комплект		16106	118	16106	118		35878		
			Итого по разделу: 2. ул.Бальзака №2									28725418	
			ИТОГО:					32132566	2826194	26308659	3547164	38 533 896	
			В том числе :					2997713	673414		2854385		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12%		1 202 258				39 736 154	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,44%		572 201				40 308 354	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		806 167				41 114 521	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514									43 172 361	
			НДС			12 %		5 180 683					
			Итого с НДС									48 353 044	
			Итого с учетом тендерной скидки,10%									45 935 392	
			в том числе НДС,12%									*4 921 649*	

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:

ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.