Заказчик: КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 года №420

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)"

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		123	15.09.2022г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)	1 024 922 252,00	206 789 486,61							24 814 738,39	231 604 225,00
	Итого										**231 604 225,00**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 3-1

ОФ №35080

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№123** от **15.09.2022г**

Акт выполненных работ №8

за **август 2023 (месяц, год) на 7-1-45 Благоустройство территории (2 участок)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. пр.Абая №40										
1	1	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	270,35	162,53	156,36	43940	42272	0	8059	56159	
						6,17	21,43	1668	5794		4160		
2	2	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	19,2	162,53	156,36	3121	3002	0	572	3988	
						6,17	21,43	118	411		295		
3	3	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	18,01	162,53	156,36	2927	2816	0	537	3741	
						6,17	21,43	111	386		277		
4	4	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	77	1363	322,04	104951	24797	0	67024	185733	
						1040,96	167,98	80154	12934		13758		
5	5	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,006	20356,25	9944,68	122	60	28	37	172	
						5690,66	3290,6	34	20		13		
6	6	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	20	659,85	159,39	13197	3187	0	9822	24861	
						500,46	84,17	10009	1683		1842		
7	7	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	687,11	708,43	269,66	486767	185287	232552	140213	677138	
						100,32	88,63	68929	60899		50158		
8	8	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	687,11	1651,96	203,45	1135078	139792	974617	46417	1276015	
						30,08	32,47	20668	22310		94520		
9	9	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	687,11	697,01	0,08	478923	55	471584	7866	525732	
						10,6	0	7283	0		38943		
10	10	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	687,11	1649,76	214,79	1133567	147585	965314	45831	1273750	
						30,08	31,68	20668	21768		94352		
11	11	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	687,11	353,69	0,04	243024	27	239355	3933	266714	
						5,3	0	3642	0		19757		
12	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	228,26	2116,68	35,75	483153	8160	241104	256613	798947	
						1024,66	16,28	233889	3716		59181		
13	13	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	9,81518	48258		473661		473661		511554	Казахстан
											37893		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	37,04	708,43	269,66	26240	9988	12536	7558	36502	
						100,32	88,63	3716	3283		2704		
15	15	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	37,04	1649,76	214,79	61107	7955	52037	2471	68664	
						30,08	31,68	1114	1173		5086		
16	16	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	37,04	353,69	0,04	13101	1	12903	212	14378	
						5,3	0	196	0		1065		
17	17	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	41,26	2116,68	35,75	87334	1475	43582	46385	144417	
						1024,66	16,28	42277	672		10698		
18	18	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	0,66016	48258		31858		31858		34407	Казахстан
											2549		
19	19	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	7,344	24257,13	7,2	178144	53	141213	34665	229834	
						5021,52	0	36878	0		17025		
20	20	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	61,2	1375,65	3,44	84190	211	68989	16282	108510	
						244,94	1,4	14990	86		8038		
			Итого по разделу: 1. пр.Абая №40									**6241216**	
			Раздел: 2. пр.Гагарина №238,240										
21	21	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	361,62	162,53	156,36	58774	56543	0	10779	75117	
						6,17	21,43	2231	7750		5564		
22	22	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	26,06	162,53	156,36	4236	4074	0	777	5414	
						6,17	21,43	161	558		401		
23	23	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	475,2	1363	322,04	647698	153033	0	413632	1146236	
						1040,96	167,98	494664	79824		84906		
24	24	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	69,4	659,85	159,39	45794	11061	0	34082	86266	
						500,46	84,17	34732	5841		6390		
25	25	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	32,8	162,53	156,36	5331	5129	0	978	6814	
						6,17	21,43	202	703		505		
26	26	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	238,3	162,53	156,36	38731	37261	0	7103	49501	
						6,17	21,43	1470	5107		3667		
27	27	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	75	1363	322,04	102225	24152	0	65283	180909	
						1040,96	167,98	78072	12598		13401		
28	28	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	784,78	708,43	269,66	555959	211624	265609	160144	773391	
						100,32	88,63	78727	69555		57288		
29	29	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	784,78	1651,96	203,45	1296425	159664	1113155	53015	1457395	
						30,08	32,47	23606	25482		107955		
30	30	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	784,78	697,01	0,08	547000	63	538618	8984	600463	
						10,6	0	8319	0		44479		
31	31	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ.плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	784,78	1649,76	214,79	1294699	168563	1102530	52345	1454808	
						30,08	31,68	23606	24862		107764		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	784,78	353,69	0,04	277569	31	273378	4492	304626	
						5,3	0	4159	0		22565		
33	33	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	268,13	2116,68	35,75	567545	9585	283218	301436	938499	
						1024,66	16,28	274742	4365		69518		
34	34	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	11,52959	48258		556395		556395		600907	Казахстан
											44512		
35	35	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	32,8	708,43	269,66	23236	8845	11101	6693	32323	
						100,32	88,63	3290	2907		2394		
36	36	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	32,8	1649,76	214,79	54112	7045	46080	2188	60804	
						30,08	31,68	987	1039		4504		
37	37	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	32,8	353,69	0,04	11601	1	11426	188	12732	
						5,3	0	174	0		943		
38	38	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТО.ЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	16,32	24257,13	7,2	395876	118	313808	77034	510743	
						5021,52	0	81951	0		37833		
39	39	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	136	1375,65	3,44	187088	467	153309	36182	241132	
						244,94	1,4	33312	190		17862		
			Итого по разделу: 2. пр.Гагарина №238,240									**8538080**	
			Раздел: 3. ул.Аль-фараби №63,ул.Аль-фараби №65,67										
40	40	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	968,04	162,53	156,36	157336	151363	0	28855	201086	
						6,17	21,43	5973	20745		14895		
41	41	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	34,82	162,53	156,36	5659	5444	0	1038	7233	
						6,17	21,43	215	746		536		
42	42	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	235,04	162,53	156,36	38201	36751	0	7006	48824	
						6,17	21,43	1450	5037		3617		
43	43	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Шахматный стол. Демонтаж	т конструкций	0,08	20356,25	9944,68	1629	795	378	496	2295	
						5690,66	3290,6	455	263		170		
44	44	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая сетка/СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ. Демонтаж	т конструкций	0,58	20356,25	9944,68	11807	5768	2738	3594	16633	
						5690,66	3290,6	3301	1909		1232		
45	45	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	3	145,96	3,47	438	11	0	312	810	
						142,49	1,94	427	6		60		
46	46	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные/Плавательный бассейн. Разборка	м3	198,25	22701,97	9610,56	4500666	1905294	0	3025266	8128006	
						13091,41	5075,08	2595372	1006135		602074		
47	47	Е12-120101-0503	Скамейка.Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %	м2	8	690,67	4,74	5525	38	1108	3168	9388	
						547,48	2,57	4380	21		695		
48	48	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/УРНА. Очистка щетками	м2	1,1	508,3	0	559	0	0	386	1021	
						508,3	0	559	0		76		
49	49	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,0268	20356,25	9944,68	546	266	127	166	769	
						5690,66	3290,6	153	88		57		
50	50	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	24	663,75	1,32	15930	32	1141	10625	28679	
						614,9	0	14758	0		2124		
51	51	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	212,32	659,85	159,39	140099	33842	0	104268	263916	
						500,46	84,17	106258	17871		19549		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/Ограждение. Очистка щетками	м2	50,4	508,3	0	25618	0	0	17677	46759	
						508,3	0	25618	0		3464		
53	53	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	279,7	162,53	156,36	45460	43734	0	8337	58101	
						6,17	21,43	1726	5994		4304		
54	54	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПАРКОВКА	м2 покрытия	360,89	162,53	156,36	58655	56429	0	10757	74965	
						6,17	21,43	2227	7734		5553		
55	55	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	136,5	1363	322,04	186050	43958	0	118815	329254	
						1040,96	167,98	142091	22929		24389		
56	56	Е12-010101-0502	Покрытие грунтовое. Разработка механизированная в стесненных условиях. Бульдозерами	м2 основания	48	2209,69	78,77	106065	3781	0	75016	195567	
						2130,92	39,67	102284	1904		14486		
57	57	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубы. Демонтаж	т конструкций	0,05694	20356,25	9944,68	1159	566	269	353	1633	
						5690,66	3290,6	324	187		121		
58	58	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ	м2 покрытия	845,05	162,53	156,36	137346	132132	0	25189	175538	
						6,17	21,43	5214	18109		13003		
59	59	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ	м2 покрытия	48,73	162,53	156,36	7920	7619	0	1453	10123	
						6,17	21,43	301	1044		750		
60	60	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	237,6	1363	322,04	323849	76517	0	206816	573118	
						1040,96	167,98	247332	39912		42453		
61	61	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	112	659,85	159,39	73903	17852	0	55002	139217	
						500,46	84,17	56052	9427		10312		
62	62	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж	т конструкций	0,43	20356,25	9944,68	8753	4276	2030	2665	12331	
						5690,66	3290,6	2447	1415		913		
63	63	Е12-070101-0205	Покрытие резиновое (тартан). Разборка покрытия	м2	101,47	145,96	3,47	14811	352	0	10552	27392	
						142,49	1,94	14458	197		2029		
64	64	Е11-270302-0104	Трубы асбестовые. Разборка	м3 конструкции	6,24	3618,34	1417,34	22578	8844	0	19583	45534	
						2201	704,83	13734	4398		3373		
65	65	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ХОЗ.ПЛОЩАДКА	м2 покрытия	48	162,53	156,36	7801	7506	0	1431	9971	
						6,17	21,43	296	1029		739		
66	66	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	43,4	663,75	1,32	28807	57	2063	19214	51863	
						614,9	0	26687	0		3842		
67	67	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	3386,75	708,43	269,66	2399265	913271	1146246	691109	3337604	
						100,32	88,63	339748	300168		247230		
68	68	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	3386,75	1651,96	203,45	5594776	689035	4803868	228789	6289450	
						30,08	32,47	101873	109968		465885		
69	69	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3386,75	697,01	0,08	2360599	271	2324428	38772	2591321	
						10,6	0	35900	0		191950		
70	70	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	3386,75	1649,76	214,79	5587325	727440	4758011	225899	6278282	
						30,08	31,68	101873	107292		465058		
71	71	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3386,75	353,69	0,04	1197860	135	1179774	19386	1314626	
						5,3	0	17950	0		97380		
72	72	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		813,16	2116,68	35,75	1721200	29070	858917	914167	2846196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м бортового камня		1024,66	16,28	833213	13238		210829		
73	73	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		34,96588	48258		1687383		1687383		1822374	Казахстан
				м3							134991		
74	74	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		291,5	708,43	269,66	206506	78606	98658	59484	287269	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	29242	25836		21279		
75	75	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		291,5	1649,76	214,79	480905	62612	409525	19443	540376	
				м2 покрытия		30,08	31,68	8768	9235		40028		
76	76	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		291,5	353,69	0,04	103101	12	101544	1669	113152	
				м2 покрытия		5,3	0	1545	0		8382		
77	77	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		375,02	2116,68	35,75	793797	13407	396122	421603	1312632	
				м бортового камня		1024,66	16,28	384268	6105		97232		
78	78	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		6,00032	48258		289563		289563		312728	Казахстан
				м3							23165		
79	79	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		198,25	4032,52	1136,51	799447	225313	536336	106879	978832	
				м3 материала основания в плотном теле		190,66	308,52	37798	61164		72506		
80	80	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		954	708,43	269,66	675839	257256	322881	194676	940156	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	95702	84553		69641		
81	81	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		954	1649,76	214,79	1573871	204910	1340265	63633	1768504	
				м2 покрытия		30,08	31,68	28696	30223		131000		
82	82	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		954	353,69	0,04	337420	38	332326	5461	370311	
				м2 покрытия		5,3	0	5056	0		27430		
83	83	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		38,9184	24257,13	7,2	944049	280	748339	183704	1217973	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	195430	0		90220		
84	84	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство		324,32	1375,65	3,44	446151	1116	365596	86284	575030	
				м2 покрытия		244,94	1,4	79439	454		42595		
			Итого по разделу: 3. ул.Аль-фараби №63,ул.Аль-фараби №65,67									**43356841**	
			Раздел: 4. мкр. Орбита-3, №26										
85	85	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН		345	12521,7	27,86	4319986	9611	4007513	331152	5023229	
				м2 покрытия		877,86	10,9	302862	3760		372091		
			Итого по разделу: 4. мкр. Орбита-3, №26									**5023230**	
			Раздел: 5. ул.Айманова №145,ул.Айманова№149										
86	86	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН		96	12521,7	27,86	1202083	2674	1115134	92147	1397768	
				м2 покрытия		877,86	10,9	84275	1046		103538		
87	87	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		66,2028	24257,13	7,2	1605890	477	1272975	312492	2071853	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	332439	0		153471		
88	88	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство		551,69	1375,65	3,44	758932	1897	621904	146776	978165	
				м2 покрытия		244,94	1,4	135131	772		72457		
			Итого по разделу: 5. ул.Айманова №145,ул.Айманова№149									**4447786**	
			Раздел: 6. ул. А.Кекилбайулы, №119,119А										
89	89	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ТАРТАН		167	12521,7	27,86	2091124	4652	1939869	160297	2431535	
				м2 покрытия		877,86	10,9	146603	1820		180114		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство		68,36	1375,65	3,44	94039	235	77060	18187	121204	
				м2 покрытия		244,94	1,4	16744	96		8978		
			Итого по разделу: 6. ул. А.Кекилбайулы, №119,119А									**2552739**	
			Раздел: 7. Мкр.Орбита-1, дома №1,37										
91	91	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство		353,6	1375,65	3,44	486430	1216	398603	94074	626944	
				м2 покрытия		244,94	1,4	86611	495		46440		
92	92	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		13	51385	216	668005	2808	565578	87386	815828	
				шт.		7663	69	99619	897		60437		
93	93	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		13	32485	34	422305	442	420082	1508	457717	
				шт.		137	10	1781	130		33904		
94	94	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная		2	79751	223	159502	446	149626	8756	181718	
				комплект		4715	65	9430	130		13460		
95	95	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"		2	99208	263	198416	526	181264	14748	230218	
				шт.		8313	79	16626	158		17054		
96	96	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)		2	640688	1272	1281376	2544	1198372	65164	1454264	
				комплект		40230	447	80460	894		107724		
97	97	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"		2	113583	239	227166	478	207136	16558	263222	
				комплект		9776	79	19552	158		19498		
98	98	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	187833	523	375666	1046	320130	42820	451964	
				комплект		27245	151	54490	302		33478		
99	99	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"		2	434771	389	869542	778	836552	27402	968700	
				комплект		16106	118	32212	236		71756		
100	100	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья		1	42348	694	42348	694	40087	1338	47181	
				комплект		1567	251	1567	251		3495		
101	101	У86-010216-0301 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный		1	798522	8166	798522	8166	764795	21578	885708	
				комплект		25561	2981	25561	2981		65608		
102	102	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"		1	225747	2625	225747	2625	210265	10465	255109	
				комплект		12857	934	12857	934		18897		
103	103	У86-010216-0112 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"		1	152829	1293	152829	1293	142327	7529	173187	
				комплект		9209	443	9209	443		12829		
104	104	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м		1	92094	158	92094	158	90161	1464	101043	
				комплект		1775	48	1775	48		7485		
105	105	У86-010204-0202 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная		1	170740	2514	170740	2514	160400	6223	191120	
				комплект		7826	921	7826	921		14157		
106	106	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"		1	163658	2105	163658	2105	148312	10758	188369	
				комплект		13241	740	13241	740		13953		
107	107	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"		1	211000	2538	211000	2538	195364	10609	239338	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		13098	902	13098	902		17729		
108	108	У86-010805-0102 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой		2	191927	2999	383854	5998	359258	15602	431412	
				комплект		9299	1100	18598	2200		31956		
109	109	У86-010215-0101 0	Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам: Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)		1	93774	380	93774	380	87278	5209	106902	
				шт.		6116	113	6116	113		7919		
110	110	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой		1	83646	3008	83646	3008	70891	8180	99172	
				комплект		9747	1128	9747	1128		7346		
111	111	У86-010209-0102 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная		2	100652	2263	201304	4526	174490	18002	236850	
				комплект		11144	808	22288	1616		17544		
112	112	У86-010605-0401 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками		1	92426	180	92426	180	77467	17452	118668	
				комплект		14779	75	14779	75		8790		
113	113	У86-010602-0602 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м		27	44608	8680	1204416	234360	804519	190971	1507005	
				секция		6131	3455	165537	93285		111618		
			Итого по разделу: 7. Мкр.Орбита-1, дома №1,37									**10031639**	
			Раздел: 8. ул.Байкадамова №2В,2Д,2Г										
114	114	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		20,5548	24257,13	7,2	498600	148	395236	97023	643273	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	103216	0		47650		
115	115	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство		171,29	1375,65	3,44	235635	589	193090	45571	303703	
				м2 покрытия		244,94	1,4	41956	240		22497		
116	116	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		6	51385	216	308310	1296	261036	40332	376536	
				шт.		7663	69	45978	414		27894		
117	117	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		6	32485	34	194910	204	193884	696	211254	
				шт.		137	10	822	60		15648		
118	118	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная		1	79751	223	79751	223	74813	4378	90859	
				комплект		4715	65	4715	65		6730		
119	119	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"		1	99208	263	99208	263	90632	7374	115109	
				шт.		8313	79	8313	79		8527		
120	120	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)		1	640688	1272	640688	1272	599186	32582	727132	
				комплект		40230	447	40230	447		53862		
121	121	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"		1	113583	239	113583	239	103568	8279	131611	
				комплект		9776	79	9776	79		9749		
122	122	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	187833	523	187833	523	160065	21410	225982	
				комплект		27245	151	27245	151		16739		
123	123	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"		1	434771	389	434771	389	418276	13701	484350	
				комплект		16106	118	16106	118		35878		
			Итого по разделу: 8. ул.Байкадамова №2В,2Д,2Г									**3309809**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. мкр.Коктем-1 №44А										
124	124	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ		1460,72	162,53	156,36	237411	228398	0	43541	303428	
				м2 покрытия		6,17	21,43	9013	31303		22476		
125	125	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ		62,31	162,53	156,36	10127	9742	0	1857	12943	
				м2 покрытия		6,17	21,43	384	1335		959		
126	126	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		333,5	1363	322,04	454560	107400	0	290291	804439	
				м		1040,96	167,98	347160	56021		59588		
127	127	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка		173,4	659,85	159,39	114418	27638	0	85155	215539	
				м2 покрытия		500,46	84,17	86780	14595		15966		
128	128	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Скамейка. Демонтаж		0,192	20356,25	9944,68	3908	1910	906	1190	5506	
				т конструкций		5690,66	3290,6	1093	632		408		
129	129	Е11-130601-0207	Поверхности металлические УРНА. Очистка щетками		0,22	508,3	0	112	0	0	77	204	
				м2		508,3	0	112	0		15		
130	130	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Детские игровые площадки. Демонтаж		0,45	20356,25	9944,68	9160	4475	2124	2789	12905	
				т конструкций		5690,66	3290,6	2561	1481		956		
131	131	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Баскетбольное кольцо. Демонтаж		0,01	20356,25	9944,68	204	100	47	62	287	
				т конструкций		5690,66	3290,6	57	33		21		
132	132	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка/СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА		7,812	3618,34	1417,34	28266	11072	0	24516	57005	
				м3 конструкции		2201	704,83	17194	5506		4223		
133	133	Е12-090101-0501	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг		84,5	663,75	1,32	56087	112	4016	37411	100978	
				м решетки		614,9	0	51959	0		7480		
134	134	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		1714,26	708,43	269,66	1214428	462267	580191	349816	1689384	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	171969	151935		125140		
135	135	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство		1714,26	1651,96	203,45	2831889	348766	2431558	115805	3183510	
				м2 покрытия		30,08	32,47	51565	55662		235816		
136	136	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		1714,26	697,01	0,08	1194856	137	1176548	19625	1311639	
				м2 покрытия		10,6	0	18171	0		97158		
137	137	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		1714,26	1649,76	214,79	2828118	368206	2408347	114343	3177858	
				м2 покрытия		30,08	31,68	51565	54308		235397		
138	138	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		1714,26	353,69	0,04	606317	69	597162	9812	665419	
				м2 покрытия		5,3	0	9086	0		49290		
139	139	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		333,5	2116,68	35,75	705913	11922	352266	374926	1167306	
				м бортового камня		1024,66	16,28	341724	5429		86467		
140	140	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15		14,3405	48258		692044		692044		747408	Казахстан
				м3							55364		
141	141	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		115,9	708,43	269,66	82107	31253	39226	23651	114219	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	11627	10272		8461		
142	142	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		115,9	1649,76	214,79	191207	24894	162827	7731	214853	
				м2 покрытия		30,08	31,68	3486	3672		15915		
143	143	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		115,9	353,69	0,04	40993	5	40374	663	44988	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		5,3	0	614	0		3332		
144	144	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		162,49	2116,68	35,75	343939	5809	171633	182674	568742	
				м бортового камня		1024,66	16,28	166497	2645		42129		
145	145	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08		2,59984	48258		125463		125463		135500	Казахстан
				м3							10037		
146	146	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство		215	708,43	269,66	152312	57976	72767	43873	211880	
				м2 основания или покрытия		100,32	88,63	21568	19055		15695		
147	147	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		215	1649,76	214,79	354698	46180	302051	14341	398562	
				м2 покрытия		30,08	31,68	6467	6811		29523		
148	148	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		215	353,69	0,04	76043	9	74895	1231	83456	
				м2 покрытия		5,3	0	1140	0		6182		
149	149	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание/ГАРТАН		215	12521,7	27,86	2692166	5989	2497436	206370	3130419	
				м2 покрытия		877,86	10,9	188740	2343		231883		
150	150	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120		27,12	24257,13	7,2	657853	195	521474	128013	848735	
				м3 подстилающего слоя		5021,52	0	136184	0		62869		
151	151	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство		226	1375,65	3,44	310897	777	254763	60127	400706	
				м2 покрытия		244,94	1,4	55356	316		29682		
152	152	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		9	51385	216	462465	1944	391554	60498	564804	
				шт.		7663	69	68967	621		41841		
153	153	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		9	32485	34	292365	306	290826	1044	316881	
				шт.		137	10	1233	90		23472		
154	154	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная		1	79751	223	79751	223	74813	4378	90859	
				комплект		4715	65	4715	65		6730		
155	155	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"		1	99208	263	99208	263	90632	7374	115109	
				шт.		8313	79	8313	79		8527		
156	156	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)		1	640688	1272	640688	1272	599186	32582	727132	
				комплект		40230	447	40230	447		53862		
157	157	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"		1	113583	239	113583	239	103568	8279	131611	
				комплект		9776	79	9776	79		9749		
158	158	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		1	187833	523	187833	523	160065	21410	225982	
				комплект		27245	151	27245	151		16739		
159	159	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"		1	434771	389	434771	389	418276	13701	484350	
				комплект		16106	118	16106	118		35878		
160	160	У86-010216-0301 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный		1	798522	8166	798522	8166	764795	21578	885708	
				комплект		25561	2981	25561	2981		65608		
161	161	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"		1	225747	2625	225747	2625	210265	10465	255109	
				комплект		12857	934	12857	934		18897		
162	162	У86-010216-0112 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"		1	152829	1293	152829	1293	142327	7529	173187	
				комплект		9209	443	9209	443		12829		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	163	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	комплект	1	92094 1775	158 48	92094 1775	158 48	90161	1464 7485	101043	
164	164	У86-010204-0202 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	170740 7826	2514 921	170740 7826	2514 921	160400	6223 14157	191120	
165	165	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	163658 13241	2105 740	163658 13241	2105 740	148312	10758 13953	188369	
166	166	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	211000 13098	2538 902	211000 13098	2538 902	195364	10609 17729	239338	
			Итого по разделу: 9. мкр.Коктем-1 №44А									**24298419**	
			Раздел: 10. ул. Пирогова №32 и мкр. Коктем-1 №50-51										
167	167	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	68,5176	24257,13 5021,52	7,2 0	1662040 344062	493 0	1317485	323419 158837	2144296	
168	168	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	570,98	1375,65 244,94	3,44 1,4	785469 139856	1964 799	643649	151908 74990	1012367	
169	169	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	16	51385 7663	216 69	822160 122608	3456 1104	696096	107552 74384	1004096	
170	170	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	16	32485 137	34 10	519760 2192	544 160	517024	1856 41728	563344	
171	171	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	2	79751 4715	223 65	159502 9430	446 130	149626	8756 13460	181718	
172	172	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	2	99208 8313	263 79	198416 16626	526 158	181264	14748 17054	230218	
173	173	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	2	640688 40230	1272 447	1281376 80460	2544 894	1198372	65164 107724	1454264	
174	174	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	2	113583 9776	239 79	227166 19552	478 158	207136	16558 19498	263222	
175	175	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187833 27245	523 151	375666 54490	1046 302	320130	42820 33478	451964	
176	176	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	2	434771 16106	389 118	869542 32212	778 236	836552	27402 71756	968700	
177	177	У86-010216-0301 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	798522 25561	8166 2981	798522 25561	8166 2981	764795	21578 65608	885708	
178	178	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	225747 12857	2625 934	225747 12857	2625 934	210265	10465 18897	255109	
179	179	У86-010216-0112 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	152829 9209	1293 443	152829 9209	1293 443	142327	7529 12829	173187	
180	180	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	комплект	1	92094 1775	158 48	92094 1775	158 48	90161	1464 7485	101043	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
181	181	У86-010204-0202 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	170740 7826	2514 921	170740 7826	2514 921	160400	6223 14157	191120	
182	182	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	163658 13241	2105 740	163658 13241	2105 740	148312	10758 13953	188369	
183	183	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	211000 13098	2538 902	211000 13098	2538 902	195364	10609 17729	239338	
			Итого по разделу: 10. ул. Пирогова №32 и мкр. Коктем-1 №50-51									**10308063**	
			Раздел: 11. мкр. Орбита-1, №6,7,8,9										
184	184	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	80,2068	24257,13 5021,52	7,2 0	1945587 402760	577 0	1542249	378594 185934	2510115	
185	185	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	668,39	1375,65 244,94	3,44 1,4	919471 163715	2300 936	753456	177823 87784	1185078	
186	186	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	26	51385 7663	216 69	1336010 199238	5616 1794	1131156	174772 120874	1631656	
187	187	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	26	32485 137	34 10	844610 3562	884 260	840164	3016 67808	915434	
188	188	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1	79751 4715	223 65	79751 4715	223 65	74813	4378 6730	90859	
189	189	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	1	99208 8313	263 79	99208 8313	263 79	90632	7374 8527	115109	
190	190	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	640688 40230	1272 447	640688 40230	1272 447	599186	32582 53862	727132	
191	191	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	113583 9776	239 79	113583 9776	239 79	103568	8279 9749	131611	
192	192	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	187833 27245	523 151	187833 27245	523 151	160065	21410 16739	225982	
193	193	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	434771 16106	389 118	434771 16106	389 118	418276	13701 35878	484350	
194	194	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	2	42348 1567	694 251	84696 3134	1388 502	80174	2676 6990	94362	
195	195	У86-010216-0301 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	798522 25561	8166 2981	798522 25561	8166 2981	764795	21578 65608	885708	
196	196	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	225747 12857	2625 934	225747 12857	2625 934	210265	10465 18897	255109	
197	197	У86-010216-0112 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	152829 9209	1293 443	152829 9209	1293 443	142327	7529 12829	173187	
198	198	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	комплект	1	92094 1775	158 48	92094 1775	158 48	90161	1464 7485	101043	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	199	У86-010204-0202 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	170740	2514	170740	2514	160400	6223	191120	
						7826	921	7826	921		14157		
200	200	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных трейажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	163658	2105	163658	2105	148312	10758	188369	
						13241	740	13241	740		13953		
201	201	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	211000	2538	211000	2538	195364	10609	239338	
						13098	902	13098	902		17729		
202	202	У86-010805-0102 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	191927	2999	383854	5998	359258	15602	431412	
						9299	1100	18598	2200		31956		
203	203	У86-010215-0101 0	Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам: Вышка судейская (2,26х1,0х0,68)	шт.	1	93774	380	93774	380	87278	5209	106902	
						6116	113	6116	113		7919		
204	204	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	83646	3008	83646	3008	70891	8180	99172	
						9747	1128	9747	1128		7346		
205	205	У86-010209-0102 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	2	100652	2263	201304	4526	174490	18002	236850	
						11144	808	22288	1616		17544		
206	206	У86-010605-0401 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	92426	180	92426	180	77467	17452	118668	
						14779	75	14779	75		8790		
207	207	У86-010602-0602 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	27	44608	8680	1204416	234360	804519	190971	1507005	
						6131	3455	165537	93285		111618		
			Итого по разделу: 11. мкр. Орбита-1, №6,7,8,9									**12645571**	
			Раздел: 12. мкр. Санаторий алматы №1,3,4,5										
208	208	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТО.ЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	64,3812	24257,13	7,2	1561703	464	1237948	303894	2014845	
						5021,52	0	323291	0		149248		
209	209	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	536,51	1375,65	3,44	738050	1845	604792	142737	951250	
						244,94	1,4	131413	751		70463		
210	210	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	16	51385	216	822160	3456	696096	107552	1004096	
						7663	69	122608	1104		74384		
211	211	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	16	32485	34	519760	544	517024	1856	563344	
						137	10	2192	160		41728		
212	212	У86-010109-0301 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1	79751	223	79751	223	74813	4378	90859	
						4715	65	4715	65		6730		
213	213	У86-010103-0204 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	1	99208	263	99208	263	90632	7374	115109	
						8313	79	8313	79		8527		
214	214	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	640688	1272	640688	1272	599186	32582	727132	
						40230	447	40230	447		53862		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	215	У86-010104-0101 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	113583 9776	239 79	113583 9776	239 79	103568	8279 9749	131611	
216	216	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	187833 27245	523 151	187833 27245	523 151	160065	21410 16739	225982	
217	217	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	434771 16106	389 118	434771 16106	389 118	418276	13701 35878	484350	
218	218	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	1	42348 1567	694 251	42348 1567	694 251	40087	1338 3495	47181	
			Итого по разделу: 12. мкр. Санаторий алматы №1,3,4,5									**6355759**	
			Раздел: 13. ул.Кекилбайулы №97,99										
219	219	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ Дом №97,99	м2 покрытия	467,88	162,53 6,17	156,36 21,43	76045 2887	73158 10027	0	13947 7199	97191	
220	220	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ Дом №97	м2 покрытия	38,8	162,53 6,17	156,36 21,43	6306 239	6066 831	0	1157 597	8060	
221	221	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕРЕД ПОДЪЕЗДАМИ Дом №99	м2 покрытия	33,11	162,53 6,17	156,36 21,43	5381 204	5178 710	0	987 509	6877	
222	222	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании Дом№97,99. Разборка	м	146,7	1363 1040,96	322,04 167,98	199952 152709	47244 24643	0	127693 26212	353857	
223	223	Е11-460401-0901	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных/ОТМОСТКА ДОМА. Разборка	м2 покрытия	187,2	659,85 500,46	159,39 84,17	123524 93686	29838 15757	0	91932 17236	232692	
224	224	Е11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм/ПЕШЕХОДНЫЙ ТРОТУАР	м2 покрытия	14,28	162,53 6,17	156,36 21,43	2321 88	2233 306	0	426 220	2967	
225	225	Е11-130601-0207	Поверхности металлические/СКАМЕЙКА. Очистка щетками	м2	4,8	508,3 508,3	0 0	2440 2440	0 0	0	1683 330	4453	
226	226	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	1146,24	708,43 100,32	269,66 88,63	812027 114987	309095 101591	387945	233905 83675	1129607	
227	227	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	1146,24	1651,96 30,08	203,45 32,47	1893543 34479	233202 37218	1625861	77433 157678	2128654	
228	228	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1146,24	697,01 10,6	0,08 0	798941 12150	92 0	786699	13122 64965	877028	
229	229	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1146,24	1649,76 30,08	214,79 31,68	1891021 34479	246201 36313	1610341	76455 157398	2124874	
230	230	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1146,24	353,69 5,3	0,04 0	405414 6075	46 0	399293	6561 32958	444933	
231	231	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	382,72	2116,68 1024,66	35,75 16,28	810096 392158	13683 6231	404256	430260 99228	1339584	
232	232	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	м3	16,45696	48258		794180		794180	63534	857714	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
233	233	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17) К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20 см.Устройство	м2 основания или покрытия	56,89	708,43	269,66	40302	15341	19254	11609	56064	
						100,32	88,63	5707	5042		4153		
234	234	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	56,89	1649,76	214,79	93855	12219	79924	3795	105462	
						30,08	31,68	1711	1802		7812		
235	235	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	56,89	353,69	0,04	20121	2	19818	326	22083	
						5,3	0	302	0		1636		
236	236	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39,31	2116,68	35,75	83207	1405	41522	44193	137592	
						1024,66	16,28	40279	640		10192		
237	237	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР 100.20.08	м3	0,62896	48258		30352		30352		32780	Казахстан
											2428		
238	238	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	21,9516	24257,13	7,2	532483	158	422094	103617	686988	
						5021,52	0	110230	0		50888		
239	239	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	182,93	1375,65	3,44	251648	629	206212	48668	324341	
						244,94	1,4	44807	256		24025		
240	240	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	6	51385	216	308310	1296	261036	40332	376536	
						7663	69	45978	414		27894		
241	241	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	6	32485	34	194910	204	193884	696	211254	
						137	10	822	60		15648		
242	242	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	2	42348	694	84696	1388	80174	2676	94362	
						1567	251	3134	502		6990		
			Итого по разделу: 13. ул.Кекилбайулы №97,99									**11655953**	
			Раздел: 14. ул.Жандосова №84,Ул.Тимирязева №113										
243	243	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	61,7184	24257,13	7,2	1497111	444	1186747	291325	1931511	
						5021,52	0	309920	0		143075		
244	244	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	514,32	1375,65	3,44	707524	1769	579778	136833	911906	
						244,94	1,4	125978	720		67549		
			Итого по разделу: 14. ул.Жандосова №84,Ул.Тимирязева №113									**2843417**	
			Раздел: 15. ул. Розыбакиева, №153В,153Б,153Г и 153А, ул. Басенова, №16,16/1										
245	245	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	729,32	1375,65	3,44	1003289	2509	822141	194034	1293109	
						244,94	1,4	178640	1021		95786		
			Итого по разделу: 15. ул. Розыбакиева, №153В,153Б,153Г и 153А, ул. Басенова, №16,16/1									**1293109**	
			Раздел: 16. Казахфильм №43,44										
246	246	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	226,4	1375,65	3,44	311447	779	255214	60233	401414	
						244,94	1,4	55454	317		29734		
			Итого по разделу: 16. Казахфильм №43,44									**401414**	
			Раздел: 17. мкр.Коктем-1 №26,27,28,29										
247	247	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	852,44	1375,65	3,44	1172659	2932	960930	226789	1511404	
						244,94	1,4	208797	1193		111956		
			Итого по разделу: 17. мкр.Коктем-1 №26,27,28,29									**1511404**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. мкр.Нурлытау,ул.Нуртазина №31										
248	248	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	6,126	24257,13 5021,52	7,2 0	148599 30762	44 0	117793	28916 14201	191716	
249	249	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	51,05	1375,65 244,94	3,44 1,4	70227 12504	175 71	57547	13582 6705	90514	
			Итого по разделу: 18. мкр.Нурлытау,ул.Нуртазина №31									**282230**	
			Раздел: 19. мкр. Орбита-1, №2,3,4,5										
250	250	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	613,28	1375,65 244,94	3,44 1,4	843659 150217	2110 859	691332	163161 80546	1087366	
			Итого по разделу: 19. мкр. Орбита-1, №2,3,4,5									**1087366**	
			Раздел: 20. мкр. Орбита-2, №24,26,27,28,28В										
251	251	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	637,04	1375,65 244,94	3,44 1,4	876344 156037	2192 892	718116	169483 83666	1129493	
			Итого по разделу: 20. мкр. Орбита-2, №24,26,27,28,28В									**1129493**	
			Раздел: 21. мкр. Орбита-3, №8										
252	252	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	221	1375,65 244,94	3,44 1,4	304019 54132	760 309	249127	58796 29025	391840	
			Итого по разделу: 21. мкр. Орбита-3, №8									**391840**	
			Раздел: 22. мкр.Орбита-3 №22										
253	253	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	198,04	1375,65 244,94	3,44 1,4	272434 48508	681 277	223245	52688 26010	351132	
			Итого по разделу: 22. мкр.Орбита-3 №22									**351132**	
			Раздел: 23. мкр. Орбита-3,№42										
254	254	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	38,9184	24257,13 5021,52	7,2 0	944049 195430	280 0	748339	183704 90220	1217973	
255	255	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	324,32	1375,65 244,94	3,44 1,4	446151 79439	1116 454	365596	86284 42595	575030	
			Итого по разделу: 23. мкр. Орбита-3,№42									**1793003**	
			Раздел: 24. пр. Аль-Фараби, № 75										
256	256	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	34,8432	24257,13 5021,52	7,2 0	845196 174966	251 0	669979	164468 80773	1090437	
257	257	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	290,36	1375,65 244,94	3,44 1,4	399434 71121	999 407	327314	77249 38135	514818	
			Итого по разделу: 24. пр. Аль-Фараби, № 75									**1605255**	
			Раздел: 25. пр.Гагарина №186А										
258	258	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	12,12	24257,13 5021,52	7,2 0	293996 60861	87 0	233048	57209 28096	379301	
259	259	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	101	1375,65 244,94	3,44 1,4	138941 24739	347 141	113854	26871 13265	179077	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 25. пр.Гагарина №186А									**558378**	
			Раздел: 26. пр.Гагарина №147,149,151										
260	260	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	272,1	1375,65 244,94	3,44 1,4	374314 66648	936 381	306730	72391 35736	482441	
			Итого по разделу: 26. пр.Гагарина №147,149,151									**482441**	
			Раздел: 27. пр.Гагарина №148, ул. Сатпаева №62										
261	261	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	63,4464	24257,13 5021,52	7,2 0	1539028 318597	457 0	1219973	299482 147081	1985591	
262	262	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	528,72	1375,65 244,94	3,44 1,4	727334 129505	1819 740	596010	140664 69440	937438	
			Итого по разделу: 27. пр.Гагарина №148, ул. Сатпаева №62									**2923029**	
			Раздел: 28. пр.Гагарина №152,154										
263	263	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	55,596	24257,13 5021,52	7,2 0	1348599 279176	400 0	1069023	262426 128882	1739907	
264	264	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	463,3	1375,65 244,94	3,44 1,4	637339 113481	1594 649	522264	123260 60848	821447	
			Итого по разделу: 28. пр.Гагарина №152,154									**2561354**	
			Раздел: 29. пр.Гагарина №311А										
265	265	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	924,3	1375,65 244,94	3,44 1,4	1271513 226398	3180 1294	1041936	245907 121394	1638814	
			Итого по разделу: 29. пр.Гагарина №311А									**1638814**	
			Раздел: 30. пр.Назарбаева №189/1										
266	266	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	29,928	24257,13 5021,52	7,2 0	725967 150284	215 0	575468	141267 69379	936613	
267	267	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	249,4	1375,65 244,94	3,44 1,4	343087 61088	858 349	281141	66352 32755	442194	
			Итого по разделу: 30. пр.Назарбаева №189/1									**1378807**	
			Раздел: 31. пр.Назарбаева №189/2,193										
268	268	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	20,832	24257,13 5021,52	7,2 0	505325 104608	150 0	400566	98332 48293	651950	
269	269	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	173,6	1375,65 244,94	3,44 1,4	238813 42522	597 243	195694	46186 22800	307799	
			Итого по разделу: 31. пр.Назарбаева №189/2,193									**959749**	
			Раздел: 32. ул.Айманова №198,200,202А										
270	270	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	21,8928	24257,13 5021,52	7,2 0	531056 109935	158 0	420964	103339 50752	685147	
271	271	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	182,44	1375,65 244,94	3,44 1,4	250974 44687	627 255	205659	48538 23961	323473	
			Итого по разделу: 32. ул.Айманова №198,200,202А									**1008620**	
			Раздел: 33. ул.Айманова, №170, ул.Жандарбекова,№169										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	272	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	201,5	1375,65 244,94	3,44 1,4	277193 49355	693 282	227145	53609 26464	357266 **357266**	
			Итого по разделу: 33. ул.Айманова, №170, ул.Жандарбекова,№169										
			Раздел: 34. ул.Айманова, №172										
273	273	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	180,2	1375,65 244,94	3,44 1,4	247892 44138	620 252	203134	47942 23667	319501 **319501**	
			Итого по разделу: 34. ул.Айманова, №172										
			Раздел: 35. ул.Ауезова №104Б, ул.Жандосова №7										
274	274	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	91,44	1375,65 244,94	3,44 1,4	125789 22397	315 128	103078	24327 12009	162125 **162125**	
			Итого по разделу: 35. ул.Ауезова №104Б, ул.Жандосова №7										
			Раздел: 36. ул.Ауезова №138,138А,136Б										
275	275	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	303,25	1375,65 244,94	3,44 1,4	417166 74278	1044 425	341845	80679 39828	537673 **537673**	
			Итого по разделу: 36. ул.Ауезова №138,138А,136Б										
			Раздел: 37. ул.Ауезова №175А,175Б,179А										
276	276	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	351,12	1375,65 244,94	3,44 1,4	483018 86003	1208 492	395807	93414 46115	622547 **622547**	
			Итого по разделу: 37. ул.Ауезова №175А,175Б,179А										
			Раздел: 38. ул.Байтурсынова №138										
277	277	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	21,3504	24257,13 5021,52	7,2 0	517899 107211	154 0	410534	100779 49494	668172	
278	278	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	177,92	1375,65 244,94	3,44 1,4	244756 43580	612 249	200564	47335 23367	315458 **983630**	
			Итого по разделу: 38. ул.Байтурсынова №138										
			Раздел: 39. ул.Бальзака №2										
279	279	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ 120	м3 подстилающего слоя	17,1	24257,13 5021,52	7,2 0	414797 85868	123 0	328806	80716 39641	535154	
280	280	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	142,5	1375,65 244,94	3,44 1,4	196030 34904	491 200	160636	37912 18715	252657 **787811**	
			Итого по разделу: 39. ул.Бальзака №2										
			ИТОГО:					**142161588** **19436613**	**10618877** **3220285**	**112106089**	**21483317** **13091609**	176 736 514	
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**3,12%**		**5 514 179**				**182 250 693**	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**1,44%**		**2 624 410**				**184 875 103**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**3 697 502**				**188 572 605**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**198 010 928**	
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**23 761 311**				**221 772 240**	
			Итого с НДС									**210 683 628**	
			Итого с учетом тендерной скидки,10%									***22 573 246***	
			в том числе НДС,12%										

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам.акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.

Форма по приложению 3-1

ОФ №35560

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы", БИН 030340003377, г.Алматы, Айманова, 191**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO", БИН 050540006025, г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дворовых территорий Бостандыкского района города Алматы» по рабочему проекту (участок №2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 80 дворовых территорий Бостандыкского района г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№123** от **15.09.2022г**

Акт выполненных работ №9

за **август 2023 (месяц, год) на 6-1-47 Наружные сети электроснабжения (2 участок)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Мкр.Орбита-3,д 22										
1	1	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3,89454	849,2 339,53	445,69 179,59	3307 1322	1735 699	249	1456 381	5144	
2	2	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	0,9986	1244,54 553,97	645,56 254,67	1243 553	644 254	45	581 146	1970	
3	3	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х16 (ок)-1	км	0,00499	728238		3634		3634	291	3925	Казахстан
4	4	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,00806	136275,53 71952,3	62088,57 25250,31	1098 580	501 204	18	627 138	1863	
5	5	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,02417	317171		7666		7666		8279	Казахстан
6	6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,001	198899,76 195244	0 0	199 195	0 0	4	613 148 28	375	
7	7	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	0,9986	1472		1470		1470		1588	Казахстан
8	8	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85 11907	22441,85 5856,14	996 345	651 170	0	118 314 105	1415	
9	9	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	
10	10	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,36	31091,09 9478,3	2083,41 582,22	104466 31847	7000 1956	65619	88 30761 10818	146045	
11	11	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2016	343539		69257		69257		74798	
12	12	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	8	11678,99 4038,62	7640,37 3631,55	93432 32309	61123 29052	0	5541 49089 11402	153923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	8	66503		532024		532024		574586	Казахстан
14	14	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	14615,25 6209,61	7687,66 2926,33	116922 49677	61502 23411	5744	42562 52623 13564	183109	
15	15	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	8847		70776		70776		76438	Казахстан
16	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	391,18 178,7	167,47 61,77	34424 15726	14738 5436	3961	5662 15236 3973	53633	
17	17	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.088	220596		19412		19412		20965	Казахстан
18	18	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04976	856578		42623		42623		46033	Казахстан
19	19	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,44304	724,71 584,13	1,3 0,69	1046 843	2 1	201	3410 675 138	1859	
20	20	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	5751,07 2784	1200,2 864,52	46009 22272	9601 6916	14135	21015 5362	72386	
21	21	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNI. 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	8	50889		407112		407112	32569	439681	
22	22	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	8	7358		58864		58864	4709	63573	
23	23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3397,15 1759	24,31 0	27177 14072	194 0	12911	10132 2985	40294	
24	24	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	8	821		6568		6568	525	7093	
25	25	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6894,77 1557	211,69 82,44	55158 12456	1694 660	41009	9443 5168	69769	
26	26	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32	914,92 242,2	26,53 9,55	29277 7750	849 306	20678	5800 2806	37883	
27	27	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	5343,83 3712	1533,47 696,87	42751 29696	12268 5575	787	25395 5452	73598	
28	28	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	8	108428,57		867429		867429	69394	936823	
29	29	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	8	4214		33712		33712	2697	36409	
30	30	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	8	2679		21432		21432	1715	23147	
31	31	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1378		11024		11024	882	11906	
32	32	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	64	2941		188224		188224	15058	203282	
33	33	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	8	2805		22440		22440	1795	24235	
34	34	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт	8	32528,57		260229		260229	20818	281047	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	8	25957,8		207662		207662	16613	224275	
36	36	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	8	2439,64		19517		19517	1561	21078	
37	37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	8	2308,62		18469		18469	1478	19947	
			Итого по разделу: 1. Мкр.Орбита-3,д 22									**3943564**	
			Раздел: 2. Мкр.Орбита-3,д 8										
38	38	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,42	31091,09 9478,3	2083,41 582,22	13058 3981	875 245	8202	3845 1352	18255	
39	39	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0252	343539		8657		8657	693	9350	
40	40	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	11678,99 4038,62	7640,37 3631,55	11679 4039	7641 3632	0	6136 1425	19240	
41	41	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	1	66503		66503		66503	5320	71823	Казахстан
42	42	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	14615,25 6209,61	7687,66 2926,33	14615 6210	7687 2926	718	6578 1695	22888	
43	43	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	8847		8847		8847	708	9555	Казахстан
44	44	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	391,18 178,7	167,47 61,77	4303 1966	1842 679	495	1905 497	6705	
45	45	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,011	220596		2427		2427	194	2621	Казахстан
46	46	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00622	856578		5328		5328	426	5754	Казахстан
47	47	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,18038	724,71 584,13	1,3 0,69	131 105	0 0	25	84 17	232	
48	48	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	5751,07 2784	1200,2 864,52	5751 2784	1201 865	1767	2627 670	9048	
49	49	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	1	50889		50889		50889	4071	54960	
50	50	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	1	7358		7358		7358	589	7947	
51	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3397,15 1759	24,31 0	3397 1759	24 0	1614	1266 373	5036	
52	52	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	1	821		821		821	66	887	
53	53	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6894,77 1557	211,69 82,44	6895 1557	211 82	5126	1180 646	8721	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	914,92 242,2	26,53 9,55	3660 969	106 38	2585	725 351	4736	
55	55	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5343,83 3712	1533,47 696,87	5344 3712	1534 697	98	3174 681	9199	
56	56	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГруп"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	1	108428,57		108429		108429		117103	
57	57	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214		4214		4214	8674	4551	
58	58	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	1	2679		2679		2679	337	2893	
59	59	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378		1378		1378	214	1488	
60	60	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	2941		23528		23528	110	25410	
61	61	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	1	2805		2805		2805	1882	3029	
62	62	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт	1	32528,57		32529		32529	224	35131	
63	63	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	1	25957,8		25958		25958	2602	28035	
64	64	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	1	2439,64		2440		2440	2077	2635	
65	65	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	1	2308,62		2309		2309	195	2494	
			Итого по разделу: 2. Мкр.Орбита-3,д 8								185	489726	
			Раздел: 3. Мкр.Орбита-1,дома №6-9										
66	66	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,8094	277,29 0	277,29 59,46	1888 0	1888 405	0	292 174	2354	
67	67	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2106	3274,99 3274,99	0 0	690 690	0 0	0	497 95	1282	
68	68	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,744	39,11 0	39,11 17,21	146 0	146 64	0	46 15	207	
69	69	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,936	1160,57 1160,57	0 0	1086 1086	0 0	0	782 149	2017	
70	70	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,744	200,6 113,08	87,52 46,91	751 423	328 176	0	431 95	1277	
71	71	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	39	579,07 107,22	471,85 216,52	22584 4182	18402 8444	0	9091 2534	34209	
72	72	Ц13-080201-1818 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	3774,81 3574	94,56 43,39	7550 7148	189 87	212	5209 1021	13780	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБиг-HF-в-10/25	шт.	2	17692		35384		35384		38215	
											2831		
74	74	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	39	849,2	445,69	33119	17382	2495	14577	51512	
						339,53	179,59	13242	7004		3816		
75	75	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	10	1244,54	645,56	12445	6456	450	5822	19728	
						553,97	254,67	5540	2547		1461		
76	76	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05	728238		36412		36412		39325	Казахстан
											2913		
77	77	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,125	136275,53	62088,57	17034	7761	279	9720	28894	
						71952,3	25250,31	8994	3156		2140		
78	78	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,375	317171		118939		118939		128454	Казахстан
											9515		
79	79	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	198899,76	0	1989	0	37	1484	3751	
						195244	0	1952	0		278		
80	80	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	10	1472		14720		14720		15898	Казахстан
											1178		
81	81	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км	0,029	34348,85	22441,85	996	651	0	314	1415	
						11907	5856,14	345	170		105		
82	82	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	29	38		1102		1102		1190	
											88		
83	83	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,92	31091,09	2083,41	339515	22751	213261	99973	474647	
						9478,3	582,22	103503	6358		35159		
84	84	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,6552	343539		225087		225087		243094	
											18007		
85	85	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	26	11678,99	7640,37	303654	198649	0	159540	500249	
						4038,62	3631,55	105004	94420		37055		
86	86	С1247-306-0204	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	26	66503		1729078		1729078		1867404	Казахстан
											138326		
87	87	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	26	14615,25	7687,66	379996	199880	18667	171025	595103	
						6209,61	2926,33	161450	76085		44082		
88	88	С1247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	26	8847		230022		230022		248424	Казахстан
											18402		
89	89	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	286	391,18	167,47	111877	47896	12873	49518	174307	
						178,7	61,77	51108	17666		12912		
90	90	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,286	220596		63090		63090		68137	Казахстан
											5047		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.16172	856578		138526		138526		149608	Казахстан
92	92	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,68988	724,71	1,3	3399	6	653	11082 2194	6040	
93	93	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	26	584,13 5751,07	0,69 1200,2	2739 149528	3 31206	45939	447 68300	235254	
94	94	С1247-103-0408 прим.	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67/БАЛХАН	шт.	26	2784 50889	864,52	72384 1323114	22478	1323114	17426 105849	1428963	
95	95	С1247-202-1201 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54/У994У2	шт.	26	7358		191308		191308	15305	206613	
96	96	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26	3397,15 1759	24,31 0	88326 45734	632 0	41960	32928 9700	130954	
97	97	С1247-204-0604 прим.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	26	821		21346		21346		23054	
98	98	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	6894,77 1557	211,69 82,44	179264 40482	5503 2143	133278	1708 30690 16796	226750	
99	99	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	104	914,92 242,2	26,53 9,55	95152 25189	2759 993	67204	18851 9120	123123	
100	100	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	26	5343,83 3712	1533,47 696,87	138940 96512	39871 18119	2557	82534 17718	239192	
101	101	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "СкалаГрup"	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3774 У1	шт	26	108428,57		2819143		2819143		3044674	
102	102	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	26	4214		109564		109564	225531	118329	
103	103	С1252-207-2314	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	26	2679		69654		69654	8765	75226	
104	104	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	26	1378		35828		35828	5572	38694	
105	105	С1252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	208	2941		611728		611728	2866	660666	
106	106	С1252-207-2801	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	26	2805		72930		72930	48938	78764	
107	107	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Монтажная рейка PEK49	шт	26	32528,57		845743		845743	5834	913402	
108	108	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Штанга оперативная ST 33	шт	26	25957,8		674903		674903	67659	728895	
109	109	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	26	2439,64		63431		63431	53992	68505	
110	110	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Комплект переносного заземления ST 208	шт	26	2308,62		60024		60024	5074	64826	
			Итого по разделу: 3. Мкр.Орбита-1,дома №6-9								4802	**13116406**	
			ИТОГО:					**15235088**	**795979**	**13444677**	**1014633**	17 549 695	
			В том числе :					**994432**	**344122**		**1299974**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,12%**		**547 550**				**18 097 245**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,44%**		**260 600**				**18 357 846**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**367 157**				**18 725 003**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022года, к=1,0500514									**19 662 215**	
			НДС			**12 %**		**2 359 466**				**22 021 681**	
			Итого с НДС									**20 920 597**	
			Итого с учетом тендерной скидки,10%									***2 241 493***	
			в том числе НДС,12%										

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"

Зам акима _____ Сейдраманов Р.С.

Руководитель отдела ЖКХ _____ Алипбеков А.Б.

Главный специалист отдела ЖКХ _____ Куттымбетов У.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

_____ Курманов А.Д.

Технадзор:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

эксперт _____ Шакуов Б.А.