76	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	0,125		33825,70	2256,66	4228	282	418	2778	7567
						28223,30	1021,24	3528	128		561	
77	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 *СП - 8%*	$м^3$	0,155		19969,00	--	3095	--	3095	--	3343
						--	--	--	--		248	
78	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,6		2733,76	128,10	7108	333	98	5117	13203
						2568,25	21,23	6677	55		978	
79	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	$м^2$	3,224		4270,00	--	13766	--	13766	--	14867
						--	--	--	--		1101	
80	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	6,1		731,37	21,82	4461	134	1199	2417	7429
						512,82	8,61	3128	53		550	
81	С1261-201-0606 261-201-0606 РСНБ РК 2022	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001 *СП - 8%*	$м^2$	7,564		426,00	--	3222	--	3222	--	3480
						--	--	--	--		258	
82	Е11-120101-0410 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м			904,28	17,39	1899	36	307	1439	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	*НР - 92%; СП - 8%*	примыканий	2,1		740,75	3,95	1556	8		267	3605
83	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	т	0,003465		625266,00	--	2167	--	2167	--	2340
						--	--	--	--		173	
84	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала** *НР - 92%; СП - 8%*	колпак	1		20836,12	44,10	20836	44	17557	2995	25737
						3234,87	20,02	3235	20		1906	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					3772559	95755	3073508	567975	4687779
								603296	23600	--	347243	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3710697				
Материалы			Тенге					1293418				
Всего заработная плата			Тенге						617906			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1727405				
		Накладные расходы	Тенге					559164				
		Сметная прибыль	Тенге					341589				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4611450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									391
		Сметная заработная плата	Тенге						617906			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					61862				
Материалы			Тенге					52684				
Всего заработная плата			Тенге						8990			
Сдача и испытание			Тенге					437				
		Накладные расходы	Тенге					8811				
		Сметная прибыль	Тенге					5654				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					76327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8990			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					4687777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									397
		Сметная заработная плата	Тенге						626896			

РАЗДЕЛ 6. Проемы (АС-4)												
Окна												
85	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	14,86		3271,47	249,56	48614	3708	23762	20685	74843
						1422,91	123,78	21144	1839		5544	
86	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,275		4332,57	253,39	14189	829	7013	6077	21888
						1938,06	123,78	6347	405		1621	
87	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	14,605		38517,00	--	562541	--	562541	--	607544
						--	--	--	--		45003	
88	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	3,53		34956,00	--	123395	--	123395	--	133267
						--	--	--	--		9872	
Доска подоконная												
89	Е11-100501-0401 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*				1496,76	7,27	15716	76	12219	3112	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26		м	10,5		325,83	3,47	3421	36		1506	20334
90	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	10		1486,00	--	14860	--	14860	--	16049
						--	--	--	--		1189	
Балконная дверь												
91	Е11-100501-301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,5		5258,14	260,65	7887	391	4130	3202	11976
						2243,90	127,80	3366	192		887	
92	С1223-204-0202 223-204-0202 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9 *СП - 8%*	м2	1,5		40992,00	--	61488	--	61488	--	66407
						--	--	--	--		4919	
Двери металлические												
93	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в бетонных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,1		4445,79	69,94	9336	147	1350	5452	15971
						3732,69	30,11	7839	63		1183	
94	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	2,1		55181,00	--	115880	--	115880	--	125150
						--	--	--	--		9270	
Двери деревянные												

95	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2	13,79286		2455,95	122,31	33875	1688	8744	21741	60065
						1699,65	51,73	23443	714		4449	
96	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	6,37868		9366,00	--	59743	--	59743	--	64522
						--	--	--	--		4779	
97	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	7,41418		7373,00	--	54665	--	54665	--	59038
						--	--	--	--		4373	
98	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	16		527,00	--	8432	--	8432	--	9107
						--	--	--	--		675	
99	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	8		3218,00	--	25744	--	25744	--	27804
						--	--	--	--		2060	
100	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	2		1575,00	--	3150	--	3150	--	3402
						--	--	--	--		252	
Наличники												
101	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Наличники. Установка и крепление *НР - 90%; СП - 8%*	м коробок	40,5		485,06	1,76	19645	71	14705	4411	25981
						120,22	0,80	4869	32		1925	
Сливы оконные												

102	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**2,1**		**5249,74**	**21,99**	**11024**	**46**	**7557**	**3158**	**15317**
						1629,17	**5,41**	**3421**	**11**		**1135**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**					**1190184**	**6956**	**1109378**	**67838**	**1358665**
								73850	**3292**	**--**	**100642**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1180848**				
Материалы			Тенге					**78128**				
Всего заработная плата			Тенге						**69240**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1029898**				
		Накладные расходы	Тенге					**62386**				
		Сметная прибыль	Тенге					**99459**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1342693**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**43**
		Сметная заработная плата	Тенге						**69240**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**9336**				
Материалы			Тенге					**1351**				
Всего заработная плата			Тенге						**7902**			
		Накладные расходы	Тенге					**5452**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1183**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**15971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7902**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					**1358664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**77142**			
РАЗДЕЛ 7. Внутренние отделочные работы (АС-5)												
Потолок												
Подшивка плитой ОСП учтена в разделе перекрытие												
103	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**101,4**		**674,43**	**4,43**	**68387**	**449**	**22843**	**36242**	**113000**
						444,72	**2,05**	**45095**	**208**		**8371**	

Стены												
104	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50,5		1609,41	102,82	81275	5193	18937	49124	140831
						1131,59	84,35	57145	4260		10432	
105	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно- песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	50,5		985,71	6,19	49778	313	22053	22017	77539
						542,81	2,17	27412	110		5744	
106	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	233,8		593,53	2,40	138767	561	40368	78417	234557
						418,47	0,78	97838	182		17374	
107	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемо й поверхности	222,4		605,41	4,43	134643	985	45783	70665	221733
						395,12	2,05	87875	456		16424	
108	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемо й поверхности	61,9		507,12	2,34	31391	145	11654	15729	50890
						316,51	1,11	19592	69		3770	
Откосы оконные и дверные												
109	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16,1		4352,18	53,36	70070	859	17224	42010	121046
						3228,98	32,66	51987	526		8966	

110	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,1		2354,61	27,89	37909	449	14338	18622	61053
						1436,18	9,61	23122	155		4522	
111	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	16,1		430,18	1,09	6926	18	1353	4451	12287
						345,04	0,54	5555	9		910	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					619146	8972	194553	337277	1032936
								415621	5975	--	76513	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					619146				
Материалы			Тенге					194555				
Всего заработная плата			Тенге						421596			
		Накладные расходы	Тенге					337277				
		Сметная прибыль	Тенге					76513				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1032936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									253
		Сметная заработная плата	Тенге						421596			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					1032936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									253
		Сметная заработная плата	Тенге						421596			
РАЗДЕЛ 8. Полы (АС-4)												
1-й этаж												
тепловой брус по периметру наружных стен (АС-5)												
112	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	59		486,83	45,54	28723	2687	--	25662	58736
						441,29	21,42	26036	1264		4351	

113	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м^3 до 44 кг/м^3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	9,1155		41050,00	--	374191	--	374191	--	404126
						--	--	--	--		29935	
Жилые комнаты, прихожая, кухня												
114	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 площади уплотнения	90,5		423,87	47,35	38360	4286	24639	10286	52538
						104,25	16,67	9435	1509		3892	
115	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	90,5		259,78	0,83	23510	75	18484	4686	30451
						54,71	0,38	4951	34		2255	
116	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,24		30041,81	12,60	217503	91	178877	36223	274024
						5322,56	--	38535	--		20298	
117	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	90,5		1255,49	20,63	113622	1867	64969	44487	170757
						516,97	5,98	46786	541		12648	

118	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	$м^2$ стяжки	90,5	888,05	19,69	80369	1782	64490	13757	101656
		НР - 94%; СП - 8%			155,77	5,94	14097	538		7530	
119	Е11-110101-3604 1111-0101-3604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	90,5	2057,31	51,65	186187	4674	143358	37098	241148
					421,60	14,48	38155	1310		17863	
120	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	96,835	300,81	3,08	29129	298	17001	11233	43590
					122,17	1,23	11830	119		3228	
Санузлы, постирочная-тепловой узел											
121	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ площади уплотнения	11,8	423,87	47,35	5002	559	3213	1341	6851
					104,25	16,67	1230	197		507	
122	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	11,8	259,78	0,83	3065	9	2410	611	3970
					54,71	0,38	646	4		294	
123	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилаю	0,944	30041,81	12,60	28359	12	23323	4723	35729

	2022 Кзтр и Кэм=1,05		ще го слоя		5322,56	--	5024	--		2647	
124	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$ покрытия $м^2$	11,8	4624,21	27,27	54566	322	27614	25155	86098
					2256,80	11,01	26630	130		6378	
124.1	**287796 С**			**1,02 12,036**	**1902,00**				**22892**		
125	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону /сапожок/** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	1,89	5861,36	24,47	11078	46	4332	5381	17775
					3544,80	13,79	6700	26		1317	
Террасы, ступени											
126	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ площади уплотнения	22,6	423,87	47,35	9579	1070	6153	2569	13120
					104,25	16,67	2356	377		972	
127	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающе го слоя	1,808	30041,81	12,60	54316	23	44670	9046	68431
					5322,56	--	9623	--		5069	
128	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**									

	Кзтр и Кэм=1,05		м² покрытия	22,6	1422,30	140,57	32144	3177	17719	11661	47310
		НР - 94%; СП - 8%			497,69	51,23	11248	1158		3504	
129	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м² покрытия	22,6	-285,44	-10,27	-6451	-232	-5571	-737	-7764
		НР - 94%; СП - 8%			-28,69	-6,02	-648	-136		-575	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**				1283252	20746	1009872	243182	1648546
							252634	7071	--	122113	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1283252				
Материалы			Тенге				635679				
Всего заработная плата			Тенге					259705			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				374191				
		Накладные расходы	Тенге				243182				
		Сметная прибыль	Тенге				122113				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1648547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					259705			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1648547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					259705			
РАЗДЕЛ 9. Отделка фасада (АС-3)											
130	Е11-150212-0306 1115-0212-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	136,1	1653,57	9,43	225051	1283	70771	122841	375723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более			1124,15	4,07	152997	554		27831	
130.1	**249668 С**			**4** **544,4**	**111,00**				**60428**		

131	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	136,1		430,18	1,09	58547	148	11439	37626	103867
						345,04	0,54	46960	73		7694	
132	Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	7,5		939,87	5,10	7049	38	5279	1399	9124
						230,90	2,27	1732	17		676	
133	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	28,3		619,27	2,34	17525	66	5563	9542	29233
						420,37	1,11	11896	31		2166	
134	Е11-150404-0104 1115-0404-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1,6		794,01	0,68	1270	2	1089	144	1527
						111,76	0,35	179	1		113	
Отмостка (АС-3)												
135	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	3,7275		10102,95	2655,25	37659	9897	22891	8387	49730
						1306,75	1112,66	4871	4147		3684	
136	Е11-110101-1903 1111-0101-1903	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм *НР - 94%; СП - 8%*				1490,96	102,11	37050	2538	28979	6095	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05		м2	24,85		222,67	38,26	5533	951		3452	46597
137	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий *НР - 94%; СП - 8%*	м2	24,85		254,09	5,53	6314	137	5399	788	7671
						31,30	2,46	778	61		568	
		Бордюр из бортового камня										
138	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	59		1708,17	44,68	100782	2636	30356	74377	189171
						1148,99	18,25	67790	1077		14013	
139	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,944		69486,00	--	65595	--	65595	--	70843
						--	--	--	--		5248	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					556842	16745	247361	261199	883486
								292736	6912	--	65445	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					556842				
Материалы			Тенге					181768				
Всего заработная плата			Тенге						299648			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					65595				
		Накладные расходы	Тенге					261199				
		Сметная прибыль	Тенге					65445				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					883486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									176
		Сметная заработная плата	Тенге						299648			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге					883486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									176
		Сметная заработная плата	Тенге						299648			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									16381338

											10501938
В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге								
- Зарплата рабочих строителей			Тенге					2729073			
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						633213		
- в том числе зарплата машинистов			Тенге						176415		
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге							11046949	
		- Накладные расходы	Тенге							2610527	
		- Сметная прибыль	Тенге							1361580	
Итого с временными,0,9 %			Тенге				16528770				
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 2%			Тенге				16647777				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			Тенге				16980733				
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			Тенге				16980733				
Итого согласно договору с К-0,85			Тенге				14433623				
Налог на добавленную стоимость, 12%			чел.-ч				1732035				
Итого с НДС			Тенге				16165658				

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Темир Спецстрой"

_____ Есалиев Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ESK Construction"

_____ Сырманов Б.