Форма 2

Подрядчик: **ТОО "Темир Спецстрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ESK Construction"**
Договор: **№ 20-01 от 20.12.2020 г.**

Наименование объекта и адрес: **Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений Строительство №144 жилого дома в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера**

АКТ

О стоимости выполненных работ и затрат

за Сентябрь месяц

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**66,42**		**237,34**	**237,34**	**15764**	**15764**	**--**	**2750**	**19995**
						--	**57,50**	**--**	**3819**		**1481**	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м³ грунта**	**7,38**		**2291,63**	**--**	**16912**	**--**	**--**	**12177**	**31416**

					2291,63	--	16912	--		2327	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	19,09	1184,71	--	22616	--	--	16284	42012
					1184,71	--	22616	--		3112	
				Армопояс							
11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	7,48	52001,68	7353,91	388973	55008	222382	111446	540452
		НР - 91%; СП - 8%			14917,57	1455,17	111583	10885		40033	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23399	349794,00	--	81848	--	81848	--	88396
		СП - 8%			--	--	--	--		6548	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05617	376202,00	--	21131	--	21131	--	22822
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
14	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354- 82**	$м^2$ поверхности т	24,95	2279,68	6,71	56878	168	52196	4236	66003
					180,91	1,63	4514	41		4889	

14.1	147201 С			0,00046	0,011477	521019,00				5980		
Фундамент ФМ-1 (2 шт) (АС8,14)												
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,05		10167,35	2655,25	508	133	310	113	670
		НР - 93%; СП - 8%				1306,75	1112,66	65	56		50	
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,5		39103,23	1801,54	19552	900	14546	3919	25349
		НР - 91%; СП - 8%				8212,89	400,83	4106	200		1878	
17	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т т	0,01622		1068345,42	1981,38	17329	32	15566	1588	20430
						106742,04	849,58	1731	14		1513	
17.1	130005 С			1	0,01622	959622,00				15565		
18	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09166		36143,56	15649,81	3313	1435	272	1414	5105
						17518,91	4832,14	1606	443		378	
19	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86				446725,00	--	40947	--	40947	--	

		СП - 8%	т	0,09166								44223
						--	--	--	--		3276	
20 20.1	Е11-80201-301 1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 102897 С	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (сетка С-1)** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	$м^3$ кладки 1000 шт.	0,3 0,404	0,1212	56863,39 14466,21 76693,00	4190,19 941,15	17059 4340	1257 282	11462 9295	4299 1709	23066
21	Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 020 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,085064		122,60 65,60	3,19 0,38	10 6	-- --	4	4 1	15
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,085064		190,67 74,17	4,64 0,76	16 6	-- --	10	4 2	22
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					1681552 218435	166008 53834	1297110 --	274273 156468	2112291
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1678239				
Материалы			Тенге					354022				
Всего заработная плата			Тенге						270220			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					942814				
		Накладные расходы	Тенге					272859				
		Сметная прибыль	Тенге					156090				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2107188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
		Сметная заработная плата	Тенге						270220			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					3313				
Материалы			Тенге					273				
Всего заработная плата			Тенге						2049			
		Накладные расходы	Тенге					1414				
		Сметная прибыль	Тенге					378				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					5105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2049			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					2112293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
		Сметная заработная плата	Тенге						272269			
РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки												
23 23.1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 279562 С	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на клеевой смеси/ *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м^3 кладки м3	47,5 0,97	46,075	43869,79 6358,97 33295,00	4158,73 881,07	2083815 302051	197540 41851	1584224 1534067	319829 192291	2595935
АС-5, АС-8												
24	Е11-80201-701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,25721		103644,79 100103,80	3540,99 1081,32	26658 25748	911 278	-- 	24204 4069	54931
25	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0148		455717,00 --	-- --	6745 --	-- --	6745 	-- 540	7285
26	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016 *СП - 8%*	т	0,24241		353220,00 --	-- --	85624 --	-- --	85624 	-- 6850	92474
27 27.1	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 102887 С	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	м^3 кладки 1000 шт.	10,5 0,38	3,99	43174,90 9161,63 65627,00	4476,67 1073,31	453336 96197	47005 11270	310134 261852	99944 44262	597543

28 28.1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 102867 С	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	м^3 кладки 1000 шт.	3,5 0,38	1,33	47370,73 9656,64 75366,00	4476,67 1073,31	165798 33798	15669 3757	116331 100237	34926 16058	216782
Перемычки (АС-6)												
29	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	13		869,87 257,58	377,12 79,90	11308 3349	4903 1039	3056	5177 1319	17804
30	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,536		107031,00 --	-- --	57369 --	-- --	57369	-- 4589	61958
ПР-4												
31	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,43		78101,03 22393,14	6787,74 1351,73	33583 9629	2918 581	21036	9291 3430	46304
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014 *СП - 8%*	т	0,04365		349794,00 --	-- --	15269 --	-- --	15269	-- 1221	16490
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00938		376202,00 --	-- --	3529 --	-- --	3529	-- 282	3811
Половая доска- скамейка (АС-4)												
34	Е11-80201-701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /уголок/	т			582994,79	3540,99	7346	45	6040	1186	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	*НР - 93%; СП - 8%*	металлических изделий	0,0126		100103,80	1081,32	1261	14		683	9214
35	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусков. Устройство	$м^2$ покрытия	2,7		5995,11	88,33	16187	239	13285	2613	20304
		НР - 94%; СП - 8%				986,18	43,32	2663	117		1504	
					Перегородки С111 из ГКЛ (АС-4)							
36	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	67,8		3602,35	40,18	244239	2724	116163	113825	386710
		НР - 90%; СП - 8%				1848,85	16,53	125352	1121		28646	
37	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	123,69		741,00	--	91654	--	91654	--	98986
		СП - 8%				--	--	--	--		7332	
38	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	$м^2$	18,69		853,00	--	15943	--	15943	--	17218
		СП - 8%				--	--	--	--		1275	
39	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/	$м^3$	2,79336		19969,00	--	55781	--	55781	--	60243

		СП - 8%				--	--	--	--		4462		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**3374184**	**271954**	**2502183**	**610995**	**4303992**	
								600048	**60028**	--	**318813**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**3374184**					
Материалы			Тенге					**2170271**					
Всего заработная плата			Тенге						**660076**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**331914**					
		Накладные расходы	Тенге					**610995**					
		Сметная прибыль	Тенге					**318813**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**4303992**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**413**	
		Сметная заработная плата	Тенге						**660076**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					**4303992**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**413**	
		Сметная заработная плата	Тенге						**660076**				
РАЗДЕЛ 4. Перекрытие (АС-7)													
Балки Б1,Б2													
40	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,13226**		**44034,76**	**13922,55**	**5824**	**1842**	**732**	**2649**	**9151**	
						24572,07	**4457,14**	**3250**	**590**		**678**		
41	**С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,13226**		**518842,00**	--	**68622**	--	**68622**	--	**74112**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**5490**		
42	**Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 020 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**5,0655963**		**122,60**	**3,19**	**621**	**16**	**273**	**231**	**920**	
						65,60	**0,38**	**332**	**2**		**68**		
43	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска**											

	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	5,065558		190,67	4,64	966	24	566	262	1326
						74,17	0,76	376	4		98	
44	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перекрытия	104,2		3308,12	214,87	344706	22389	135353	176740	563161
						1794,28	90,34	186964	9413		41715	
45	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	$м^3$	1,86		125144,00	--	232768	--	232768	--	251389
						--	--	--	--		18621	
46	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/ *СП - 8%*	$м^3$	14,4495		19969,00	--	288542	--	288542	--	311625
						--	--	--	--		23083	
47	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /Изоспан В/ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	$м^2$	155		137,00	--	21235	--	21235	--	22934
						--	--	--	--		1699	
48	С1215-304-0111 215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632- 2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм *СП - 8%*	$м^2$	104,1		5581,00	--	580982	--	580982	--	627461
						--	--	--	--		46479	

49	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	104,2		135,56	14,61	14125	1522	--	12038	28257
						120,95	4,63	12603	482		2093	
50	С1235-104-0104 235-104-0104 РСНБ РК 2022	**Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм /Изолтекс-НГ/**	$м^2$	114,51		1845,00	--	211271	--	211271	--	228173
		СП - 8%				--	--	--	--		16902	
Доп. слой утеплителя (АС-13) карнизный узел												
51	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	21,95		708,78	205,95	15558	4520	--	11436	29154
						502,83	63,48	11037	1393		2159	
52	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/** *СП - 8%*	$м^3$	2,26085		19969,00	--	45147	--	45147	--	48759
						--	--	--	--		3612	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					1830367	30313	1585491	203356	2196422
								214562	11884	--	162697	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1824543				
Материалы			Тенге					136193				
Всего заработная плата			Тенге						222606			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1448567				
		Накладные расходы	Тенге					200707				
		Сметная прибыль	Тенге					162019				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2187269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									146
		Сметная заработная плата	Тенге						222606			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					5824				
Материалы			Тенге					733				
Всего заработная плата			Тенге						3840			
		Накладные расходы	Тенге					2649				

		Сметная прибыль	Тенге					678					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					9151					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										2
		Сметная заработная плата	Тенге						3840				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					2196420					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										148
		Сметная заработная плата	Тенге						226446				
РАЗДЕЛ 5. Крыша													
53	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**2,471**		**202283,61**	**1175,63**	**499843**	**2905**	**408311**	**80740**	**627029**
						35866,70	**438,69**	**88627**	**1084**		**46447**	
54	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**2,848**		**181061,95**	**1652,76**	**515664**	**4707**	**407251**	**95183**	**659715**
						36413,55	**720,88**	**103706**	**2053**		**48868**	
55	**Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**0,357**		**165822,76**	**1983,98**	**59199**	**708**	**49196**	**8639**	**73265**
						26036,60	**849,58**	**9295**	**303**		**5427**	
56	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%*	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхност**	**31,44**		**8642,39**	**39,98**	**271717**	**1257**	**195104**	**68330**	**367251**
						2396,82	**18,02**	**75356**	**567**		**27204**	
57	**Е11-100102-0204 1110-0102-0204**	**Стены. Устройство фронтонов** *НР - 90%; СП - 8%*	**м² фронтонов (за**			**5227,42**	**46,44**	**116049**	**1031**	**89716**	**23192**	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11		вычетом проемов) и развернутой	22,2		1139,75	21,03	25302	467		11139	150381
58	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ потолков	7,16		3900,00	33,58	27924	240	21246	5888	36517
						899,14	14,53	6438	104		2705	
59	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$	7,06		1421,77	88,10	10038	622	3	8715	20254
						1333,33	38,33	9413	271		1500	
60	С1236-104-0201 236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 *СП - 8%*	кг	282,4		418,00	--	118043	--	118043	--	127486
						--	--	--	--		9443	
61	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	195,35		1137,29	30,73	222170	6004	16132	186176	441015
						1023,98	11,93	200034	2331		32668	
62	С1224-103-0913 224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	$м^2$	224,6525		6272,00	--	1409020	--	1409020	--	1521742
						--	--	--	--		112722	
63	Е11-120101-2003 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство				1162,44	13,42	40976	473	22987	16258	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	*НР - 92%; СП - 8%*	м планки	35,25		496,90	4,43	17516	156		4579	61813
64	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	35,25		1989,00	--	70112	--	70112	--	75721
						--	--	--	--		5609	
65	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	43,5		2472,38	1746,85	107549	75988	13324	31173	149819
						419,24	359,68	18237	15646		11098	
66	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	43,5		1177,00	--	51200	--	51200	--	55296
						--	--	--	--		4096	
67	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка *НР - 92%; СП - 8%*	м ендовы	16,4		1235,50	26,94	20262	442	6330	12550	35437
						822,54	9,24	13490	152		2625	
68	С1224-105-0202 224-105-0202 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	8,2		1412,00	--	11578	--	11578	--	12504
						--	--	--	--		926	
69	С1224-105-0201 224-105-0201 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	8,2		2567,00	--	21049	--	21049	--	22733
						--	--	--	--		1684	
70	Е11-100104-0301 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*				2518,43	7,39	27955	82	27246	595	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11		м ходов	11,1		56,48	3,09	627	34		2284	30834
Карнизный узел (АС-13)												
71	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$	13,05		805,42	4,29	10511	56	5481	3994	15666
						381,13	1,46	4974	19		1160	
72	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 *СП - 8%*	$м^3$	1,37025		17627,00	--	24153	--	24153	--	26085
						--	--	--	--		1932	
Винная решетка (АС-3)												
73	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ потолков	2,41		3900,00	33,58	9399	81	7151	1982	12291
						899,14	14,53	2167	35		910	
Устройство вентшахты (АС-11)												
74	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,03		183463,38	1652,76	5504	50	4362	1003	7027
						36413,55	720,88	1092	22		521	
75	Е11-200101-0211 1120-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,6		11046,86	50,04	61862	280	52684	8811	76327
						1588,99	16,51	8898	92		5654	