Форма 2

Подрядчик: ТОО "Темир Спецстрой"
Субподрядчик: ТОО "ESK Construction"
Договор: № 20-01 от 20.12.2020 г.

Наименование объекта и адрес: Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений Строительство №143 жилого дома в расширенном земельном участке поселка Мырзакент Мактааральского района, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера

АКТ
О стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	66,42		237,34	237,34	15764	15764	--	2750	19995
						--	57,50	--	3819		1481	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	7,38		2291,63	--	16912	--	--	12177	31416

					2291,63	--	16912	--		2327		
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	19,09	1184,71	--	22616	--	--	16284	42012
					1184,71	--	22616	--		3112		
Армопояс												
11	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	7,48	52001,68	7353,91	388973	55008	222382	111446	540452
					14917,57	1455,17	111583	10885		40033		
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,23399	349794,00	--	81848	--	81848	--	88396
					--	--	--	--		6548		
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05617	376202,00	--	21131	--	21131	--	22822
					--	--	--	--		1691		
14	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354- 82**	$м^2$ поверхности т	24,95	2279,68	6,71	56878	168	52196	4236	66003
					180,91	1,63	4514	41		4889		

14.1	**147201 С**			**0,00046**	**0,011477**	**521019,00**				**5980**		
Фундамент ФМ-1 (2 шт) (АС8,14)												
15	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**0,05**		**10167,35**	**2655,25**	**508**	**133**	**310**	**113**	**670**
		НР - 93%; СП - 8%				**1306,75**	**1112,66**	**65**	**56**		**50**	
16	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,5**		**39103,23**	**1801,54**	**19552**	**900**	**14546**	**3919**	**25349**
		НР - 91%; СП - 8%				**8212,89**	**400,83**	**4106**	**200**		**1878**	
17	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,01622**		**1068345,42**	**1981,38**	**17329**	**32**	**15566**	**1588**	**20430**
			т			**106742,04**	**849,58**	**1731**	**14**		**1513**	
17.1	**130005 С**			**1**	**0,01622**	**959622,00**				**15565**		
18	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,09166**		**36143,56**	**15649,81**	**3313**	**1435**	**272**	**1414**	**5105**
						17518,91	**4832,14**	**1606**	**443**		**378**	
19	**С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**				**446725,00**	**--**	**40947**	**--**	**40947**	**--**	

		СП - 8%	т	0,09166							44223
					--	--	--	--		3276	
20 **20.1**	**Е11-80201-3011108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 102897 С**	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (сетка С-1)** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**$м^3$ кладки** **1000 шт.**	**0,3** **0,404** **0,1212**	**56863,39** **14466,21** **76693,00**	**4190,19** **941,15**	**17059** **4340**	**1257** **282**	**11462** **9295**	**4299** **1709**	**23066**
21	**Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 020 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**$м^2$**	**0,085064**	**122,60** **65,60**	**3,19** **0,38**	**10** **6**	**--** **--**	**4**	**4** **1**	**15**
22	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**$м^2$**	**0,085064**	**190,67** **74,17**	**4,64** **0,76**	**16** **6**	**--** **--**	**10**	**4** **2**	**22**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**1681552** **218435**	**166008** **53834**	**1297110** **--**	**274273** **156468**	**2112291**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1678239**				
Материалы			Тенге				**354022**				
Всего заработная плата			Тенге					**270220**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**942814**				
		Накладные расходы	Тенге				**272859**				
		Сметная прибыль	Тенге				**156090**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2107188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270220**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**3313**				
Материалы			Тенге				**273**				
Всего заработная плата			Тенге					**2049**			
		Накладные расходы	Тенге				**1414**				
		Сметная прибыль	Тенге				**378**				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				5105					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					2049				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2112293					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
		Сметная заработная плата	Тенге					272269				
РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки												
23 **23.1**	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 279562 С**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на клеевой смеси/** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**$м^3$ кладки** **$м^3$**	47,5 **0,97** **46,075**	43869,79 6358,97 **33295,00**	4158,73 881,07	2083815 302051	197540 41851	1584224 **1534067**	319829 192291	2595935
АС-5, АС-8												
24	**Е11-80201-701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,25721**	103644,79 100103,80	3540,99 1081,32	26658 25748	911 278	-- 	24204 4069	54931
25	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	**0,0148**	455717,00 --	-- --	6745 --	-- --	6745 	-- 540	7285
26	**С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016** *СП - 8%*	**т**	**0,24241**	353220,00 --	-- --	85624 --	-- --	85624 	-- 6850	92474
27 **27.1**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 102887 С**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**$м^3$ кладки** **1000 шт.**	10,5 **0,38** **3,99**	43174,90 9161,63 **65627,00**	4476,67 1073,31	453336 96197	47005 11270	310134 **261852**	99944 44262	597543

28 **28.1**	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 **102867 С**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**$м^3$ кладки** **1000 шт.**	**3,5** **0,38** **1,33**	47370,73 9656,64 **75366,00**	4476,67 1073,31	165798 33798	15669 3757	116331 **100237**	34926 16058	216782
Перемычки (АС-6)											
29	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**13**	869,87 257,58	377,12 79,90	11308 3349	4903 1039	3056	5177 1319	17804
30	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**$_м3$**	**0,536**	107031,00 --	-- --	57369 --	-- --	57369	-- 4589	61958
ПР-4											
31	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**$_м3$**	**0,43**	78101,03 22393,14	6787,74 1351,73	33583 9629	2918 581	21036	9291 3430	46304
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014** *СП - 8%*	**т**	**0,04365**	349794,00 --	-- --	15269 --	-- --	15269	-- 1221	16490
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,00938**	376202,00 --	-- --	3529 --	-- --	3529	-- 282	3811
Половая доска- скамейка (АС-4)											
34	Е11-80201-701 1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /уголок/**	**т**		582994,79	3540,99	7346	45	6040	1186	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	*НР - 93%; СП - 8%*	металлических изделий	0,0126		100103,80	1081,32	1261	14		683	9214
35	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из брусков. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	2,7		5995,11	88,33	16187	239	13285	2613	20304
						986,18	43,32	2663	117		1504	
	Перегородки С111 из ГКЛ (АС-4)											
36	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	67,8		3602,35	40,18	244239	2724	116163	113825	386710
						1848,85	16,53	125352	1121		28646	
37	С1232-101-0102 232-101-0102 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	$м^2$	123,69		741,00	--	91654	--	91654	--	98986
						--	--	--	--		7332	
38	С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	$м^2$	18,69		853,00	--	15943	--	15943	--	17218
						--	--	--	--		1275	
39	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/	$м^3$	2,79336		19969,00	--	55781	--	55781	--	60243

		СП - 8%					--	--	--	--		4462		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**						3374184	271954	2502183	610995	4303992	
									600048	60028	--	318813		
Стоимость общестроительных работ			Тенге						3374184					
Материалы			Тенге						2170271					
Всего заработная плата			Тенге							660076				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге						331914					
		Накладные расходы	Тенге						610995					
		Сметная прибыль	Тенге						318813					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге						4303992					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										413	
		Сметная заработная плата	Тенге							660076				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге						4303992					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										413	
		Сметная заработная плата	Тенге							660076				
РАЗДЕЛ 4. Перекрытие (АС-7)														
Балки Б1,Б2														
40	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,13226**		**44034,76**	**13922,55**	**5824**	**1842**	**732**	**2649**	**9151**		
						24572,07	**4457,14**	**3250**	**590**		**678**			
41	**С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	**т**	**0,13226**		**518842,00**	**--**	**68622**	**--**	**68622**	**--**	**74112**		
						--	**--**	**--**	**--**		**5490**			
42	**Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ- 020 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**$м^2$**	**5,0655963**		**122,60**	**3,19**	**621**	**16**	**273**	**231**	**920**		
						65,60	**0,38**	**332**	**2**		**68**			
43	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска**												

	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	эмалями ПФ-115	м2	5,065558		190,67	4,64	966	24	566	262	1326
		НР - 69%; СП - 8%				74,17	0,76	376	4		98	
44	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	104,2		3308,12	214,87	344706	22389	135353	176740	563161
		НР - 90%; СП - 8%				1794,28	90,34	186964	9413		41715	
45	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,86		125144,00	--	232768	--	232768	--	251389
		СП - 8%				--	--	--	--		18621	
46	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/	м3	14,4495		19969,00	--	288542	--	288542	--	311625
		СП - 8%				--	--	--	--		23083	
47	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /Изоспан В/ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	155		137,00	--	21235	--	21235	--	22934
		СП - 8%				--	--	--	--		1699	
48	С1215-304-0111 215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм	м2	104,1		5581,00	--	580982	--	580982	--	627461
		СП - 8%				--	--	--	--		46479	

49	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**104,2**		**135,56**	**14,61**	**14125**	**1522**	**--**	**12038**	**28257**
						120,95	**4,63**	**12603**	**482**		**2093**	
50	**С1235-104-0104 235-104-0104 РСНБ РК 2022**	**Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм /Изолтекс-НГ/** *СП - 8%*	**м2**	**114,51**		**1845,00**	**--**	**211271**	**--**	**211271**	**--**	**228173**
						--	**--**	**--**	**--**		**16902**	
Доп. слой утеплителя (АС-13) карнизный узел												
51	**Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 утепляемого покрытия**	**21,95**		**708,78**	**205,95**	**15558**	**4520**	**--**	**11436**	**29154**
						502,83	**63,48**	**11037**	**1393**		**2159**	
52	**С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 /ПП-60/** *СП - 8%*	**м3**	**2,26085**		**19969,00**	**--**	**45147**	**--**	**45147**	**--**	**48759**
						--	**--**	**--**	**--**		**3612**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**1830367**	**30313**	**1585491**	**203356**	**2196422**
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**214562**	**11884**	**--**	**162697**	
Материалы			Тенге					**1824543**				
Всего заработная плата			Тенге					**136193**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге						**222606**			
		Накладные расходы	Тенге					**1448567**				
		Сметная прибыль	Тенге					**200707**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**162019**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2187269**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**146**
Стоимость металломонтажных работ			Тенге						**222606**			
Материалы			Тенге					**5824**				
Всего заработная плата			Тенге					**733**				
		Накладные расходы	Тенге						**3840**			
								2649				

		Сметная прибыль	Тенге					678						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					9151						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											2
		Сметная заработная плата	Тенге						3840					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					2196420						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											148
		Сметная заработная плата	Тенге						226446					
РАЗДЕЛ 5. Крыша														
53	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**2,471**		**202283,61**	**1175,63**	**499843**	**2905**	**408311**	**80740**	**627029**
						35866,70	**438,69**	**88627**	**1084**		**46447**	
54	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**2,848**		**181061,95**	**1652,76**	**515664**	**4707**	**407251**	**95183**	**659715**
						36413,55	**720,88**	**103706**	**2053**		**48868**	
55	**Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	**м³ древесины в конструкции**	**0,357**		**165822,76**	**1983,98**	**59199**	**708**	**49196**	**8639**	**73265**
						26036,60	**849,58**	**9295**	**303**		**5427**	
56	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%*	**м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхност**	**31,44**		**8642,39**	**39,98**	**271717**	**1257**	**195104**	**68330**	**367251**
						2396,82	**18,02**	**75356**	**567**		**27204**	
57	**Е11-100102-0204 1110-0102-0204**	**Стены. Устройство фронтонов** *НР - 90%; СП - 8%*	**м² фронтонов (за**			**5227,42**	**46,44**	**116049**	**1031**	**89716**	**23192**	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11		вычетом проемов) и развернутой	22,2		1139,75	21,03	25302	467		11139	150381
58	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Потолки. Подшивка досками обшивки** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ потолков	7,16		3900,00	33,58	27924	240	21246	5888	36517
						899,14	14,53	6438	104		2705	
59	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$	7,06		1421,77	88,10	10038	622	3	8715	20254
						1333,33	38,33	9413	271		1500	
60	С1236-104-0201 236-104-0201 РСНБ РК 2022	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009** *СП - 8%*	кг	282,4		418,00	--	118043	--	118043	--	127486
						--	--	--	--		9443	
61	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	195,35		1137,29	30,73	222170	6004	16132	186176	441015
						1023,98	11,93	200034	2331		32668	
62	С1224-103-0913 224-103-0913 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	224,6525		6272,00	--	1409020	--	1409020	--	1521742
						--	--	--	--		112722	
63	Е11-120101-2003 1112-0101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**				1162,44	13,42	40976	473	22987	16258	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	*НР - 92%; СП - 8%*	м планки	35,25		496,90	4,43	17516	156		4579	61813
64	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	35,25		1989,00	--	70112	--	70112	--	75721
						--	--	--	--		5609	
65	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	43,5		2472,38	1746,85	107549	75988	13324	31173	149819
						419,24	359,68	18237	15646		11098	
66	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	43,5		1177,00	--	51200	--	51200	--	55296
						--	--	--	--		4096	
67	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка *НР - 92%; СП - 8%*	м ендовы	16,4		1235,50	26,94	20262	442	6330	12550	35437
						822,54	9,24	13490	152		2625	
68	С1224-105-0202 224-105-0202 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	8,2		1412,00	--	11578	--	11578	--	12504
						--	--	--	--		926	
69	С1224-105-0201 224-105-0201 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	8,2		2567,00	--	21049	--	21049	--	22733
						--	--	--	--		1684	
70	Е11-100104-0301 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*				2518,43	7,39	27955	82	27246	595	

	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11		м ходов	11,1		56,48	3,09	627	34		2284	30834
Карнизный узел (АС-13)												
71	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2	13,05		805,42	4,29	10511	56	5481	3994	15666
						381,13	1,46	4974	19		1160	
72	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25 *СП - 8%*	м3	1,37025		17627,00	--	24153	--	24153	--	26085
						--	--	--	--		1932	
Винная решетка (АС-3)												
73	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	2,41		3900,00	33,58	9399	81	7151	1982	12291
						899,14	14,53	2167	35		910	
Устройство вентшахты (АС-11)												
74	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,03		183463,38	1652,76	5504	50	4362	1003	7027
						36413,55	720,88	1092	22		521	
75	Е11-200101-0211 1120-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,6		11046,86	50,04	61862	280	52684	8811	76327
						1588,99	16,51	8898	92		5654	