Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска,Акмолинская область, г.Степногорск, Микрорайон 4, 1** — **190540008496**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№2 от 29.07.2024г.к Дог.№24 от 22.02.2023г.

Номер документа	Дата составления
146	23.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск			работа	1	60 354 566,06	60 354 566,06	6 466 560,65
				Итого	1	x	60 354 566,06	6 466 560,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М. / _____ / _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес: " Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
190540008496	000340001900			24	22.02.2023г		
				доп. согл. №2	29.07.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск	1 082 472 829,88	599 614 307,23	53 888 005,41				6 466 560,65	60 354 566,06
Удержание аванса -30%	324 741 848,96	179 884 292,17	16 166 401,62				1 939 968,19	18 106 369,82
Итого с учетом удержания аванса	757 730 980,92	419 730 015,06	37 721 603,79				4 526 592,45	42 248 196,24

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
БИН 190540008496

Руководитель_____ **Мукоманов Т.Д.**

Эксперт технического надзора

ТОО «ТамерланТехСервис»

_____ **Жанабеков Е.Т.**

№ KZ80VJE00069664

Разработчики проекта строительства или экспертизы авторского надзора:
ТОО "MS Engineering Construction"

Эксперт_____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №6 от 03.04.2023 г.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп. соглашение №2 от 29.07.2024 г. к договору №24 от 22.02.2023 г.

Наименование стройки: "Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск"

Акт выполненных работ №6
за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Протокол №1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ. ЛС № 2-2-2. Общестроительные ремонтные работы // Насосная станция I и II подъема//										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля фильтровальная										
			Ремонтные работы										
1	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	90		-14687,50	-3031,90	-1321875	-272871	-378655	-692693	-2175733
			НР - 95%; СП - 80%				-7448,32	-827,58	-670349	-74482		-161165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	213-101-0601 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3		-116071,43	--	-348214	--	-348214	--	-376071
			СП - 80%				--	--	--	--		-27857	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-1670089	-272871	-726869	-692693	-2551804
									-670349	-74482	--	-189022	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1670089				
		Материалы		Тенге					-378655				
		Всего заработная плата		Тенге						-744831			
		Местные материалы		Тенге					-348214				
			Накладные расходы	Тенге					-692693				
			Сметная прибыль	Тенге					-189022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-2551804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-538
			Сметная заработная плата	Тенге						-744831			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-2551804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-538
			Сметная заработная плата	Тенге						-744831			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									- 2 551 804
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-670349				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-272871			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-74482			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-726869		
			- Накладные расходы	Тенге								-692693	
			- Сметная прибыль	Тенге								-189022	
			Протокол №2. ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ. ЛС № 2-1-1. Водовод //Наружные сети водопровода//										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Демонтажные работы										
1	1	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0,4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. Демонтаж	км трубопровода	6		852911,35	404340,15	5117468	2426041	--	3511675	9319474
			НР - 99%; СП - 80%				448571,20	142619,80	2691427	855719		690331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5117468	2426041	--	3511675	9319474
									2691427	855719	--	690331	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5117468				
		Всего заработная плата		Тенге						3547146			
			Накладные расходы	Тенге					3511675				
			Сметная прибыль	Тенге					690331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9319474				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2055
			Сметная заработная плата	Тенге						3547146			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9319474				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2055
			Сметная заработная плата	Тенге						3547146			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9 319 474

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2691427				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2426041			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					855719			
			- Накладные расходы	Тенге							3511675	
			- Сметная прибыль	Тенге							698331	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Водовод//Наружные сети водопровода//

1	2	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	7900,41	354,96	354,96	2804330	2804330	–	383960	3443353
			НР - 72%; СП - 8%			–	67,50	–	533278		255063	
2	3	1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта недобора	195,47	1295,66	500,75	253263	97881	984	132341	416452
			НР - 75%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			789,88	150,45	154398	29408		30848	
3	5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	7451,1	22,11	22,11	164744	164744	–	51234	233256
			НР - 72%; СП - 8%			–	9,55	–	71158		17278	
			РАЗДЕЛ 1.Каркас Трубопроводы									
4	8	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	2,90419	730014,12	259147,78	2120100	752614	83340	1513959	3924784
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			442170,00	84397,34	1284146	245106		290725	
5	9	241-201-0421 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм	м	1076,19	14973,00	–	16113793	–	16113793	–	17402896
			СП - 8%			–	–	–	–		1289103	
6	10	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1828	10004,00	–	18287312	–	18287312	–	19750297
			СП - 8%			–	–	–	–		1462985	
7	12	1122-1401-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	48	-45217,87	-14402,17	-2170458	-691305	-1365847	-237910	-2601037
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-2360,55	-2645,97	-113306	-127007		-192669	
8	13	241-201-1217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х12,3 мм	м	48	-13909,00	–	-667632	–	-667632	–	-721043
			СП - 5%			–	–	–	–		-53411	
9	14	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	-1929,73	-13,70	-92627	-657	-24750	-66768	-172146
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1400,41	-4,63	-67220	-222		-12752	
10	15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,594	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	-19927,94	-1905,07	-39856	-3810	-22814	-13190	-57290
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-6616,01	-45,86	-13232	-92		-4244	
11	21	1122-1401-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=0,88	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	46	29213,38	9911,45	1343815	455927	812858	157275	1621178
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1631,10	1822,47	75030	83834		120087	
12	22	241-201-1214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х8,7 мм	м	46	7058,00	–	324668	–	324668	–	350641
			СП - 8%			–	–	–	–		25973	
13	23	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	46	1929,73	13,70	88768	630	23719	63986	164974
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,41	4,63	64419	213		12220	
14	24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,422	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	14157,55	1353,43	84945	8120	48623	28113	122103
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4700,26	32,58	28202	195		9045	
15	49	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00	–	6804	–	6804	–	7348

			СП - 8%.				–	–	–	–		544	
16	50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1545,77	957,89	9275	5747	–	5233	15668
			ЗП - 99%; СП - 8%.			587,88	293,02	3527	1758		1161	
17	51	241-214-0116 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	6	11187,00	–	67122	–	67122	–	72492
			СП - 8%.			–	–	–	–		5370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35476029	527266	33688180	2018233	43973926
								1261566	203785	–	3257326	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1343962				
		Материалы		Тенге				-444871				
		Всего заработная плата		Тенге					1465351			
			Накладные расходы	Тенге				1450698				
			Сметная прибыль	Тенге				223573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3018233				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1036
			Сметная заработная плата	Тенге					1465351			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				34132067				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34132067				
			Сметная прибыль	Тенге				2730564				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36862631				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39880864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1036
			Сметная заработная плата	Тенге					1465351			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43 973 925
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1415964				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3594221			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					837629			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33688179		
			- Накладные расходы	Тенге							2018233	
			- Сметная прибыль	Тенге							3257326	
			Всего по объекту									**50 741 595**
			в том числе оборудования									-
			Временные здания и сооружения 1,04%									527 713
			Итого									**51 269 308**
			Дополнительные затраты (зимние) 3,3%									**1 691 887**
			Итого									**52 961 195**
			Непредвиденные работы изатраты 2%									1 059 224
			Итого									**54 020 419**
			В текущих ценахна 2022 год - 100 %, К=1,0500514									**56 724 216**
			Итого									**56 724 216**
			С понижающим коэффициентом К=0,95									**53 888 005,41**
			НДС (12 %)									6 466 560,65
			Всего по акту сценкомНДС (12 %)									60 354 566,06

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной
Руководитель _____ Макпанов А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "MS Engineering Construction"
Эксперт _____ Муталиев К.Ж.
Приказ №6 от 03.04.2023 г.

Эксперт технического надзора
ТОО «ТамерланТехСервис»
Жаналиев Е.Т.
№ KZ80VUE00069664

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900
Производственный директор _____ Аскаров С.М.

Усенов А.
Ибрагимова Ж. А.