Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ " Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции

Подрядчик: ТОО "Диар и Компания"

Наименование стройки: Строительство линии электроснабжение новым микрайонам в ауле Махамбет, Махамбетского района, Атырауской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		46	02.07.2019г.	2	12.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август 2020г.) без НДС	из графы 1							
				из них		дополнительные затраты				
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линии электроснабжение новым микрорайонам в ауле Махамбет, Махамбетского района, Атырауской области	**1 265 403 874,07**	**71 735 601,85**	**71 735 601,85**			**5 008 685,96**	**9 323 719,45**		**8 608 272,22**	**80 343 874,07**

Заказчик: _____ **ГУ " Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции "**
Куангалиев А.Е.

Подрядчик: Директор ТОО "Диар и Компание" Аткиев Е.Е.

Авторский надзор: Директор ТОО "Сала" Амантурлы Ж.А.

Технический надзор: ТОО "АктобеСтрой Эксперт" Умбеталиев М.

Заказчик: ГУ "ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции "

Подрядчик: ТОО "Диар и Компания"

Наименование объекиа : " Строительство линии электроснабжение новым микрорайонам в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области ."
Доп.соглашение №2 от 12.02.2020г к договору № 46 от 02.07.2019 г.

РЕЕСТР №6

принятых актов выполненных работ за август месяц 2020 г.

№п/п	Наименование и виды работ	Общая стоимость работ	План на 2019 год	Освоено средств	выполнение 2019 г.	2020 год выполнение					Процентное отношение (%) с начало строительство (по смете)
					декабрь	февраль	март	апрель	май	август	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А	Наружные электроснабжения										
1	Земляные работы	215 208 763		187 475 051,18				182 379 048,42	5 096 002,76		87,11%
2	Монтажные работы	380 324 711		373 094 649,00	60 000,00	237 525 303,26		18 683 775,21	36 481 696,46	80 343 874,07	98,10%
3	Кабельно-проводниковая продукция	680 793 941		602 809 548,42		222 474 696,74	240 000 000,00	77 513 216,78	62 821 634,90		88,55%
4	С.Шугыла	105 424 151		90 234 383,91					90 234 383,91		85,59%
5	Кабельно-проводниковая продукция	15 433 702		11 790 241,56				6 423 959,59	5 366 281,97		76,39%
6	Земляные работы	2 689 417		0,00							0,00%
	Итого:	**1 399 874 684,54**	**60 000,00**	**1 265 403 874,07**	**60 000,00**	**460 000 000,00**	**240 000 000,00**	**285 000 000,00**	**200 000 000,00**	**80 343 874,07**	90,39%

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции "

Куангалиев А.Е. _____

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Диар и Компания"

Аткиев Е.Е. _____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО " Актобе СтройЭксперт"
Умбеталиев М. _____

Авторский надзор:
Директор ТОО "Сала"
Амантурлы Ж.А. _____

Заказчик : ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции " "

Подрядчик: ТОО "Диар и Компания"

Наименование объекиа : " Строительство линии электроснабжение новым микрорайонам в ауле Махамбет, Махамбетского района Атырауской области "

АКТ №6

приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Наружные электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
19	Ц13-080201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж готовых траншеях без покрытий.	м	7186,31508		884,06	573,36	6 353 134	4 120 346	123 461	2 486 540	9 546 847
		НР-72% ; СП-8%				293,52	187,05	2 109 327	1 344 200		707 174	
21	Ц13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж готовых траншеях без покрытий.	м	14224		328,09	164,14	4 666 707	2 334 770	244 423	2 011 027	7 211 953
		НР-72% ; СП-8%				146,76	49,6	2 087 514	705 579		534 219	
23	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж готовых траншеях без покрытий.	м	1156		301,68	149,96	348 739	173 358	19 864	149 057	537 619
		НР-72% ; СП-8%				134,53	44,56	155 517	51 507		39 824	
25	Ц13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж готовых траншеях без покрытий.	м	14224		301,68	149,96	4 291 056	2 133 078	244 423	1 834 068	6 615 133
		НР-72% ; СП-8%				134,53	44,56	1 913 555	633 762		490 010	
27	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	31268		644,04	416,22	20 137 790	13 014 239	4 829 105	4 988 489	27 136 381
		НР-72% ; СП-8%				73,38	148,2	2 294 446	4 634 011		2 010 102	
28	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлят на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м	18336		298,18	119,28	5 467 405	2 187 050	2 831 856	883 618	6 859 104
		НР-72% ; СП-8%				24,46	42,47	448 499	778 748		508 082	
29	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншейй. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	22000		427,04	353,66	9 394 880	7 780 520		3 157 070	13 556 106
		НР-72% ; СП-8%				73,38	125,93	1 614 360	2 770 460		1 004 156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**50 659 711**	**31 743 361**	**8 293 132**	**15 509 869**	**71 463 146**
								10 623 218	**10 918 267**	**--**	**5 293 566**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**50 659 711**				**80 343 874**
	Материалы		Тенге					**8 293 132**				
	Всего заработная плата		Тенге						**21 541 486**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**0**				
		Накладные расходы	Тенге					**15 509 869**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5 293 566**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**71 463 146**				**0**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**21 541 486**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**71 463 146**				**0**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**21 541 486**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	Страниц - 4								**71 463 146,09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10 623 218,44				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31 743 360,61			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10 918 267,24			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8 293 131,65		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						--		
		- Накладные расходы	Тенге							15 509 869,16	
		- Сметная прибыль	Тенге							5 293 566,23	
		Всего по акту	тенге				71 463 146,09				
		оборудование	тенге				0,00				
		Без оборудование	тенге				71 463 146,09				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	тенге				1 715 115,51				
		Итого	тегге				73 178 261,60				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,71%	тенге				1 251 348,27				
		Итого					74 429 609,87				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге				1 488 592,20				
		Итого:	тенге				75 918 202,07				
		оборудование					0,00				
		Итого:					75 918 202,07				
		Итого в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					**79 706 224,27**				
		Итого:					**79 706 224,27**				
		Коэфицент договорная сумма К=0,9	**тенге**				**71 735 601,85**				
		НДС -12%					**8 608 272,22**				
		Всего	**тенге**				**80 343 874,07**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**тенге**				**80 343 874,07**				

ЗАКАЗЧИК:
_____ ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции " "

_____ Куангалиев А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Диар и Компания"

_____ Аткиев Е.Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Умбеталиев М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Сала"
_____ Амантурлы Ж.А.