**ЗАКАЗЧИК:** ИП «Байтемирова Р.С.»
**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:** ТОО «Мир-Строй и Компания»
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
**Договор** №17 от 17.04.2019 года.

**Наименование объекта:** Строительство фабрики пластмассовых игрушек в индустриальной зоне «Онтустик», улица Капал батыра, участок №90/1, г. Шымкент

## Справка №2
## о стоимости выполненных работ и затрат от 28.08.2019 года

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включительно НДС | С начала года НДС | В отчетный месяц | 1 Графа | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | по монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | с начала года | по отчетный период | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Затраты подрядчика** | **50 000 000** | **5 357 143** | **14 105 217** | - | | | | | **1 511 273** | **14 105 217** |
| 2 | В том числе оборудование | | 0 | | | | | | | | |
| 2 | **ВСЕГО** | **50 000 000** | **5 357 143** | **14 105 217** | | | | | | **1 511 273** | **14 105 217** |

**Заказчик:**

**ИП «Байтемирова Р.С.»**

Руководитель_____Байтемирова Р.

**Технический надзор:**

**ТОО "Мир-Строй и Компания"**

Инженер-эксперт_____Маханбетов С.

**Подрядчик:**

**ТОО "ЭнергоТрансСтрой"**

Директор_____Турдиев С.

Заказчик **ИП «Байтемирова Р.С.»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ЭнергоТрансСтрой"**
(организация, адрес, телефон)

Технический надзор **ТОО «Мир-Строй и Компания»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство фабрики пластмассовых игрушек в индустриальной зоне «Онтустик», улица Капал батыра, участок №90/1, г. Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор **№17 от 17.04.2019 года.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 28.08.2019 | 01.08.2019 | 28.08.2019 |

## Акт приемки выполненных работ №2

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 138,9988103 | | 5963,10 | 1657,05 | 828864 | 230328 | 183583 | 480171 | 1413758 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 2985,30 | 689,70 | 414953 | 95867 | | 104723 | |
| 2 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 6,0875798 | | 18706,19 | 8,16 | 113875 | 50 | 92369 | 20169 | 144768 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 3524,58 | -- | 21456 | -- | | 10724 | |
| 3 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 240,3594582 | | 654,94 | 28,05 | 157421 | 6741 | 72642 | 76366 | 252490 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 324,67 | 13,32 | 78038 | 3202 | | 18703 | |
| 4 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,2 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | м2 стяжки | 33,5414074 | | 16,82 | 0,96 | 564 | 32 | 505 | 39 | 652 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 0,80 | 0,44 | 27 | 15 | | 48 | |
| 5 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | м2 стяжки | 176,4946382 | | 168,18 | 9,55 | 29683 | 1686 | 26581 | 2062 | 34285 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 8,03 | 4,41 | 1416 | 778 | | 2540 | |
| 6 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | **Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** | м2 стяжки | 30,3234126 | | 504,55 | 28,66 | 15300 | 869 | 13701 | 1063 | 17672 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,08 | 13,22 | 730 | 401 | | 1309 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1145707** | **239706** | **389381** | **579870** | **1863625** |
| | | | | | | | **516621** | **100263** | **--** | **138047** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1145707** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **389380** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **616884** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **579871** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **138046** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1863624** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **620** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **616884** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1863624** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **620** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **616884** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | |
| **7** | **1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | **т конструкций** | **0,7912049** | **70999,04** | **25916,30** | **56175** | **20505** | **7911** | **23461** | **86007** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **35084,60** | **7889,68** | **27759** | **6242** | | **6371** | |
| **8** | **2106-0208-0401 РСНБ РК 2015** | **Косоуры** | **т** | **0,7912049** | **434829,00** | **--** | **344039** | **--** | **344039** | **--** | **371562** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **27523** | |
| **9** | **1113-0301-0406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **3,2485101** | **87,56** | **2,33** | **284** | **8** | **140** | **95** | **410** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **42,01** | **0,25** | **136** | **1** | | **30** | |
| **10** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **32,4851006** | **173,98** | **3,30** | **5652** | **107** | **3951** | **1111** | **7304** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **49,08** | **0,50** | **1594** | **16** | | **541** | |
| **11** | **1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм** | **м2** | **5,3653875** | **1788,24** | **61,09** | **9595** | **328** | **8186** | **1091** | **11540** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **201,39** | **22,06** | **1081** | **118** | | **855** | |
| **12** | **1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=5** | **Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины** | **м2** | **5,3653875** | **-856,62** | **-29,99** | **-4596** | **-161** | **-4090** | **-367** | **-5360** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **-64,31** | **-10,87** | **-345** | **-58** | | **-397** | |
| **13** | **1106-0301-0410 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,0017637** | **14268,44** | **1349,48** | **25** | **2** | **--** | **22** | **50** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **12887,60** | **562,44** | **23** | **1** | | **4** | |
| **14** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0017637** | **287262,00** | **--** | **507** | **--** | **507** | **--** | **547** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **41** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1106-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** | м3 | 0,5940913 | 28106,80 | 2908,52 | 16698 | 1728 | 10463 | 4431 | 22820 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7586,30 | 610,54 | 4507 | 363 | | 1690 | |
| 16 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,009951 | 838411,00 | 1275,00 | 8343 | 13 | 6060 | 2070 | 11246 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 2270 | 5 | | 833 | |
| 17 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,3731636 | 87,56 | 2,33 | 33 | 1 | 16 | 11 | 47 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 16 | -- | | 3 | |
| 18 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 0,3731636 | 173,98 | 3,30 | 65 | 1 | 46 | 13 | 84 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 18 | -- | | 6 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 436819 | 22532 | 377229 | 31938 | 506257 |
| | | | | | | | 37059 | 6689 | -- | 37500 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 36605 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24772 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9746 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 507 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8477 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3607 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 48689 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9746 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 400214 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7911 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 34001 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 344039 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23461 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 33894 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 457569 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34001 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 506257 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 43748 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ОКНА** | | | | | | | | | |
| 19 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 | 0,6049211 | 3209,94 | 167,28 | 1942 | 101 | 981 | 816 | 2978 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1421,57 | 76,45 | 860 | 46 | | 221 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | м2 | 0,6049211 | 21460,00 | -- | 12982 | -- | 12982 | -- | 14020 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1039 | |
| 21 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 | 1,622612 | 2689,43 | 167,89 | 4364 | 272 | 2123 | 1885 | 6749 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1213,30 | 77,50 | 1969 | 126 | | 500 | |
| 22 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | 1,622612 | 18048,00 | -- | 29285 | -- | 29285 | -- | 31628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2343 | |
| 23 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 1,4852284 | 2642,91 | 4,78 | 3925 | 7 | 3588 | 300 | 4564 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 222,28 | 2,30 | 330 | 3 | | 338 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 52497 | 381 | 48959 | 3001 | 59939 |
| | | | | | | | 3159 | 175 | -- | 4441 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 52497 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6691 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3334 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 42267 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3001 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4440 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 59938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3334 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 59938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3334 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 24 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | м2 | 2,843841 | 2612,37 | 538,51 | 7429 | 1531 | 2809 | 3121 | 11394 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1086,16 | 133,04 | 3089 | 378 | | 844 | |
| 25 | 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков** | м2 | 1,6781224 | 3975,34 | 102,57 | 6671 | 172 | 4249 | 2099 | 9472 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1340,85 | 48,91 | 2250 | 82 | | 702 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 14,2208946 | 2580,73<br>1054,53 | 538,51<br>133,04 | 36700<br>14996 | 7658<br>1892 | 14046 | 15199<br>4152 | 56052 |
| 27 | 1110-0107-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 17,8700821 | 3936,29<br>1301,80 | 102,57<br>48,91 | 70342<br>23263 | 1833<br>874 | 45246 | 21724<br>7365 | 99431 |
| 28 | 2109-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 1,1657186 | 14738,00<br>-- | --<br>-- | 17180<br>-- | --<br>-- | 17180 | --<br>1374 | 18555 |
| 29 | 2109-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 3,3562448 | 6972,00<br>-- | --<br>-- | 23400<br>-- | --<br>-- | 23400 | --<br>1872 | 25272 |
| 30 | 2109-0102-0301<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 8,1600303 | 33098,00<br>-- | --<br>-- | 270081<br>-- | --<br>-- | 270081 | --<br>21606 | 291687 |
| 31 | 2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 11,6571862 | 4293,00<br>-- | --<br>-- | 50044<br>-- | --<br>-- | 50044 | --<br>4004 | 54048 |
| 32 | 2109-0102-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 1,6781224 | 44377,00<br>-- | --<br>-- | 74470<br>-- | --<br>-- | 74470 | --<br>5958 | 80428 |
| 33 | 2109-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 1,1657186 | 6433,00<br>-- | --<br>-- | 7499<br>-- | --<br>-- | 7499 | --<br>600 | 8099 |
| 34 | 2109-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 3,0744227 | 6972,00<br>-- | --<br>-- | 21435<br>-- | --<br>-- | 21435 | --<br>1715 | 23150 |
| 35 | 2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 2,7285502 | 5239,00<br>-- | --<br>-- | 14295<br>-- | --<br>-- | 14295 | --<br>1144 | 15438 |
| 36 | 2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 1,9471344 | 5239,00<br>-- | --<br>-- | 10201<br>-- | --<br>-- | 10201 | --<br>816 | 11017 |
| 37 | 1115-0501-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Полотна дверные одинарные. Остекление при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм | м2 площади остекления | 1,6832588 | 5067,96 | 50,07 | 8531 | 84 | 6920 | 1243 | 10555 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 907,39 | 15,55 | 1527 | 26 | | 782 | |
| 38 | 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 | **Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** | пара | 20,4218901 | 4209,00 | -- | 85956 | -- | 85956 | -- | 92832 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6876 | |
| 39 | 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015 | **Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011** | шт. | 2,4753806 | 1882,00 | -- | 4659 | -- | 4659 | -- | 5031 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 373 | |
| 40 | 2109-0404-0404 РСНБ РК 2015 | **Защелка врезная регулируемая 3Щр ГОСТ 5089-2011** | шт. | 1,2376903 | 3169,00 | -- | 3922 | -- | 3922 | -- | 4236 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 314 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **712815** | **11279** | **656412** | **43386** | **816697** |
| | | | | | | | **45126** | **3253** | -- | **60497** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **618278** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **73268** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **48379** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **488605** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **43385** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **52933** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **714596** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **48379** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **94537** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **94537** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7563** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **102100** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **816696** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **42** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **48379** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 41 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 9,3631272 | 8491,25 | 1657,05 | 79505 | 15515 | 34776 | 33532 | 122079 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3120,12 | 689,70 | 29214 | 6458 | | 9043 | |
| 42 | 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** | м2 покрытия | 93,631272 | 972,96 | 67,57 | 91100 | 6327 | 70982 | 15193 | 114796 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 147,29 | 25,33 | 13791 | 2372 | | 8503 | |
| 43 | 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 к=3 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903** | м2 покрытия | 93,631272 | 496,61 | 10,67 | 46498 | 999 | 39684 | 5897 | 56587 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 62,11 | 4,89 | 5815 | 458 | | 4192 | |
| | | **ВЕНТКАМЕРА 1 В ОСЯХ 6-9 НА ОТМ.-3,300 КЖ99/** | | | | | | | | | |
| 44 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** | м3 | 1,3305171 | 30712,82 | 2518,18 | 40864 | 3350 | 24464 | 12523 | 57658 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9808,09 | 535,32 | 13050 | 712 | | 4271 | |
| 45 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0059409 | 221225,00 | -- | 1314 | -- | 1314 | -- | 1419 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105 | |
| 46 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,4973225 | 214266,00 | -- | 106559 | -- | 106559 | -- | 115084 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8525 | |
| 47 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Обрамление отверстий уголком** | т | 0,0361034 | 677131,00 | 1275,00 | 24447 | 46 | 21989 | 2213 | 28792 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66816,00 | 531,99 | 2412 | 19 | | 2133 | |
| 48 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,1923074 | 87,56 | 2,33 | 17 | -- | 9 | 6 | 24 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 8 | -- | | 2 | |
| 49 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 1,9230737 | 173,98 | 3,30 | 335 | 6 | 235 | 66 | 432 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 94 | 1 | | 32 | |
| 50 | 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике** | м2 поверхности покрытия изоляции | 8,8701139 | 995,83 | 25,19 | 8833 | 223 | 4130 | 3444 | 13260 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 505,04 | 5,89 | 4480 | 52 | | 982 | |
| 51 | 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200** | м3 | 0,860401 | 31339,00 | -- | 26964 | -- | 26964 | -- | 29121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2157 | |
| 52 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,8701139 | 2919,87 | 33,33 | 25900 | 296 | 13639 | 9681 | 38428 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1348,95 | 15,39 | 11965 | 137 | | 2846 | |
| 53 | 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,8701139 | 524,03 | 6,25 | 4648 | 55 | 2273 | 1873 | 7043 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 261,58 | 2,37 | 2320 | 21 | | 522 | |
| 54 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 2,4753806 | 1547,43 | 806,62 | 3830 | 1997 | 547 | 2381 | 6709 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 519,32 | 295,87 | 1286 | 732 | | 497 | |
| 55 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 0,4171016 | 26432,00 | -- | 11025 | -- | 11025 | -- | 11907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 882 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | м3 | 0,0309423 | 18487,94 | 1330,45 | 572 | 41 | 438 | 93 | 718 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3017,40 | 285,62 | 93 | 9 | | 53 | |
| 57 | 1106-1001-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** | м3 | 0,7426142 | 21951,29 | 1928,78 | 16301 | 1432 | 11862 | 3167 | 21026 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4049,14 | 637,53 | 3007 | 473 | | 1557 | |
| 58 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0128348 | 214266,00 | -- | 2750 | -- | 2750 | -- | 2970 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 220 | |
| 59 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 1,9558601 | 20316,25 | 2394,80 | 39736 | 4684 | 26199 | 9146 | 52792 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4526,38 | 501,60 | 8853 | 981 | | 3911 | |
| 60 | 1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Обрамление отверстий уголком** | т | 0,0159043 | 677131,00 | 1275,00 | 10769 | 20 | 9686 | 975 | 12684 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 66816,00 | 531,99 | 1063 | 8 | | 940 | |
| 61 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,0827025 | 87,56 | 2,33 | 7 | -- | 4 | 2 | 10 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 3 | -- | | 1 | |
| 62 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 0,8270247 | 173,98 | 3,30 | 144 | 3 | 100 | 28 | 186 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 41 | -- | | 14 | |
| 63 | 1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,0354789 | 29242,48 | 10017,87 | 1037 | 355 | 136 | 445 | 1601 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 15383,10 | 2790,70 | 546 | 99 | | 119 | |
| 64 | 2106-0408-0801<br>РСНБ РК 2015 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 0,0354789 | 456513,00 | -- | 16197 | -- | 16197 | -- | 17492 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1296 | |
| 65 | 1109-0501-0204<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,0354789 | 12987,19 | 1909,49 | 461 | 68 | 65 | 227 | 742 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 9255,75 | 3,76 | 328 | -- | | 55 | |
| 66 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,1418724 | 87,56 | 2,33 | 12 | -- | 6 | 4 | 18 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 6 | -- | | 1 | |
| 67 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,4187242 | 173,98 | 3,30 | 247 | 5 | 172 | 49 | 319 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 70 | 1 | | 24 | |
| 68 | 1109-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | **Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** | м2 покрытия | 2,4787379 | 592,24 | 163,04 | 1468 | 404 | 207 | 671 | 2310 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 345,85 | 46,27 | 857 | 115 | | 171 | |
| 69 | 2110-0103-0109<br>РСНБ РК 2015 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012** | м2 | 2,741484 | 2217,00 | -- | 6078 | -- | 6078 | -- | 6564 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 486 | |
| 70 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 0,4888877 | 2942,26 | 13,82 | 1438 | 7 | 933 | 460 | 2050 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1019,63 | 3,39 | 498 | 2 | | 152 | |
| 71 | 2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 6,1451324 | 26432,00 | -- | 162428 | -- | 162428 | -- | 175422 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12994 | |
| 72 | 2104-1201-9911<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 8,400823 | 18857,00 | -- | 158414 | -- | 158414 | -- | 171087 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12673 | |
| 73 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | м2 площади уплотнения | 42,019586 | 224,60 | 30,35 | 9438 | 1275 | 5264 | 3161 | 13606 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 68,99 | 11,04 | 2899 | 464 | | 1008 | |
| 74 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 4,2019586 | 17014,39 | 1089,24 | 71494 | 4577 | 61936 | 5402 | 83047 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 4981 | 955 | | 6152 | |
| 75 | 1111-0101-1903<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** | м2 покрытия | 42,019586 | 972,96 | 67,57 | 40884 | 2839 | 31856 | 6818 | 51518 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 147,29 | 25,33 | 6189 | 1064 | | 3816 | |
| 76 | 1111-0101-1904<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903** | м2 покрытия | 42,019586 | 165,54 | 3,56 | 6956 | 149 | 5937 | 882 | 8465 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 20,70 | 1,63 | 870 | 69 | | 627 | |
| 77 | 1106-0101-0118<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** | м3 | 8,8247319 | 23742,80 | 2080,13 | 209524 | 18357 | 152845 | 38370 | 267726 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4342,52 | 435,54 | 38322 | 3844 | | 19832 | |
| 78 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0205389 | 221225,00 | -- | 4544 | -- | 4544 | -- | 4907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 79 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1622006 | 214266,00 | -- | 34754 | -- | 34754 | -- | 37534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2780 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,2411578 | 838411,00 | 1275,00 | 202189 | 307 | 146875 | 50173 | 272552 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 55007 | 128 | | 20189 | |
| 81 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,0434163 | 87,56 | 2,33 | 792 | 21 | 391 | 264 | 1140 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 380 | 2 | | 84 | |
| 82 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 9,0434163 | 173,98 | 3,30 | 1573 | 30 | 1099 | 309 | 2033 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 444 | 5 | | 151 | |
| 83 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 15,1245756 | 14270,32 | 77,54 | 215833 | 1173 | 207040 | 9557 | 243421 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 503,81 | 31,70 | 7620 | 479 | | 18031 | |
| 84 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,5622878 | 87,56 | 2,33 | 662 | 18 | 326 | 221 | 953 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 318 | 2 | | 71 | |
| 85 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,5622878 | 173,98 | 3,30 | 1316 | 25 | 920 | 259 | 1700 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 371 | 4 | | 126 | |
| 86 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,1130135 | 838411,00 | 1275,00 | 94752 | 144 | 68830 | 23513 | 127726 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 25778 | 60 | | 9461 | |
| 87 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,2380063 | 87,56 | 2,33 | 371 | 10 | 183 | 124 | 534 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 178 | 1 | | 40 | |
| 88 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 4,2380063 | 173,98 | 3,30 | 737 | 14 | 515 | 145 | 953 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 208 | 2 | | 71 | |
| 89 | 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 2,0669428 | 26683,60 | 2609,53 | 55153 | 5394 | 35538 | 13920 | 74599 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6880,10 | 520,57 | 14221 | 1076 | | 5526 | |
| 90 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3060437 | 214266,00 | -- | 65575 | -- | 65575 | -- | 70821 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5246 | |
| 91 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,3135102 | 85054,95 | 21072,21 | 26666 | 6606 | 735 | 14513 | 44473 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61641,50 | 5450,08 | 19325 | 1709 | | 3294 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,3135102 | 463125,00 | -- | 145194 | -- | 145194 | -- | 156810 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11616 | |
| 93 | 1109-0501-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 0,3135102 | 12987,19 | 1909,49 | 4072 | 599 | 571 | 2003 | 6561 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 9255,75 | 3,76 | 2902 | 1 | | 486 | |
| 94 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0528741 | 838411,00 | 1275,00 | 44330 | 67 | 32203 | 11001 | 59757 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 12060 | 28 | | 4426 | |
| 95 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 1,9827799 | 87,56 | 2,33 | 174 | 5 | 86 | 58 | 250 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 83 | -- | | 19 | |
| 96 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 к=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 1,9827799 | 173,98 | 3,30 | 345 | 7 | 241 | 68 | 446 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 97 | 1 | | 33 | |
| 97 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,0059409 | 838411,00 | 1275,00 | 4981 | 8 | 3618 | 1236 | 6714 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 1355 | 3 | | 497 | |
| 98 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 1,7266531 | 87,56 | 2,33 | 151 | 4 | 74 | 50 | 218 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 42,01 | 0,25 | 73 | -- | | 16 | |
| 99 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 к=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 17,2665311 | 173,98 | 3,30 | 3004 | 57 | 2100 | 591 | 3882 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,08 | 0,50 | 847 | 9 | | 288 | |
| 100 | 1112-0101-1401<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном** | м3 утеплителя | 0,5463784 | 30692,78 | 1439,64 | 16770 | 787 | 14242 | 1785 | 20039 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3187,14 | 363,66 | 1741 | 199 | | 1484 | |
| 101 | 1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | м2 стяжки | 12,1417419 | 581,89 | 100,51 | 7065 | 1220 | 3255 | 2655 | 10498 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 213,35 | 24,33 | 2590 | 295 | | 778 | |
| 102 | 1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015 К=5 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** | м2 стяжки | 12,1417419 | 77,92 | 7,42 | 946 | 90 | 808 | 65 | 1092 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 3,95 | 1,88 | 48 | 23 | | 81 | |
| 103 | 1112-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство** | м2 кровли | 12,1417419 | 2075,75 | 143,59 | 25203 | 1743 | 19996 | 3395 | 30886 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 285,29 | 18,65 | 3464 | 226 | | 2288 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 12,1417419 | -326,55 | -12,63 | -3965 | -153 | -2893 | -878 | -5230 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | -75,72 | -2,90 | -919 | -35 | | -387 | |
| 105 | 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Наличники. Установка и крепление | м коробок | 18,8747772 | 460,49 | 1,05 | 8692 | 20 | 7251 | 1288 | 10778 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 75,31 | 0,50 | 1421 | 9 | | 798 | |
| 106 | 1115-0404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза | м2 покрытия | 1,4156083 | 786,15 | 1,00 | 1113 | 1 | 851 | 209 | 1428 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 184,34 | 0,48 | 261 | 1 | | 106 | |
| 107 | 1110-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 4,4556851 | 6568,30 | 57,24 | 29266 | 255 | 16786 | 11097 | 43593 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 2743,64 | 23,68 | 12225 | 106 | | 3229 | |
| | | **ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК И КРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ** | | | | | | | | | |
| 108 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 15,9868332 | 13255,02 | 1692,16 | 211906 | 27052 | 146815 | 41267 | 273426 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 2379,38 | 426,36 | 38039 | 6816 | | 20254 | |
| 109 | 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | 15,9868332 | 60390,63 | 2835,21 | 965455 | 45326 | 418626 | 392417 | 1466502 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 31369,76 | 927,96 | 501503 | 14835 | | 108630 | |
| 110 | 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 | м3 | 15,8269648 | 14291,00 | -- | 226183 | -- | 226183 | -- | 244278 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18095 | |
| 111 | 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме | м3 изоляции | 2,7526232 | 45883,62 | 2427,02 | 126300 | 6681 | 50445 | 54382 | 195137 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 25130,16 | 865,26 | 69174 | 2382 | | 14455 | |
| 112 | 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 2,6700446 | 31339,00 | -- | 83677 | -- | 83677 | -- | 90371 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6694 | |
| 113 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 1,1541255 | 85054,95 | 21072,21 | 98164 | 24320 | 2702 | 53428 | 163720 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 61641,50 | 5450,08 | 71142 | 6290 | | 12127 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**<br>*СП - 8%* | т | 1,1541255 | 463125,00<br>-- | --<br>-- | 534504<br>-- | --<br>-- | 534504 | --<br>42760 | 577265 |
| 115 | 1109-0501-0204<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т | 1,1541255 | 12987,19<br>9255,75 | 1909,49<br>3,76 | 14989<br>10682 | 2204<br>4 | 2103 | 7374<br>1789 | 24152 |
| 116 | 1134-0108-0311<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков. Устройство при относе от потолков на 20 см**<br>*НР - 100%* | м2 площади | 159,8683317 | 9031,83<br>8023,32 | 81,03<br>41,01 | 1443904<br>1282675 | 12955<br>6556 | 148274 | 1289230<br>-- | 2733134 |
| 117 | 1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Потолки. Подшивка досками обшивки**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 потолков | 159,8683317 | 3493,31<br>562,82 | 21,28<br>9,10 | 558469<br>89977 | 3402<br>1455 | 465090 | 82289<br>51261 | 692018 |
| 118 | 1115-0404-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 159,8683317 | 747,58<br>228,23 | 1,00<br>0,48 | 119514<br>36486 | 160<br>77 | 82868 | 29251<br>11901 | 160666 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 6603517<br>2414838 | 203583<br>61796 | 3985098<br>-- | 2253968<br>489951 | 9347429 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5760765 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2392417 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2362633 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 558398 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 331867 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2175305 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 416235 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8352304 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2020 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2362633 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 842752 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 6518 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 114001 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 695895 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 78661 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 73713 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 995125 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 114001 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 9347430 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2118 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2476634 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 12593947 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3016803 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 477481 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 172175 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5457079 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2912163 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 730436 | |
| | | **Итого по смете** | | | 12 593 947 | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования** | | | | | | | | | |
| | | **Всего с НДС 12 %** | | | 14 105 217 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Технический надзор:**

**Инженер эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"**

_____ Маханбетов С.

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ЭнергоТрансСтрой"**

_____ Турдиев С.