Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик: **Курманбева Дильда Балтабаевна**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ABD building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция жилого дома с пристройкой под размещение сауны,навеса,котельной,КПП по адресу:г.Кызылорда,мкр.Сырдария,ул.Е.Демесинов,строение 64**
(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция жилого дома с пристройкой под размещение сауны,навеса,котельной,КПП по адресу:г.Кызылорда,мкр.Сырдария,ул.Е.Демесинов,строение 64**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70/1** от **02.03**.2023 г.

Акт выполненных работ

за **Май 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1203-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Жилой дом. Разборка**	$м^2$	88,2	566,0 502,0	64,0 20,0	49 921,0 44 276,0	5 645,0 1 764,0			49 921,0	
2	2	1203-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Расширение**	$м^3$	4,5	94 835,0 79 782,0	15 053,0 4 919,0	426 758,0 359 019,0	67 739,0 22 136,0			426 758,0	
3	3	1115-0203-0602 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	45	2 459,0 1 256,0	85,0 35,0	110 655,0 56 520,0	3 825,0 1 575,0	50 310,0		110 655,0	
4	4	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	45	2 378,0 2 109,0	15,0 6,0	107 010,0 94 905,0	675,0 270,0	11 430,0		107 010,0	
5	5	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	40	2 091,0 1 552,0	87,0 32,0	83 640,0 62 080,0	3 480,0 1 280,0	18 080,0		83 640,0	
6	6	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	40	585,0 75,0	59,0 21,0	23 400,0 3 000,0	2 360,0 840,0	18 040,0		23 400,0	
7	7	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	40	6 376,0 4 768,0	410,0 135,0	255 040,0 190 720,0	16 400,0 5 400,0	47 920,0		255 040,0	
8	9	1115-0203-0602 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	55	2 459,0 1 256,0	85,0 35,0	135 245,0 69 080,0	4 675,0 1 925,0	61 490,0		135 245,0	
9	10	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	55	2 378,0 2 109,0	15,0 6,0	130 790,0 115 995,0	825,0 330,0	13 970,0		130 790,0	
10	11	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	60	2 091,0 1 552,0	87,0 32,0	125 460,0 93 120,0	5 220,0 1 920,0	27 120,0		125 460,0	
11	12	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		60	585,0	59,0	35 100,0	3 540,0	27 060,0		35 100,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	13	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² стяжки	60	75,0	21,0	4 500,0	1 260,0			382 560,0	
				м² покрытия		6 376,0	410,0	382 560,0	24 600,0	71 880,0			
						4 768,0	135,0	286 080,0	8 100,0				
13	15	Прайс-лист	Печь для котельной	к-т	1	812 992,0	0,0	812 992,0	0,0	812 992,0		812 992,0	
						0,0	0,0	0,0	0,0				
14	16	1106-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³	0,56	19 412,0	1 409,0	10 871,0	789,0	1 761,0		10 871,0	
						14 859,0	427,0	8 321,0	239,0				
15	17	1109-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,56	27 866,0	1 387,0	15 605,0	776,0	683,0		15 605,0	
						25 261,0	6,0	14 146,0	3,0				
16	18	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стойки. Монтаж	т конструкций	1,12	85 467,0	28 286,0	95 723,0	31 680,0	2 518,0		95 723,0	
						54 933,0	7 542,0	61 525,0	8 447,0				
17	19	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	1,12	82 614,0		92 528,0		92 528,0		92 528,0	
18	20	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,89	400 796,0		356 708,0		356 708,0		356 708,0	
19	21	222-510-0101 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,856898	1 112 693,0		953 464,0		953 464,0		953 464,0	
20	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	14,5	211,0	3,0	3 060,0	44,0	1 320,0		3 060,0	
						117,0	0,0	1 697,0	0,0				
21	23	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,258	338 817,0	4 131,0	87 415,0	1 066,0			87 415,0	
						334 686,0	1 326,0	86 349,0	342,0				
22	25	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	20	5 939,0	62,0	118 780,0	1 240,0	32 460,0		118 780,0	
						4 254,0	18,0	85 080,0	360,0				
23	26	224-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м²	20	2 578,0		51 560,0		51 560,0		51 560,0	
			ИТОГО по акту					4 464 285	174 579	2 653 294	0	4 464 285	
								1 636 413	56 191	0	0		
		Итого по акту											
			НДС	12%								4 464 285	
			Итого с учетом НДС									2142857,14	
												20000000,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ABD building"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Курманбева Дильда Балтабаевна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "BAIMURAT LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)