Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Успенского района" управления образования Павлодарской области**

Подрядчик: ТОО "Адина-СтройПроект"

Основание: Договор №1 от 20.02.2024г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№1	20.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по стройке	93 533 413,60									
Акт выполненных работ №2 за июнь 2024	68 123 319,91	60 824 392,78	60 824 392,78	60 824 392,78					7 298 927,13	68 123 319,91
Погашение аванса	20 436 995,97									20 436 995,97
Всего к оплате	**47 686 323,94**									**47 686 323,94**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Успенского района" управления образования Павлодарской области
Нургалиева А.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"
Кулаева С.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Адина-СтройПроект"
Базарбаев Н.К.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Успенского района" управления образования Павлодарской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Адина-СтройПроект"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада Павловской СОШ в с.КоныгОзек Успенского района Павлодарской области
Основание: Договор №1 от 20.02.2024г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ОТ 20 ИЮНЯ 2024 ГОДА

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-01 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
3	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	62,6	3079,94	--	192804	--	--	138819	358153
		НР - 72%, СП - 8%			3079,94	--	192804	--		26530	
4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	44,3	1309,64	--	58017	--	--	41772	107773
		НР - 72%, СП - 8%			1309,64	--	58017	--		7983	
5	Е11-010205-1302 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,3	806,20	--	14753	--	--	10822	27405
		НР - 72%, СП - 8%			806,20	--	14753	--		2030	
6	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т км	32,025	52,00	--	1665	--		--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
7	Е11-460101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты.Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	18,65	120105,21	3176,91	2239962	59249	1536269	562773	3026953
		НР - 84%, СП - 8%			34554,64	1368,54	644444	25523		224219	
8	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,126934	372799,00	--	48066	--	48066	--	51911
		СП - 8%			--	--	--	--		3845	
9	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,269706	383478,00	--	103426	--	103426	--	111700
		СП - 8%			--	--	--	--		8274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								3685693
		РАЗДЕЛ 3. Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-460101-0403 Кзтр и Кзм=1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными тяжами	т	0,89842	389416,22	6416,42	349859	5764	56169	243815	841167
		НР - 84%, СП - 8%			320480,48	2592,71	287926	2329		47494	
11	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,14768	492392,00	--	72716	--	72716	--	78533
		СП - 8%			--	--	--	--		5817	
12	С1214-201-0103	Уголок стальной горячекатаный равнополочный изуглеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм,толщиной от 9 до 35 мм	т	0,1503	572573,00	--	86058	--	86058	--	92943
		СП - 8%			--	--	--	--		6885	
13	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01088	463375,00	--	5042	--	5042	--	5445
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
14	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00496	441684,00	--	2191	--	2191	--	2366
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
15	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,55912	372799,00	--	208439	--	208439	--	225114
		СП - 8%			--	--	--	--		16675	
16	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02548	813201,00	--	20720	--	20720	--	22378
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
17	Е12-080101-1701 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытие из листовой стали.Устройство карниза	$м^2$	236,8	961,23	4,38	234318	1046	37141	141632	406027
		НР - 72%, СП - 8%			821,32	2,43	196131	580		30077	
18	С1224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	236,8	2731,00	--	652163	--	652163	--	704336
		СП - 8%			--	--	--	--		52173	
19	Е11-260201-0107 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее	$м^2$	1256,85	2400,16	26,77	3021441	33699	956071	1552757	4940134
		НР - 76%, СП - 8%			1613,91	9,08	2031671	11430		365936	
21	Е11-150108-1602 Кзтр и Кзм=1,06	Фасад здания из сайденговых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	2017,7	3803,83	17,48	7674988	35269	3463564	3348058	11904890
		НР - 80%, СП - 8%			2069,76	4,42	4176155	8918		881844	
22	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	$м^2$	2320,355	3621,00	--	8402005	--	8402005	--	9074166
		СП - 8%			--	--	--	--		672160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Стены-цоколь.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	222,8	1781,45	43,52	396907	9696	127330	214739	660577
		НР - 80%, СП - 8%			1166,43	38,34	259881	6542		48931	
24	Е11-150106-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м² поверхности облицовки	222,8	5372,30	38,96	1196948	8681	137961	844049	2204276
		НР - 80%, СП - 8%			4714,03	21,43	1050266	4775		163279	
25	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м²	222,8	2348,00	--	523134	--	523134	--	564985
		СП - 8%			--	--	--	--		41851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								31527337
					РАЗДЕЛ 4. Крыльца						
					Пандус - 1шт.						
26	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,625	2509,58	--	6588	--	--	4743	12238
		НР - 72%, СП - 8%			2509,58	--	6588	--		905	
27	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	5,25	3079,00	243,04	16165	1276	12830	2296	19938
		НР - 94%, СП - 8%			392,24	72,97	2059	383		1477	
28	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Крыльца ж/бетонные-Пандус*В15,F100,W4,сульфатостойкий.Устройство.	м³	3,3	96819,85	4416,09	318846	14573	202019	95834	447838
		НР - 91%, СП - 8%			30985,92	860,15	102254	2838		33156	
29	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0131	481766,00	--	6311	--	6311	--	6816
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
30	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м² покрытия	8,25	2699,35	26,75	22270	220	3302	17709	43177
		НР - 94%, СП - 8%			2272,48	11,09	18748	91		3198	
31	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	8,415	1902,00	--	16005	--	16005	--	17285
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
32	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,01859	1326614,01	1979,21	24699	37	17939	6223	33396
		НР - 91%, СП - 8%			367012,80	855,69	6823	16		2474	
33	Е11-070519-0104 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	7,5	1028,54	121,68	7714	914	720	7625	16566
		НР - 118%, СП - 8%			610,61	50,99	6080	382		1227	
34	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05545	1018274,00	--	56646	--	56646	--	71978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5332	
35	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	6,113	114,86	3,19	702	19	292	271	1051
		НР - 69%; СП - 8%			63,92	0,38	391	2		78	
36	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,113	191,26	4,67	1169	29	683	318	1606
		НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	457	5		119	
				Крыльцо КР-2- 4шт.							
37	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,34425	2509,58	--	864	--	--	622	1605
		НР - 72%; СП - 8%			2509,58	--	864	--		119	
38	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	9	3079,00	243,04	27711	2187	21993	3936	34176
		НР - 94%; СП - 8%			392,24	72,97	3530	657		2532	
39	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Крыльца ж/бетонные-Пандус+В15,F100,W4,сульфатостойкий Устройство	м³	5,1	96819,85	4416,09	492761	22522	312211	147796	691804
		НР - 91%; СП - 8%			30985,92	660,15	158028	4367		51245	
40	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06	481766,00	--	28906	--	28906	--	31218
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
41	Е11-110101-2705 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м² покрытия	17,2	2699,35	26,75	46429	460	6882	36921	90018
		НР - 94%; СП - 8%			2272,48	11,09	39087	191		6668	
42	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	17,544	1902,00	--	33369	--	33369	--	38038
		СП - 8%			--	--	--	--		2669	
				КОЗЫРЕК №1							
43	Е11-090302-0301 Кзтр и Кзм=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков+Каркас козырька.Монтаж	т конструкций	0,1924	131363,70	29094,10	25274	5598	810	14320	42761
		НР - 69%; СП - 8%			99096,46	8768,67	19066	1687		3168	
44	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1924	929500,00	--	178836	--	178836	--	193143
		СП - 8%			--	--	--	--		14307	
45	Е11-130301-0404 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м²	10,0048	133,31	3,19	1334	32	662	444	1920
		НР - 69%; СП - 8%			63,92	0,38	640	4		142	
46	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,0048	95,63	2,33	957	24	559	261	1315
		НР - 69%; СП - 8%			37,37	0,38	374	4		97	
47	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,12	Покрытия кровельные из профлистом.Устройство	м² кровли	4	1143,71	30,46	4575	122	330	3837	9085
		НР - 92%; СП - 8%			1030,67	12,01	4123	48		673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1224-103-0510	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	4,6	3555,00	--	16353	--	16353	--	17661
		СП - 8%			--	--	--	--		1308	
49	Е12-080101-1806 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали.Устройство примыканий к стенам каменным	м	3	1828,28	4,12	5479	13	4778	500	6457
		НР - 72%, СП - 8%			229,17	2,26	688	7		478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								1828892
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01-01			Тенге				37 041 922				
в том числе оборудование			Тенге								
02-01-03 нв Покрытие участка											
		РАЗДЕЛ 1.Проезд с бордюром из бортового камня БР100.30.15 на участке и за участком Тип-2 734,8+44,2$м^2$									
		Дорожная одежда									
1	Е11-010203-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	389,4	11,45	11,45	4459	4459	--	799	5678
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,85	--	1110		421	
2	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	$м^3$ грунта	116,82	66,94	66,94	7820	7820	--	1650	10228
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,62	--	2292		758	
3	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	116,82	119,83	102,22	13999	11941	374	3282	18663
		НР - 72%, СП - 8%			14,41	24,61	1683	2875		1382	
4	Е11-010201-0304 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	116,82	89,75	89,75	10485	10485	--	2287	13793
		НР - 72%, СП - 8%			--	27,19	--	3176		1022	
5	Е11-010201-0310 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	116,82	13,19	13,19	1541	1541	--	475	2177
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,65	--	660		161	
6	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	38,94	7977,35	1537,96	310938	59888	242372	24313	361747
		НР - 108%, СП - 8%			215,15	362,97	8378	14134		26796	
7	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм.однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	389,4	1737,11	349,10	676431	135940	520585	67263	803189
		НР - 108%, СП - 8%			51,12	108,82	19906	42375		59495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-270602-0103 Кзтр и Кзм=1,12 К=1,34	Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3,толщина 8 см.Устройство	м^2	778,8	3027,82	304,36	2358066	237036	2046234	122139	2678620
		НР - 108%; СП - 8%			96,04	49,17	74796	38294		198415	
9	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,23364	173600,28	3147,64	40560	736	39824	353	44186
		НР - 108%; СП - 8%			--	1397,94	--	327		3273	
10	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	778,8	298,90	263,13	232783	204926	1417	58636	314736
		НР - 108%; СП - 8%			33,95	35,76	26440	27850		23317	
11	С1212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В,марки II	т	76,01068	23699,00	--	1801382	--	1801382	--	1945493
		СП - 8%			--	--	--	--		144111	
				Бортовой камень100.30.15							
12	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	48	3310,92	44,11	158924	2117	101271	60932	237444
		НР - 108%; СП - 8%			1157,00	18,38	55536	882		17588	
13	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м^3	1,98	37797,00	--	74082	--	74082	--	80009
		СП - 8%			--	--	--	--		5927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								6515964
		РАЗДЕЛ 2 Покрытие тротуар с бордюром из бортового камня БР100.20.8 на участке и за участком Тип-1 647м^2									
14	Е11-010203-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	647	11,45	11,45	7408	7408	--	1326	9433
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,85	--	1844		699	
15	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м^3 грунта	103,52	66,94	66,94	6930	6930	--	1463	9065
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,62	--	2031		672	
16	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	103,52	119,83	102,22	12405	10582	331	2908	16638
		НР - 72%; СП - 8%			14,41	24,61	1492	2548		1225	
17	Е11-010201-0304 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	103,52	89,75	89,75	9291	9291	--	2027	12224
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,19	--	2815		906	
18	Е11-010201-0310 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м^3 уплотненного грунта	103,52	13,19	13,19	1365	1366	--	421	1929
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,65	--	585		143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м² материала основания в плотном теле	64,7	7977,35	1537,96	516135	99506	402709	40397	601054
		НР - 108%; СП - 8%			215,15	362,97	13920	23484		44523	
20	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство	м² покрытия	647	1753,78	217,95	1134696	141013	733071	326185	1577749
		НР - 108%; СП - 8%			402,80	64,01	260612	41414		116868	
21	Е11-270701-0202 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м² покрытия	647	-228,24	-15,10	-147671	-9769	-126321	-15321	-178029
		НР - 108%; СП - 8%			-17,90	-4,03	-11581	-2607		-13037	
22	Е11-110101-2502 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из брусчатки.Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	647	3212,65	279,58	2078585	180889	582636	1279928	3627192
		НР - 94%; СП - 8%			2032,55	71,97	1315060	46565		268880	
23	С1255-102-0608	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	659,94	4857,00	--	3205329	--	3205329	--	3461755
		СП - 8%			--	--	--	--		256426	
				Бортовой камень 100.20.8							
24	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	34	3037,27	44,11	103267	1500	62429	43160	158141
		НР - 108%; СП - 8%			1157,00	18,38	39338	625		11714	
25	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м²	0,544	37797,00	--	20562	--	20562	--	22206
		СП - 8%			--	--	--	--		1645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								9321258
				РАЗДЕЛ 3. Покрытие рулонное из резиновой крошки тип III-225м²							
26	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	45	119,83	102,22	5392	4599	145	1264	7188
		НР - 72%; СП - 8%			14,41	24,61	648	1107		532	
27	Е11-010201-0304 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	45	89,75	89,75	4039	4039	--	881	5314
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,19	--	1224		394	
28	Е11-010201-0310 Кзтр и Кзм=1,12 К=2	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	45	13,19	13,19	594	593	--	183	839
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,65	--	254		62	
29	Е11-270403-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600	м² основания	225	1814,91	246,99	363355	55573	296280	30866	425784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			51,12	75,99	11502	17098		31541	
30	Е11-270403-0304 Кзтр и Кзм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М600.исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301,1127-0403-0302,1127-0403-0303	м² основания	225	-471,91	-67,89	-106180	-15275	-90905	-5387	-120492
		НР - 108%, СП - 8%			--	-22,17	--	-4988		-8926	
31	Е11-270601-0401 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=0,5	Покрытия однослойные цементобетонные,толщиной слоя 10 см.Уст.0,5)ройство	м² покрытия	225	3609,18	38,85	812066	8741	792957	13435	891541
		НР - 108%, СП - 8%			46,08	9,21	10368	2072		66040	
				Бортовой камень 100.20.8							
34	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	60	3037,27	44,11	182236	2647	110169	76165	279072
		НР - 108%, СП - 8%			1157,00	18,38	69420	1103		20672	
35	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	0,96	37797,00	--	36285	--	36285	--	39188
		СП - 8%			--	--	--	--		2903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								1528434
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01-03			Тенге				17 385 656				
в том числе оборудование			Тенге								
02-01-04 на Озеленение участка											
				Посадка газонов							
1	Е11-470112-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	985	696,18	14,36	685737	14145	284566	343903	1112015
		НР - 88%, СП - 8%			392,92	3,63	387026	3773		82378	
2	Е11-470112-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м²	985	176,73	0,17	174079	167	94856	69571	263143
		НР - 88%, СП - 8%			80,26	--	79056	--		19493	
3	Е11-470112-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Газоны.Посев тракторной сеялкой	га	0,0985	625957,68	6567,58	61657	647	60893	336	66952
		НР - 88%, СП - 8%			1190,10	2682,77	117	264		4959	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01-05			Тенге				1 442 110				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**55 849 688**				
Прочие затраты			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**55 849 688**				
Временные здания и сооружения, 2,32%			Тенге			2,32%	1 295 713				
Итого с временными			Тенге				**57 145 401**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,89%			Тенге			1,89%	1 080 048				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**58 225 449**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2,00%	1 164 509				
Итого СМР			Тенге				**59 389 958**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				59 389 958				
Итого в текущих ценах 2023 г			Тенге			1,0450539	62 065 706,77				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге			0,9800	60 824 392,78				
НДС			Тенге			12%	7 298 927,13				
Итого к оплате			Тенге				68 123 319,91				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Успенского района" управления образования Павлодарской области

_____ Нургалиева А.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ASU JOBA"

_____ Какимова А.Б.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Восток Инжиниринг"

_____ Калыкбеков М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Адина-СтройПроект"

_____ Базарбаев Н.К.