Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Г. Петропавловск "29" апреля 2024 года

Заказчик *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", 21000, село Жаксы, Жаксынский район, Акмолинская область, село Жаксы , Дружбы , 14, 87163522275 руководитель Карашин Еламан Муратулы № 1-34 от 12.07.2023 года*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «26» апреля 2024 года *ТОО "BEAR Инжиниринг" директор Гладковская-Медведева А.А. СКО, БИН 160240007656 г. Петропавловск, ул. Ауэзова 247 «А» 8 705 576 0075*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «26» апреля 2024 года *ТОО "Green Delta", БИН:011140011726. Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А. ул. М. Хакимжановой, д 7. Тел:87074292441специалист технического надзора Тлеуханов Нурсултан Болысханович KZ49VJE00065566 от 18.05.2021 г в соответствии с договором №ТН/10 от 18.09.2023 г*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «26» апреля 2024 года *ТОО "АлтынПроект", БИН:170840037497 ГСЛ № 17019013 от 08.11.2017 г, Республика Казахстан, Акмолинская область , Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ғалыма Елемесова, 159, 87017054167 в лице Маркин О.М. , директор, в соответствии с приказом от 01.03.2024 года № 1*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Строительство уличного освещения в с. Тарасовка, Жаксынского района, Акмолинской области" Новое строительство, второй нормальный уровень ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу

Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаксынский район, Тарасовский с.о., с. Тарасовка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_____" _____20____ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок *решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано №18 от 28.03.2023 г;*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

От *"28" марта 2023 года №18*

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

№ KZ74REA00377837 от 04.03.2024 г Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области"

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО " АлтынПроект", ГСЛ № 17019013 от 08.11.2017 г, Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного(й) *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", № 59 от 26.12.2022 года;*

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *март 2024 года*;

окончание работ *апрель 2024 года*;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1 месяц;*

фактически, месяц: *1 месяц;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового ком-плекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Выполнено:

1. *ВЛИ-0,22 кВ проводом СИП-4 2*16 мм2 – 335 м от существующей опоры №10А ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №9 (точка подключения) Управление освещением предусмотрено через ШУНО в автоматическом режиме. В шкафу учёта установлен счётчик электроэнергии для учёта и передачи данных потребления электроэнергии в энергоподающую организацию. Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками ПСС КТ 100 мощностью 100 Вт в количестве 10 штук на железобетонных стойках типа СВ 105-3,5 – 10 шт*
2. *ВЛИ-0,22 кВ проводом СИП-4 2*16 мм2 – 370 м от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 (точка подключения) Управление освещением предусмотрено через ШУНО в автоматическом режиме. В шкафу учёта установлен счётчик электроэнергии для учёта и передачи данных потребления электроэнергии в энергоподающую организацию. Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками ПСС КТ 100 мощностью 100 Вт в количестве 12 штук на железобетонных стойках типа СВ 105-3,5 – 12 шт*
3. *ВЛИ-0,22 кВ проводом СИП-4 2*16 мм2 – 400 м от существующей опоры №20 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 (точка подключения) Управление освещением предусмотрено через ШУНО в автоматическом режиме. В шкафу учёта установлен счётчик электроэнергии для учёта и передачи данных потребления электроэнергии в энергоподающую организацию. Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками ПСС КТ 100 мощностью 100 Вт в количестве 13 штук на железобетонных стойках типа СВ 105-3,5 – 13 шт*

Все электромонтажные работы по устройству электроустановок выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002 с СНиП РК 4.04-10-2002.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *16811,262* тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ *13229,178* тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря *1780,878* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *15970,69852* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *12567,71825* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *1691,834* тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100* % и фактически применено *100* % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *"Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области "*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик *ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района" руководитель Карайтан Е.М.* _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) *Тлеуханов Н.Б.* _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

аккредитованная организация *ТОО " Green Delta "* _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

разработчик проекта *Маркин О.М. директор ТОО "АлтынПроект"* _____.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Организация_____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Гладковская-Медведева А.А* _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	киллометр (далее – км)	1,105 км
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	СВ 105 – 35 шт
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	СИП-4 2*16 – 1,105 км
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	КРГ 1,5/ 15-0,96– 35 шт
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светодиодные светильники	шт	ПСС КТ 100– 35 шт
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением	км	
	2) марки... напряжением	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик *Карашин Е.М.*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор *Маркин О. М.*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«____» _____ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "BEAR Инжиниринг" БИН:160240007656 ул.Ауэзова, 247А*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Гладковская-Медведева А.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *"Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области " по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район, Тарасовский с.о., с. Тарасовка»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", 21000, село Жаксы, Жаксынский район, Акмолинская область, село Жаксы , Дружбы , 14, 87163522275 ответственный Карашин Еламан Муратулы № 1-34 от 12.07.2023 года*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "АлтынПроект", ГСЛ № 17019013 от 08.11.2017 г, Рабочий проект*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", № 59 от 26.12.2022 года*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее -		

	$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнено:

*1.ВЛИ-0,22 кВ проводом СИП-4 2*16 мм2 – 335 м от существующей опоры №10А ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №9 (точка подключения) Управление освещением предусмотрено через ШУНО в автоматическом режиме. В шкафу учёта установлен счётчик электроэнергии для учёта и передачи данных потребления электроэнергии в энергоподающую организацию. Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками ПСС КТ 100 мощностью 100 Вт в количестве 10 штук на железобетонных стойках типа СВ 105-3,5 – 10 шт*

*2.ВЛИ-0,22 кВ проводом СИП-4 2*16 мм2 – 370 м от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 (точка подключения) Управление освещением предусмотрено через ШУНО в автоматическом режиме. В шкафу учёта установлен счётчик электроэнергии для учёта и передачи данных потребления электроэнергии в энергоподающую организацию. Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками ПСС КТ 100 мощностью 100 Вт в количестве 12 штук на железобетонных стойках типа СВ 105-3,5 – 12 шт*

*3.ВЛИ-0,22 кВ проводом СИП-4 2*16 мм2 – 400 м от существующей опоры №20 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №1 (точка подключения) Управление освещением предусмотрено через ШУНО в автоматическом режиме. В шкафу учёта установлен счётчик электроэнергии для учёта и передачи данных потребления электроэнергии в энергоподающую организацию. Выполнено освещение дороги светодиодными светильниками ПСС КТ 100 мощностью 100 Вт в количестве 13 штук на железобетонных стойках типа СВ 105-3,5 – 13 шт*

Все электромонтажные работы по устройству электроустановок выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002 с СНиП РК 4.04-10-2002.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *март 2024 года*
месяц, год

окончание работ *апрель 2024 года*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1 месяц*
фактически, месяц: *1 месяц*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *100%* (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) *Подземных и инженерных сетей нет*
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Коммунального обеспечения и инженерных сетей нет
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); *Не требуется*
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не требуется
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *"Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области " Новое строительство, второй нормальный уровень ответственности по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район, Тарасовский с.о., с. Тарасовка*
наименование объекта (комплекса) местонахождение объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Гладковская-Медведева А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«__» _____ 2024 г.

Авторский надзор *ТОО «АлтынПроект», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Елемесова, 159*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес

в лице *Директора Маркина О.М.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: *№122 от 20.09.2023г., доп. Согл. № 2 от 10.04.2024.*
№ договора и дата

по объекту: *«Строительство уличного освещения в селе Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области»*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района» 21000, Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы, ул. Дружбы, 14,, 87163522275, руководитель Карашин Еламан Муратулы*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО "BEAR Инжиниринг" ГСЛ №22005907 от 28.03.2022 г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директор – Гладковская-Медведева А.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *март 2024г.*;
месяц, год

окончание работ *апрель 2024г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически *1 месяц* ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной

документацией) *ТОО «АлтынПроект»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района ", № 59 от 26.12.2022 года.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация *ТОО «АлтынПроект», Директор Маркин Олег Михайлович.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« » 2024 г.

Технический надзор:
ТОО "Green Delta", БИН:011140011726. Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А. ул. М. Хакимжановой, д 7. Тел:87074292441
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице:
специалист технического надзора Тлеуханов Нурсултан Болысханович KZ49VJE00065566 от 18.05.2021 г в соответствии с договором №ТН/10 от от 18.09.2023 г
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании *договора от 18.09.2023 г №ТН/10*
(№ договора и дата)
по объекту: *"Строительство уличного освещения в с. Тарасовка, Жаксынского района, Акмолинской области" Новое строительство, второй нормальный уровень ответственности по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаксынский район, село Тарасовка*
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", 21000, село Жаксы, Жаксынский район, Акмолинская область, село Жаксы , Дружбы , 14, 87163522275 ответственный Карашин Еламан Муратулы № 1-34 от 12.07.2023 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком):
ТОО "BEAR Инжиниринг" ГСЛ № 22005907 от 28.03.2022 г
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице:
Гладковская-Медведева А.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *март 2024 года*
месяц, год

окончание работ *июнь 2024 года*
месяц, год (перечень документов или номер приложения к акту)

при продолжительности строительства, месяц: 3 *(три);*
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 *(три);*
фактически, месяц: 3 *(три);*

Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего *16811,262* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *13229,178* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *1780,878* тысяч тенге;
4.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *15970,69852*тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *12567,71825* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *1691,834* тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *ТОО «Алтын Проект» ГСЛ №17019013 от 08.11.2017 г, Рабочий проект*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района", № 59 от 26.12.2022 года

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация: *ТОО " Green Delta "* Мардан А. К. Мардан

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) *Тлеуханов П. Б. KZ49VJE00065566 от 18.05.2021 г*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)