Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства ЖКХ,ПТ и АД

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"

Наименование строительства и его адрес: Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь, Кызылжарского района СКО.

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	26.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство крытого металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с Бесколь, Кызылжарского района СКО	107 349 136,00	44 044 032,98	48 342 731	48 342 731					4 298 698,02	48 342 731,00

М.П. **Заказчик** **Руководитель** **БИН:050140007544**

(должность ф.и.о., подпись)

М.П. **Подрядчик** **Руководитель Газдиев С.М.** **БИН:040940009984**

(должность ф.и.о., подпись)

М.П. **Эксперт технического надзора: Зенченко А.С.**

(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: **КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД" БИН 050140007544, СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, 1, тел:87153821986**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон" БИН 040940009984, СКО, г.Петропавловск, Строительная, 23 А, тел: 8 7152 52 21 90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь
(наименование, адрес)

Объект: Строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в с. Бесколь
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 26.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь 2024 г

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01									
Раздел 1 Земляные работы												
1	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	164,57	38,04	38,04	6 260	6 260	-	1 474	8 353
						-	12,44	-	2 047	-	619	
2	5	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	164,57	16,82	16,82	2 768	2 768	-	652	3 694
						-	5,50	-	905	-	274	
3	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	164,57	270,07	125,03	44 445	20 576	-	24 315	74 261
						145,04	60,17	23 869	9 902	-	5 501	
Раздел 3 Колонны												
4	15	1146-0101-0801	Колонны. Обетонирование С15, F100,W6 НР=72%	м3	4,86	133 251,30	2 024,59	647 601	9 840	366 401	198 473	913 760

						55 835,50	884,02	271 361	4 296	-	67 686	
5	16	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 (50) мм В20,F100,W6. Устройство НР=72%	м2	0,576	1 754,43	9,03	1 011	5	505	362,00	1 483,00
						868,98	3,77	501,00	2	-	110,00	
6	17	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР=72% Коб =3	м2	1,728	624,51	4,15	1 079	7	643	311,00	1 501,00
						248,28	1,77	429,00	3	-	111,00	
7	18	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=72%	т	0,0535	296 511,14	2 078,64	15 863	111	2 451	9 605	27 505
						248 626,00	727,39	13 301	39	-	2 037	
Раздел 5 Ростверк л.ЮЖ-2												
8	24	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,4	11 654,89	2 798,54	4 662	1 119	2 944	797	5 896
						1 496,00	1 273,44	598	509	-	437	

9	25	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 F100,W6 НР=72% (К1трм=1,12;К1экс=1,12;	м3	16,11	47 531,73	3 519,99	765 736	56 707	591 239	94 092	928 614
						7 311,60	800,29	117 790	12 893	-	68 786	

Итого по локальной смете №02-01-01 **1 965 067**

Локальная смета №02-01-02

Раздел 2 Каркас КМ л.10

2.1 Колонны

1	8	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж НР=72%	т конструкций	1,12	98 586,12	29 455,03	110 416	32 990	8 712	55 680	179 384
						61 352,50	7 695,03	68 715	8 618	-	13 288	
2	16	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72%	т	10,48	11 671,52	1 233,31	122 318	12 925	12 763	69 608	207 280
						9 220,40	4,58	96 630	48	-	15 354	

2.2 Балки покрытия

3	17	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия,прогоны . Монтаж НР=72%	т конструкций	1,3	98 105,99	43 048,70	127 538	55 963	19 288	47 182	188 698
						40 220,01	10 188,67	52 286	13 245	-	13 978	
4	25	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,95	145 476,95	30 344,07	138 203	28 827	2 348	83 876	239 845
						112 661,00	9 964,81	107 028	9 467	-	17 766	

2.3 Стойки. фахверка

5	32	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,8	43 040,68	17 742,50	34 433	14 194	10 506	10 482	48 508
						12 165,72	6 030,63	9 733	4 825	-	3 593	
6	36	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=72%	т	0,2	11 671,52	1 233,31	2 334	247	244	1 328	3 955
						9 220,40	4,58	1 844	1	-	293	
Раздел 3 Стены ,перегородки АС л.5,6												
3.1 Стены												
7	39	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 60 м. Монтаж НР=72%	м2	300	6 312,43	2 514,91	1 893 729	754 473	127 392	923 977	3 043 123
						3 372,88	904,79	1 011 864	271 437	-	225 417	
Раздел 5 Полы АС л.7												
5.1 Тип1												
8	95	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм . Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	9	17 390,46	2 876,52	156 514	25 889	79 304	45 120	217 765
						5 702,40	1 260,60	51 322	11 345	-	16 131	
9	96	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.100 мм . Устройство В7,5 НР=72%	м3 подстилающего слоя	9	38 017,14	12,00	342 154	108	284 072	41 741	414 607
						6 441,60	-	57 974	-	-	30 712	
5.2 Тип2												
10	104	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм . Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	5,811	17 390,46	2 876,52	101 056	16 715	51 204	29 133	140 604

						5 702,40	1 260,60	33 137	7 325	-	10 415	
11	105	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.100 мм . Устройство В7,5 НР=72%	м3 подстилающего слоя	5,811	38 017,14	12,00	220 918	70	183 416	26 951	267 699
						6 441,60	-	37 432	-	-	19 830	
5.3 Тип 3												
12	115	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ.100 мм . Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	24,375	17 390,46	2 876,52	423 892	70 115	214 781	122 201	589 780
						5 702,40	1 260,60	138 996	30 727	-	43 687	
13	116	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ.100 мм . Устройство В7,5 НР=72%	м3 подстилающего слоя	24,375	38 017,14	12,00	926 668	293	769 361	113 050	1 122 895
						6 441,60	-	157 014	-	-	83 177	
Раздел 7 Кровля АС.л.12												
14	153	1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР=72%	м2 покрытия	439,32	2 490,04	696,97	1 093 924	306 193	416 177	362 524	1 572 964
						845,75	300,35	371 555	131 950	-	116 516	
Итого по локальной смете №02-01-02						**8 237 107**						
ИТОГО ПО СМЕТЕ						**10 202 174**						

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 623 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 416 395
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 519 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 143 751
- накладные расходы, тенге 2 262 934
- сметная прибыль (8 %), тенге 755 718

Протокол замены проектных решений №1

Раздел 1 Земляные работы												
1	1	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	23000	161,00	-	3 703 000	-	-	-	3 999 240,00
						-	-	-	-	-	296 240,00	
Итого по разделу 1						3 999 240						
Раздел 2 Ледовая площадка, Площадь за ледовой площадкой												
2	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство КР=108%	м3 материала основания в плотном теле	950	10 553,24	1 722,50	10 025 578	1 636 375	8 156 919	674 102,47	11 555 655,03
						244,51	412,51	232 284,50	391 885	-	855 974,36	
3	3	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные 40/70. Устройство с уплотнением трамбовками КР=94%	м3 подстилающего слоя	220	14 388,87	2 876,52	3 165 551	632 834	1 888 971	156 107,94	2 676 046,43
						5 702,40	1 260,60	1 254 528,00	277 332	-	198 225,64	
4	4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные 20/40. Устройство с уплотнением трамбовками КР=94%	м3 подстилающего слоя	118	14 979,87	2 876,52	1 767 625	339 429	755 312	772 336,00	2 743 157,67
						5 702,40	1 260,60	672 883,20	148 751	-	203 197,00	
Итого по разделу 2						19 720 122						

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 792 662
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 927 932

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	957 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 664 332
- накладные расходы, тенге	2 329 065
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 460 750

Раздел 3 Кабельная линия ЛЭП-0,4кВ

5	12	1122-1401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР=99%	м продавливания	29	15 032,39	10 431,98	435 939	302 527	2 666	313 343,00	809 225,00
						4 508,48	6 405,60	130 746,00	185 762	-	59 943,00	
	Итого по разделу 3					**809 225**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			130 746						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			302 527						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			185 762						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 666						
			- накладные расходы, тенге			313 343						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			59 943						
Раздел 4 Хоз.водопровод												
6	14	1122-1401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР=99%	м продавливания	95	15 032,39	10 431,98	1 428 077	991 038	8 733	1 026 470,00	2 650 911,00
						4 508,48	6 405,60	428 306,00	608 532	-	196 364,00	
7	15	241-207-1303	Труба ПНД DN 63	1 м	95	3 163,00	-	300 485	-	300 485	-	324 524,00
						-	-	-	-	-	24 039,00	
	Итого по разделу 4					**2 975 435**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			428 306						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			309 218						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			309 218						
			- накладные расходы, тенге			1 026 470						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			220 403						
	Итого по протоколу замены №1					**27 504 022**						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 351 714						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			3 539 677						

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 143 657
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 976 216
- накладные расходы, тенге	3 668 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 037 336
Итого по акту	**37 706 196**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 975 093
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 956 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 663 241
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 119 967
- накладные расходы, тенге	5 931 812
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 793 054

Итого по акту №4:	37 706 196,00
Непредвиденные работы и затраты (2%) Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%) Временные здания и сооружения (1,5%)	44 044 032,98
k= 1,168084762	
Скидка по договору k=0,98	49 329 317
Сумма с учетом НДС 12%	48 342 731
ИТОГО:	**48 342 731**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Севимсталькон" БИН 040940009984
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель **Газдиев С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД" БИН 050140007544
(наименование организации, БИН или ИИН)
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "ФИРИДО"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Эксперт **Зенченко А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "Континент инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Григорьев А.С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)