Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».

СПРАВКА № 3 от "16" октября 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS01535	10686	№ 21	02.08.2024			АО	16
		дс № 1 дс № 2 дс № 3	16.08.2024 21.08.2024 02.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение с материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**808 657 635,17**									
В том числе: В текущем месяце	**432 989 840,05**	**386 598 071,47**							**46 391 768,58**	**432 989 840,05**
Выплата аванса	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
Удержание аванса	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
Удержание гарантийных обязательств 5% (сер. ЛЖол)	**40 432 881,76**	**19 329 903,57**							**2 319 588,43**	**21 649 492,00**
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате:	**768 224 753,41**	**367 268 167,90**							**44 072 180,15**	**411 340 348,05**

Заказчик: И.О. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Азимбаев Н.К.

Генподрядчик: Заместитель директора

Котов Н.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
090140000306
010840001711

Заказчик **Национальная компания"ҚазАвтоЖол АО,Республика Казахстан, Астана, район Байқоңыр, Ондирис, дом № 72/1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 02.08.2024г, дс№1 от 16.08.2024г, дс№2 от 21.08.2024г, дс№3 от 02.10.2024г

Номер документа	Дата составления
30	16.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского назначения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130			работа	1	432 989 840,05	432 989 840,05
				Итого	1	x	432 989 840,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам директора / _____ / Котов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам директора / _____ / Аушибаев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Акт выполняемых работ №3 от 16 октября 2024 года

Выполнение работ - «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».

Договор № 21 от 02.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024г. доп. соглашение № 2 от 21.08.2024г. доп. соглашение № 3 от 02.10.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2024 г.	Сумма получения аванса в 2024 г.	Ранее заактивированные суммы по выполненым работам на начало месяца	Выполненый обьем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма удержания гаранта 5 % (согл.дог.)	Сумма к перечислению по выполненым работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».	тенге	**1 505 092 918,90**	**1 318 451 737,89**	**0,00**	**375 667 795,12**	**432 989 840,05**	**0,00**	**21 649 492,00**	**411 340 348,05**
	В т.ч. Без НДС		**1 343 832 963,30**	**1 177 189 051,69**	**0,00**	**335 417 674,21**	**386 598 071,47**	**0,00**	**19 329 903,57**	**367 268 167,90**
	Сумма НДС		**161 259 955,60**	**141 262 686,20**	**0,00**	**40 250 120,91**	**46 391 768,58**	**0,00**	**2 319 588,43**	**44 072 180,15**

Заказчик:

Заказчик: И.О. директора ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____**Азимбаев Н.К.**

Генподрядчик:

Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Котов Н.В.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».

Договор № 21 от 02.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024г. доп. соглашение № 2 от 21.08.2024г. доп. соглашение № 3 от 02.10.2024г.

Акт выполняемых работ №3 от 16 октября 2024 года

№ п/п	№ по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Расценка за еденицу измерения без НДС тенге	План всего		Всего с начало строительства			Выполнено за отчетный период	
					По договору					за октябрь месяц	
					обьем работ	финансирование	обьем работ	финансирование	%	обьем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ликвидация пучинистых мест										
1	1	Земляные работы: разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, перевозка, засыпка и уплотнение грунта	м3	1 794,09	972	1 743 855,48	972	1 743 855,48	100,00	972	1 743 855,48
2	2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	9 209,03	810	7 459 314,30	810	7 459 314,30	100,00	810	7 459 314,30
3	3	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 725,58	162	765 543,96	162	765 543,96	100,00	162	765 543,96
	Раздел 2 Ресайклирование 15 км, ширина 7,6 м										
4	1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	1 072,86	113 711,2	121 996 198,03	113 711,2	121 996 198,03	100,00	36 191,20	38 828 090,83
5	2	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	30 052,50	1791	53 824 027,50	1 791	53 824 027,50	100,00	570,03	17 130 826,58
6	3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	9 274,78	3411,3	31 639 057,01	3 411,3	31 639 057,01	100,00	1 085,72	10 069 814,14
7	4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9 209,03	5117	47 122 606,51	5 117	47 122 606,51	100,00	1 628,60	14 997 826,26
	Раздел 3 Устройство покрытия слоя из а/б смеси										
8	1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 065,40	73,3138	517 991,32	69,0100	487 583,25	94,13	44,59	315 046,18

9	2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,38	75,513214	16 192 402,69	71,0800	15 241 782,49	94,13	45,93	9 848 833,29
10	3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	555,21	104734	58 149 364,14	98 580	54 732 601,80	94,12	63 700,00	35 366 877,00
11	4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 563,43	14903,6482	410 795 663,91	14 027,9300	386 657 866,60	94,12	9 064,51	249 848 986,87
12	5	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 477,48	1,7176376	368 394,58	1,6100000	345 308,74	93,73	1,04	223 056,58
13	6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 065,42	31,4958	222 531,06					
14	7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,40	32,440674	6 956 299,14					
15	8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	548,95	104986	57 632 064,70					
16	9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,47	12787,2948	371 131 667,01					
17	10	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 477,19	1,4278096	306 232,59					
	Раздел 4 Укрепление обочин										
18	1	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	638,70	44167,5	28 209 782,25					
19	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 725,58	4858,425	22 958 876,01					
	Раздел 5 Устройство покрытия на съездах и на перекрестке										
20	1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 064,72	0,6525	4 609,73					
21	2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 432,06	0,672075	144 114,43					
22	3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	555,21	1 305	724 549,05					
23	4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 563,43	185,7015	5 118 570,30					

24	5	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 461,27	0,021402	4 589,90					
25	6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 064,19	0,3915	2 765,63					
26	7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,03	0,403245	86 468,24					
27	8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	548,95	1305	716 379,75					
28	9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,47	158,949	4 613 251,53					
29	10	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 454,02	0,017748	3 806,13					
	Раздел 6 Устройство остановочной площадки (км 1115+400, 1122+900)										
30	1	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	675,23	196	132 345,08					
31	2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 060,51	0,098	691,93					
32	3	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 430,99	1,0094	216 446,64					
33	4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	555,21	196	108 821,16					
34	5	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 563,43	27,8908	768 766,11					
35	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 609,26	0,0032144	689,84					
36	7	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 064,12	0,0588	415,37					
37	8	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 434,15	0,060564	12 986,99					
38	9	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	548,95	196	107 594,20					
39	10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,49	23,8728	692 871,97					

40	11	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 552,07	0,0026656	571,91					
		Раздел 7 Устройство покрытия на посадочной площадке (км 1115+400, 1122+900)									
41	1	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5 873,57	64	375 908,48					
42	2	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	2 979,57	64,64	192 599,40					
43	3	Основание из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	7 282,46	20,3	147 833,94					
44	4	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 725,56	24,766	117 033,22					
45	5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 072,16	0,0546	386,14					
46	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,52	0,056238	12 059,20					
47	7	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	1 359,86	78	106 069,08					
48	8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,47	152,802	4 434 844,26					
		Раздел 8 Устройство покрытия из а/б смеси на тротуарной дорожке (км 1115+400, 1122+900)									
49	1	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5 873,57	18	105 724,26					
50	2	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 195,99	18,18	21 743,10					
51	3	Основание из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	7 282,36	1,04	7 573,65					
52	4	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 725,47	1,2688	5 995,68					
53	5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 109,89	0,00455	32,35					
54	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 450,02	0,0046865	1 005,02					

55	7	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	1 359,94	6,5	8 839,61					
56	8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,50	12,7335	369 570,74					
		Раздел 9 Устройство покрытия на площадках отдыха и на примыкании Верхберезовки									
57	1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 065,61	1,832	12 944,20					
58	2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,31	1,88696	404 623,30					
59	3	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	5 864,18	531	3 113 879,58					
60	4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 563,43	536,31	14 782 543,14					
61	5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 065,80	1,0992	7 766,73					
62	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 431,68	1,132176	242 774,40					
63	7	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	548,95	3664	2 011 352,80					
64	8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 023,47	446,2752	12 952 454,88					
65	9	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	214 463,86	0,0498304	10 686,82					
		Раздел 10 Укрепление обочин на съездах, перекрестке, примыкании, на площадках отдыха, на остановочных, на посадочных площадках									
66	1	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	638,70	591,1	377 535,57					
67	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 725,57	65,021	307 261,29					

		Раздел 11 Разметка проезжей части									
68	1	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	351 762,20	34,5	12 135 795,90					
69	2	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	189 736,90	10,5	1 992 237,45					
70	3	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	189 737,73	0,543	103 027,59					
		Раздел 12 Замена поврежденных знаков									
71	1	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	21 150,29	11	232 653,19					
72	2	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.16.1-5.16.2, В=600 мм	шт.	11 994,49	4	47 977,96					
73	3	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 6.7, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	28 943,11	1	28 943,11					
74	4	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.21.1, 5.27, В=600 мм	шт.	11 994,49	6	71 966,94					
		Раздел 13 Замена поврежденных дорожных барьерных ограждений									
75	1	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1 м	м	3 787,35	464	1 757 330,40					
76	2	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	21 769,17	160	3 483 067,20					
77	3	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	49 893,03	116	5 787 591,48					

78	4	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	518,69	116	60 168,04					
79	5	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	3 859,36	160	617 497,60					
80	6	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	1 888 314,09	0,088	166 171,64					
81	7	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	1 748 092,28	0,2146	375 140,60					
82	8	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	1 416 629,63	0,00054	764,98					
83	9	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	2 372 910,90	0,1138	270 037,26					
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**25 118 373,04**					
		ИТОГО СМР :				**1 343 832 963,30**		**722 015 745,69**			**386 598 071,47**
		НДС. 12%				**161 259 955,60**		**86 641 889,48**			**46 391 768,58**
		ВСЕГО С НДС:				**1 505 092 918,90**		**808 657 635,17**			**432 989 840,05**

Заказчик: И.О. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Азимбаев Н.К.**

Начальник ОЭ и БД

_____ **Заитов Ш.Ә.**

Гл специалист ОЭ и БД

_____ **Қасенұлы С.**

Начальник ОПЭР и З

_____ **Рамазанова Ж.Қ.**

Гл специалист ОПЭР и З

_____ **Ешниязова Ж.К.**

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Заместитель директора

_____ **Котов Н.В.**

Начальник участка

_____ **Құдайбергенов А. Б.**

Технадзор

Главный эксперт ТОО "Саулет-16"

_____ **Баймұсаев Ш.Ш.**

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 3 от 16 октября 2024 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
1	2	3	4	5	6	7
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».						
1	Ликвидация пучинистых мест	м3	972,00	972,00	100,00	972,00
2	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	$м^2$ основания	113 711,2	113 711,20	100,00	36 191,20
3	Устройство нижнего слоя а/б покрытия	м2	104 734	98 580,00	94,12	63 700,00
4	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2	104 986	0,00	0,00	0,00
5	Укрепление обочин ПГС	м3	44 167,5	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на съездах и на перекрестке					
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия	м2	1 305	0,00	0,00	0,00
7	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2	1 305	0,00	0,00	0,00
	Устройство остановочной площадки (км 1115+400, 1122+900)					
8	Устройство нижнего слоя а/б покрытия	м2	196,0	0,00	0,00	0,00
9	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2	196,0	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на посадочной площадке (км 1115+400, 1122+900)					
10	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	78	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия из а/б смеси на тротуарной дорожке (км 1115+400, 1122+900)					
11	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	6,5	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на площадках отдыха и на примыкании Верхберезовки					
12	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	531	0,00	0,00	0,00
13	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2 покрытия	3 664,00	0,00	0,00	0,00
	Укрепление обочин на съездах, перекрестке, примыкании, на площадках отдыха, на остановочных, на посадочных площадках					
14	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2	591,1	0,00	0,00	0,00

Заказчик: И.О. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Азимбаев Н.К.**

Генподрядчик: Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Котов Н.В.**