**Заказчик:** ТОО«PLAZA CONSTRUCTION» **ф-3**

**Подрядчик:** ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»

**Наименование стройки: «Строительство учебно административного здания в с.Жолнускау Курчумского района ВКО»**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат №1
## за октябрь месяц 2022 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за октябрь 2022 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по объекту: «Строительство учебно административного здания в с.Жолнускау Курчумского района ВКО» | 275 540 618 | 246 018 409 | | | | | | | 29 522 209 | 275 540 618 |
| **Всего к оплате** | | **246 018 409** | | | | | | | **29 522 209** | **275 540 618** |

**Заказчик:**
**ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"**
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
Кабанбай батыра,97/2
ИИКKZ18856220310397007

БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор** **Токтаркан С.Т.**

**Технадзор:**
**ТОО "Сервис Технадзор "**
Республика Казахстан,г.Алматы,
ул.Богенбай батыра, д.80, оф.417.
ИИК KZ268562203121007783
БИК:KCJBKZKX

БИН 181240014341
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

**Технадзор** **С.Г.Дюсупов**

**Подрядчик:**
**ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"**
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
Кабанбай батыра,97/2
ИИКKZ18856220310397007

БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор** **Токтаркан С.Т.**

Наименование стройки: «Строительство учебно административного здания в с.Жолнускау Курчумского района ВКО»

Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство учебно административного здания в с.Жолнускау Курчумского района ВКО»

Заказчик: ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»

Подрядчик:ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»

**Акт №1 от 01.11.2022 г.**
**приемки выполненных работ**
**за октябрь месяц 2022 года**

Составлена в текущих ценах с 05.10.22 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Наклад-ные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета № 02-01-01** | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0343 | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% | м3 грунта | 503,75 | 198,10 | 198,10 | 99 793 | 99 793 | 0 | 18 269,28 | 127 507,26 |
| | | | | | 0,00 | 50,37 | 0 | 25 374 | - | 9 444,98 | |
| 2 | 1101-0101-0345 | Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% | м3 грунта | 357,11 | 314,06 | 314,06 | 112 154 | 112 154 | 0 | 20 530,80 | 143 299,58 |
| | | | | | 0,00 | 79,85 | 0 | 28 515 | - | 10 614,78 | |
| 3 | 1101-0102-0345 | Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% | м3 грунта | 2 094,04 | 364,79 | 364,79 | 763 885 | 763 885 | 0 | 139 839,84 | 976 022,83 |
| | | | | | 0,00 | 92,75 | 0 | 194 222 | - | 72 297,99 | |
| 4 | 412-101-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =1,6 Кстм =10 | 1 т·км | 2 414,46 | 690,00 | 0,00 | 1 665 977 | - | - | - | 1 799 255,16 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 133 278,16 | |
| 5 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72% | м3 грунта | 1 509,04 | 42,65 | 37,40 | 64 361 | 56 438 | 378 | 17 666,64 | 88 589,85 |
| | | | | | 5,00 | 11,26 | 7 545 | 16 992 | - | 6 562,21 | |
| 6 | 1101-0205-0103 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; | м3 грунта | 98,80 | 5 795,03 | 0,00 | 572 549 | 0 | 0 | 412 235,28 | 1 063 567,02 |
| | | | | | 5 795,03 | 0,00 | 572 549 | 0 | - | 78 782,74 | |
| 7 | 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% | м3 уплотненного грунта | 419,87 | 157,04 | 157,04 | 65 936 | 65 936 | 0 | 14 341,68 | 86 699,89 |
| | | | | | 0,00 | 47,44 | 0 | 19 919 | - | 6 422,21 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1101-0201-0107 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% Коб =9 | м3 уплотненного грунта | 3 778,87 | 10,41 | 10,41 | 39 338 | 39 338 | 0 | 9 577,44 | 52 828,68 |
| | | | | | 0,00 | 3,52 | 0 | 13 302 | - | 3 913,24 | |
| 9 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 959,66 | 56,93 | 56,93 | 54 633 | 54 633 | 0 | 11 967,12 | 71 928,13 |
| | | | | | 0,00 | 17,32 | 0 | 16 621 | - | 5 328,01 | |
| 10 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 959,66 | 257,39 | 121,31 | 247 007 | 116 416 | 0 | 133 009,20 | 410 417,50 |
| | | | | | 136,08 | 56,42 | 130 591 | 54 144 | - | 30 401,30 | |

**Итого по разделу 1** **4 820 115,90**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 710 685,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 308 593,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 369 089,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 378,00
- накладные расходы, тенге 777 437,28
- в т.ч. зарплата, тенге 69 969,36
- перевозка грузов, тенге 1 799 255,16
- сметная прибыль (8 %), тенге 357 045,62

**Раздел 2 Фундамент**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91% | м3 | 55,00 | 43 909,13 | 1 595,86 | 2 415 002 | 87 772 | 2 215 463 | 121 210,18 | 2 739 109,15 |
| | | | | | 2 032,13 | 389,66 | 111 767 | 21 431 | - | 202 896,97 | |
| 12 | 1107-0501-0104 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118% | шт. сборных конструкций | 277,00 | 7 783,99 | 3 777,26 | 2 156 165 | 1 046 301 | 629 164 | 864 648,54 | 3 262 478,62 |
| | | | | | 1 735,38 | 909,94 | 480 700 | 252 053 | - | 241 665,08 | |
| 13 | 1107-0501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118% | шт. сборных конструкций | 44,00 | 4 808,05 | 2 153,65 | 211 554 | 94 761 | 66 665 | 86 088,08 | 321 453,45 |
| | | | | | 1 139,27 | 518,81 | 50 128 | 22 828 | - | 23 811,37 | |
| 14 | 1107-0501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118% | шт. сборных конструкций | 213,00 | 3 793,97 | 1 690,63 | 808 116 | 360 104 | 288 537 | 290 544,32 | 1 186 553,15 |
| | | | | | 748,71 | 407,27 | 159 475 | 86 749 | - | 87 892,83 | |
| 15 | 1107-0501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118% | шт. сборных конструкций | 18,00 | 3 261,24 | 1 724,14 | 58 702 | 31 035 | 16 022 | 22 562,78 | 87 765,96 |
| | | | | | 646,95 | 415,34 | 11 645 | 7 476 | - | 6 501,18 | |
| 16 | 221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | 1 м3 | 185,99 | 56 877,00 | - | 10 578 553 | - | 10 578 553 | - | 11 424 837,24 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 846 284,24 | |
| 17 | 1106-0701-0201 | Монолитные участки. Устройство НР=91% | м3 | 6,50 | 66 577,82 | 6 745,35 | 432 756 | 43 845 | 284 887 | 103 900,16 | 579 588,65 |
| | | | | | 16 003,68 | 1 561,89 | 104 024 | 10 152 | - | 42 932,49 | |
| 18 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,21 | 383 478,00 | - | 81 297 | - | 81 297 | - | 87 801,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 504,00 | |
| 19 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% | м2 поверхности | 251,37 | 1 230,42 | 28,59 | 309 291 | 7 187 | 189 299 | 105 913,98 | 448 421,38 |
| | | | | | 448,76 | 4,30 | 112 805 | 1 081 | - | 33 216,40 | |
| 20 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР=91% | м3 | 9,40 | 67 191,89 | 6 745,35 | 631 604 | 63 406 | 417 763 | 150 256,47 | 844 409,31 |
| | | | | | 16 003,68 | 1 561,89 | 150 435 | 14 682 | - | 62 548,84 | |
| 21 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 1,04 | 383 478,00 | - | 397 705 | - | 397 705 | - | 429 521,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 31 816,00 | |
| 22 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,02 | 403 617,00 | - | 8 072 | - | 8 072 | - | 8 718,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 646,00 | |

**2.1 фундамент под перегородки**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91% | м3 | 12,70 | 52 752,05 | 2 860,77 | 669 951 | 36 332 | 546 517 | 87 006,92 | 817 514,55 |
| | | | | | 6 858,43 | 670,06 | 87 102 | 8 510 | - | 60 556,63 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,75 | 383 478,00 | - | 172 297 | - | 172 297 | - | 186 081,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 13 784,00 | |
| 25 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,16 | 399 352,00 | - | 62 219 | - | 62 219 | - | 67 197,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 4 978,00 | |
| 26 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,01 | 403 617,00 | - | 5 247 | - | 5 247 | - | 5 667,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 420,00 | |

**Итого по разделу 2** **22 497 116,46**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 268 081,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 770 743,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 424 962,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 959 707,34
- накладные расходы, тенге 1 832 131,43
- в т.ч. зарплата, тенге 164 891,83
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 666 454,03

## Раздел 4 Стены, перегородки, перемычки

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1108-0201-0103 | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% | м3 кладки | 162,21 | 58 759,10 | 4 524,66 | 9 531 314 | 733 945 | 7 029 814 | 1 817 613,39 | 12 256 841,58 |
| | | | | | 10 896,71 | 1 152,01 | 1 767 555 | 186 868 | - | 907 914,19 | |
| 54 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% | м3 кладки | 145,52 | 57 244,83 | 4 524,66 | 8 330 268 | 658 429 | 6 240 816 | 1 486 756,59 | 10 602 386,56 |
| | | | | | 9 833,86 | 1 152,01 | 1 431 023 | 167 640 | - | 785 361,97 | |
| 55 | 1108-0401-0305 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 270,14 | 8 918,79 | 416,47 | 2 409 322 | 112 505 | 1 536 554 | 733 124,58 | 3 393 842,31 |
| | | | | | 2 814,33 | 103,81 | 760 263 | 28 043 | - | 251 395,73 | |
| 56 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93% | т металлических изделий | 0,80 | 592 626,37 | 3 411,60 | 474 101 | 2 729 | 385 413 | 80 804,91 | 599 298,38 |
| | | | | | 107 448,77 | 1 160,61 | 85 959 | 928 | - | 44 392,47 | |
| **4.1 Перемычки** | | | | | | | | | | | |
| 57 | 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство НР=91% | м3 | 7,94 | 97 053,62 | 6 227,67 | 770 606 | 49 448 | 530 338 | 184 129,40 | 1 031 114,23 |
| | | | | | 24 032,74 | 1 450,86 | 190 820 | 11 520 | - | 76 378,83 | |
| 58 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,53 | 383 478,00 | - | 204 547 | - | 204 547 | - | 220 911,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 16 364,00 | |
| 59 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,71 | 399 352,00 | - | 283 021 | - | 283 021 | - | 305 663,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 22 642,00 | |
| 60 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,03 | 403 617,00 | - | 10 292 | - | 10 292 | - | 11 115,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 823,00 | |
| 61 | 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118% | шт. сборных конструкций | 36,00 | 3 485,61 | 1 896,41 | 125 482 | 68 271 | 2 501 | 84 279,14 | 226 542,03 |
| | | | | | 1 519,72 | 464,24 | 54 710 | 16 713 | - | 16 780,89 | |
| 62 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118% | шт. сборных конструкций | 25,00 | 992,00 | 350,31 | 24 800 | 8 758 | 9 135 | 8 236,41 | 35 679,32 |
| | | | | | 276,29 | 85,76 | 6 907 | 2 144 | - | 2 642,91 | |
| 63 | 222-102-0202 | Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 | 1 м3 | 6,12 | 144 677,00 | - | 885 423 | - | 885 423 | - | 956 257,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 70 834,00 | |
| 64 | 222-102-0101 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | 1 м3 | 0,93 | 137 681,00 | - | 128 043 | - | 128 043 | - | 138 286,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 10 243,00 | |

**Итого по разделу 4** **29 777 936,41**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 297 237,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 634 085,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 413 856,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 17 245 897,57
- накладные расходы, тенге 4 394 944,42
- в т.ч. зарплата, тенге 395 545,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 205 772,99

**Раздел 5 Сейсмопояс**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР=91% | м3 | 25,20 | 71 854,80 | 6 745,35 | 1 667 031 | 156 492 | 1 139 254 | 370 844,00 | 2 200 905,00 |
| | | | | | 16 003,68 | 1 561,89 | 371 285 | 36 236 | - | 163 030,00 | |
| 66 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | 1 т | 2,72 | 372 799,00 | - | 1 014 796 | - | 1 014 796 | - | 1 095 980,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 81 184,00 | |
| 67 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,99 | 399 352,00 | - | 396 796 | - | 396 796 | - | 428 540,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 31 744,00 | |
| 68 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,36 | 383 478,00 | - | 139 893 | - | 139 893 | - | 151 084,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 11 191,00 | |
| 69 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91% | т | 0,77 | 862 892,26 | 3 482,58 | 660 285 | 2 665 | 236 317 | 384 475,00 | 1 128 341,00 |
| | | | | | 550 579,68 | 1 562,99 | 421 304 | 1 196 | - | 83 581,00 | |
| 70 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,08 | 403 617,00 | - | 33 097 | - | 33 097 | - | 35 745,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 648,00 | |

**Итого по разделу 5** **5 040 595,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 792 589,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 159 157,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 37 432,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 960 152,67
- накладные расходы, тенге 755 319,00
- в т.ч. зарплата, тенге 67 978,71
- сметная прибыль (8 %), тенге 373 378,00

**Раздел 6 Перекрытие**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90% | м3 древесины в конструкции | 60,76 | 179 995,69 | 1 680,53 | 10 936 538 | 102 109 | 8 459 612 | 2 179 646,10 | 14 165 478,83 |
| | | | | | 39 085,20 | 773,74 | 2 374 817 | 47 012 | - | 1 049 294,73 | |
| 72 | 1110-0114-0503 | Настил толщиной 18 мм сплошной. Устройство НР=90% | м2 покрытия | 724,62 | 1 203,15 | 60,49 | 871 827 | 43 832 | 458 026 | 350 253,90 | 1 319 847,37 |
| | | | | | 510,57 | 26,50 | 369 969 | 19 202 | - | 97 766,47 | |
| 73 | 215-204-0301 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 18-32 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 Коб =1,05 | 1 м3 | 25,23 | 120 534,00 | - | 3 041 073 | - | 3 041 073 | - | 3 284 358,84 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 243 285,84 | |
| 74 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90% | м3 древесины в конструкции | 84,60 | 11 919,70 | 90,31 | 1 008 407 | 7 640 | 879 708 | 112 086,00 | 1 210 132,44 |
| | | | | | 1 430,96 | 41,15 | 121 059 | 3 481 | - | 89 639,44 | |

**Итого по разделу 6** **19 979 817,48**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 865 845,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 153 581,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 69 695,00

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 12 838 419,00 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | 2 641 986,00 | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | 237 778,74 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 479 986,48 | | | | | |
| **Раздел 7 Парапет** | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1108-0201-0103 | Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% | м3 кладки | 1,00 | 58 759,10 | 4 524,66 | 58 759 | 4 525 | 43 338 | 11 206,00 | 75 562,00 |
| | | | | | 10 896,71 | 1 152,01 | 10 897 | 1 152 | - | 5 597,00 | |
| 76 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93% | т металлических изделий | 0,51 | 592 626,37 | 3 411,60 | 299 987 | 1 727 | 243 870 | 51 130,00 | 379 206,00 |
| | | | | | 107 448,77 | 1 160,61 | 54 391 | 588 | - | 28 089,00 | |
| 77 | 1106-0501-0106 | Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91% Коб =2 | м3 | 3,53 | 63 609,40 | 6 721,23 | 224 541 | 23 726 | 167 493 | 35 547,00 | 280 895,00 |
| | | | | | 9 439,86 | 1 626,15 | 33 323 | 5 740 | - | 20 807,00 | |
| 78 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2 | 1 т | 0,71 | 383 478,00 | - | 271 042 | - | 271 042 | - | 292 725,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 21 683,00 | |
| 79 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =5 | 1 т | 0,45 | 399 352,00 | - | 178 710 | - | 178 710 | - | 193 007,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 14 297,00 | |
| 80 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР=91% | м3 | 6,40 | 71 854,80 | 6 745,35 | 459 871 | 43 170 | 314 277 | 102 302,00 | 607 147,00 |
| | | | | | 16 003,68 | 1 561,89 | 102 424 | 9 996 | - | 44 974,00 | |
| 81 | 214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | 1 т | 0,63 | 372 799,00 | - | 233 745 | - | 233 745 | - | 252 445,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 18 700,00 | |
| 82 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,30 | 399 352,00 | - | 118 687 | - | 118 687 | - | 128 182,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 9 495,00 | |
| 83 | 214-210-0601 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,03 | 403 617,00 | - | 11 301 | - | 11 301 | - | 12 205,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 904,00 | |
| | **Итого по разделу 7** | | | | | **2 221 374,00** | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 201 035,00 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 73 148,00 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 17 476,00 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 1 582 463,93 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | 200 185,00 | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | 18 016,65 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 164 546,00 | | | | | |
| **Раздел 8 Кровля** | | | | | | | | | | | |
| 84 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90% | м3 древесины в конструкции | 39,38 | 179 995,69 | 1 680,53 | 7 088 230 | 66 179 | 5 482 876 | 1 412 680,50 | 9 180 983,34 |
| | | | | | 39 085,20 | 773,74 | 1 539 175 | 30 470 | - | 680 072,84 | |
| 85 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР=90% | м3 древесины в конструкции | 45,90 | 184 812,28 | 1 176,42 | 8 482 884 | 53 998 | 6 661 818 | 1 609 816,50 | 10 900 116,54 |
| | | | | | 38 498,22 | 470,96 | 1 767 068 | 21 617 | - | 807 416,04 | |
| 86 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из профилированного настила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92% | м2 кровли | 1 508,00 | 7 867,70 | 30,91 | 11 864 492 | 46 612 | 9 095 653 | 2 514 021,44 | 15 528 794,52 |
| | | | | | 1 805,19 | 6,90 | 2 722 227 | 10 405 | - | 1 150 281,08 | |
| 87 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 Коб =1,05 | 1 м3 | 12,74 | 120 534,00 | - | 1 535 603 | - | 1 535 603 | - | 1 658 451,24 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 122 848,24 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1110-0114-0503 | Настил толщиной 25 мм сплошной. Устройство НР=90% | м2 покрытия | 557,70 | 1 203,15 | 60,49 | 670 997 | 33 735 | 352 517 | 269 571,60 | 1 015 814,09 |
| | | | | | 510,57 | 26,50 | 284 745 | 14 779 | - | 75 245,49 | |
| 89 | 215-204-0302 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =1,05 | 1 м3 | 14,64 | 120 534,00 | - | 1 764 618 | - | 1 764 618 | - | 1 905 787,44 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 141 169,44 | |
| 90 | 1110-0104-0301 | Доски ходовые. Укладка НР=90% | м ходов | 192,40 | 72,61 | 7,63 | 13 970 | 1 468 | 837 | 11 073,60 | 27 047,09 |
| | | | | | 60,63 | 3,32 | 11 665 | 639 | - | 2 003,49 | |
| 91 | 215-203-0402 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =1,05 | 1 м3 | 8,09 | 83 650,00 | - | 676 729 | - | 676 729 | - | 730 867,32 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 54 138,32 | |
| 92 | 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР=90% | слуховое окно | 6,50 | 29 803,67 | 1 297,35 | 193 724 | 8 433 | 114 206 | 67 335,30 | 281 944,04 |
| | | | | | 10 936,22 | 574,23 | 71 085 | 3 732 | - | 20 884,74 | |
| 93 | 215-204-0302 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =1,05 | 1 м3 | 2,03 | 120 534,00 | - | 244 684 | - | 244 684 | - | 264 258,72 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 19 574,72 | |
| 94 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90% | м3 древесины в конструкции | 120,99 | 11 919,70 | 90,31 | 1 442 165 | 10 927 | 1 258 106 | 160 299,90 | 1 730 662,09 |
| | | | | | 1 430,96 | 41,15 | 173 132 | 4 979 | - | 128 197,19 | |
| 95 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% | т | 0,91 | 1 352 842,29 | 2 035,65 | 1 231 086 | 1 852 | 873 256 | 324 695,28 | 1 680 243,78 |
| | | | | | 391 184,64 | 912,01 | 355 978 | 830 | - | 124 462,50 | |
| 96 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | 1 т | 0,65 | 959 622,00 | - | 623 754 | - | 623 754 | - | 673 654,32 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 49 900,32 | |
| 97 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,26 | 481 766,00 | - | 125 259 | - | 125 259 | - | 135 279,72 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 10 020,72 | |
| 98 | 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91% | т | 0,09 | 862 892,26 | 3 482,58 | 77 660 | 313 | 27 795 | 45 220,63 | 132 711,08 |
| | | | | | 550 579,68 | 1 562,99 | 49 552 | 141 | - | 9 830,45 | |
| 99 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% | м2 покрытия | 151,98 | 5 068,05 | 20,70 | 770 242 | 3 146 | 501 380 | 245 269,24 | 1 096 752,14 |
| | | | | | 1 748,36 | 5,80 | 265 716 | 881 | - | 81 240,90 | |
| 100 | 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР=92% | м ограждения | 213,80 | 155,74 | 34,14 | 33 297 | 7 299 | 1 967 | 24 127,00 | 62 017,92 |
| | | | | | 112,40 | 10,26 | 24 031 | 2 194 | - | 4 593,92 | |
| 101 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1 т | 1,50 | 1 004 968,00 | - | 1 507 452 | - | 1 507 452 | - | 1 628 048,16 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 120 596,16 | |

**Итого по разделу 8** **48 633 433,55**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 264 374,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 233 962,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 90 667,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 30 848 510,00
- накладные расходы, тенге 6 684 110,99
- в т.ч. зарплата, тенге 601 569,99
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 602 476,56

**Раздел 9 Фундамент под оборудование**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1106-0101-0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3. Устройство НР=91% Коб =2 | м3 | 0,46 | 63 569,67 | 2 794,08 | 29 242 | 1 285 | 22 711 | 5 067,00 | 37 054,00 |
| | | | | | 11 403,88 | 700,27 | 5 246 | 322 | - | 2 745,00 | |
| 103 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2 | 1 т | 0,03 | 383 478,00 | - | 10 047 | - | 10 047 | - | 10 851,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 804,00 | |
| 104 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III | 1 т | 0,00 | 331 233,00 | - | 1 325 | - | 1 325 | - | 1 431,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =2 | | | - | - | - | - | - | 106,00 | |
| 105 | 261-102-0251 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =2 | 1 т | 0,00 | 354 275,00 | - | 1 134 | - | 1 134 | - | 1 225,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 91,00 | |

**Итого по разделу 9** **50 561,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 246,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 285,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 322,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 35 216,74
- накладные расходы, тенге 5 067,00
- в т.ч. зарплата, тенге 456,03
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 746,00

**Раздел 10 Крыльцо Кр-1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91% | м3 | 2,30 | 43 909,13 | 1 595,86 | 100 991 | 3 670 | 92 647 | 5 069,00 | 114 545,00 |
| | | | | | 2 032,13 | 389,66 | 4 674 | 896 | - | 8 485,00 | |
| 107 | 1106-0101-0115 | Крыльца железобетонные. Устройство НР=91% | м3 | 7,00 | 45 962,85 | 2 458,55 | 321 740 | 17 210 | 281 992 | 24 507,00 | 373 947,00 |
| | | | | | 3 219,71 | 627,59 | 22 538 | 4 393 | - | 27 700,00 | |
| 108 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 1 т | 0,51 | 331 233,00 | - | 169 856 | - | 169 856 | - | 183 445,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 13 589,00 | |
| 109 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,06 | 481 766,00 | - | 30 785 | - | 30 785 | - | 33 248,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 463,00 | |
| 110 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,03 | 399 352,00 | - | 10 064 | - | 10 064 | - | 10 869,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 805,00 | |
| 111 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% | т | 0,05 | 1 076 247,09 | 2 035,65 | 51 660 | 98 | 46 062 | 5 045,00 | 61 241,00 |
| | | | | | 114 589,44 | 912,01 | 5 500 | 44 | - | 4 536,00 | |
| 112 | 1107-0519-0103 | Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118% | м ограждения | 7,20 | 1 985,39 | 132,22 | 14 295 | 952 | 4 788 | 10 598,00 | 26 884,00 |
| | | | | | 1 188,23 | 59,17 | 8 555 | 426 | - | 1 991,00 | |
| 113 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1 т | 0,22 | 1 004 968,00 | - | 219 895 | - | 219 895 | - | 237 487,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 17 592,00 | |
| 114 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% | м2 поверхности | 6,60 | 1 230,42 | 28,59 | 8 121 | 189 | 4 970 | 2 781,00 | 11 774,00 |
| | | | | | 448,76 | 4,30 | 2 962 | 28 | - | 872,00 | |

**Итого по разделу 10** **1 053 440,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 44 229,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 119,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 787,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 861 058,84
- накладные расходы, тенге 48 000,00
- в т.ч. зарплата, тенге 4 320,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 78 033,00

**Раздел 11 Крыльцо Кр-2**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91% | м3 | 0,40 | 43 909,13 | 1 595,86 | 17 564 | 638 | 16 112 | 882,00 | 19 922,00 |
| | | | | | 2 032,13 | 389,66 | 813 | 156 | - | 1 476,00 | |
| 116 | 1106-0101-0115 | Крыльца железобетонные. Устройство НР=91% | м3 | 3,50 | 45 962,85 | 2 458,55 | 160 870 | 8 605 | 140 996 | 12 254,00 | 186 974,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 219,71 | 627,59 | 11 269 | 2 197 | - | 13 850,00 | |
| 117 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | 1 т | 0,26 | 331 233,00 | - | 85 127 | - | 85 127 | - | 91 937,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 810,00 | |
| 118 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки B-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | 1 т | 0,03 | 481 766,00 | - | 16 332 | - | 16 332 | - | 17 639,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 307,00 | |
| 119 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,01 | 399 352,00 | - | 5 511 | - | 5 511 | - | 5 952,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 441,00 | |
| 120 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% | т | 0,05 | 1 076 247,09 | 2 035,65 | 51 660 | 98 | 46 062 | 5 045,00 | 61 241,00 |
| | | | | | 114 589,44 | 912,01 | 5 500 | 44 | - | 4 536,00 | |
| 121 | 1107-0519-0103 | Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118% | м ограждения | 5,40 | 1 985,39 | 132,22 | 10 721 | 714 | 3 591 | 7 948,00 | 20 163,00 |
| | | | | | 1 188,23 | 59,17 | 6 416 | 320 | - | 1 494,00 | |
| 122 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 1 т | 0,16 | 1 004 968,00 | - | 164 921 | - | 164 921 | - | 178 115,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 13 194,00 | |
| 123 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% | м2 поверхности | 5,72 | 1 230,42 | 28,59 | 7 038 | 164 | 4 308 | 2 411,00 | 10 205,00 |
| | | | | | 448,76 | 4,30 | 2 567 | 25 | - | 756,00 | |

**Итого по разделу 11** **592 148,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 26 565,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 219,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 742,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 482 960,08
- накладные расходы, тенге 28 540,00
- в т.ч. зарплата, тенге 2 568,60
- сметная прибыль (8 %), тенге 43 864,00

**Раздел 12 Крыльцо Кр-3/4**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =3 | м3 | 1,65 | 43 909,13 | 1 595,86 | 72 450 | 2 633 | 66 464 | 3 636,00 | 82 173,00 |
| | | | | | 2 032,13 | 389,66 | 3 353 | 643 | - | 6 087,00 | |
| 125 | 1106-0101-0115 | Крыльца железобетонные. Устройство НР=91% Коб =3 | м3 | 7,20 | 45 962,85 | 2 458,55 | 330 933 | 17 702 | 290 049 | 25 208,00 | 384 632,00 |
| | | | | | 3 219,71 | 627,59 | 23 182 | 4 519 | - | 28 491,00 | |
| 126 | 261-102-0252 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =3 | 1 т | 0,54 | 331 233,00 | - | 177 872 | - | 177 872 | - | 192 102,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 14 230,00 | |
| 127 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки B-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =3 | 1 т | 0,04 | 481 766,00 | - | 18 211 | - | 18 211 | - | 19 668,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 457,00 | |
| 128 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3 | 1 т | 0,04 | 399 352,00 | - | 15 096 | - | 15 096 | - | 16 304,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 1 208,00 | |
| 129 | 1107-0519-0103 | Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118% Коб =3 | м ограждения | 13,80 | 22 989,22 | 132,22 | 317 251 | 1 825 | 299 029 | 20 314,00 | 364 570,00 |
| | | | | | 1 188,23 | 59,17 | 16 398 | 817 | - | 27 005,00 | |
| 130 | 222-503-0201 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Коб =3 | 1 т | 0,42 | 1 004 968,00 | - | 421 465 | - | 421 465 | - | 455 182,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 33 717,00 | |
| 131 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =3 | м2 поверхности | 21,12 | 1 230,42 | 28,59 | 25 986 | 604 | 15 905 | 8 899,00 | 37 676,00 |
| | | | | | 448,76 | 4,30 | 9 478 | 91 | - | 2 791,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 12** | | | | **1 552 307,00** | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 52 411,00 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 22 764,00 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 6 070,00 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 1 304 090,87 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | 58 057,00 | | | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | 5 225,13 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 114 986,00 | | | | | | |
| **Раздел 13 Козырек К1** | | | | | | | | | | | |
| 132 | 1109-0304-0101 | Металлические конструкции. Монтаж НР=69% Коб =3 | т конструкций | 0,22 | 112 882,26 | 36 662,49 | 24 653 | 8 007 | 3 512 | 11 102,00 | 38 615,00 |
| | | | | | 60 139,74 | 13 531,43 | 13 135 | 2 955 | - | 2 860,00 | |
| 133 | 214-203-0201 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П Коб =3 | 1 т | 0,21 | 470 485,00 | - | 97 673 | - | 97 673 | - | 105 487,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7 814,00 | |
| 134 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм Коб =3 | 1 т | 0,01 | 463 375,00 | - | 5 004 | - | 5 004 | - | 5 404,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 400,00 | |
| 135 | 1106-0101-0101 | Бетонирование. Устройство НР=91% Коб =3 | м3 | 0,12 | 45 824,69 | 1 595,86 | 5 499 | 192 | 5 064 | 265,00 | 6 225,00 |
| | | | | | 2 032,13 | 389,66 | 244 | 47 | - | 461,00 | |
| 136 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =3 | м2 | 3,75 | 119,04 | 3,15 | 446 | 12 | 179 | 178,00 | 674,00 |
| | | | | | 68,14 | 0,40 | 256 | 2 | - | 50,00 | |
| 137 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =6 | м2 | 7,50 | 98,06 | 2,30 | 735 | 17 | 419 | 208,00 | 1 018,00 |
| | | | | | 39,83 | 0,40 | 299 | 3 | - | 75,00 | |
| 138 | 1109-0401-0201 | Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69% Коб =3 | м2 покрытия | 18,30 | 981,89 | 228,17 | 17 969 | 4 176 | 2 949 | 8 484,00 | 28 569,00 |
| | | | | | 592,56 | 79,34 | 10 844 | 1 452 | - | 2 116,00 | |
| 139 | 224-103-0110 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =3,15 | 1 м2 | 7,88 | 4 120,00 | - | 32 445 | - | 32 445 | - | 35 041,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 2 596,00 | |
| 140 | 224-103-0913 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =3,15 | 1 м2 | 11,34 | 6 272,00 | - | 71 124 | - | 71 124 | - | 76 814,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5 690,00 | |
| 141 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =3 | м2 покрытия | 3,45 | 5 068,05 | 20,70 | 17 485 | 71 | 11 382 | 5 568,00 | 24 897,00 |
| | | | | | 1 748,36 | 5,80 | 6 032 | 20 | - | 1 844,00 | |
| | **Итого по разделу 13** | | | | **322 744,00** | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 30 810,00 | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 12 475,00 | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 4 479,00 | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 229 751,62 | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | 25 805,00 | | | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | 2 322,45 | | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 23 906,00 | | | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | **136 541 588,80** | | | | | | |

## Локальная смета № 02-01-02

### Раздел 1 Проемы

**1.1 Окна**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90% | м2 | 105,81 | 3 818,27 | 256,58 | 404 016 | 27 149 | 174 448 | 194 982,00 | 646 918,00 |
| | | | | | 1 913,02 | 134,47 | 202 419 | 14 228 | - | 47 920,00 | |
| 2 | 223-102-0307 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками | 1 м2 | 105,81 | 36 727,00 | - | 3 886 128 | - | 3 886 128 | - | 4 197 018,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 310 890,00 | |
| 3 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90% | м2 | 22,50 | 5 318,27 | 255,36 | 119 674 | 5 746 | 59 119 | 51 981,00 | 185 387,00 |
| | | | | | 2 435,67 | 131,05 | 54 808 | 2 949 | - | 13 732,00 | |
| 4 | 223-102-0105 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | 1 м2 | 22,50 | 40 016,00 | - | 900 456 | - | 900 456 | - | 972 492,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 72 036,00 | |
| 5 | 217-402-0111 | Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24 Коб =-1 | 1 м2 | -128,31 | 12 249,00 | - | -1 571 713 | - | -1 571 713 | - | -1 697 450,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | -125 737,00 | |
| 6 | 217-402-0411 | Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24 | 1 м2 | 128,31 | 14 291,00 | - | 1 833 730 | - | 1 833 730 | - | 1 980 428,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 146 698,00 | |
| 7 | 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90% | м | 72,68 | 4 729,45 | 7,42 | 343 736 | 539 | 317 783 | 23 117,00 | 396 201,00 |
| | | | | | 349,67 | 3,73 | 25 414 | 271 | - | 29 348,00 | |
| 8 | 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80% | м | 72,68 | 2 248,09 | 5,58 | 163 391 | 406 | 112 517 | 40 475,00 | 220 175,00 |
| | | | | | 694,39 | 1,74 | 50 468 | 126 | - | 16 309,00 | |
| 9 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% | м2 покрытия | 48,74 | 3 771,32 | 20,70 | 183 799 | 1 009 | 97 582 | 78 652,00 | 283 447,00 |
| | | | | | 1 748,36 | 5,80 | 85 208 | 283 | - | 20 996,00 | |
| 10 | 214-402-0301 | Сетка маскитная | 1 м2 | 38,61 | 8 640,00 | - | 333 577 | - | 333 577 | - | 360 263,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 26 686,00 | |

**1.2 Двери**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90% | м2 | 44,73 | 2 561,21 | 122,54 | 114 563 | 5 481 | 27 534 | 75 628,00 | 205 406,00 |
| | | | | | 1 823,12 | 55,52 | 81 548 | 2 483 | - | 15 215,00 | |
| 12 | 223-201-0202 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | 1 м2 | 39,69 | 11 316,00 | - | 449 132 | - | 449 132 | - | 485 063,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 35 931,00 | |
| 13 | 223-201-0201 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | 1 м2 | 5,04 | 14 584,00 | - | 73 503 | - | 73 503 | - | 79 383,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5 880,00 | |
| 14 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90% | м2 | 30,66 | 2 753,32 | 259,86 | 84 417 | 7 967 | 27 723 | 47 564,00 | 142 539,00 |
| | | | | | 1 589,24 | 134,47 | 48 726 | 4 123 | - | 10 558,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | профилей НР =90% | | | | | | | | | |
| 15 | 223-203-0203 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный | 1 м2 | 15,12 | 40 202,00 | - | 607 854 | - | 607 854 | - | 656 482,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 48 628,00 | |
| 16 | 223-203-0204 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный | 1 м2 | 6,30 | 38 739,00 | - | 244 056 | - | 244 056 | - | 263 580,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 19 524,00 | |
| 17 | 223-203-0202 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | 1 м2 | 1,68 | 44 578,00 | - | 74 891 | - | 74 891 | - | 80 882,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 5 991,00 | |
| 18 | 223-203-0306 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный | 1 м2 | 7,56 | 48 873,00 | - | 369 480 | - | 369 480 | - | 399 038,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 29 558,00 | |
| 19 | 1110-0501-0202 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90% | м2 | 14,94 | 2 290,51 | 262,81 | 34 209 | 3 925 | 9 527 | 20 554,00 | 59 144,00 |
| | | | | | 1 389,81 | 139,33 | 20 757 | 2 081 | - | 4 381,00 | |
| 20 | 223-203-0307 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | 1 м2 | 6,30 | 48 076,00 | - | 302 879 | - | 302 879 | - | 327 109,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 24 230,00 | |
| 21 | 223-203-0307 | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 | 1 м2 | 8,64 | 48 076,00 | - | 415 136 | - | 415 136 | - | 448 347,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 33 211,00 | |
| 22 | 1110-0501-0802 | Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90% | м2 | 12,95 | 2 132,33 | 48,58 | 27 619 | 629 | 6 359 | 18 830,00 | 50 165,00 |
| | | | | | 1 592,81 | 22,47 | 20 631 | 291 | - | 3 716,00 | |
| 23 | 223-103-0113 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | 1 м2 | 12,95 | 71 026,00 | - | 919 964 | - | 919 964 | - | 993 561,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 73 597,00 | |
| 24 | 217-402-0111 | Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24 Коб =-1 | 1 м2 | -8,62 | 12 249,00 | - | -105 578 | - | -105 578 | - | -114 024,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | -8 446,00 | |
| 25 | 217-402-0411 | Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24 | 1 м2 | 8,62 | 14 291,00 | - | 123 178 | - | 123 178 | - | 133 032,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 9 854,00 | |
| 26 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69% | м2 | 4,12 | 4 481,58 | 69,87 | 18 446 | 288 | 2 680 | 10 772,00 | 31 556,00 |
| | | | | | 3 760,62 | 32,32 | 15 479 | 133 | - | 2 338,00 | |
| 27 | 223-207-0203 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный | 1 м2 | 4,12 | 46 884,00 | - | 192 975 | - | 192 975 | - | 208 413,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 15 438,00 | |
| 28 | 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69% | м2 | 5,50 | 4 097,94 | 73,96 | 22 547 | 407 | 2 891 | 13 412,00 | 38 836,00 |
| | | | | | 3 498,54 | 34,43 | 19 249 | 189 | - | 2 877,00 | |
| 29 | 223-207-0104 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный | 1 м2 | 5,50 | 37 497,00 | - | 206 308 | - | 206 308 | - | 222 813,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 16 505,00 | |
| 30 | 223-502-0306 | Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 | 1 шт. | 41,00 | 2 059,00 | - | 84 419 | - | 84 419 | - | 91 173,00 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 754,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1109-0403-0501 | Доводчики дверные. Установка НР=69% | шт. | 5,00 | 7 450,57 | 2,28 | 37 253 | 11 | 27 030 | 7 046,00 | 47 843,00 |
| | | | | | 2 042,29 | - | 10 211 | - | - | 3 544,00 | |
| **1.3 Витражи** | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1110-0501-0501 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90% | м2 | 12,83 | 24 309,76 | 3,62 | 311 773 | 46 | 287 998 | 21 355,00 | 359 778,00 |
| | | | | | 1 850,16 | - | 23 728 | - | - | 26 650,00 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **12 754 998,00** | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 658 646,00 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 53 603,00 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 27 157,00 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 10 493 566,16 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | 604 368,00 | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | 54 393,12 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 944 812,00 | | | | | |
| **Раздел 2 Фасад** | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1115-0108-1807 | Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80% | м2 | 120,51 | 5 949,25 | 4,28 | 716 944 | 516 | 667 110 | 39 605,60 | 817 073,57 |
| | | | | | 409,24 | 1,57 | 49 318 | 189 | - | 60 523,97 | |
| 34 | 1115-0207-0201 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 88,83 | 433,21 | 8,91 | 38 482 | 791 | 0 | 30 425,60 | 74 420,21 |
| | | | | | 424,30 | 3,84 | 37 691 | 341 | - | 5 512,61 | |
| 35 | 214-402-0202 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1 мм Коб =1,08 | 1 м2 | 95,94 | 830,00 | - | 79 630 | - | 79 630 | - | 86 000,40 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6 370,40 | |
| 36 | 1115-0207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 82,33 | 3 176,52 | 44,26 | 261 523 | 3 644 | 77 732 | 145 763,20 | 439 869,10 |
| | | | | | 2 188,11 | 24,98 | 180 147 | 2 057 | - | 32 582,90 | |
| 37 | 1115-0109-0501 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80% | м2 поверхности облицовки | 677,26 | 13 648,79 | 16,32 | 9 243 780 | 11 053 | 7 159 682 | 1 660 581,60 | 11 776 710,53 |
| | | | | | 3 060,93 | 3,96 | 2 073 045 | 2 682 | - | 872 348,93 | |
| 38 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% | м2 покрытия | 192,02 | 3 771,32 | 20,70 | 724 169 | 3 975 | 384 474 | 309 887,28 | 1 116 780,78 |
| | | | | | 1 748,36 | 5,80 | 335 720 | 1 114 | - | 82 724,50 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **14 310 854,59** | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 2 675 921,00 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 19 979,00 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 6 383,00 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 8 368 628,00 | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | 2 186 263,28 | | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | 196 763,70 | | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 060 063,31 | | | | | |
| **Раздел 3 Чердак** | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92% | м2 изолируемой поверхности | 691,41 | 398,80 | 18,37 | 275 734 | 12 701 | 173 336 | 85 688,80 | 390 336,62 |
| | | | | | 129,73 | 4,98 | 89 697 | 3 443 | - | 28 913,82 | |
| 40 | 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92% | м2 утепляемого покрытия | 581,72 | 6 284,33 | 76,39 | 3 655 720 | 44 438 | 3 115 034 | 467 080,32 | 4 452 624,35 |
| | | | | | 853,07 | 19,68 | 496 248 | 11 448 | - | 329 824,03 | |
| 41 | 1112-0101-1304 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или | | | 6 047,43 | 74,48 | 3 517 911 | 43 327 | 3 090 393 | 363 987,88 | 4 192 450,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=92% | м2 утепляемого покрытия | 581,72 | 660,44 | 19,68 | 384 191 | 11 448 | - | 310 551,91 | |
| 42 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92% | м2 изолируемой поверхности | 746,99 | 398,80 | 18,37 | 297 900 | 13 722 | 187 271 | 92 576,84 | 421 714,99 |
| | | | | | 129,73 | 4,98 | 96 907 | 3 720 | - | 31 238,15 | |

**Итого по разделу 3** **9 457 126,75**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 067 043,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 114 188,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30 059,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 566 034,00
- накладные расходы, тенге 1 009 333,84
- в т.ч. зарплата, тенге 90 840,05
- сметная прибыль (8 %), тенге 700 527,91

## Раздел 4 Отделочные работы

### 4.1 Потолок

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90% | м2 потолка | 625,96 | 4 192,64 | 20,80 | 2 624 425 | 13 020 | 1 380 786 | 1 112 553,90 | 4 035 937,21 |
| | | | | | 1 965,97 | 8,87 | 1 230 619 | 5 552 | - | 298 958,31 | |
| 44 | 1115-0206-0207 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 626,18 | 971,61 | 2,29 | 608 403 | 1 434 | 108 079 | 399 528,00 | 1 088 565,48 |
| | | | | | 796,72 | 0,83 | 498 890 | 520 | - | 80 634,48 | |
| 45 | 1115-0405-0102 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 626,18 | 473,04 | 4,10 | 296 208 | 2 567 | 116 601 | 142 633,60 | 473 948,93 |
| | | | | | 282,73 | 2,00 | 177 040 | 1 252 | - | 35 107,33 | |

### 4.2 Стены

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1115-0201-0101 | п.2 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 201,79 | 1 804,64 | 45,49 | 364 158 | 9 179 | 104 182 | 207 233,60 | 617 102,93 |
| | | | | | 1 242,86 | 40,86 | 250 797 | 8 245 | - | 45 711,33 | |
| 47 | 1115-0206-0202 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 201,79 | 1 025,63 | 6,01 | 206 962 | 1 213 | 88 101 | 94 494,40 | 325 572,91 |
| | | | | | 583,02 | 2,33 | 117 648 | 470 | - | 24 116,51 | |
| 48 | 1115-0405-0101 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 201,79 | 426,89 | 3,67 | 86 142 | 741 | 34 275 | 41 191,20 | 137 519,86 |
| | | | | | 253,36 | 1,80 | 51 126 | 363 | - | 10 186,66 | |
| 49 | 1115-0203-0201 | п.3 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1 365,21 | 1 735,07 | 105,54 | 2 368 735 | 144 084 | 565 375 | 1 426 327,20 | 4 098 667,18 |
| | | | | | 1 215,40 | 90,56 | 1 659 276 | 123 633 | - | 303 604,98 | |
| 50 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80% | м2 поверхности облицовки | 1 365,21 | 5 178,44 | 21,83 | 7 069 658 | 29 803 | 3 231 834 | 3 057 873,60 | 10 937 734,13 |
| | | | | | 2 789,33 | 10,49 | 3 808 021 | 14 321 | - | 810 202,53 | |
| 51 | 1115-0201-0101 | п.4 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 55,27 | 1 804,64 | 45,49 | 99 742 | 2 514 | 28 535 | 56 760,80 | 169 023,02 |
| | | | | | 1 242,86 | 40,86 | 68 693 | 2 258 | - | 12 520,22 | |
| 52 | 1115-0206-0202 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно- | м2 | | 1 025,63 | 6,01 | 73 702 | 432 | 31 374 | 33 650,40 | 115 940,59 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | отделываемой поверхности | 71,86 | 583,02 | 2,33 | 41 896 | 167 | - | 8 588,19 | |
| 53 | 1115-0404-0101 | Стены. Окраска эмалевыми составами с подготовкой поверхности НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 71,86 | 1 290,84 | 3,67 | 92 760 | 264 | 15 713 | 61 529,60 | 166 632,77 |
| | | | | | 1 068,51 | 1,80 | 76 783 | 129 | - | 12 343,17 | |
| 54 | 1115-0203-0201 | п.5 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 43,48 | 1 735,07 | 105,54 | 75 441 | 4 589 | 18 006 | 45 427,20 | 130 537,66 |
| | | | | | 1 215,40 | 90,56 | 52 846 | 3 938 | - | 9 669,46 | |
| 55 | 1115-0206-0202 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 43,48 | 1 025,63 | 6,01 | 44 594 | 261 | 18 983 | 20 360,80 | 70 151,18 |
| | | | | | 583,02 | 2,33 | 25 350 | 101 | - | 5 196,38 | |
| 56 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 43,48 | 154,79 | 1,12 | 6 730 | 49 | 431 | 5 020,00 | 12 690,00 |
| | | | | | 143,74 | 0,58 | 6 250 | 25 | - | 940,00 | |

**Итого по разделу 4** **22 380 023,85**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 065 235,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 210 150,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 160 974,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 742 275,00
- накладные расходы, тенге 6 704 584,30
- в т.ч. зарплата, тенге 603 412,59
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 657 779,55

## Раздел 5 Полы

### 5.1 Тип 1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94% | м2 площади уплотнения | 75,15 | 478,86 | 46,90 | 35 986 | 3 525 | 24 046 | 9 174,40 | 48 773,23 |
| | | | | | 111,97 | 17,90 | 8 415 | 1 345 | - | 3 612,83 | |
| 58 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08 | м3 подстилающего слоя | 6,01 | 47 762,92 | 9,16 | 287 055 | 55 | 252 632 | 32 305,92 | 344 909,79 |
| | | | | | 5 718,53 | 0,00 | 34 368 | 0 | - | 25 548,87 | |
| 59 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 75,15 | 4 562,37 | 195,48 | 342 862 | 14 690 | 206 440 | 120 879,30 | 500 840,60 |
| | | | | | 1 619,86 | 91,33 | 121 732 | 6 863 | - | 37 099,30 | |
| 60 | 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94% | м плинтусов | 90,26 | 718,73 | 2,55 | 64 873 | 230 | 21 968 | 40 217,90 | 113 498,17 |
| | | | | | 472,80 | 1,22 | 42 675 | 110 | - | 8 407,27 | |

### 5.2 Тип 2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94% | м2 площади уплотнения | 160,20 | 478,86 | 46,90 | 76 713 | 7 513 | 51 262 | 19 557,64 | 103 972,29 |
| | | | | | 111,97 | 17,90 | 17 938 | 2 868 | - | 7 701,65 | |
| 62 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08 | м3 подстилающего слоя | 12,82 | 47 762,92 | 9,16 | 612 321 | 117 | 538 892 | 68 913,28 | 735 733,02 |
| | | | | | 5 718,53 | 0,00 | 73 312 | 0 | - | 54 498,74 | |
| 63 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94% | м2 изолируемой поверхности | 160,20 | 2 427,31 | 113,78 | 388 855 | 18 228 | 205 395 | 158 124,92 | 590 738,31 |
| | | | | | 1 031,41 | 18,64 | 165 232 | 2 986 | - | 43 758,39 | |
| 64 | 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94% | м2 изолируемой поверхности | 160,20 | 1 510,78 | 56,44 | 242 027 | 9 042 | 133 291 | 95 313,18 | 364 327,39 |
| | | | | | 622,31 | 10,63 | 99 694 | 1 703 | - | 26 987,21 | |
| 65 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 160,20 | 4 562,37 | 195,48 | 730 892 | 31 316 | 440 074 | 257 685,02 | 1 067 663,18 |
| | | | | | 1 619,86 | 91,33 | 259 502 | 14 631 | - | 79 086,16 | |
| 66 | 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94% | м плинтусов | 187,53 | 718,73 | 2,55 | 134 783 | 478 | 45 641 | 83 559,42 | 235 809,81 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м плинтусов | 107,00 | 472,80 | 1,22 | 88 664 | 229 | - | 17 467,39 | |
| **5.3 Тип 3** | | | | | | | | | | | |
| 67 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94% | м2 площади уплотнения | 280,29 | 478,86 | 46,90 | 134 220 | 13 146 | 89 690 | 34 216,94 | 181 911,90 |
| | | | | | 111,97 | 17,90 | 31 384 | 5 017 | - | 13 474,96 | |
| 68 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08 | м3 подстилающего слоя | 22,43 | 47 762,92 | 9,16 | 1 071 322 | 205 | 942 850 | 120 570,98 | 1 287 244,42 |
| | | | | | 5 718,53 | 0,00 | 128 267 | 0 | - | 95 351,44 | |
| 69 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 280,29 | 6 605,43 | 195,48 | 1 851 436 | 54 791 | 1 342 614 | 450 852,20 | 2 486 471,26 |
| | | | | | 1 619,86 | 91,33 | 454 031 | 25 599 | - | 184 183,06 | |
| 70 | 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94% | м | 196,85 | 2 457,67 | 17,30 | 483 792 | 3 406 | 397 264 | 79 407,44 | 608 255,40 |
| | | | | | 422,26 | 6,88 | 83 122 | 1 354 | - | 45 055,96 | |
| **5.4 Тип 4** | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94% | м2 площади уплотнения | 510,65 | 478,86 | 46,90 | 244 530 | 23 949 | 163 404 | 62 338,92 | 331 418,43 |
| | | | | | 111,97 | 17,90 | 57 177 | 9 141 | - | 24 549,51 | |
| 72 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08 | м3 подстилающего слоя | 40,85 | 47 762,92 | 9,16 | 1 951 115 | 374 | 1 717 139 | 219 585,88 | 2 344 356,95 |
| | | | | | 5 718,53 | 0,00 | 233 602 | 0 | - | 173 656,07 | |
| 73 | 1111-0101-3602 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94% | м2 покрытия | 510,65 | 4 050,46 | 30,60 | 2 068 367 | 15 626 | 1 737 415 | 304 149,22 | 2 562 317,52 |
| | | | | | 617,50 | 16,13 | 315 326 | 8 237 | - | 189 801,30 | |
| 74 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94% | м плинтусов | 388,56 | 309,72 | 2,99 | 120 345 | 1 162 | 68 216 | 48 391,20 | 182 235,10 |
| | | | | | 131,17 | 1,32 | 50 967 | 513 | - | 13 498,90 | |
| **5.5 Тип 5** | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР=94% | м2 площади уплотнения | 14,31 | 478,86 | 46,90 | 6 852 | 671 | 4 579 | 1 746,52 | 9 286,40 |
| | | | | | 111,97 | 17,90 | 1 602 | 256 | - | 687,88 | |
| 76 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08 | м3 подстилающего слоя | 1,14 | 47 762,92 | 9,16 | 54 450 | 10 | 47 921 | 6 127,86 | 65 424,09 |
| | | | | | 5 718,53 | 0,00 | 6 519 | 0 | - | 4 846,23 | |
| 77 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% | м2 стяжки | 14,31 | 1 292,68 | 35,65 | 18 498 | 510 | 10 450 | 7 376,18 | 27 944,11 |
| | | | | | 526,79 | 21,62 | 7 538 | 309 | - | 2 069,93 | |
| 78 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР=94% Коб =6 | м2 стяжки | 85,88 | 194,84 | 6,05 | 16 733 | 520 | 15 654 | 814,04 | 18 950,80 |
| | | | | | 6,51 | 3,57 | 559 | 307 | - | 1 403,76 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 5** | **14 212 082,17** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 2 281 626,00 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 199 564,00 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 81 468,00 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 8 456 837,00 |
| - накладные расходы, тенге | 2 221 308,36 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 199 917,75 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 052 746,81 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **73 115 085,36** |

| | |
|---|---|
| **Всего по СМР** | **209 656 674** |
| **Оборудование** | |
| Временные здания и сооружения (2 %) | 4 193 133 |
| **Всего** | **213 849 807** |
| Затраты в зимнее время (3,3%) | |
| Затраты связанные с командированием рабочих | 26 275 593 |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска | 1 616 013 |
| **Итого** | **241 741 413** |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | 4 276 996 |
| **Итого сметная стоимость** | **246 018 409** |
| **Налог на добавленную стоимость** | **29 522 209** |
| **Всего по акту** | **275 540 618** |

**Заказчик:**
**ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"**
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
Кабанбай батыра,97/2
ИИКKZ18856220310397007
БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор**
_____ **Токтаркан С.Т.**

**Технадзор:**
**ТОО "Сервис Технадзор "**
Республика Казахстан,г.Алматы,
ул.Богенбай батыра, д.80, оф.417.
ИИК KZ268562203121007783
БИК:KCJBKZ
БИН 181240014341
ВКФ АО "БанкЦентрКредит"

**Технадзор**
_____ **С.Г.Дюсупов**

**Подрядчик:**
**ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"**
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск
Кабанбай батыра,97/2
ИИКKZ18856220310397007
БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

**Директор**
_____ **Токтаркан С.Т.**