Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Балмырзаев Тулебай Еренович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "ABD building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция жилого дома под размещение детского сада по адресу: Кызылординская область, район Аральский, с.о.Камыстыбас, с.Камыстыбас, ул.Камыстыбас, д.440**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция жилого дома под размещение детского сада по адресу: Кызылординская область, район Аральский, с.о.Камыстыбас, с.Камыстыбас, ул.Камыстыбас, д.440**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70/6** от **09.11.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023 года**

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**		2,475	80147,00	12038,00	198364,10	29794,60			198364,10
				м³ кладки		68109,00	3731,00	168570,05	9234,50			
2	2	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		19,8	383,00	8,00	7583,40	158,40			7583,40
				м²		376,00	3,00	7444,80	59,40			
3	3	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		11,132	2836,00	79,00	31570,44	879,56			31570,44
				м²		2757,00	28,00	30690,88	311,74			
4	4	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		26,4	766,00	0,00	20222,40	0,00			20222,40
				м²		766,00	0,00	20222,40	0,00			
5	5	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		11	2644,00	143,00	29084,00	1573,00			29084,00
				м² облицовки		2501,00	45,00	27511,00	495,00			
6	6	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**		8,0388	1244,00	0,00	10000,32	0,00			10000,32
				м²		1244,00	0,00	10000,32	0,00			
7	7	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		0,88	7147,00	300,00	6289,36	264,00			6289,36
				шт.		6847,00	92,00	6025,36	80,96			
8	8	1146-0401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**		2,618	1646,00	414,00	4309,14	1083,72			4309,14
				м²		1231,00	147,00	3222,78	384,78			
9	9	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Полы цементные. Разборка покрытия**		14	5938,00	1551,00	83132,00	21714,00			83132,00
				м²		4387,00	482,00	61418,00	6748,00			
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					390555,16	55467,28	0,00	0,00	390555,16
								335105,59	17314,38	0,00	0,00	
			Раздел 2: Монтажные работы									
10	10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**		1,575	57029,00	6373,00	89820,85	10037,65	43625,75		89820,85
				м³		22957,00	1271,00	36157,45	2002,00			
11	13	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**		1,71	7991,00	78,00	13664,64	133,44	5526,72		13664,64
				м²		4681,00	23,00	8004,48	39,36			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	14	234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м^3		0,088065	19755,00		1739,76		1739,76		1739,76
				м^3								
13	15	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз		19,152	2426,00	12,00	46462,80	229,80	8063,04		46462,80
				м^2		1993,00	3,00	38169,96	57,48			
14	16	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску		19,152	1450,00	10,00	27770,40	191,52	4998,72		27770,40
				м^2		1179,00	3,00	22580,16	57,48			
15	17	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)		11,6772	1701,00	12,00	19862,88	140,16	4904,40		19862,88
				м^2		1269,00	3,00	14818,32	35,04			
16	18	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску		11,6772	1299,00	10,00	15168,72	116,76	2825,88		15168,72
				м^2		1047,00	3,00	12226,08	35,04			
17	19	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		16,1664	9861,00	46,00	159416,88	743,64	47335,20		159416,88
				м^2		6887,00	14,00	111338,04	226,32			
18	20	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)		7,5612	1701,00	12,00	12861,60	90,72	3175,68		12861,60
				м^2		1269,00	3,00	9595,20	22,68			
19	21	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску		7,5612	1299,00	10,00	9822,00	75,60	1829,88		9822,00
				м^2		1047,00	3,00	7916,52	22,68			
20	22	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм		38,808	17634,00	44,00	684340,32	1707,48	485177,76		684340,32
				м^2		5088,00	6,00	197455,08	232,80			
21	23	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее		38,808	5069,00	124,00	196717,80	4812,12	153951,48		196717,80
				м^2		978,00	36,00	37954,20	1397,04			
22	24	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		25,08	561,00	7,00	14069,88	175,56	5768,40		14069,88
				м		324,00	2,00	8125,92	50,16			
23	25	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей		10,074496	9880,00	56,00	99536,02	564,17	38716,29		99536,02
				м^2		5981,00	16,00	60255,56	161,19			
24	26	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах		6,96	561,00	7,00	3904,56	48,72	1600,80		3904,56
				м		324,00	2,00	2255,04	13,92			
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					1395159,13	19067,34	809239,76	0,00	1395159,13
								566852,01	4353,19	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					1785714,29	74534,62	809239,76	0,00	1785714,29
								901957,60	21667,57	0,00	0,00	
			НДС									55,71
			Всего с НДС									000,00

Заказчик:

Балмырзаев Тулебай Еренович

Генподрядчик:

ТОО "ABD building"

Технадзор:

ТОО "DOS GROUP Development"