Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел. 8 (715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8 (7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Таманское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№44	19.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.4	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	67 500,000	60267,857	56 039,024	56 039,024					7 232,143	67 500,000

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"
БИН 050140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

Эксперт Кирилюк И.В.

Наименование стройки - КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование объекта - Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Таманское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №44 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей

за август 2023 года

Составлен(а) версия 2021.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измере	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01. Наружные сети водоснабжения.												
		Водопровод В3										
1	**1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Срезка растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**966**	**236,39**	**236,39**	**228353**	**228353**	**--**	**27911**	**276765**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**40,13**	**--**	**38766**		**20501**	
2	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**8629**	**226,27**	**226,27**	**1952484**	**1952484**	**--**	**238637**	**2366410**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**38,41**	**--**	**331440**		**175290**	

3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		265,827	1871,10	--	497389	--	--	358120	923950
		НР - 72%; СП - 8%				1871,10	--	497389	--		68441	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		8895	39,18	39,18	348506	348507	--	83834	466927
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,09	--	116436		34587	
5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		8895	18,88	18,88	167938	167937	--	40412	225018
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,31	--	56127		16668	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта		8895	175,61	80,46	1562051	715692	--	862032	2618010
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	846359	350908		193927	
15	242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.		3	40405,00	--	121215	--	121215	--	130912
		СП - 8%				--	--	--	--		9697	
16	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		15	35021,00	--	525315	--	525315	--	567340
		СП - 8%				--	--	--	--		42025	
58	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопро вода		2,564	393143,97	110345,25	1008021	282925	13791	791492	1943474
		НР - 99%; СП - 8%				277420,00	34392,25	711305	88182		143961	
59	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопро вода		0,213	345378,43	87012,07	73566	18534	510	59634	143856
		НР - 99%; СП - 8%				255970,00	26831,10	54522	5715		10656	

75	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода		0,048	734523,42	253661,08	35257	12176	2430	24347	64372
		НР - 99%; СП - 8%				430236,00	82119,36	20651	3942		4768	
77	241-201-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x12,1 мм	м		48,48	8408,00	--	407620	--	407620	--	440230
		СП - 8%				--	--	--	--		32610	
79	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		77	22227,00	--	1711479	--	1711479	--	1848397
		СП - 8%				--	--	--	--		136918	
80	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		12	32565,00	--	390780	--	390780	--	422042
		СП - 8%				--	--	--	--		31262	
81	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		77	16745,26	--	1289385	--	1289385	--	1392536
		СП - 8%				--	--	--	--		103151	
82	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		77	20681,00	--	1592437	--	1592437	--	1719832
		СП - 8%				--	--	--	--		127395	
83	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.		77	20681,00	--	1592437	--	1592437	--	1719832
		СП - 8%				--	--	--	--		127395	
84	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.		12	23902,44	--	286829	--	286829	--	309775
		СП - 8%				--	--	--	--		22946	
85	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		12	30061,00	--	360732	--	360732	--	389591
		СП - 8%				--	--	--	--		28859	
86	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.		12	30061,00	--	360732	--	360732	--	389591
		СП - 8%				--	--	--	--		28859	
87	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.		77	19891,00	--	1531607	--	1531607	--	1654136
		СП - 8%				--	--	--	--		122529	
88	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП20-1	шт.		12	29814,00	--	357768	--	357768	--	386389
		СП - 8%				--	--	--	--		28621	
89	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1,2	шт.		89	14277,00	--	1270653	--	1270653	--	1372305
		СП - 8%				--	--	--	--		101652	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					17672554	3726608	11815720	2486419	21771690

								2130226	991516	--	1612718	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16618404				
	Материалы		Тенге					16731				
	Всего заработная плата		Тенге						3121742			
	Местные материалы		Тенге					10744839				
		Накладные расходы	Тенге					2486419				
		Сметная прибыль	Тенге					1528386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20633209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2481
		Сметная заработная плата	Тенге						3121742			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1054150				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1054150				
		Сметная прибыль	Тенге					84332				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1138482				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					21771691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2481
		Сметная заработная плата	Тенге						3121742			

ОТДЕЛ 2.ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водоснабжения. Разводящие по поселку.

1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м		2545	2934,30	2935,50	7467788	7470847	1983909	3332180	11663966
		НР - 99%; СП - 8%				778,33	544,20	1980850	1384989		863997	
2	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м		5835,318	1590,00	--	9278156	--	9278156	--	10020408
		СП - 8%				--	--	--	--		742252	
3	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75x4,5 мм	м		3098,25	745,00	--	2308196	--	2308196	--	2492852
		СП - 8%				--	--	--	--		184656	
4	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м		4336,7272	134,00	--	581121	--	581121	--	627611
		СП - 8%				--	--	--	--		46490	

5	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	км трубопровода		0,009	734523,42	253661,08	6611	2283	456	4565	12070
		НР - 99%; СП - 8%				430236,00	82119,36	3872	739		894	
6	241-201-0919 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм**	м		9,09	8408,00	--	76429	--	76429	--	82543
		СП - 8%				--	--	--	--		6114	
7	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		189,02	23608,51	9982,42	4462481	1886877	386749	2959246	8015465
		НР - 99%; СП - 8%				11580,02	4233,85	2188855	800282		593738	
8	225-101-0106 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.		88	14230,00	--	1252240	--	1252240	--	1352419
		СП - 8%				--	--	--	--		100179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					25433022	9360007	27682976	8782410	56039024
								4173577	2186010	--	4151038	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13189120				
	Материалы		Тенге					447953				
	Всего заработная плата		Тенге						6359587			
	Местные материалы		Тенге					1252240				
		Накладные расходы	Тенге					6295991				
		Сметная прибыль	Тенге					1558808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21043919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4120
		Сметная заработная плата	Тенге						6359587			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					12243902				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12243902				
		Сметная прибыль	Тенге					979512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					13223414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34267333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4120
		Сметная заработная плата	Тенге						6359587			

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**25433022**	**9360007**	**15867256**	**6295991**	**34267334**
								4173577	**2186010**	**--**	**2538320**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13189120**				
	Материалы		Тенге					**447953**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6359587**			
	Местные материалы		Тенге					**1252240**				
		Накладные расходы	Тенге					**6295991**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1558808**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**21043919**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4120**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6359587**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**12243902**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**12243902**				
		Сметная прибыль	Тенге					**979512**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**13223414**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					**34267333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4120**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6359587**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**56039024**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6303803**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**13086615**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3177526**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**25759815**		
		- Накладные расходы	Тенге								**8782410**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**4151038**	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**56 039 024**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	тенге	1 300 105
	Итого по главам 1-8	тенге	**57 339 129**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	тенге	1 892 191

	Итого по главам 1-9	тенге	**59 231 320**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	1 184 626
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**60 415 946**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021-2022г.г. с К=0,997548819798598	**тенге**	**60 267 857**
	НДС 12%	**тенге**	**7 232 143**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**67 500 000**

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

УШ 1501400076.3

Руководитель Крахбаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Нурлем-Курылыс"

Эксперт Кирилюк И.В.

Авторский надзор:

ТОО "Астан Быт Сервис ЛТД"

Эксперт Дзятко А.М.