Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел. 8 (715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8 (7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Таманское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№44	19.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.4	затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	137 049,519	62097,785	113 779,575	57 740,551					7 451,734	69 549,519

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"

БИН 050140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

аттестат KZ95VJE00072789 от 04.03.2022

Эксперт Кирилюк И.В.

Наименование стройки - КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование объекта - Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Таманское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №44 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2
Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) версия 2021.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Насосная станция II-подъема. Архитектурно-строительные решения										
		Стены наружные /лист АС-4/										
5	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.		14,80803	110588,40	--	1637596	--	1637596	--	1768604
		СП - 8%				--	--	--	--		131008	
6	213-101-0701 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.		1,29978	85271,27	--	110834	--	110834	--	119701
		СП - 8%				--	--	--	--		8867	
		Фундамент /лист АС-7/										
62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		2,8	31742,82	1133,45	88880	3174	81729	4313	100648
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	3977	763		7455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0128	17021,36	1538,80	218	20	--	188	438
		НР - 91%; СП - 8%				15451,20	674,02	198	9		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0128	408331,00	--	5227	--	5227	--	5645
		СП - 8%				--	--	--	--		418	
65	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		6	2078,25	1067,02	12470	6402	3354	5258	19147
		НР - 118%; СП - 8%				452,35	290,36	2714	1742		1418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		33	2422,51	1046,29	79943	34528	28140	31471	120327
		НР - 118%; СП - 8%				523,48	284,72	17275	9396		8913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		45	4968,06	2337,65	223563	105194	63780	98193	347496
		НР - 118%; СП - 8%				1213,08	636,12	54589	28625		25740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		43,017	42082,00	--	1810241	--	1810241	--	1955060
		СП - 8%				--	--	--	--		144819	
69	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		1,6	33272,45	1345,44	53236	2153	44684	6338	64340
		НР - 91%; СП - 8%				3999,42	353,57	6399	566		4766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,03936	77544,42	2419,62	3052	95	--	2780	6298
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	2957	32		467	

71	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01776	398962,00	--	7086	--	7086	--	7653
		СП - 8%				--	--	--	--		567	
72	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00872	386604,00	--	3371	--	3371	--	3641
		СП - 8%				--	--	--	--		270	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01256	402525,00	--	5056	--	5056	--	5460
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
74	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,2	36498,03	1797,55	7300	360	5830	1090	9061
		НР - 91%; СП - 8%				5547,78	439,00	1110	88		671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		64,166667	2985,99	7,21	191601	462	158383	30585	239960
		НР - 93%; СП - 8%				510,49	2,03	32756	130		17775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности		64,166667	-1291,81	-3,78	-82891	-242	-74170	-7958	-98117
		НР - 93%; СП - 8%				-132,14	-1,22	-8479	-78		-7268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					4156783	152146	3891141	172258	4675362
								113496	41273	--	346322	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4156783				
	Материалы		Тенге					311730				
	Всего заработная плата		Тенге						154769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20740				
	Местные материалы		Тенге					3558671				
		Накладные расходы	Тенге					172258				
		Сметная прибыль	Тенге					346322				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4675363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						154769			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					4675363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						154769			

ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-01. Контрольно-пропускной пункт.Архитектурно-строительные решение

		Фундамент										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		34,4	289,60	289,60	9962	9962	--	1334	12200
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,86	--	1853		904	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		34,4	52,10	52,10	1792	1792	--	511	2488
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,65	--	710		184	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		309,6	44,58	44,58	13802	13802	--	3939	19160
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,67	--	5471		1419	
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		4,8	10697,17	1827,22	51346	8770	37868	8106	64209
		НР - 93%; СП - 8%				980,90	835,06	4708	4008		4756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций		14	2365,06	1046,29	33111	14648	11134	13351	50179
		НР - 118%; СП - 8%				523,48	284,72	7329	3986		3717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций		12	4910,61	2337,65	58927	28051	16319	26185	91921
		НР - 118%; СП - 8%				1213,08	636,12	14557	7633		6809	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		1,708	42082,00	--	71876	--	71876	--	77626
		СП - 8%				--	--	--	--		5750	
8	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		2,317	42082,00	--	97504	--	97504	--	105304
		СП - 8%				--	--	--	--		7800	
9	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		8,148	42082,00	--	342884	--	342884	--	370315
		СП - 8%				--	--	--	--		27431	
10	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		0,41	33272,45	1345,44	13642	552	11450	1624	16487
		НР - 91%; СП - 8%				3999,42	353,57	1640	145		1221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0216	77544,42	2419,62	1675	53	--	1525	3456
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	1623	18		256	
12	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00872	386604,00	--	3371	--	3371	--	3641
		СП - 8%				--	--	--	--		270	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01256	402525,00	--	5056	--	5056	--	5460
		СП - 8%				--	--	--	--		404	
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		11,24	3390,94	6,83	38114	77	35282	2584	43953
		НР - 93%; СП - 8%				245,12	2,03	2755	23		3256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		36,72	913,58	20,40	33547	750	21276	10818	47914
		НР - 93%; СП - 8%				313,76	3,01	11521	111		3549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,1	975,89	--	4001	--	--	2881	7432
		НР - 72%; СП - 8%				975,89	--	4001	--		551	
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0316	402525,00	--	12720	--	12720	--	13738
		СП - 8%				--	--	--	--		1018	
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		3,4	46365,78	4848,84	157644	16487	103121	37992	211287
		НР - 91%; СП - 8%				11187,00	1092,22	38036	3714		15651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0182	402525,00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1109	398962,00	--	44245	--	44245	--	47785
		СП - 8%				--	--	--	--		3540	
		Стены наружные										
23	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		8,2756073	110588,40	--	915186	--	915186	--	988401
		СП - 8%				--	--	--	--		73215	
24	213-101-0701 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,7263943	85271,27	--	61941	--	61941	--	66896
		СП - 8%				--	--	--	--		4955	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					1979672	94944	1798559	110850	2257764
								86170	27672	--	167242	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1979672				

	Материалы		Тенге					236450				
	Всего заработная плата		Тенге						113842			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72718				
	Местные материалы		Тенге					1489391				
		Накладные расходы	Тенге					110850				
		Сметная прибыль	Тенге					167242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2257764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
		Сметная заработная плата	Тенге						113842			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					2257764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
		Сметная заработная плата	Тенге						113842			

ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01. Водонапорная башня (стальная) со стальным баком емкостью 50м3, высотой ствола

		Водонапорная башня /лист АС-8/										
15	222-517-0106 РСНБ РК 2015	**Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 300 до 400 кг**	т		6,7527	825550,00	--	5574691	--	5574691	--	6020666
		СП - 8%				--	--	--	--		445975	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					5574691	--	5574691	--	6020666
								--	--	--	445975	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5574691				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5574691				
		Сметная прибыль	Тенге					445975				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6020666				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					6020666				

ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01. Наружные сети водоснабжения. Разводящие по поселку. Наружные сети водоснабжения.

		Водопровод В3										
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Срезка растительного слоя экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		55	236,39	236,39	13001	13001	--	1589	15757
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,13	--	2207		1167	

2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		754,9999	226,27	226,27	170834	170834	--	20880	207051
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,41	--	29000		15337	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		24,173	1871,10	--	45230	--	--	32566	84019
		НР - 72%; СП - 8%				1871,10	--	45230	--		6224	
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		580	39,18	39,18	22724	22724	--	5466	30446
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,09	--	7592		2255	
6	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		580	18,88	18,88	10950	10951	--	2635	14672
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,31	--	3660		1087	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		580	175,61	80,46	101854	46667	--	56209	170708
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	55187	22881		12645	
14	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		14	57393,00	--	803502	--	803502	--	867782
		СП - 8%				--	--	--	--		64280	
15	242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.		15	40405,00	--	606075	--	606075	--	654561
		СП - 8%				--	--	--	--		48486	
16	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		18	35021,00	--	630378	--	630378	--	680808

		СП - 8%				--	--	--	--		50430	
20	241-215-0225 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1"	шт.		20	858,00	--	17160	--	17160	--	18533
		СП - 8%				--	--	--	--		1373	
21	241-215-0225 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1"	шт.		121	858,00	--	103818	--	103818	--	112123
		СП - 8%				--	--	--	--		8305	
22	241-215-0215 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х1 1/2"	шт.		13	721,00	--	9373	--	9373	--	10123
		СП - 8%				--	--	--	--		750	
23	241-215-0214 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х1"	шт.		89	693,00	--	61677	--	61677	--	66611
		СП - 8%				--	--	--	--		4934	
24	241-215-0206 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 50х1/2"	шт.		15	292,00	--	4380	--	4380	--	4730
		СП - 8%				--	--	--	--		350	
25	241-215-0102 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х3/4"	шт.		223	549,00	--	122427	--	122427	--	132221
		СП - 8%				--	--	--	--		9794	
26	241-217-0107 РСНБ РК 2015	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 110х4"	шт.		62	7550,00	--	468100	--	468100	--	505548
		СП - 8%				--	--	--	--		37448	
27	241-217-0102 РСНБ РК 2015	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 75х65	шт.		42	4239,00	--	178038	--	178038	--	192281
		СП - 8%				--	--	--	--		14243	
28	241-217-0101 РСНБ РК 2015	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный размерами 50х50	шт.		6	4339,00	--	26034	--	26034	--	28117
		СП - 8%				--	--	--	--		2083	
29	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		62	1401,00	--	86862	--	86862	--	93811
		СП - 8%				--	--	--	--		6949	
30	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		42	800,00	--	33600	--	33600	--	36288
		СП - 8%				--	--	--	--		2688	

31	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.		6	662,00	--	3972	--	3972	--	4290
		СП - 8%				--	--	--	--		318	
33	241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		6	2533,00	--	15198	--	15198	--	16414
		СП - 8%				--	--	--	--		1216	
34	241-209-0315 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75х110 мм	шт.		6	3369,00	--	20214	--	20214	--	21831
		СП - 8%				--	--	--	--		1617	
35	241-209-0313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.		1	2830,00	--	2830	--	2830	--	3056
		СП - 8%				--	--	--	--		226	
36	241-209-0306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50х75 мм	шт.		2	2135,00	--	4270	--	4270	--	4612
		СП - 8%				--	--	--	--		342	
46	244-404-0110 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.		38	53189,00	--	2021182	--	2021182	--	2182877
		СП - 8%				--	--	--	--		161695	
48	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		4	2376,00	--	9504	--	9504	--	10264
		СП - 8%				--	--	--	--		760	
49	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,5 мм	шт.		1	3208,00	--	3208	--	3208	--	3465
		СП - 8%				--	--	--	--		257	
50	241-113-0214 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.		2	1520,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%				--	--	--	--		243	
58	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,15	393143,97	110345,25	58972	16552	807	46304	113698
		НР - 99%; СП - 8%				277420,00	34392,25	41613	5159		8422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

60	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,15	325857,57	76964,49	48879	11544	227	40268	96279
		НР - 99%; СП - 8%				247390,00	23775,68	37108	3566		7132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		139	1432,82	8,54	199162	1187	21649	174915	404003
	-	*НР - 99%; СП - 8%* - -	-		-	1268,53	2,56	- 176326	-356		- 29926	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм (гильза). Укладка	км трубопровода		0,0324	677691,30	226124,96	21957	7327	1146	15690	40658
		НР - 99%; СП - 8%				416176,00	72960,75	13484	2364		3012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм (гильза). Укладка	км трубопровода		0,022	516272,94	154822,22	11358	3406	312	8636	21593
		НР - 99%; СП - 8%				347282,00	49223,58	7640	1083		1600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм (гильза). Укладка	км трубопровода		0,0276	473615,87	127534,15	13072	3520	238	10313	25255
		НР - 99%; СП - 8%				337480,00	39940,07	9314	1102		1871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	241-201-0917 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м		32,724	5329,00	--	174386	--	174386	--	188337
		СП - 8%				--	--	--	--		13951	
72	241-201-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м		22,22	2211,00	--	49128	--	49128	--	53058
		СП - 8%				--	--	--	--		3930	
73	241-201-0911 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм	м		27,876	1344,00	--	37465	--	37465	--	40462

		СП - 8%				--	--	--	--		2997		
79	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		31	22227,00	--	689037	--	689037	--	744160
		СП - 8%				--	--	--	--		55123		
80	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.		6	32565,00	--	195390	--	195390	--	211021
		СП - 8%				--	--	--	--		15631		
81	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		29	16745,26	--	485613	--	485613	--	524462
		СП - 8%				--	--	--	--		38849		
82	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		34	20681,00	--	703154	--	703154	--	759406
		СП - 8%				--	--	--	--		56252		
83	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.		31	20681,00	--	641111	--	641111	--	692400
		СП - 8%				--	--	--	--		51289		
84	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.		5	23902,44	--	119512	--	119512	--	129073
		СП - 8%				--	--	--	--		9561		
85	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.		7	30061,00	--	210427	--	210427	--	227261
		СП - 8%				--	--	--	--		16834		
86	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.		6	30061,00	--	180366	--	180366	--	194795
		СП - 8%				--	--	--	--		14429		
87	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.		31	19891,00	--	616621	--	616621	--	665951
		СП - 8%				--	--	--	--		49330		
88	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП20-1	шт.		6	29814,00	--	178884	--	178884	--	193195
		СП - 8%				--	--	--	--		14311		
89	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1,2	шт.		37	14277,00	--	528249	--	528249	--	570509
		СП - 8%				--	--	--	--		42260		

100	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.		5	719,00	--	3595	--	3595	--	3883
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
101	241-208-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.		2	1324,00	--	2648	--	2648	--	2860
		СП - 8%				--	--	--	--		212	
102	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.		7	2224,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%				--	--	--	--		1245	
103	241-208-1502 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.		1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
		Прокладка методом ГНБ										
113	1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м		90	3864,18	1168,16	347776	105134	159115	122588	507993
		НР - 99%; СП - 8%				928,08	447,77	83527	40299		37629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	218-202-0101 РСНБ РК 2015	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг		20	378,00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%				--	--	--	--		605	
117	218-202-0201 РСНБ РК 2015	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг		20	4004,00	--	80080	--	80080	--	86486
		СП - 8%				--	--	--	--		6406	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					11219764	412847	10337489	538059	12698446
								469429	119269	--	940626	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5824200				
	Материалы		Тенге					183492				
	Всего заработная плата		Тенге						588698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					210067				
	Местные материалы		Тенге					4548364				
		Накладные расходы	Тенге					538059				
		Сметная прибыль	Тенге					508981				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6871240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									413
		Сметная заработная плата	Тенге						588698			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					5395564				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5395564				
		Сметная прибыль	Тенге					431645				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5827209				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					12698449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									413
		Сметная заработная плата	Тенге						588698			

ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03-01. Генеральный план

РАЗДЕЛ 1.Планировка территории

		В границах участка										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Срезка растительного слоя в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		66,5	289,60	289,60	19258	19259	--	2579	23584
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,86	--	3582		1747	
2	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного слоя с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1445,5	316,02	316,02	456807	456807	--	55837	553655
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,65	--	77551		41011	
3	412-102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км		2312,8	152,00	--	351546	--		--	379670
		СП - 8%				--	--	--	--		28124	
4	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		650,2	289,60	289,60	188298	188298	--	25214	230593
		НР - 72%; СП - 8%				--	53,86	--	35020		17081	
5	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1611,15	246,35	237,41	396907	382503	1289	63964	497741
		НР - 72%; СП - 8%				8,14	47,00	13115	75724		36870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

6	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов /недостающий грунт/. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км		7733,52	65,00	--	502679	--		--	542893
		СП - 8%				--	--	--	--		40214	
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		3929,25	64,23	64,23	252376	252376	--	60712	338135
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,46	--	84322		25047	
8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		3929,25	53,95	53,95	211983	211983	--	51008	284030
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,03	--	70844		21039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2379854	1511226	21603169	1080481	28502539
								13115	347043	--	2111298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2379854				
	Материалы		Тенге					1289				
	Всего заработная плата		Тенге						360158			
	Транспортные расходы		Тенге					854224				
		Накладные расходы	Тенге					259314				
		Сметная прибыль	Тенге					211133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2850301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	Тенге						360158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2850301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	Тенге						360158			

РАЗДЕЛ 2.Ограждение

		Ограждение глухое ПВС										
56	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограждение ПВС высотой 2,1м по металлическим столбам. Установка	м оград		291	2519,46	630,92	733163	183598	170092	536803	1371563
		НР - 118%; СП - 8%				1304,03	259,26	379473	75445		101597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		284,2	4251,00	--	1208134	--	1208134	--	1304785

		СП - 8%				--	--	--	--		96651	
58	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		2,1204	416359,00	--	882848	--	882848	--	953476
		СП - 8%				--	--	--	--		70628	
59	224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		611,1	4095,00	--	2502454	--	2502454	--	2702650
		СП - 8%				--	--	--	--		200196	
60	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг		81,5	641,00	--	52242	--	52242	--	56421
		СП - 8%				--	--	--	--		4179	
61	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		19,6	26918,00	--	527593	--	527593	--	569800
		СП - 8%				--	--	--	--		42207	
62	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	33776,14	5285,60	33776	5285	1221	34714	73970
		НР - 118%; СП - 8%				27269,60	2149,41	27270	2149		5479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	13664,28	119,30	13664	120	1290	14513	30432
		НР - 118%; СП - 8%				12253,85	45,62	12254	46		2254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8,7	7845,00	--	68252	--	68252	--	73712
		СП - 8%				--	--	--	--		5460	
65	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,1353	416359,00	--	56333	--	56333	--	60840
		СП - 8%				--	--	--	--		4507	

66	224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		10	4095,00	--	40950	--	40950	--	44226
		СП - 8%				--	--	--	--		3276	
67	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		0,5	26918,00	--	13459	--	13459	--	14536
		СП - 8%				--	--	--	--		1077	
68	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Навесы ГОСТ 23118-2012	т		0,009	907312,00	--	8166	--	8166	--	8819
		СП - 8%				--	--	--	--		653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6141034	189003	5533034	586030	7265230
								418997	77640	--	538164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4856482				
	Материалы		Тенге					172604				
	Всего заработная плата		Тенге						496637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3534827				
	Местные материалы		Тенге					541052				
		Накладные расходы	Тенге					586030				
		Сметная прибыль	Тенге					435400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5877912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									348
		Сметная заработная плата	Тенге						496637			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8166				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8166				
		Сметная прибыль	Тенге					653				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8819				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1276386				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1276386				
		Сметная прибыль	Тенге					102111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1378497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7265228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									348
		Сметная заработная плата	Тенге						496637			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					8520888	1700229	5534323	845344	10115531
								432112	424683	--	749297	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7236336				
	Материалы		Тенге					173893				

	Всего заработная плата		Тенге						856795			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3534827				
	Местные материалы		Тенге					541052				
	Транспортные расходы		Тенге					854224				
		Накладные расходы	Тенге					845344				
		Сметная прибыль	Тенге					646533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8728213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									521
		Сметная заработная плата	Тенге						856795			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8166				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8166				
		Сметная прибыль	Тенге					653				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8819				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1276386				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1276386				
		Сметная прибыль	Тенге					102111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1378497				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					10115529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									521
		Сметная заработная плата	Тенге						856795			

ОТДЕЛ 6.ПРОТОКОЛ №1

РАЗДЕЛ 3.Наружные сети водоснабжения. Разводящие по поселку.

1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**		2685	2934,30	2935,50	7878590	7881817	2093043	3515483	12305599
		НР - 99%; СП - 8%				778,33	544,20	2089816	1461177		911526	
7	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		71,282	23608,51	9982,42	1682862	711567	145848	1115972	3022741
		НР - 99%; СП - 8%				11580,02	4233,85	825447	301797		223907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

8	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		38	14230,00	--	540740	--	540740	--	583999
		СП - 8%				--	--	--	--		43259	
9	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т		1,710072	887579,00	--	1517824	--	1517824	--	1639250
		СП - 8%				--	--	--	--		121426	
		Прокладка методом ГНБ										
10	241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		6,12	538,00	--	3293	--	3293	--	3556
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
11	241-201-0603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м		85,68	115,00	--	9853	--	9853	--	10641
		СП - 8%				--	--	--	--		788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11633162	8593384	4310601	4631455	17565786
								2915263	1762974	--	1301169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10102192				
	Материалы		Тенге					209939				
	Всего заработная плата		Тенге						4678237			
	Местные материалы		Тенге					540740				
		Накладные расходы	Тенге					4631455				
		Сметная прибыль	Тенге					1178692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15912339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2924
		Сметная заработная плата	Тенге						4678237			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1517824				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1517824				
		Сметная прибыль	Тенге					121426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1639250				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					13146				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13146				
		Сметная прибыль	Тенге					1051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					14197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					17565786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2924
		Сметная заработная плата	Тенге						4678237			

РАЗДЕЛ 4. Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 200 м3, для IB климатического подрайона с обычными геологическими

34	ТСЧЕТ	Панель стеновая резервуаров ПСР 20-36	шт		12	256258,04	--	3075096	--	3075096	--	3321104
		СП - 8%				--	--	--	--		246008	
35	ТСЧЕТ	Панель угловая резервуаров УПСР 20-36	шт		4	251363,40	--	1005454	--	1005454	--	1085890
		СП - 8%				--	--	--	--		80436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4080550	--	4080550	--	4406994
								--	--	--	326444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4080550				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4080550				
-		Сметная прибыль - - -	Тенге	-		-	-	326444		-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4406994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4406994				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					15713712	8593384	8391151	4631455	21972780
								2915263	1762974	--	1627613	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14182742				
	Материалы		Тенге					209939				
	Всего заработная плата		Тенге						4678237			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4080550				
	Местные материалы		Тенге					540740				
		Накладные расходы	Тенге					4631455				
		Сметная прибыль	Тенге					1505136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20319333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2924
		Сметная заработная плата	Тенге						4678237			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1517824				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1517824				
		Сметная прибыль	Тенге					121426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1639250				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					13146				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13146				
		Сметная прибыль	Тенге					1051				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					14197				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					21972780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2924
		Сметная заработная плата	Тенге						4678237			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									57740551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4016470				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10953550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2375871			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							33498401		
		- Перевозка грузов	Тенге					854225				
		- Накладные расходы	Тенге								6297966	
		- Сметная прибыль	Тенге								4277075	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**57 740 551**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	тенге	1 339 581
	Итого по главам 1-8	тенге	**59 080 132**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	тенге	1 949 644
	Итого по главам 1-9	тенге	**61 029 776**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	1 220 596
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**62 250 372**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 г. К=1,0500514	**тенге**	**65 366 090**
	ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА К=0,949999999	**тенге**	**62 097 785**
	НДС 12%	**тенге**	**7 451 734**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**69 549 519**

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"

БИН 050140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

аттестат KZ95VJE00072789 от 04.03.2022

Эксперт Кирилюк И.В.

Авторский надзор:

ТОО "АстанаБыт Сервис ЛТД"

аттестат KZ81VJE00036878 от 13.04.2018

Инженер Дзятко А.М.