Цены региона: Акмолинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Таир"
Субподрядчик: ТОО "Палладиум"
Стройка: п.Научный Шортандинский район, Акмолинская область
Объект: Строительство инженерных сетей к участкам нового строительства ИЖС в п.Научный Шортандинского района Акмолинской области 1. Сети водоснабжения

Акт выполненных работ №2
за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 2017 г.

№№ п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-2 Внутрипоселковые сети по ул. Новая

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	84,712	19,70	19,70	1669	1669	316	–	–
			м3 грунта		–	6,30	–	534	59,1	0,01	1
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	84,712	17,05	17,05	1444	1444	273	–	–
			м3 грунта		–	5,45	–	462	59,1	–	1
3	3	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	7891,7251	117,29	107,19	925620	845914	216410	0,01	79
			м3 грунта		10,10	36,30	79706	286470	59,1	0,03	237

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2							
			м3 грунта	246,6929	1373,73	--	338889	--	200283	1,85	456
					1373,73	--	338889	--	59,1	--	--
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.							
			м3 грунта	65,74	1144,77	--	75257	--	44477	1,54	101
					1144,77	--	75257	--	59,1	--	--
6	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (после ручной разработки)							
			м3 грунта	65,74	598,07	--	39317	--	23236	0,89	59
					598,07	--	39317	--	59,1	--	--
7	7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1							
			м3 грунта	1241,823	598,07	--	742697	--	438934	0,89	1105
					598,07	--	742697	--	59,1	--	--
8	8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2							
			м3 грунта	6998,327	13,61	13,61	95247	95247	17992	--	--
					--	4,35	--	30443	59,1	--	52
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками							
			м3 уплотненного грунта	7570,327	119,94	51,09	907985	386768	408303	0,11	833
					68,85	22,41	521217	169651	59,1	0,03	227
10	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство							
			м3 основания	127,68	2187,71	119,00	279327	15194	60942	1,02	130
					738,72	29,88	94320	3815	62,1	0,04	5
РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура											
11	27	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка							
			км трубопровода	0,5915	224672,00	61860,80	132893	36591	66289	194,00	230
					159920,02	20545,36	94593	12153	62,1	26,83	32

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	28	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	30	876,98	13,17	26309	395	13450	0,84	51
			м трубы, уложенной в футляре		720,48	1,45	21614	44	62,1	--	--
13	31	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	0,03	925823,59	405362,24	27775	12161	11254	504,00	30
			км трубопровода		463014,72	141082,19	13890	4232	62,1	145,33	9
14	34	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,03	3756175,33	185432,37	112685	5563	6167	357,00	21
			км трубопровода		297698,73	33300,57	8931	999	62,1	29,21	2
15	35	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,927	186479,93	43059,61	172867	39916	90286	173,00	321
			км трубопровода		142609,09	14227,86	132199	13189	62,1	18,65	35
16	36	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	41,5	876,98	13,17	36395	547	18605	0,84	70
			м трубы, уложенной в футляре		720,48	1,45	29900	60	62,1	--	--
17	40	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	0,074	701214,81	303348,18	51890	22448	20682	376,00	28
			км трубопровода		345423,68	104649,80	25561	7744	62,1	107,34	8
18	43	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,074	2576652,96	144596,39	190672	10700	11839	278,00	21
			км трубопровода		231821,42	25810,33	17155	1910	62,1	22,63	2
19	45	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	9	-51,68	--	-465	--	-281	-0,05	--
			м трубопровода		-51,68	--	-465	--	60,4	--	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	47	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,009	1297888,84	29083,95	11681	262	959	205,00	2
			км трубопровода		170947,45	511,36	1539	5	62,1	0,49	--
21	50	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Отводы/ Установка	1	854,92	521,56	855	522	313	0,41	1
			шт.		333,35	171,21	333	171	62,1	0,23	1
22	52	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	5	1465,14	53,85	7326	269	3494	1,40	15
			задвижка или клапан		1099,62	25,61	5498	128	62,1	0,03	--
23	54	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	11	710,25	62,34	7813	686	4029	0,60	13
			фланец		589,84	--	6488	0	62,1	--	--
24	61	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0,1464	53299,18	8535,35	7803	1250	2506	32,70	10
			т фасонных частей		24724,80	2832,42	3620	415	62,1	2,69	1
25	64	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	3	2021,08	116,91	6063	351	2654	1,82	13
			шт.		1376,12	48,51	4128	146	62,1	0,05	--
26	69	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0072	617995,65	292843,89	4450	2108	1787	312,70	4
			т фасонных частей		307405,99	92420,07	2213	665	62,1	94,30	1
27	72	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,009	617995,65	292843,89	5562	2636	2235	312,70	5
			т фасонных частей		307405,99	92420,07	2767	832	62,1	94,30	2
28	75	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,072	617995,65	292843,89	44496	21085	17877	312,70	2
			т фасонных частей		307405,99	92420,07	22133	6654	62,1	94,30	1

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	77	11-220901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка	5	925,64	53,85	4628	269	2786	1,07	12
			задвижка или клапан		871,79	25,61	4359	128	62,1	0,03	--
30	79	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка	20	854,92	521,56	17098	10431	6267	0,41	17
			шт.		333,35	171,21	6667	3424	62,1	0,23	9
31	82	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка	4	854,92	521,56	3420	2086	1253	0,41	3
			шт.		333,35	171,21	1333	685	62,1	0,23	2
32	85	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка	32	854,92	521,56	27357	16690	10027	0,41	27
			шт.		333,35	171,21	10667	5479	62,1	0,23	15
			Подключение абонентов								
33	87	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,08125	617995,65	292843,89	50212	23794	20174	312,70	51
			т фасонных частей		307405,99	92420,07	24977	7509	62,1	94,30	15
34	91	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	24	1289,34	17,95	30944	431	17282	1,47	71
			шт.		1183,64	8,54	28407	205	60,4	0,01	--
35	93	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,02014	617995,65	292843,89	12446	5898	5000	312,70	13
			т фасонных частей		307405,99	92420,07	6191	1861	62,1	94,30	4
36	95	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Переход/ Установка	24	854,92	521,56	20518	12517	7520	0,41	20
			шт.		333,35	171,21	8000	4109	62,1	0,23	11

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	97	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1289,34	17,95	1289	18	721	1,47	3
			шт.		1183,64	8,54	1184	9	60,4	0,01	--
38	99	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,001	617995,65	292843,89	618	293	248	312,70	1
			т фасонных частей		307405,99	92420,07	307	92	62,1	94,30	--
			РАЗДЕЛ 4. Колодцы								
			Колодцы диам.2,0м (18шт)								
39	110	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	26,105	27475,93	5919,61	717259	154531	148762	8,86	433
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6874,30	2301,30	179454	60075	62,1	2,22	108
40	111	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	18	37536,30	--	675653	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	112	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	16	17552,11	--	280834	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	113	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	20	20987,96	--	419759	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	114	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	18	20987,96	--	377783	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	119	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	0,5495	22457,20	1296,03	12340	712	1310	5,95	6
			м3 кладки		4385,09	307,31	2410	169	50,8	0,36	--
45	120	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	135,646	728,86	13,37	98867	1814	12449	0,21	58
			м2 поверхности		178,95	1,71	24274	232	50,8	--	1
		Колодцы диам.1,5м (3шт)									
46	121	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,795	27475,93	5919,61	76795	16545	15926	8,86	50
			м3 железобетонных и бетонныхконструкций колодца		6874,30	2301,30	19214	6432	62,1	2,22	12
47	130	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	0,1132	22457,20	1296,03	2542	147	270	5,95	1
			м3 кладки		4385,09	307,31	496	35	50,8	0,36	--
48	131	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,912	728,86	13,37	12326	226	1552	0,21	7
			м2 поверхности		178,95	1,71	3026	29	50,8	--	--

Локальная смета 2-4 - Внутрипоселковые сети по ул.Кузьмина 1

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

49	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	47,544	19,70	19,70	937	937	177	--	--
			м3 грунта		--	6,30	--	299	59,1	0,01	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	47,544	17,05	17,05	811	811	153	--	--
			м3 грунта		--	5,45	--	259	59,1	--	--
51	3	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	4335,1585	117,29	107,19	508484	464702	118870	0,01	63
			м3 грунта		10,10	36,30	43781	157352	59,1	0,03	137
52	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	135,5475	1373,73	--	186206	--	110048	1,85	250
			м3 грунта		1373,73	--	186206	--	59,1	--	--
53	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	131,44	1144,77	--	150469	--	88927	1,54	202
			м3 грунта		1144,77	--	150469	--	59,1	--	--
54	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (после ручной разработки)	131,44	598,07	--	78610	--	46459	0,89	116
			м3 грунта		598,07	--	78610	--	59,1	--	--
55	7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1	681,065	598,07	--	407321	--	240727	0,89	603
			м3 грунта		598,07	--	407321	--	59,1	--	--
56	8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2	3774,925	13,61	13,61	51387	51387	9707	--	--
			м3 грунта		--	4,35	--	16425	59,1	--	14
57	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3774,925	119,94	51,09	452761	192845	203603	0,11	408

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	259916	84590	59,1	0,03	99
58	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	60,17	2187,71	119,00	131635	7160	28719	1,02	61
			м3 основания		738,72	29,88	44449	1798	62,1	0,04	2
			РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура								
59	16	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,314	224672,00	61860,80	70547	19424	35190	194,00	61
			км трубопровода		159920,02	20545,36	50215	6451	62,1	26,83	8
60	20	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,431	186479,93	43059,61	80373	18559	41978	173,00	75
			км трубопровода		142609,09	14227,86	61465	6132	62,1	18,65	8
61	23	23-010501-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	470,66	97,14	--	45720	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
62	24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Отводы/ Установка	5	854,92	521,56	4275	2608	1567	0,41	2
			шт.		333,35	171,21	1667	856	62,1	0,23	1
63	25	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,5	948,18	--	2370	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
64	28	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	8,207	7759,88	--	63685	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	29	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,019	3756175,33	185432,37	71367	3523	3905	357,00	7
			км трубопровода		297698,73	33300,57	5656	633	62,1	29,21	1
66	40	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	1465,14	53,85	2930	108	1397	1,40	3
			задвижка или клапан		1099,62	25,61	2199	51	62,1	0,03	--
67	41	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	84799,50	--	169599	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	42	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	4	710,25	62,34	2841	249	1465	0,60	2
			фланец		589,84	--	2359	--	62,1	--	--
69	43	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	2074,82	--	8299	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	44	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	--	58936,32	1884,60	--	--	--	42,10	--
			Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		31832,23	896,33	--	--	--	1,05	--
71	45	23-020803-0410 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88 -100x100	3	131728,10	--	395184	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	46	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	3	76892,41	--	230677	--	--	--	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	47	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0,1473	53299,18	8535,35	7851	1257	2521	32,70	5
			т фасонных частей		24724,80	2832,42	3642	417	62,1	2,69	--
74	48	23-020803-0410 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88 -200х100	1	131728,10	--	131728	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	49	23-020803-0210 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200х150 ГОСТ 5525-88 -200х100	1	130757,65	--	130758	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	50	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	2	2021,08	116,91	4042	234	1769	1,82	4
			шт.		1376,12	48,51	2752	97	62,1	0,05	--
77	51	23-030103-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	2	77518,96	--	155038	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	54	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0041	617995,65	292843,89	2534	1201	1018	312,70	1
			т фасонных частей		307405,99	92420,07	1260	379	62,1	94,30	--
79	55	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок/	0,4	1952,61	--	781	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	56	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	2074,82	--	8299	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	57	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0085	617995,65	292843,89	5241	2483	2106	312,70	3
			т фасонных частей		307405,99	92420,07	2607	784	62,1	94,30	1
82	58	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок/	0,4	3955,45	--	1582	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
83	59	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	3831,00	--	15324	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	60	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0028	617995,65	292843,89	1706	808	685	312,70	1
			т фасонных частей		307405,99	92420,07	848	255	62,1	94,30	--
85	61	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	0,6	873,64	--	524	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
86	62	11-220901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка	4	925,64	53,85	3703	215	2229	1,07	4
			задвижка или клапан		871,79	25,61	3487	102	62,1	0,03	--
87	63	23-040702-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	4	5452,06	--	21808	--	--	--	--

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	64	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка	10	854,92	521,56	8549	5216	3134	0,41	4
			шт.		333,35	171,21	3334	1712	62,1	0,23	2
89	65	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	911,47	--	9115	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	66	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/свободный на приварном кольце/	10	2074,82	--	20748	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка	4	854,92	521,56	3420	2086	1253	0,41	2
			шт.		333,35	171,21	1333	685	62,1	0,23	1
92	68	23-020302-8015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2735,15	--	10941	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	69	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80/свободный на приварном кольце/	4	3831,00	--	15324	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	70	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка	18	854,92	521,56	15388	9388	5640	0,41	7
			шт.		333,35	171,21	6000	3082	62,1	0,23	4

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	71	23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,6	3071,28	--	11057	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Опоры под задвижки								
96	85	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки и гидранты. Устройство	0,0825	20950,76	697,84	1728	58	155	4,90	--
			м3		3704,94	170,33	306	14	48,5	0,20	--
97	86	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0064	52071,25	5528,36	334	35	158	42,70	--
			т стальных элементов		38655,88	879,26	248	6	62,1	1,03	--
98	87	21-130201-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	2,48	298,58	--	740	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
99	88	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	3,94	228,09	--	899	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			РАЗДЕЛ 4. Колодцы								
			Колодцы диам.1,5м (1шт)								
100	100	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,865	27475,93	5919,61	51243	11040	10627	8,86	17
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6874,30	2301,30	12821	4292	62,1	2,22	4
101	101	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13341,87	--	13342	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Итого прямые затраты по акту				10 867 445				4900

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2450

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 937 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 546 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	917 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 383 566
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	2 901 045
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 768 490
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	583 784
Итого, тенге	14 352 274
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 148 182
Всего	**15 500 456**
Итого в текущих ценах 2017г.	**15 500 456**
в текущих и прогнозных ценах 2018г. (Иинф = 1,0599383)	**16 429 526,98**
Ценовая скидка согласно Договора	**-1 642 953,03**
Итого в текущих ценах	**14 786 573,95**
НДС (12 %)	1 774 388,87
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 560 962,82**

Подрядчик: ТОО "Таир"

Субподрядчик: ТОО "Палладиум"