Заказчик: ТОО «СТ ЖилСтрой»
Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- «Строительство 4-этажного 18 квартирного жилого дома с коммерческим этажом, с наружными инженерными сетями и благоустройством в с.Красный Яр, г.Кокшетау,,Акмолинской области»

Договор №31 от 12.02.2023 г

Акт выполненных работ №5 от 15 ноября 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-02-01									
1	**1108-0201-0801**	**Стены наружные простые из камней**									
	Кзтр и Кэм=1,12	**керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(250_120_140- с 1-2 эт.)**	**м3 кладки**	**98.9309**	**19671.87**	**3845.16**	**1946156**	**380405**	**401803**	**1178450**	**3374574**
					11765.26	**1043.18**	**1163948**	**103203**		**249968**	
3	**1108-0201-0801**	**Стены наружные простые из камней**									
	Кзтр и Кэм=1,12	**керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(380_250_219- с3-5 эт.)**	**м3 кладки**	**97.18**	**19671.87**	**3845.16**	**1911712**	**373673**	**394692**	**1157594**	**3314850**
					11765.26	**1043.18**	**1143348**	**101376**		**245544**	
5	**1108-0401-0305**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2**	**м2**								
	Кзтр и Кэм=1,12	**кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**перегородок (за вычетом проемов)**	**556.67**	**3922.24**	**462.74**	**2183393**	**257594**	**55**	**1856979**	**4363602**
					3459.40	**127.56**	**1925744**	**71009**		**323230**	
8	**1115-0108-1807**	**Фасад здания из алюминиевых панелей.**									
	Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**544.08**	**1221.58**	**5.15**	**664637**	**2802**	**388201**	**219748**	**955138**
					502.93	**1.93**	**273634**	**1050**		**70752**	
10	**1115-0109-0401**	**Устройство ветрогидрозащитного слоя из**	**м2**								
	Кзтр и Кэм=1,06	**паропроницаемой мембраны(прим.)**	**поверхности облицовки**	**531.42**	**412.32**	**0.37**	**219115**	**197**	**183765**	**28197**	**267097**
					66.15	**0.18**	**35153**	**96**		**19785**	

11	1108-0401-0305 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	81.33	4416.70	462.74	359210	37634	40223	271306	680958
					3459.40	127.56	281353	10374		50442	
13	1111-0101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 10 мм. Устройство(АС 20 п.8)	м2 стяжки	75	1280.67	45.74	96050	3431	44081	47499	155033
					647.17	26.57	48538	1993		11484	
14	1111-0101-1102 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	150	-162.44	-7.79	-24366	-1169	-21997	-1748	-28203
					-8.00	-4.39	-1200	-659		-2090	
15	1108-0201-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(с 1-2 эт.)(прим.)	м3 кладки	74.9	19671.87	3845.16	1473423	288002	304203	892198	2554870
					11765.26	1043.18	881218	78134		189250	
17	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	106.23	19671.87	3845.16	2089743	408471	431448	1265396	3623550
					11765.26	1043.18	1249824	110817		268411	
19	1108-0201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки -С1-наружные стены(АС20)	т металлических изделий	2.05545	533778.82	4159.70	1097156	8550	817243	255094	1460429
					132021.12	1426.12	271363	2931		108180	
20	1108-0201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен(АС20 п.11)	т металлических изделий	0.9553	533778.82	4159.70	509919	3973	379826	118558	678756
					132021.12	1426.12	126120	1362		50278	
21	1109-0302-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.467	57676.26	17076.11	26935	7975	3834	12331	42407
					32389.39	5877.74	15126	2745		3141	
23	1108-0401-0305 ТЧ 08 табл.1 п.3.1(РС295490. 0,77 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	204.92	4417.53	462.74	905240	94825	101515	683586	1715932
					3459.40	127.56	708900	26140		127106	

25	1108-0301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из газоблоков Д300(прим.)	м3 кладки	32.36	13285.14	4814.66	429907	155802	2703	287375	774664
					8386.96	1162.02	271402	37603		57383	
28	1108-0301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м-газоблоков на клею(прим.)	м3 кладки	31.09	13285.14	4814.66	413035	149688	2596	276096	744262
					8386.96	1162.02	260751	36127		55131	
31	1107-0503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	245	1078.79	436.60	264304	106967	74155	128618	424355
					339.52	105.37	83182	25816		31434	
32	1107-0104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	15	4282.89	2363.56	64243	35454	776	43153	115987
					1867.56	570.45	28013	8557		8592	
34	1109-0302-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголков(АС-7)	т конструкций	1.94	57676.26	17076.11	111892	33128	15929	51224	176166
					32389.39	5877.74	62835	11403		13049	
36	1107-0504-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	5053.07	2208.64	257707	112641	67648	123139	411313
					1517.99	528.19	77417	26938		30468	
37	1107-0504-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	92	6314.83	2577.48	580964	237128	176233	264688	913304
					1821.77	616.40	167603	56709		67652	
39	1107-0107-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка АН1,2(АС9)	т стальных элементов	0.086	1245564.50	11813.44	107119	1016	95652	12608	129305
					121520.78	2720.19	10451	234		9578	
40	1106-0801-0107 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0.53	84278.06	5670.28	44667	3005	24694	16049	65573
					32014.75	1260.18	16968	668		4857	

41	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.011	362129.00	--	3983	--	3983	--	4302
					--	--	--	--		319	
42	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.061	336452.00	--	20524	--	20524	--	22166
					--	--	--	--		1642	
43	1107-0506-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	8	10585.99	5084.54	84688	40676	1296	62060	158488
					5339.49	1234.65	42716	9877		11740	
45	1107-0506-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	15037.24	9321.66	135335	83895	3341	86517	239600
					5344.28	2802.33	48099	25221		17748	
47	1107-0504-0105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	5053.07	2208.64	25265	11043	6632	12072	40324
					1517.99	528.19	7590	2641		2987	
93	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	31.8	34539.00	--	1098340	--	1098340	--	1186207
					--	--	--	--		87867	
94	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5.5	70933.00	--	390132	--	390132	--	421343
					--	--	--	--		31211	
96	223-201-0121 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15	м2	13.75	15261.00	--	209839	--	209839	--	226626
					--	--	--	--		16787	
98	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	36.3	12237.00	--	444203	--	444203	--	479739
					--	--	--	--		35536	

99	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	41.34	14911.00	--	616421	--	616421	--	665735
					--	--	--	--		49314	
100	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	61.2	11755.00	--	719406	--	719406	--	776958
					--	--	--	--		57552	
101	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	3655.00	--	7310	--	7310	--	7895
					--	--	--	--		585	
102	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	15	4826.00	--	72390	--	72390	--	78181
					--	--	--	--		5791	
103	223-502-0903	Ручка на планке	пара	94	3506.00	--	329564	--	329564	--	355929
					--	--	--	--		26365	
104	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	188	508.00	--	95504	--	95504	--	103144
					--	--	--	--		7640	
107	223-204-0201	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м2	27.45	58286.00	--	1599951	--	1599951	--	1727947
					--	--	--	--		127996	
111	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3.2	65829.00	--	210653	--	210653	--	227505
					--	--	--	--		16852	
113	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	78.82	2898.00	--	228420	--	228420	--	246694
					--	--	--	--		18274	

115	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.19051	397598.00	--	75746	--	75746	--	81806
					--	--	--	--		6060	
127	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	1.35548	31922.00	--	43270	--	43270	--	46732
					--	--	--	--		3462	
142	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	2.16877	31922.00	--	69231	--	69231	--	74770
					--	--	--	--		5539	
219	516-201-0102 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	1979190.00	--	1979190	--		--	1979190
					--	--	--	--	1979190	--	
		Локальная смета № 02-02-02									
11	241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	584.1	701.00	--	409454	--	409454	--	442210
					--	--	--	--		32756	
13	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	514	2231.00	--	1146734	--	1146734	--	1238473
					--	--	--	--		91739	
14	1118-1101-0105 Кзтр и Кэм=1,06 т.ч.п.1.17	Краны воздушные. Установка	шт.	63	687.89	--	43337	--	21734	21171	69668
					342.90	--	21603	--		5160	
15	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	49	7729.00	--	378721	--	378721	--	409019
					--	--	--	--		30298	
29	245-405-1708	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 1200 мм	шт.	5	67930.00	--	339650	--	339650	--	366822

					--	--	--	--		27172	
		Локальная смета № 02-02-03									
38	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	15	9944.00	--	149160	--	149160	--	161093
					--	--	--	--		11933	
39	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	45	5424.00	--	244080	--	244080	--	263606
					--	--	--	--		19526	
40	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	45	4793.00	--	215685	--	215685	--	232940
					--	--	--	--		17255	
47	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	15	78391.00	--	1175865	--		--	1175865
					--	--	--	--	1175865	--	
		Локальная смета № 02-02-04									
2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	15	103946.00	--	1559190	--		--	1559190
					--	--	--	--	1559190	--	
		Локальная смета № 02-02-05									
2	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	54169.00	--	270845	--	270845	--	292513
					--	--	--	--		21668	
6	247-301-0111 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	15	26441.00	--	396615	--	396615	--	428344
					--	--	--	--		31729	
12	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	45	3982.00	--	179190	--	179190	--	193525
					--	--	--	--		14335	

16	247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	21	6563.00	--	137823	--	137823	--	148849
					--	--	--	--		11026	
17	247-102-1401	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5K, IP54	шт.	63	6334.00	--	399042	--	399042	--	430965
					--	--	--	--		31923	
27	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0.38625	319086.00	--	123247	--	123247	--	133107
					--	--	--	--		9860	
32	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.6936	345657.00	--	239748	--	239748	--	258928
					--	--	--	--		19180	
33	243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0.2142	399412.00	--	85554	--	85554	--	92398
					--	--	--	--		6844	
34	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1.05366	508038.00	--	535299	--	535299	--	578123
					--	--	--	--		42824	
35	243-105-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-1	км	0.0816	6024200.00	--	491575	--	491575	--	530901
					--	--	--	--		39326	
		Локальная смета № 02-04-01									
1	1108-0201-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(250_120_140- с 1-2 эт.)	м3 кладки	78.51	19671.87	3845.16	1544439	301883	318865	935199	2678010
					11765.26	1043.18	923691	81900		198371	
3	1108-0201-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(380_250_219- с3-5 эт.)	м3 кладки	130.64	19671.87	3845.16	2569933	502332	530587	1556164	4456185
					11765.26	1043.18	1537014	136281		330088	

5	1108-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			м3 кладки	6.31	17771.72	5034.68	112140	31769	9	83043	210798
					12735.59	1415.55	80362	8932		15615	
6	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1.36296	23887.00	--	32557	--	32557	--	35162
					--	--	--	--		2605	
8	1108-0401-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	366	3922.24	462.74	1435540	169363	37	1220928	2868986
					3459.40	127.56	1266140	46687		212518	
11	1115-0108-1807 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	361.83	1221.58	5.15	442004	1863	258166	146140	635196
					502.93	1.93	181975	698		47052	
13	1115-0109-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны(прим.)(АС-20п.8)	м2 поверхности облицовки	366	412.32	0.37	150909	136	126562	19420	183955
					66.15	0.18	24211	66		13626	
14	1108-0401-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58.08	4471.64	462.74	259713	26876	31915	193747	489737
					3459.40	127.56	200922	7409		36277	
16	1111-0101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 10 мм. Устройство(АС 20 п.8)	м2 стяжки	75	1280.67	45.74	96050	3431	44081	47499	155033
					647.17	26.57	48538	1993		11484	
17	1111-0101-1102 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	150	-162.44	-7.79	-24366	-1169	-21997	-1748	-28203
					-8.00	-4.39	-1200	-659		-2090	
18	1108-0201-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(с 1-2 эт.)(прим.)	м3 кладки	39.95	19671.87	3845.16	785891	153614	162255	475878	1362711
					11765.26	1043.18	470022	41675		100942	

20	1108-0201-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м(с 3-5 эт.)(прим.)	м3 кладки	55.13	19671.87	3845.16	1084510	211984	223907	656700	1880507
					11765.26	1043.18	648619	57511		139297	
22	1108-0201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки -С1-наружные стены(АС20)	т металлических изделий	3.00552	533778.82	4159.70	1604283	12502	1194989	373003	2135469
					132021.12	1426.12	396792	4286		158183	
23	1108-0201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен(АС20 п.11)	т металлических изделий	0.69358	533778.82	4159.70	370218	2885	275766	86077	492799
					132021.12	1426.12	91567	989		36504	
24	1109-0302-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка под балконные стены(АС4)	т конструкций	0.215	168147.37	34314.25	36152	7378	870	20957	61678
					129787.28	11482.42	27904	2469		4569	
26	1108-0401-0305 ТЧ 08 табл.1 п.3.1(РС295490. 0,77 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	199.08	4417.53	462.74	879442	92123	98622	664105	1667030
					3459.40	127.56	688697	25395		123483	
28	1108-0301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из газоблоков Д300(прим.)	м3 кладки	9.38	13285.14	4814.66	124615	45162	783	83300	224548
					8386.96	1162.02	78670	10900		16633	
29	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	140.7	48.00	--	6754	--	6754	--	7294
					--	--	--	--		540	
31	1107-0503-0110 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	102	1078.79	436.60	110037	44533	30873	53547	176671
					339.52	105.37	34631	10748		13087	
32	1107-0104-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	4282.89	2363.56	42829	23636	517	28769	77325
					1867.56	570.45	18676	5705		5728	

34	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголков(АС-7п.7-11)	т конструкций	1.089	57676.26	17076.11	62809	18596	8941	28754	98888
Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28					32389.39	5877.74	35272	6401		7325	
37	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	17	5053.07	2208.64	85902	37547	22549	41046	137104
Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27					1517.99	528.19	25806	8979		10156	
38	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	111	6314.83	2577.48	700946	286100	212630	319351	1101921
Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27					1821.77	616.40	202216	68420		81624	
40	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка АН1,2(АС9)	т стальных элементов	0.085	1245564.50	11813.44	105873	1004	94540	12461	127801
Кзтр и Кэм=1,12					121520.78	2720.19	10329	231		9467	
41	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство В25	м3	0.61	84278.06	5670.28	51410	3459	28422	18471	75471
Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28					32014.75	1260.18	19529	769		5590	
42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01548	362129.00	--	5606	--	5606	--	6054
					--	--	--	--		448	
43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07001	336452.00	--	23555	--	23555	--	25439
						--	--	--	--	1884	
44	1107-0506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	9	10585.99	5084.54	95274	45761	1458	69817	178299
Кзтр и Кэм=1,12					5339.49	1234.65	48055	11112		13207	
46	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	5053.07	2208.64	25265	11043	6632	12072	40324
Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27					1517.99	528.19	7590	2641		2987	

95	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	21.2	34539.00	--	732227	--	732227	--	790805
					--	--	--	--		58578	
96	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5.5	70933.00	--	390132	--	390132	--	421343
					--	--	--	--		31211	
99	223-201-0121 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15	м2	13.75	15261.00	--	209839	--	209839	--	226626
					--	--	--	--		16787	
100	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	24.2	12237.00	--	296135	--	296135	--	319826
					--	--	--	--		23691	
101	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	31.8	14911.00	--	474170	--	474170	--	512104
					--	--	--	--		37934	
102	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	18	11755.00	--	211590	--	211590	--	228517
					--	--	--	--		16927	
103	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	3655.00	--	7310	--	7310	--	7895
					--	--	--	--		585	
104	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	10	4826.00	--	48260	--	48260	--	52121
					--	--	--	--		3861	
105	223-502-0903	Ручка на планке	пара	57	3506.00	--	199842	--	199842	--	215829
					--	--	--	--		15987	
106	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	114	508.00	--	57912	--	57912	--	62545
					--	--	--	--		4633	

109	223-204-0201	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м2	18.3	58286.00	--	1066634	--	1066634	--	1151965
					--	--	--	--		85331	
111	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	0.81	65099.00	--	52730	--	52730	--	56948
					--	--	--	--		4218	
117	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	38.76	2898.00	--	112326	--	112326	--	121312
					--	--	--	--		8986	
118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	2.48	1331.00	--	3301	--	3301	--	3565
					--	--	--	--		264	
		Локальная смета № 02-04-02									
9	241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	366.3	401.00	--	146886	--	146886	--	158637
					--	--	--	--		11751	
11	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	234	2231.00	--	522054	--	522054	--	563818
					--	--	--	--		41764	
13	245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	20	7729.00	--	154580	--	154580	--	166946
					--	--	--	--		12366	
27	245-405-1708	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 1200 мм	шт.	5	67930.00	--	339650	--	339650	--	366822
					--	--	--	--		27172	
		Локальная смета № 02-04-04									
2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	10	103946.00	--	1039460	--		--	1039460
					--	--	--	--	1039460	--	
		Локальная смета № 02-04-05									

2	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	54169.00	--	270845	--	270845	--	292513
					--	--	--	--		21668	
6	247-301-0111 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	10	26441.00	--	264410	--	264410	--	285563
					--	--	--	--		21153	
25	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0.20053	154925.00	--	31067	--	31067	--	33552
					--	--	--	--		2485	
32	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.6936	345657.00	--	239748	--	239748	--	258928
					--	--	--	--		19180	
33	243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0.2142	399412.00	--	85554	--	85554	--	92398
					--	--	--	--		6844	
34	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1.05366	508038.00	--	535299	--	535299	--	578123
					--	--	--	--		42824	
35	243-105-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-1	км	0.0816	6024200.00	--	491575	--	491575	--	530901
					--	--	--	--		39326	
		Итого прямые затраты по акту					**53 771 261**				
		Накладные расходы , тенге					**15 259 563**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**5 142 173**				
		Итого по смете на подряд, тенге					**75 172 998**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					**676557**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					**1547331**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1547938**				
		В текущих ценах на 2023 год К-1,079					**78944823**				

НДС (12 %) **9473378**

Всего по акту с учетом НДС **88418202**

Заказчик:_____Есенов М.Ж.

Директор ТОО «СТ ЖилСтрой»

Подрядчик:_____Есенов М.Ж.

Генеральный директор ТОО «Строй Тех IC»