Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма

		ИИН/БИН
Заказчик	**Некоммерческое акционерное общество "Университет имени Шакарима города Семей", 071412, область Абай, г.Семей, Глинки, 20а**	**130840007973**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Геолог Курылыс", 060000, Атырауская область, г.Атырау, КУАНАЛИ КУРМАШЕВ, 19**	**230140035333**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № 331 2024-07-30

Номер документа	Дата составления
00000000003	14.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	без НДС	с НДС
1	Текущий ремонт общежития №1	14.10.2024		Одна работа	1	19 521 166,96	21 863 707,00
				Итого	1	19 521 166,96	21 863 707

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Курманиязов Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подпи*

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТЫРАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 230140035333 «Геолог Курылыс» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АТЫРАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТІ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Шакарим университет

Сергазин К.К.

Заказчик: **НАО "Университет имени Шакарима города Семей" области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Геолог Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт общежития №1**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		331	**30.07.2024г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт общежития №1	**21 863 707**	**19 521 167**							**2 342 540**	**21 863 707**

Заказчик:
НАО "Университет имени Шакарима города Семей" области

БИН 130840007973
Председатель правления, ректор_____Орынбеков Д.Р.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Геолог Курылыс"
БИН 230140035333
Директор_____Курманиязов Н.А.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Заказчик: НАО "Университет имени Шакарима города Семей"

Подрядчик: ТОО "Геолог Курылыс"

Наименование стройки - Текущий ремонт общежития №1

Наименование объекта - Текущий ремонт общежития №1

Договор : №331 от 30.07.2024г

АКТ №3

выполненных работ за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01. 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	20 973,9	55,04	773 498,25
2	5	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 148,877	53,63	185 017,15
3	54	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	1 873,0	1 413,00	1 773 187,83
4	56	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 185,190	53,63	78 521,32
5	57	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	530,00	1 744,00	619 294,40
6	57	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	530,00	1 056,53	375 173,20
7	57	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10,81	16 561,04	119 968,86
8	57	6109-0308-0101	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	530,00	1 029,00	365 397,90
9	57	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	551,20	2 852,38	1 053 396,78

1	2	3	4	5	6	7	8
10	57	6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	736,0	408,00	201 192,96
11	57	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	1 472,0	84,68	83 516,84
12	57	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	26,88	4 567,00	82 249,87
13	57	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	м2	26,88	24 463,32	440 574,58
16	57	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт	16,0	3 423,44	36 699,25
17	57	223-502-0903	Ручка на планке	шт	16,0	2 385,25	25 569,88
18	57	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	32,0	425,47	9 122,05
19	57	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м	81,6	563,00	30 780,47
20	57	6112-0201-0301	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина до 200 мм	м2	50,0	1 315,00	44 052,50
21	57	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,335	18 304,48	4 108,44
22	57	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	50,0	1 526,00	51 121,00
23	57	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0315	140 444,44	2 964,08
24	57	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12 541,76	55,04	462 529,81
25	57	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 078,88	53,63	110 635,09
26	57	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	1 120,0	1 413,00	1 060 315,20
27	57	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 352,344	53,63	48 594,43
28	57	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	328,0	1 744,00	383 261,44
29	57	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	328,0	1 132,00	248 768,32
30	57	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,6912	16 561,01	74 244,71
31	57	6109-0308-0101	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	328,0	1 029,00	226 133,04

1	2	3	4	5	6	7	8
32	57	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	341,12	2 852,38	651 913,35
33	57	6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	456,0	408,00	124 652,16
34	57	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	912,0	84,68	51 744,10
35	57	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	13,44	4 566,96	41 124,60
36	57	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-	м2	13,44	24 463,32	220 287,29
37	57	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт	8,0	3 424,75	18 356,66
38	57	223-502-0903	Ручка на планке	пара	8,0	2 385,25	12 784,94
39	57	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	16,0	212,06	2 273,31
40	57	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м	40,8	562,99	15 389,90
41	57	6112-0201-0301	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина до 200 мм	м2	24,0	1 315,00	21 145,20
42	57	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1608	18 302,24	1 971,81
43	57	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	24,0	1 526,00	24 538,08
44	57	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01512	140 476,19	1 423,08
45	57	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	14 624,588	55,04	539 342,63
46	57	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 590,194	53,63	129 008,50
47	57	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	1 306,0	1 413,00	1 236 403,26
48	57	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 649,2	53,63	59 261,50
49	57	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	400,0	1 744,00	467 392,00
50	57	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	400,0	2 214,00	593 352,00
51	57	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	400,0	1 132,00	303 376,00
52	57	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,16	16 561,03	90 542,46
53	57	6109-0308-0101	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	400,0	1 029,00	275 772,00

1	2	3	4	5	6	7	8
54	57	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	416,0	2 852,38	795 016,64
55	57	6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	504,0	408,00	137 773,44
56	57	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт	1 008,0	84,68	57 191,20
57	57	6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	13,44	4 566,96	41 124,60
58	57	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-	м2	13,44	24 463,32	220 287,29
59	57	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт	8,0	3 424,75	18 356,66
60	57	223-502-0903	Ручка на планке	шт	8,0	2 385,25	12 784,94
61	57	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	пара	16,0	424,13	4 546,62
62	57	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м	40,8	562,99	15 389,90
63	57	6112-0201-0301	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина до 200 мм	м2	30,84	1 315,01	27 171,85
64	57	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,206628	18 303,42	2 533,94
65	57	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	30,84	1 526,01	31 531,54
66	57	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0194292	140 458,69	1 828,43
67	57	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	180,0	2 141,00	258 204,60
68	57	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 015,64	55,04	74 335,16
69	57	6112-0301-0203	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску	м2	180,0	1 082,00	130 489,20
70	57	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	494,82	53,63	17 780,46
71	57	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	180,0	1 413,00	170 407,80
72	57	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	54,0	2 214,00	80 102,52
73	57	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	222,642	53,63	8 000,47
74	57	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	54,0	1 744,00	63 097,92
75	57	6112-0201-0301	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина до 200 мм	м	6,0	1 315,00	5 286,30

1	2	3	4	5	6	7	8
76	57	6112-0201-0301	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0402	18 308,46	493,12
77	57	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	6,0	1 526,00	6 134,52
78	57	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00378	140 476,19	355,77
79	57	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	200,0	2 141,00	286 894,00
80	57	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 239,6	55,04	82 594,92
81	57	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	236,0	1 413,00	223 423,56
82	57	6112-0301-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2	150,0	1 083,00	108 841,50
83	57	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	150,0	1 413,00	142 006,50
84	57	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	32,0	1 593,00	34 153,92
85	57	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	32,0	1 744,00	37 391,36
86	57	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	90,0	1 593,00	96 057,90
87	57	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	шт	32,0	10 707,00	229 558,08
88	57	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	шт	32,0	8 020,00	171 948,80
89	57	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	шт	32,0	25 525,38	547 264,04
90	57	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	шт	32,0	10 449,09	224 028,57
91	57	6115-0103-0204	Установка раковины	шт	32,0	4 326,00	92 749,44
92	57	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек,	шт	32,0	575,13	12 330,68
93	57	244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки	шт	32,0	14 688,16	314 914,07
94	57	6115-0103-0201	Установка мойки на одно отделение	шт	32,0	4 224,00	90 562,56
95	57	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт	32,0	5 621,50	120 524,96
96	57	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт	96,0	3 032,00	195 018,24
97	57	244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х	шт	32,0	4 148,03	88 933,79

1	2	3	4	5	6	7	8
98	57	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт	32,0	7 858,53	168 486,91
99	57	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге,	шт	32,0	7 018,06	150 467,26
100	57	6115-0101-0203	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт	32,0	3 331,00	71 416,64
101	57	244-102-0800	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94	шт	32,0	18 950,50	406 298,72
102	57	261-403-0172	Штанги металлические	шт	32,0	5 292,66	113 474,55
103	57	6114-0103-0901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	96,0	1 479,00	95 129,28
104	57	6107-0204-0101	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	13,12	3 982,01	35 003,48
105	57	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	10,524864	108,69	766,48
106	57	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	28,633088	162,29	3 113,49
107	57	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	1,536	15 735,03	16 193,23
108	57	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000шт	0,58368	0,00	0,00
109	57	6106-0304-0302	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	шт	3,2	4 244,06	9 099,27
110	57	Цена	Поручни для унитаза из нержавеющей стали(2 шт)	шт	1,0	35 284,00	23 640,28
111	57	6106-0304-0302	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	шт	3,2	4 244,06	9 099,27
112	57	Цена	Поручень для раковины опорный 932 из нержавеющей стали диам.38мм.H-800,L-600,B-500мм	шт	1,0	21 171,00	14 184,57
113	57	Цена	Крючек для костылей и одежды(травмобезопасный)	шт	2,0	8 115,50	10 874,77
114	57	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	68,8	6 962,01	320 920,62
115	57	6109-0201-0201	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	7,8	1 422,05	7 431,64
116	57	6109-0201-0202	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м2	31,2	68,94	1 441,17
117	57	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	7,8	3 747,05	19 582,09
118	57	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	7,8	1 592,95	8 324,75
119	57	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	7,8	1 743,97	9 114,01

1	2	3	4	5	6	7	8
120	57	6108-0201-0106	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	м2	2,0	3 921,00	5 254,14
121	57	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,0	30 157,00	40 410,38
122	57	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	шт	1,0	8 020,00	5 373,40
123	57	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	шт	1,0	25 525,00	17 101,75
124	57	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	шт	1,0	10 449,00	7 000,83
125	57	6115-0103-0204	Установка раковины	шт	1,0	4 326,00	2 898,42
126	57	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек,	шт	1,0	575,00	385,25
127	57	244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт	1,0	14 688,00	9 840,96
128	57	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт	1,0	3 032,00	2 031,44
129	57	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт	1,0	7 859,00	5 265,53
130	57	6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт	225,0	2 306,00	347 629,50
131	57	247-102-0113	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт	64,0	6 394,22	274 184,10
132	57	247-102-0128	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт	137,0	5 187,50	476 160,96
133	57	247-102-0185	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40	шт	8,0	6 725,25	36 047,34
134	57	247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт	16,0	4 949,69	53 060,65
135	57	6119-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	5 252,0	1 077,00	3 789 790,68
136	57	243-143-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение	м	2 160,0	199,71	289 019,24
137	57	243-143-0115	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80,	м	3 060,0	323,91	664 080,55
138	57	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт	425,0	852,00	242 607,00
139	57	247-212-0702	Выключатель скрытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт	201,0	711,33	95 795,26
140	57	247-212-0702	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт	224,0	675,34	101 355,59

1	2	3	4	5	6	7	8
141	57	247-202-1301	Коробка распределительная для силового оборудования А6, полиэтиленовая, наружний размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт	144,0	344,38	33 225,30
142	57	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт	64,0	6 273,00	268 986,24
143	57	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт	64,0	1 724,70	73 955,27
144	57	6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт	1,0	11 655,00	7 808,85
145	57	6124-0104-0201	Монтаж шкафа пожарная	шт	8,0	39 145,00	209 817,20
146	57	248-307-0103	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт	8,0	19 043,13	102 071,15
147	57	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	250,0	1 744,00	292 120,00
							0,00
			Итого по акту:				19 521 167
			НДС 12%				2 342 540
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:				21 863 707

Подрядчик:

ТОО "Геолог Курылыс"

БИН 230140035333

Заказчик:

НАО "Университет имени Шакарима города Семей"

Председатель правления: _____ **Орынбеков Д.Р.**

БИН 130840007973 **ректор**