Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«17» февраля 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик ТОО «Темір-2001», директор Темирбеков К.Ж.
юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство пяти 30-ти квартирных жилых домов в районе жилого комплекса «Жансая» города Кокшетау Акмолинской области (Позиция 1» новое
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» 020000 г. Кокшетау ул. Абая 87
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003"
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «TAU PROJEKT» Заключение Филиала РГП «Госэкспертиза» по Акмолинской области №12-0172/13 от 17 мая 2013 г. утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №68А от 27 мая 2013 г.
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тамбур а	м2			8,4	
Тамбур а1	м2			8,5	
Тамбур а2	м2			8	
Тамбур а3	м2			6,1	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	2131,05	2606,6
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	м3	11 718,04	9020
В том числе подземной части	м3	1388,7	1369
Площадь встроенных, встроенно –пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Мощность, производительность и так далее	По проекту				Фактически	
	Число	Площадь квартир м2		Число	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	*30*	1929	*870,2*	*30*	*1960,0*	*1076,9*
однокомнатных,						
двухкомнатных,	*10*	44,2	*228,2*	*10*	*449,7*	*218*
трехкомнатных,	*10*	624,1	*304,2*	*10*	*631,4*	*321,8*
четырехкомнатных и более	*10*	863,5	*337,8*	*10*	*878,9*	*537,1*

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Пятиэтажный тридцатиквартирный жилой дом прямоугольной формы в плане в осях 41,18х14,26м, высота этажей 2,7м. Дом состоит из трех подъездов, на этажах каждого подъезда размещены по две квартиры. Входная группа решена наружным тамбуром, оформлена козырьком и выполнена таким образом, чтобы мобильные группы населения могли иметь доступ в квартиры первого этажа; Уровень ответственности адания II; Класс комфортности - II; Фундаменты - монолитный ленточный ростверк из бетона кл.В15, выполненный по сваям С 9-30 СТ РК 939-92 *;

• Стены техподполье - из сборных блоков по ГОСТ 13579-78 ;

•Стены наружные - многослойные по серии 2.130-8 типа «А-64». Кладка из керамического камня КР 2,1НФ/150/1,4/25 ГОСТ 530-2007 на растворе М75 с облицовкой из камия КЛ 2,1 НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2007 на растворе М75 утеплитель пенополистирол ПСБ-С Y=25кг/м" толщиной 120мм; • Внутренние стены - из камня КР 2,1НФ/150/1,4/25 ГОСТ 530-2007 на растворе М75, толщиной 380мм;

•Колонны - из камня КЛ 2,1НФ/150/1,4/50 ГОСТ 530-2007 на растворе М75, сечением 380х380мм;

•Перекрытие, покрытие - плиты пустотные ГОСТ 9561-91;

• Перегородки - из пескоблоков СКЦ-2 100/1800/25 СТ РК 945-92 на растворе М75 толш. 100мм;

•Крыша - деревянная стропильная система; Утеплитель кровли - пенополистирол ПСБ-С Y=25 кг/м' толщиной 180мм;

• Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 1.151.1-6 В.1; • Лестничные площадки -с сборные железобетонные по серии 1.152.1-8 В.1; Отделка - согласно ведомости отделки помещений;

• Окна - изделия из ПХВ, с двойным остеклением; Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88*

• Двери наружные - индивидуальные металлические;

Полы - керамические плитка, линолеум, бетонные; Отмостка шириной 1.0м из асфальтобетона по щебеночному основанию с уклоном i=0,03

отздания; Кладка вентканалов - из камня КР 2,1НФ/150/1,4/25 ГОСТ 530-2007 .

Теплоснабжение - предусмотрено от РК-2. Теплоноситель отопления - вода с параметрами 95-70°С;

• Вентиляция - смонтирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжка осуществлена через вентканалы с установкой регулирующих решеток. Приток

неорганизованный через фрамуги;

• Водоснабжение - здание оборудовано хозяйственно-питьевым водопроводом сеть тупиковая. На вводе установлен водомерный узел с водомером и фильтром. Для доочистки воды в каждую квартиру установлен водомер и фильтр. Сеть монтирована из полипропиленовых труб HN-10;

• Горячее водоснабжение - смонтировано от водонагревателя установленного в тепловом

пункте;

• Канализация бытовая - бытовые стоки от санитарных узлов поступают в наружную сеть канализации. Внутренние сети смонтированы из полиэтиленовых труб;

• Канализация производственная - стоки от трапа помещений теплоузла в техподполье

выпущены через электрозадвижку самостоятельным выпуском;

•Внутреннее электрооборудование выполнено на напряжение 380/220В при глухозаземленной нейтрали трансфоматора. Выполнено рабочеç освещение напряжением 220В и ремонтное освещение 36В. Для освещения установлены светильники с лампами накаливания и люминисцентными лампами;

Газоснабжение - предусмотрено сжиженным газом. Квартиры оборудованы четырехкомфорочными газовыми плитами ПГ-4 и бытовыми диафрагменными счетчиками, трубы стальные водогазопроводные;

Слаботочные средства связи - выполнено устройство внутренних сетей связи: телефона, коллективной телеантенны и дистанционного учета воды.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2014 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2015 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,6

фактически, месяц: 16

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Темір-2001»** «Строительство пяти 30-ти квартирных жилых домов в районе жилого комплекса «Жансая» города Кокшетау Акмолинской области (Позиция 1» новое

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Темір-2001» директор Темирбеков К.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии