Приложение 4 от 5 августа 2021
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района", Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі , ГРИГОРИЙ БОЙНОВ, 18А, Тел.: +77057960638**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное Теректинского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №2	Договор 26. 01. 2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	Организационноправовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-5 на Капитальный ремонт автомобильных дорог	134857935,55								
В том числе: в текущем месяце	26142857,14	23341836,73						2801020,41	26142857,14
Выплата аванса									
Удержание аванса	7842857,14	7002551,02						840306,12	7842857,14
Итого к оплате	18300000,00	16339285,71						1960714,29	18300000,00

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела _____ **Есетов К.Т.**

М.П.

Технадзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" _____ **Ишанбеков Б.Ш.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района", Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Теректі , ГРИГОРИЙ БОЙНОВ, 18А, Тел.: +77057960638
Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)
Стройка: Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное Теректинского района ЗКО
Договор подряда (контракт) (Договор №02 от 26. 01. 2024года)

АКТ №5
выполненных работ за 23 сентября 2024г на Капитальный ремонт дороги по ул.Байтерек с.Подстепное

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кматериалу песок 2474:1791=1,38										
			РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда тип 1 ОТ ПК 17+32,17										
16	1	У7101-0602-0901	**Розлив вяжущих материалов**	т	2,9080708	228296,00	6248,00	663901	18169	645732	--	663901	
			Формула объема = (10405.0,8.0,001)Х0,3493598			--	1955,00	--	5685		--		
17	2	У7101-0602-0306	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	3635,088511	461,00	362,00	1675776	1315902	7270	--	1675776	
			Формула объема = (10405)Х0,3493598			97,00	50,00	352604	181754		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т									
18	3	С1212-503-103	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	348,6049882	32340,00	--	11273885	--	11273885	--	11273885	Казахстан
			Формула объема = (0,0959.10405)Х0,3493598			--	--	--	--		--		
19	4	У7101-0602-0406 к=2	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	м^2	3635,088511	19,00	--	69067	--	3635	--	69067	
			Формула объема = (10405)Х0,3493598			18,00	--	65432	--		--		
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		С1261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т									
20	5	С1212-503-103	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	т	168,6681069	32340,00	--	5454727	--	5454727	--	5454727	Казахстан
			Формула объема = (0,0116.4.10405)Х0,3493598			--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19137356	1334071	17385249	--	19137356	
								418036	187439	--	--		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				19137356					
			Материалы	тенге				656637					
			Всего заработная плата	тенге					605475				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				16728612					

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				19137356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	тенге					605475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19137356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	тенге					605475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								19137356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				418036				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1334071			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					187439			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17385249		
		ИТОГО									19137356
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%									1377890
		ИТОГО									20515246
		Сметная прибыль 5%									1025762
		Непредвиденные работы и затраты 3%									615457
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									22156465,28
		в том числе 2024 год - 100 %, К- 1,075									23818200,18
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									23818200,18
		ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 2 от 26. 01. 2024года)				**К=0,98**					23341836,73
		НДС 12%									2801020,41
		ИТОГО с НДС 12%									26142857,14

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Руководитель отдела _____ Есетов К.Т.

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ Рахметов М.Н.

М.П.

Технадзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" _____ Ишанбеков Б.Ш.

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" _____ Наурыз А.А.

М.П.