Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Сарайшык, 47** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140003610**
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940140001393**

Договор (контракт) доп.соглашение №52-8 к договору №52 от 16.06.2021 (Жайык-Шалкар)

Номер документа	Дата составления
101	07.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО			усл	1	140 010 876,75	140 010 876,75	15 001 165,37
				Итого	1	x	140 010 876,75	15 001 165,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2024

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"**

Объект: **«Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №52-8 к договору №52 от 16.06.2021 года	31.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка	**410 311 792,18**	**410 308 992,18**	**140 010 876,75**				**15 001 165,37**	**140 010 876,75**
Удержание аванса 30%		**123 092 697,65**	**42 003 263,02**				**4 500 349,61**	**42 003 263,02**
Итого к оплате		**287 216 294,53**	**98 007 613,72**				**10 500 815,76**	**98 007 613,72**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**
Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов

ПОДРЯДЧИК: **АО "Павлодарский речной порт**

Председатель правления **Батырханов К.Н.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО Строй Потенциал

Айкожаев Б Т

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021/93 Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р.Урал в Теректинском районе ЗКО. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Линейные сооружения оросительной системы**

(наименование)

Доп.соглашение №52-8 от 31.05.2024 года к договору №52 от 16.06.2021 года

Акт выполненных работ №8

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01 Линейные сооружения оросительной системы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Подводящий канал от канала Жайык-Шалкар к озеру Жайык-Шалкар										
1	31	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1		6 582,072	148,0	148,0	974 146,88	974 146,88			974 146,88	
				$м^3$		0,0	35,0	0,0	230 372,8				
2	32	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2		131 976,306	311,0	311,0	41 044 631,1	41 044 631,1			41 044 631,1	
				$м^3$		0,0	58,0	0,0	7 654 625,55				
3	33	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2		2 537,7688	311,0	311,0	789 246,08	789 246,08			789 246,08	
				$м^3$		0,0	58,0	0,0	147 190,4				
4	34	6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2		847,6888	212,0	194,0	179 710,16	164 451,28			179 710,16	
				$м^3$		18,0	36,0	15 258,32	30 516,64				
5	35	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2		1 644,496	309,0	309,0	508 149,04	508 149,6			508 149,04	
				$м^3$		0,0	58,0	0,0	95 380,88				
6	36	412-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км		15 787,1616	61,0		963 016,88				963 016,88	
				т·км									
7	37	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2		45,584	309,0	309,0	14 085,68	14 085,12			14 085,68	
				$м^3$		0,0	58,0	0,0	2 643,76				
8	38	412-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км		291,7376	83,0		24 214,4				24 214,4	
				т·км									
9	39	6101-0102-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 2		1 331,7248	309,0	309,0	411 503,12	411 503,12			411 503,12	
				$м^3$		0,0	58,0	0,0	77 240,24				
10	40	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		2 130,75968	283,0		603 005,2				603 005,2	
				т·км									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	41	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2**		100 463,55	341,0	53,0	34 258 070,55	5 324 568,15			34 258 070,55	
				$м^2$		288,0	11,0	28 933 502,4	1 105 099,05				
12	42	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**		43 712,9	4,0	4,0	174 851,6	174 851,6			174 851,6	
				$м^2$		0,0	1,0	0,0	43 712,9				
13	43	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**		60 981,9265	164,0	53,0	10 001 036,1	3 232 042,0			10 001 036,1	
				$м^2$		111,0	10,0	6 768 994,1	609 819,1				
14	44	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**		6 464,535	148,0	148,0	956 751,4	956 751,4			956 751,4	
				$м^3$		0,0	35,0	0,0	226 259,0				
			Итого по разделу 2: Подводящий канал от канала Жайык-Шалкар к озеру Жайык-Шалкар					90 902 418,19	53 594 426,33	0,0	0,0	90 902 418,19	
								35 717 754,82	10 222 860,32	0,0	0,0		
			Раздел 4: Работы по срезке кустарников										
15	146	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые**		7,04	53 220,0	53 220,0	374 669,0	374 669,0			374 669,0	
				га		0,0	12 743,0	0,0	89 711,0				
16	147	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие**		7,04	22 859,0	22 859,0	160 927,0	160 928,0			160 927,0	
				га		0,0	6 371,0	0,0	44 852,0				
17	148	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		105,6	254,0		26 822,0				26 822,0	
				т									
18	149	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**		3 273,6	44,0		144 038,0				144 038,0	
				т·км									
19	150	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые**		18,78	53 220,0	53 220,0	999 472,0	999 472,0			999 472,0	
				га		0,0	12 743,0	0,0	239 314,0				
20	151	6101-0301-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья редкие**		18,78	22 859,0	22 859,0	429 292,0	429 292,0			429 292,0	
				га		0,0	6 371,0	0,0	119 647,0				
21	152	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**		281,7	254,0		71 552,0				71 552,0	
				т									
22	153	412-101-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**		10 704,6	44,0		471 002,0				471 002,0	
				т·км									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4: Работы по срезке кустарников					**2 677 774,0**	**1 964 361,0**	**0,0**	**0,0**	**2 677 774,0**	
								0,0	**493 524,0**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**93 580 192,19**	**55 558 787,33**	**0,0**	**0,0**	**93 580 192,19**	
								35 717 754,82	**10 716 384,32**	**0,0**	**0,0**		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (10,3%)										9 638 759,80	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										**103 218 951,99**	
		Сметная прибыль (5%)										5 160 947,60	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)										3 096 568,56	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**111 476 468,15**	
		в том числе на 2024 год-42%										46 820 116,62	
		в том числе на 2025 год-58%										64 656 351,53	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										50 331 625,37	
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155										74 678 086,01	
		ВСЕГО										**125 009 711,38**	
		НДС (12%)										15 001 165,37	
		Итого с НДС										**140 010 876,75**	

Сдал (Подрядчик АО "Павлодарский речной порт)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления

Батырханов К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных

Мулдашев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО Строй Потенциал

Айкожаев Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО фирма "Строй-ТЕХ"

Ахметов Ж.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ " Управление строительствЗападно-Казахстанской области"

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: «Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО» Корректировка

РЕЕСТР №3

принятых актов выполненных работ по объекту:

"Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО". Корректировка

Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость строительства	Выполнено с начало строительства	2024 год								остаток к выполнению	Процентное отношение (%) с начала строительства
				Акт №1 за август	Акт №2 за август	Акт №3 за август	Акт №4 за август	Акт №5 за август	Акт №6 за август	Акт №7 за август	Акт №8 за октябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	"Реконструкция Жайык-Шалкарского канала с водозабором из р. Урал в Теректинском районе ЗКО". Корректировка.	**4 668 117 674,09**	**410 311 792,18**	**87 898 816,66**	**933 590,69**	**36 226 845,25**	**137 563 986,10**	**1 334 753,49**	**2 644 304,87**	**3 695 818,37**	**140 010 876,75**	**4 257 805 881,91**	**8,78966%**
	Линейные сооружения оросительной системы												
2-01	Линейные сооружения оросительной системы	859 532 040,52	365 473 679,51	87 898 816,66			137 563 986,10				**140 010 876,75**		
	ИТОГО	**859 532 040,52**	**365 473 679,51**	**87 898 816,66**			**137 563 986,10**	**-**	**-**		**140 010 876,75**		
	Гидротехнические решения. Водозаборный ковш.												
2-02	Водозаборный ковш	61 298 929,56											
	ИТОГО	**61 298 929,56**											
	Гидротехничкские решения. Сооружения на канале.												
2-03-01	Сооружения на канале	744 262 564,30											
	ИТОГО	**744 262 564,30**											
	Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты.												
2-04	Конструкции железобетонные. Емкость, фундаменты.	19 892 129,39	933 590,69		933 590,69								
	ИТОГО	**19 892 129,39**	**933 590,69**		**933 590,69**								
	Плавучая насосная станция на пантоне 8м3/с												
2-05-01	ТХ	1 416 645 379,45											
2-05-02	Наружное водоснабжение	232 210 888,14	1 334 753,49					1 334 753,49					
2-05-03	Земляные работы	5 840 014,03											
	ИТОГО	**1 654 696 281,62**	**1 334 753,49**					**1 334 753,49**					
	Блочно-модульная насосная станция												
2-06-01	ТХ	557 786 151,63											
2-06-02	Земляные работы	2 287 819,11											
2-06-03	Наружное водоснабжение	53 223 222,61											
	ИТОГО	**613 297 193,35**											
	Аванкамер №1												
2-07	Строительные работы	58 556 457,52	38 873 950,12			36 226 845,25			2 644 304,87				
	ИТОГО	**58 556 457,52**	**38 873 950,12**			**36 226 845,25**			**2 644 304,87**				
	Авнкамера №2												
2-08	Строительные работы	43 318 935,10											
	ИТОГО	**43 318 935,10**											
	Пешеходный мостик												
2-09-01	Конструкции металлические	3 344 073,18											
2-09-02	Конструкции железобетонные	3 257 248,06											
	ИТОГО	**6 601 321,24**											
	Конструкции металлические												
2-10	Конструкции металлические. Площадка обслуживания	1 914 425,62											
	ИТОГО	**1 914 425,62**											

	Жилой дом с хозпостройками												
3-01-01	Жилой дом	36 101 691,52											
3-01-02	Отопление и электричество жилого дома	5 695 718,21											
3-01-03	Сарай	9 981 288,77											
3-01-04	Мобильное здание КПП	4 867 373,55											
	ИТОГО	**56 646 072,06**											
	1-ЭСН Электротехнические решения												
4-01	Сети ВЛЗ-10кВ, КЛ-10кВ иКЛ-0,4 кВ	258 949 334,76											
	ИТОГО	**258 949 334,76**											
	2-ЭСН Электротехническое решение												
4-02	Сети ВЛ-10кВ, КЛ-0.4кВ часть 1	167 410 520,28											
	ИТОГО	**167 410 520,28**											
	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №1												
7-01	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №1	37 684 895,90											
	ИТОГО	**37 684 895,90**											
	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №2												
7-02	Благоустройство территории насосной станции и аванкамеры №2	45 412 962,75											
	ИТОГО	**45 412 962,75**											
8-01	**Временная дорога**												
8-01	Временная дорога	38 643 610,01	**3 695 818,37**							3 695 818,37			
	ИТОГО	**38 643 610,01**	**3 695 818,37**							**3 695 818,37**			
	ВСЕГО	**4 668 117 674,09**											

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель отдела регулирования пользования и охраны водных ресурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"_____ Муллашев М.Т.

ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт

Председатель правления_____ Батырханов К.Н.