Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области"** БИН 981240001872, СКО Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 18Б

Подрядчик : **ТОО "Элен-1"** БИН 910540000057, СКО Жамбылский район с. Пресновка ул. Интернациональная,23

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Вокзальная, ул. Строительная, ул. Иманова, ул. Биржан-сала, ул. Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5

за октябрь 2024 год *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
981240001872	910540000057			38	11.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Вокзальная, ул. Строительная, ул. Иманова, ул. Биржан-сала, ул. Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области	145 649 999	145 649 999	12 340 757	11 018 533			1 322 224	12 340 757

ТОО "Элен-1" БИН 910540000057

(наименование организации, БИН)

Руководитель: Хикоян Р.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" БИН 981240001872

(наименование организации, БИН)

Руководитель: Каиржанов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

ТОО «EXPERT-SK». Эксперт Токубаев М.С. аттестат №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области"** БИН 981240001872, СКО Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 18Б Тел: 87154679077

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Элен-1"** БИН 910540000057, СКО Жамбылский район с. Пресновка ул. Интернациональная,23 Тел: 87775107000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Вокзальная, ул. Строительная, ул. Иманова, ул. Биржан-сала, ул. Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области

Договор № 38 от 11.06.2024 год

АКТ № 5 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2024 ГОД

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10275487**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			546963	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*264418*	
			машины и механизмы	тенге			1090947	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*179107*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8637581	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	163			
		Раздел 1.	**Улица Вокзальная -1,8 км, ширина дороги 6м, обочин 0,5м**				**253471**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			89923	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44033*	
			машины и механизмы	тенге			53244	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13630*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			110306	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	25			
			Установка дорожных знаков					
1	**10**	**7101-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках /Главная дорога/**	**шт.**	**2**	**19 990**	**39980**	
2	**11**	**251-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**2**	**7 484**	**14968**	
3	**12**	**251-102-0708** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**2**	**10 885**	**21770**	

1	2	3	4	5	6	7	8	
4	13	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках /Пешеходный переход/**	**шт.**	**2**	**19 990**	**39980**	
5	14	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**2**	**7 484**	**14968**	
6	15	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**2**	**10 885**	**21770**	
			Разметка проезжей части					
7	16	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м**	**км**	**0,1**	**71 643**	**7164**	
8	17	7101-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3**	**км**	**0,1**	**46 853**	**4685**	
9	18	7101-0803-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:1**	**км**	**1,6**	**55 116**	**88186**	
		Раздел 2.	**Улица Строительная -0,650км, ширина дороги 5м, обочин 0,5м**				**75220**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			32980	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16150*	
			машины и механизмы	тенге			4450	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1200*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			37790	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7			
			Установка дорожных знаков					
10	28	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках /Уступи дорогу/**	шт.	2	19 990	39980	
11	29	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**2**	**6 735**	**13470**	
12	30	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**2**	**10 885**	**21770**	
		Раздел 3.	**Улица Студенческая -0,460 км, ширина дороги 5м, обочин 0,5м**				**5365483**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			280560	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*135560*	
			машины и механизмы	тенге			627085	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*107215*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4457838	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	88			
13	34	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов/подгрунтовка/(битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130, норма расхода - 0,8 кг/м^2)**	**т**	**0,83**	**225 771**	**187390**	

1	2	3	4	5	6	7	8	
14	35	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	1 040	497	516880	
15	36	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2	1 040	37	38480	
16	37	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	153,2324	25 599	3922596	
			Формула объема = 335,8-182,5676					
17	38	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укрепление обочин щебнем фракции 0-40 мм, толщина 10 см, шириной по 0,5 м с обеих сторон**	м^2	460	598	275080	
18	39	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм**	м^3	56,12	4 840	271621	
			Установка дорожных знаков					
19	40	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках /Главная дорога/**	шт.	2	19 990	39980	
20	41	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	2	7 484	14968	
21	42	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	2	10 885	21770	
22	43	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках /Пешеходный переход/**	шт.	2	19 990	39980	
23	44	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	2	7 484	14968	
24	45	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	шт.	2	10 885	21770	
		Раздел 4.	**Улица Иманова -0,650км, ширина дороги 5м, обочин 0,5м**				**4581313**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			143500	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68675*	
			машины и механизмы	тенге			406168	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57062*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4031647	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	42			
25	48	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов/подгрунтовка/(битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130, норма расхода - 0,8 кг/м^2)**	т	0,819	225 771	184906	
26	49	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	1 025	497	509425	
27	50	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2	1 025	37	37925	
28	51	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	150,3597	25 599	3849057	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10275487**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			546963	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*264418*	
			машины и механизмы	тенге			1090947	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*179107*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8637581	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	163			
			Сметная прибыль 5%	Тенге			513774	
			Итого	Тенге			10789261	
			Итого 2024г. 100% - К=1,075	Тенге			11598456	
			Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,95	Тенге			11018533	
			НДС 12 %	Тенге			1322224	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**12340757**	

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области"** БИН 981240001872 Руководитель Каиржанов Е.С.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Элен-1"** БИН 910540000057 Директор Хикоян Р.Г.

ЭКСПЕРТ(Ы) ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА: **ТОО «EXPERT-SK»** аттестат №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020 года Эксперт Токубаев М.С.