Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС".

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Справка №3 от 19.08.2024г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
760840000035	020240003986			24/102	21.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49	**230 470 630,07**	**62 306 971,09**	**55 631 224,19**				**6 675 746,90**	**62 306 971,09**
Удержание аванса 30%								18 692 091,33
Удержание до акта приемки 5%								3 115 348,55
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**40 499 531,21**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны , БИН 760840000035

Директор Чужетова А.С

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нуржанов К.Т.

Эксперы технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертизочка"
ИИН 920503301222, аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

Эксперт Ұзакбаев М.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны , БИН 760840000035, г.Астана, район Байконыр, КЕНЕСАРЫ, 49, тел.8 705 424 6887

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Договор №24/102 от 21.05.2024 г.

АКТ №1 от 19.08.2024г.

приемки выполненных работ за август 2024 г.

Водопровод и канализация (локальная смета №02-01-03)

Номер по порядку	№ пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1286330**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			153409
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*74699*
			машины и механизмы	тенге			6987
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2377*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1125934
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
		Раздел 1.	**Водомерынй узел Т4**				**1286330**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			153409
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*74699*
			машины и механизмы	тенге			6987
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2377*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1125934
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
			Оборудование и арматура				
1		6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных,мелких.	комплект	7	7 513	52591
2		244-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	7	52 531	367717
3		252-301-1485 *РСНБ РК 2022*	Шина уравнивания потенциалов	шт.	7	12 421	86947
4		6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	7	4 622	32354

1	2	3	4	5	6	7	8
5		244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,застенный,с душевой сеткой на штанге	шт.	7	10 685	74795
6		244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	7	1 139	7973
7		6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов,диаметр 100 мм.	комплект	2	5 575	11150
8		244-104-0311 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	2	38 524	77048
9		6115-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фонтанчика питьевого напольного с педальным пуском	комплект	5	115 151	575755
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**1286330**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			1286330
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			81 038,79
			Итого	Тенге			1 367 368,79
			Сметная прибыль 5%	Тенге			68 368,44
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			68 368,44
			Итого	Тенге			1 504 105,67
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			1 616 913,59
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			1 810 943,23
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**1 774 724,36**
			в том числе НДС	Тенге			*190 149,04*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Приняли: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" Управления образования города Астаны, БИН 760840000035

_____ Чужетова А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Сулейменова Р.А., ИИН 951110450803, Приказ №03 от 27.05.2024 г.

_____

Эксперт технического надзора: ТОО "Экспертизочка", БИН 010340013063

Эксперт Узакбаев М.М.., ИИН 920503301222, аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021 г. №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны , БИН 760840000035, г.Астана, район Байконыр, КЕНЕСАРЫ, 49, тел.8 705 424 6887

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Договор №24/102 от 21.05.2024 г.

АКТ №2 от 19.08.2024г.

приемки выполненных работ за август 2024 г.

по Демонтажные работы (локальной смете №01-01-01)

Номер по порядку	№пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2758915**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2583039
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1278050*
			машины и механизмы	тенге			174760
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*66372*
			перевозки	тенге			1115
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	590		
			Демонтажные работы 3 этажа ДФ				
1	6	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	$м^2$	304,46	9 058	2757799
2	36	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	1,2	254	305
3	37	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т.км	30	27	810
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**2 758 915,00**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			2 758 915,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			173 811,65
			Итого	Тенге			2 932 726,65
			Сметная прибыль 5%	Тенге			146 636,33
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			146 636,33
			Итого	Тенге			3 225 999,31

1	2	3	4	5	6	7	8
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			3 467 949,26
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			3 884 103,17
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**3 806 421,11**
			в том числе НДС	Тенге			*407 830,83*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Приняв (Заказчик): Коммунальное государственное коммунальное предприятие на праве оперативного управления "Школа-гимназия №31" Управления образования г. Астаны, БИН 760840000035

_____ Чужетова А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Сулейменова Р.А., ИИН 951110450803, Приказ №03 от 27.05.2024 г.

_____

Эксперты технического надзора: ТОО "Экспертизочка", БИН 010340013063

Эксперт Узакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.03.2021 г. №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны , БИН 760840000035, г.Астана, район Байконыр, КЕНЕСАРЫ, 49, тел.8 705 424 6887

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Договор №24/102 от 21.05.2024 г.

АКТ №3 от 19.08.2024г.

приемки выполненных работ за август 2024 г.

на Архитектурно-строительные решения (локальная смета №02-01-01)

Номер по порядку	№пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**6133410**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2201682
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1102098*
			машины и механизмы	тенге			39637
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10873*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3892092
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	419		
			Окна Лист АС-15				
1	11	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	178,1	5 693	1013923
			Санузловые кабинки (20 шт.) Лист АС-10				
2	12	6107-0204-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены,с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слоя,с дверным проемом	$м^2$	76,4	3 854	294446
3	13	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм,толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	114,8	144	16531
4	14	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	162	443	71766
5	15	222-529-0301 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм,толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм (заглушка)	м	24	282	6768
6	17	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	160	33	5280
			Душевые перегородки (20 шт.) Лист АС-10				

1	2	3	4	5	6	7	8
7	18	6107-0204-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены,с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слоя,с дверным проемом	$м^2$	3,96	3 854	15262
8	19	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой//прим.пвх перегородка	$м^2$	3,96	31 092	123124
9	20	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	16	33	528
10	21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,096	460 036	44163
			Карниз кровли по периметру и фронтон крыльца Лист АС-25				
11	22	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	28	3 974	111272
12	23	215-304-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3,E1,E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	$м^2$	29,4	3 960	116424
13	24	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,18	266 302	47934
			Водосточный желоб Лист АС-26				
14	25	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	49	4 283	209867
15	26	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	20	3 834	76680
			Стропила и опорные балки фрагмент №2 Лист АС-28				
16	65	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	62,27	3 974	247461
17	66	215-304-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3,E1,E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	$м^2$	65,3835	3 960	258919
18	67	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,366	266 302	97467
19	68	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство желобов подвесных	м	75	4 283	321225
20	69	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	33	3 834	126522
21	70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23199	307 375	71308
22	71	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4907	460 036	225740
23	72	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,87	1 590	6153
24	73	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	4 181	104	434824
25	74	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	50,46	8 377	422703
			Стойки,мауэрлат и лежни фрагмент №3 Лист АС-29				
			Монтажные работы				
26	75	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	0,116	224 058	25991

1	2	3	4	5	6	7	8
27	76	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,129	282 914	36496
28	77	6107-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам защитного по фермам	$м^2$	6,49	4 483	29095
29	78	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	13,23	6 214	82211
30	79	224-103-0527 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм,толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	15,2145	5 243	79770
31	80	6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	9,73	3 974	38667
32	81	215-304-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3,E1,E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	$м^2$	10,2165	3 960	40457
33	82	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,23	5 716	75623
34	83	235-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП),стеклоткань,пленка/пленка	$м^2$	14,8176	1 139	16877
35	84	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	12,7	3 918	49759
36	85	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160)	$м^3$	2,09296	63 122	132112
37	86	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	1,27	40 437	51355
38	87	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,3048	24 571	7489
39	88	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,4826	87 358	42159
			Устройство водостоков фрагмент №1,2 Лист АС-30				
40	89	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	121	4 413	533973
41	90	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ	м	51	2 057	104907
42	91	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	11	2 215	24365
43	92	224-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	55	1 131	62205
44	93	224-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	51	1 085	55335
45	94	224-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	121	1 055	127655
46	95	224-204-0112 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	50	588	29400
47	96	224-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	120	416	49920
48	97	224-204-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	8	633	5064

1	2	3	4	5	6	7	8
49	98	224-204-0107 *РСНБ РК 2022*	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	6	1 889	11334
50	99	224-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	45	1 220	54900
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**6 133 410,11**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			6 133 410,11
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			386 404,84
			Итого	Тенге			6 519 814,95
			Сметная прибыль 5%	Тенге			325 990,75
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			325 990,75
			Итого	Тенге			7 171 796,44
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			7 709 681,17
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			8 634 842,92
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**8 462 146,06**
			в том числе НДС	Тенге			*906 658,51*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" Управления образования Астаны, БИН 760840000035

Директор _____ Чужетова А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Сулейменова Р.А., ИИН 951110450803, Приказ №03 от 27.05.2024 г.

_____

Эксперт технического надзора: ТОО "Экспертизочка", БИН 010340013063

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" акимата города Астаны , БИН 760840000035, г.Астана, район Байконыр, КЕНЕСАРЫ, 49, тел.8 705 424 6887

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, Республики,26, тел. 8 717 2953501

Наименование стройки- Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школы-гимназии №31 акимата города Астаны по адресу: г.Астана, ул.Кенесары,49

Договор №24/102 от 21.05.2024 г.

АКТ №4 от 19.08.2024г.
приемки выполненных работ за июль 2024 г.

Номер по порядку	№ пп по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**34981781**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7333695
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3669985*
			машины и механизмы	тенге			569909
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*190194*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			27078182
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 401		
			Локальная смета №01-01-01 Демонтажные работы				
			Внутренняя отделка				
1	100	**1146-0302-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	11	91 342	1004762
			Локальная смета №02-01-01 Архитектурно-строительные решения				
			Окна				
2	106	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	397,63	8 588	3414846
3	107	**223-102-0309** *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	398	57 272	22794256
4	108	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	244,12	2 237	546096
5	109	**261-107-0815** *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	256,326	865	221722

1	2	3	4	5	6	7	8
6	110	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	261,9	5 947	1557519
7	111	223-501-0110 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	м	261,9	3 197	837294
8	112	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного	$м^2$	85,308	10 968	935658
9	113	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	3,668244	24 793	90947
10	114	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	284,36	4 900	1393364
11	115	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3 645,4952	71	258830
12	116	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, откоса подготовленная под окраску	$м^2$	710,9	1 197	850947
13	117	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	177,725	275	48874
14	118	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	710,9	608	432227
15	119	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	106,635	275	29325
			Санузловые кабинки(20шт) Лист АС-10				
16	120	215-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 $м^2$	0,85568	212 830	182114
			Внутренняя отделка				
17	130	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	$м^2$	200	1 197	239400
18	131	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	50	275	13750
19	132	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	200	608	121600
20	133	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	30	275	8250
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**34981781**
			в том числе:	Тенге			
			стоимость оборудования	Тенге			0,00
			строительно-монтажные работы	Тенге			34981781
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			2 203 852,20
			Итого	Тенге			37 185 633,20
			Сметная прибыль 5%	Тенге			1 859 281,66
			Непредвиденные затраты 5 %	Тенге			1 859 281,66
			Итого	Тенге			40 904 196,52
			В текущих ценах 2024 года К=1,075	Тенге			43 972 011,26
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге			49 248 652,61

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом скидки подрядчика 2%	**Тенге**			**48 263 679,56**
			в том числе НДС	Тенге			*5 171 108,52*

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-гимназия №31" Управления образования города Астаны, БИН 760840000035

Директор _____ Чужетова А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Дала-Центр", БИН 041240000056

Эксперт Сулейменова Р.А., ИИН 951110450803, Приказ №03 от 27.05.2024 г.

_____

Эксперт технического надзора: ТОО "Экспертизочка",

Эксперт Ұзақбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____