Приложение 3
к приказу Министрапо инвестициям и
развитиюРеспублики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"29" февраля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST», Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Е.Н.Ауельбекова, 179А, офис 421.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мусина Марата Шагибайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство цеха грануляции отрубей по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Чермошнянский с/о, с. Чермошнянка, промышленная зона Чермошнянка, здание 1».
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ТОО «BioOperations», Генеральный директор Келин Евгений Васильевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Dos Proekt» Гос. Лицензия № 21016170 от 22.04.2021 г. Рабочий проект «Строительство цеха грануляции отрубей по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Чермошнянский с/о, с. Чермошнянка, промышленная зона Чермошнянка, здание 1».
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «BioOperations» № 359/1П от 27.07.2023г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка (в условных границах)	га	18,1148	18,1148	18,1148	18,1148
Общая площадь	м2	203,0	203,0	203,0	203,0
Площадь проектируемой застройки	м2	56,34	56,34	56,34	56,34

Площадь существующей застройки	м2	49 806,0	49 806,0	49 806,0	49 806,0
Строительный объем	м3	877,90	877,90	877,90	877,90
Плотность застройки	%	28	28	28	28
Плотность озеленения	%	5	5	5	5
Площадь резервной	м2	85053,50	85053,50	85053,50	85053,50

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **согласно рабочего проекта выполнены следующие виды работ: «Строительство цеха грануляции отрубей по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Чермошнянский с/о., с.Чермошнянка, промышленная зона Чермошнянка, здание 1»**

Цех грануляции отрубей здание в осях размером 5,0 х10,0 м. По конструктивному решению здание цеха каркасное, из металлических конструкций. Фундамент железобетонный, армированный, Перекрытия металлические. Пол 1 этажа- монолитный железобетонный, Пол второго этажа- металлический, Стены выполнены из панелей «Сэндвич» толщиной 120 мм. Ограждение лестничной клетки из панелей «Сэндвич» толщиной 100 мм. Кровля односкатная из панелей «Сэндвич» толщиной 120 мм. Двери входные, внутренние и ворота металлические. Окна металлопластиковые.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2023 г.
месяц, год

окончание работ: февраль 2024 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства: 12 месяцев;
фактически: 6 месяцев;
Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Электроснабжение объекта подключено к существующим сетям предприятия, имеющие свободный резерв мощности. Связь обеспечивается за счет собственной мини АТС, используемой на предприятии. Горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение не требуется для объекта, согласно проекту;

12. Требования по шумоизоляции проектом не предусмотрены;

13. Требования по обеспечению доступа для маломобильных групп населения проектом не предусмотрены;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство цеха грануляции отрубей по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Чермошнянский с/о, с. Чермошнянка, промышленная зона Чермошнянка, здание 1»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST» Мусин Марат Шагибайулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, место печати (при наличии)