Deloitte.	Строительство Национального научного онкологического центра	г. Астана

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА
"Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан"
№198-I-35

Предмет	Исполнение протокольного поручения Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Скляра Р.В.	**Местоположение**	Строительная площадка /Национальный научный онкологический центр/
Дата	25.07.2024г.	**Время**	10 : 00 час
Тема совещания	Разделение ПСД 1 очереди строительства на два пусковых комплекса, перенос части объемов СМР из 2 очереди строительства в 1 пусковой комплекс 1 очереди строительства.		
Присутствующие	**Ф.И.О.**	**Компания**	
	Буркитбаев Ж.К.	Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан	
	Рамазанов Самат	Директор департамента инвестиционной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан	
	Шалекенов С.Б.	Представитель Заказчика Председатель Правления ТОО "ННОЦ"	
	Сатыбаев Канат	Первый заместитель Председателя правления ТОО «ННОЦ»	
	Танакулов Иса	Управляющий директор ТОО «ННОЦ»	
	Миллер М.А.	Менеджер проекта ТОО "Делойт ТСФ"	
	Пистаев А.К.	Директор ФФ "IT Engineering SA"	
	Алдабергенов Д.Ж.	Директор B&A Contractors (Подрядчик)	
	Хайризи Бурим	Директор по строительству B&A Contractors (Подрядчик)	

№	Договоренности встречи
1.1	Во исполнение протокольного поручения Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Скляра Р.В. (Протокол № 16-12/Б-1405 ОТ 18.07.2024) для поэтапного ввода объекта в эксплуатацию, получения необходимых лицензий и осуществления медицинской деятельности Заказчик в лице Министерства здравоохранения Республики Казахстан направил разработчику Проекта Филиалу Фирмы "IT Engineering SA" утвержденное Задание на разделение проектно-сметной документации 1 очереди строительства проекта «Строительство национального научного онкологического центра в г.Нур-Султан» на первый и второй пусковые комплексы с выделением во второй пусковой комплекс два наименования медицинского и энергетического оборудования: система протонной терапии и циклотронно-производственный комплекс.
1.2	Разработчик Проекта на основании утвержденного Задания в соответствии с Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 выполнил разделение объемов строительно-монтажных работ 1 очереди строительства на два пусковых комплекса с оформлением сводного сметного расчета 1 пускового комплекса 1 очереди строительства и сводного сметного расчета 2 пускового комплекса 1 очереди строительства. Также Разработчик Проекта, согласно утвержденному Заданию, выполнил перенос части строительно-монтажных работ из 2 очереди строительства в 1 пусковой комплекс 1 очереди строительства на общую стоимость ***600 414 478*** тенге в текущих ценах.

Получил: Миллер

	В этой связи стоимость 1 очереди строительства увеличилась на указанную сумму, а стоимость 2 очереди строительства уменьшилась на указанную стоимость. Общая сметная стоимость проекта осталась неизменной.
1.3	В рамках оказания инжиниринговых услуг по управлению Проектом инжиниринговая компания в лице ТОО "Делойт ТСФ" выполнила проверку и согласовала представленные сметные расчеты 1 пускового комплекса 1 очереди строительства, 2 пускового комплекса 1 очереди строительства и сметный расчет 4 Этапа проекта 2 очереди строительства.
1.4	В этой связи рабочая группа: *Согласовала проектно-сметную документацию 1 пускового комплекса 1 очереди строительства* общей стоимостью ***116 018 554,927*** тысяч тенге со следующими технико-экономическими показателями: • *Этап 1 Корректировка* Общая стоимость строительства в текущих ценах ***8 629 798,056*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы ***6 871 047,957*** тысяч тенге, прочие затраты ***1 758 750,099*** тысяч тенге; • *Этап 3* Общая стоимость строительства в текущих ценах 2020–2021 годов ***106 788 342,393*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы ***31 290 842,783*** тысяч тенге, оборудование ***61 266 834,908*** тысяч тенге, прочие затраты ***14 230 664,702*** тысяч тенге; • *Перенос с Этапа 4* Общая стоимость строительства в текущих ценах 2024–2025 годов ***600 414,478*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы ***47 267,383*** тысяч тенге, оборудование ***488 816,972*** тысяч тенге, прочие затраты ***64 330,123*** тысяч тенге. *Согласовала проектно-сметную документацию 2 пускового комплекса 1 очереди строительства* общей стоимостью ***36 148 982,564*** тысяч тенге со следующими технико-экономическими показателями: • *Этап 3* Общая стоимость строительства в текущих ценах 2020–2021 годов ***36 148 982,564*** тысяч тенге, в том числе оборудование ***32 275 877,289*** тысяч тенге, прочие затраты ***3 873 105,275*** тысяч тенге. *Согласовала проектно-сметную документацию Этап 4* общей стоимостью ***59 458 270,801*** тысяч тенге в связи с переносом части СМР в 1 пусковой комплекс 1 очереди со следующими технико-экономическими показателями: • *Этап 4 (2 очередь строительства)* Общая стоимость строительства в текущих ценах 2024–2025 годов ***59 458 270,801*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работы ***18 332 971,609*** тысяч тенге, оборудование ***33 168 109,306*** тысяч тенге, прочие затраты ***7 957 189,886*** тысяч тенге.
1.5	Заказчику в соответствующем порядке направить в Управление архитектуры и градостроительства необходимые документы для получения талона уведомления о начале СМР по 1 пусковому комплексу 1 очереди строительства и по 2 пусковому комплексу 1 очереди строительства.
1.6	Подрядчику согласно Протокольному поручению завершить все строительно-монтажные работы по 1 пусковому комплексу 1 очереди строительства до 31 июля 2024г. по 2 пусковому комплексу 1 очереди строительства до 5 марта 2025г.

К настоящему Протоколу прилагаются:

- Сводный сметный расчет на строительство Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан. Этап 1 Корректировка на сумму 8 629 798,056 тысяч тенге.
- Сводный сметный расчет на строительство 1 Пусковой комплекс Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан. (3 Этап) (1 очередь) на сумму 106 788 342,393 тысяч тенге.

- Сводный сметный расчет на строительство 1 Пусковой комплекс Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан. Этап 4. Реконструкция корпуса Национального научного онкологического центра (1 очередь) на сумму 600 414,478 тысяч тенге.
- Сводный сметный расчет на строительство 2 Пусковой Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан. (3 Этап) (1 очередь) на сумму 36 148 982,564 тысяч тенге.
- Сводный сметный расчет на строительство Национальный научный онкологический центр в г.Астана. Этап 4. Реконструкция корпуса Национального научного онкологического центра (2-я очередь) на сумму 59 458 270,801 тысяч тенге.
- Сводка затрат на строительство Национальный научный онкологический центр в г.Астана.

Директор департамента
инвестиционной политики
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан — Рамазанов С.М.

Представитель Заказчика
Председатель правления
ТОО «ННОЦ» — Шалекенов С.Б.

Первый заместитель
Председателя правления
ТОО «ННОЦ» — Сатыбаев К.С.

Управляющий директор
ТОО «ННОЦ» — Танакулов И.

Менеджер проекта
Делойт ТСФ — Миллер М.А.

Директор
ФФ "IT Engineering SA" — Пистаев А.К.

Директор по строительству
B&A Contractors SA — Алдабергенов Д.Ж.

Директор по строительству
B&A Contractors SA — Хайризи Бурим

СОГЛАСОВАНО:

Вице-министр здравоохранения
Республики Казахстан — Буркитбаев Ж.К.

Заказчик: **Министерство здравохранения Республики Казахстан**

"Согласован/Утвержден"

Сводка затрат в сумме **211 625 808,292** **тыс. тенге**
в том числе:
налог на добавлденную стоимость **22 674 193,746** **тыс. тенге**

Сводка затрат

на строительство "Национального научного онкологического центра в г.Астана.

(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объекты производственного назначения							Всего, тыс.тенге
				Первая очередь				**Вторая очередь**	
				1 Пусковой			**2 Пусковой**		
		Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан 1этап (заключение №01-0156/19 от 08.05.2020 г)	Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан 2 этап (заключение №01-0266/19 от 18.07.2019 г)	Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан 1-2 этап (заключение №01-0219/20 от 12.05.2020г)	Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан 3 этап (заключение №01-0448/20 от 18.09.2020г)	Национальный научный онкологический центр в г.Астана. Этап 4. Реконструкция корпуса Национального научного онкологического центра (1-я очередь)	Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан 3 этап (заключение №01-0448/20 от 18.09.2020г)	Национальный научный онкологический центр в г.Астана. Этап 4. Реконструкция корпуса Национального научного онкологического центра (2-я очередь)	
1	2	3	4	3			4	5	6
1	**Стоимость строительства в текущих ценах**	**0,000**	**0,000**	**8 629 798,056**	**106 788 342,393**	**600 414,478**	**36 148 982,564**	**59 458 270,801**	**211 625 808,292**
1.1.	Строительно-монтажных работ			6 871 047,957	31 290 842,783	47 267,383		18 332 971,609	**56 542 129,732**
1.2.	Оборудования, мебели и инвентаря			0,000	61 266 834,908	488 816,972	32 275 877,289	33 168 109,306	**127 199 638,475**
1.3.	Прочих затрат			1 758 750,099	14 230 664,702	64 330,123	3 873 105,275	7 957 189,886	**27 884 040,085**

Руководитель проектной организации **Пистаев А.К.**

Главный инженер проекта **Ибрахими М.**

Начальник сметного отдела

ФИЛИАЛ ФИРМЫ "TT Engineering SA"

Форма 1

Заказчик: **Министерство здравохранения Республики Казахстан**

"Согласован/Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме **8 629 798,056** тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость **924 621,221** тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/ об утверждении)

_____20___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан. Этап 1. Корректировка.

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование на остаточные работы				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы.			655 118,250	655 118,250
2	Договор	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации (1 этап).Корректировка			14 105,478	14 105,478
		Итого по разделу I			**669 223,728**	**669 223,728**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	СРСС	Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан.	6 871 047,957	-	-	6 871 047,957
		Итого по разделу II	**6 871 047,957**	-	-	**6 871 047,957**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги на остаточные работы				
4	Приказ КДС и МЖК МНЭ РК от 14.12.2018г № 257-нк	Расходы заказчика на управление проектом			39 852,078	39 852,078
5		Расходы заказчика на технический надзор			92 759,147	92 759,147
6		Расходы заказчика на авторский надзор			32 293,925	32 293,925
		Итого по разделу III	-	-	**164 905,150**	**164 905,150**
7		**Итого по сводному сметному расчету**	**6 871 047,957**	-	**834 128,878**	**7 705 176,835**
8		Налог на добавленную стоимость, 12%			924 621,221	924 621,221
9		**Всего по сводному сметному расчету**	**6 871 047,957**	-	**1 758 750,099**	**8 629 798,056**

Руководитель проектной организации _____ **Пистаев А.К.**

Главный инженер проекта _____ **Ибрахими М.**

Начальник сметного отдела _____

Заказчик: **Министерство здравохранения Республики Казахстан**

"Согласован/Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме **106 788 342,393** тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость **11 441 608,113** тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/ об утверждении)

_____20___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 1 Пусковой
Национального научного онкологического центра в г.Нур-Султан (3 этап) (1 очередь)

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1 616 696,170	1 616 696,170
2	Доп.согл.3 к договору от 10.04.2019 №01-0597	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			18 464,888	18 464,888
		Итого по разделу I			**1 635 161,058**	**1 635 161,058**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	СРСС	Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан	31 290 842,783	61 266 834,908	-	92 557 677,691
		Итого по разделу II	**31 290 842,783**	**61 266 834,908**	**-**	**92 557 677,691**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Приказ КДС и МЖК МНЭ РК от 14.12.2018г № 257-нк	Расходы заказчика на управление проектом			266 595,499	266 595,499
5		Расходы заказчика на технический надзор			630 843,721	630 843,721
6		Расходы заказчика на авторский надзор			256 456,310	256 456,310
		Итого по разделу III	**-**	**-**	**1 153 895,531**	**1 153 895,531**
7		**Итого по сводному сметному расчету**	**31 290 842,783**	**61 266 834,908**	**2 789 056,589**	**95 346 734,280**
8		Налог на добавленную стоимость, 12%			11 441 608,113	11 441 608,113
9		**Всего по сводному сметному расчету**	**31 290 842,783**	**61 266 834,908**	**14 230 664,702**	**106 788 342,393**

В том числе с разбивкой по годам:

2020 год

1		Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан	15 262 561,95	29 883 786,45	-	45 146 348,40
2		Проектные работы	-	-	1 616 696,170	1 616 696,170

3		Стоимость экспертизы			18 464,888	18 464,888
4		Расходы заказчика на управление проектом			130 035,818	130 035,818
5		Расходы заказчика на технический надзор			307 703,165	307 703,165
6		Расходы заказчика на авторский надзор			125 094,073	125 094,073
7		**Итого**	**15 262 561,954**	**29 883 786,447**	**2 197 994,114**	**47 344 342,515**
8		Налог на добавленную стоимость,12%			5 681 321,102	5 681 321,102
9		**Всего 2020 год**	**15 262 561,954**	**29 883 786,447**	**7 879 315,216**	**53 025 663,617**
		2021 год				
1		Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан	16 028 280,829	31 383 048,461	-	47 411 329,290
2		Расходы заказчика на управление проектом			136 559,682	136 559,682
3		Расходы заказчика на технический надзор			323 140,555	323 140,555
4		Расходы заказчика на авторский надзор			131 362,238	131 362,238
5		**Итого**	**16 028 280,829**	**31 383 048,461**	**591 062,475**	**48 002 391,765**
6		Налог на добавленную стоимость,12%			5 760 287,011	5 760 287,011
7		**Всего 2020 год**	**16 028 280,829**	**31 383 048,461**	**6 351 349,486**	**53 762 678,777**

Руководитель проектной организации _____ **Пистаев А.К.**

Главный инженер проекта _____ **Ибрахими М.**

Начальник сметного отдела _____

Форма 1

Заказчик: **Министерство здравохранения Республики Казахстан**

"Согласован/Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме **600 414,478** тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость **64 330,123** тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/ об утверждении)

_____20___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 1 Пусковой

Национальный научный онкологический центр в г.Астана. Этап 4. Реконструкция корпуса Национального научного онкологического центра (1-я очередь)

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы				-
2	Правила КВЭП	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации				-
		Итого по разделу I			-	-
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	СРСС	Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан. Реконструкция корпуса Национального научного онкологического центра	47 267,383	488 816,972	-	536 084,354
		в том числе в текущих ценах на 2024	31 365,109	324 363,160		355 728,269
		в том числе в текущих ценах на 2025	15 902,274	164 453,812		180 356,085
		Итого по разделу II	**47 267,383**	**488 816,972**	-	**536 084,354**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Расходы заказчика на управление проектом			-	-
5		Расходы заказчика на технический надзор			-	-
6		Расходы заказчика на авторский надзор			-	-
		Итого по разделу III	-	-	-	-
7		**Итого по сводному сметному расчету**	**47 267,383**	**488 816,972**	-	**536 084,354**
8		Налог на добавленную стоимость, 12%			64 330,123	64 330,123

9		**Всего по сводному сметному расчету**	**47 267,383**	**488 816,972**	**64 330,123**	**600 414,478**

В том числе с разбивкой по годам:

2024 год

1		Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан	31 365,11	324 363,16	-	355 728,27
2		Проектные работы	-	-	-	-
3		Стоимость экспертизы			-	-
4		Затраты заказчика на управление проектом на 2024 г.			-	-
5		Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г.			-	-
6		Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г.			-	-
7		**Итого**	**31 365,109**	**324 363,160**	**-**	**355 728,269**
8		Налог на добавленную стоимость,12%			42 687,393	42 687,393
9		**Всего 2024 год**	**31 365,109**	**324 363,160**	**42 687,393**	**398 415,662**

2025 год

1		Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан	15 902,274	164 453,812	-	180 356,085
2		Затраты заказчика на управление проектом на 2025 г.			-	-
3		Затраты заказчика на технический надзор на 2025 г.			-	-
4		Затраты заказчика на авторский надзор на 2025 г.			-	-
5		**Итого**	**15 902,274**	**164 453,812**	**-**	**180 356,085**
6		Налог на добавленную стоимость,12%			21 642,730	21 642,730
7		**Всего 2025 год**	**15 902,274**	**164 453,812**	**21 642,730**	**201 998,815**

Руководитель проектной организации _____ **Пистаев А.К.**

Главный инженер проекта _____ **Ибрахими М.**

Начальник сметного отдела _____

Форма 1

Заказчик: **Министерство здравохранения Республики Казахстан**

"Согласован/Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме **36 148 982,564** тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость **3 873 105,275** тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/ об утверждении)

_____20___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 2 Пусковой
Национального научного онкологического центра в г.Нур-Султан (3 этап) (1 очередь)

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы				-
2		Стоимость экспертизы проектно-сметной документации				-
		Итого по разделу I			-	-
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	СРСС	Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан		32 275 877,289	-	32 275 877,289
		Итого по разделу II	-	**32 275 877,289**	-	**32 275 877,289**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Приказ КДС и МЖК МНЭ РК от 14.12.2018г № 257-нк	Расходы заказчика на управление проектом			-	-
5		Расходы заказчика на технический надзор			-	-
6		Расходы заказчика на авторский надзор			-	-
		Итого по разделу III	-	-	-	-
7		**Итого по сводному сметному расчету**	-	**32 275 877,289**	-	**32 275 877,289**
8		Налог на добавленную стоимость, 12%			3 873 105,275	3 873 105,275
9		**Всего по сводному сметному расчету**	-	**32 275 877,289**	**3 873 105,275**	**36 148 982,564**

В том числе с разбивкой по годам:

2020 год

1		Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан		15 743 026,81	-	15 743 026,81
2		Проектные работы	-	-	-	-
3		Стоимость экспертизы			-	-

4		Расходы заказчика на управление проектом			-	-
5		Расходы заказчика на технический надзор			-	-
6		Расходы заказчика на авторский надзор			-	-
7		**Итого**	-	**15 743 026,806**	-	**15 743 026,806**
8		Налог на добавленную стоимость,12%			1 889 163,217	1 889 163,217
9		**Всего 2020 год**	-	**15 743 026,806**	**1 889 163,217**	**17 632 190,023**
		2021 год				
1		Национальный научный онкологический центр в г.Нур-Султан		16 532 850,483	-	16 532 850,483
2		Расходы заказчика на управление проектом			-	-
3		Расходы заказчика на технический надзор			-	-
4		Расходы заказчика на авторский надзор			-	-
5		**Итого**		**16 532 850,483**	-	**16 532 850,483**
6		Налог на добавленную стоимость,12%			1 983 942,058	1 983 942,058
7		**Всего 2021 год**	-	**16 532 850,483**	**1 983 942,058**	**18 516 792,541**

Руководитель проектной организации _____

Главный инженер проекта _____

Начальник сметного отдела _____

ФИЛИАЛ ФИРМЫ "IT Engineering SA"

Форма 1

Заказчик: **Министерство здравохранения Республики Казахстан**

"Согласован/Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме **59 458 270,801** тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость **6 370 529,014** тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/ об утверждении)

_____20___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Национальный научный онкологический центр в г.Астана. Этап 4. Реконструкция корпуса Национального научного онкологического центра (2-я очередь)

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы (4 этап). Реконструкция существующего корпуса			601 198,009	601 198,009
2	Договор	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации (4 этап).			19 591,754	19 591,754
3		**Итого по разделу I**			**620 789,763**	**620 789,763**
4		**Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ**				
5	СРСС	Реконструкция корпуса Национального научного онкологического центра (2-я очередь)	18 332 971,609	33 168 109,306	-	51 501 080,916
		Итого по разделу II	**18 332 971,609**	**33 168 109,306**	**-**	**51 501 080,916**
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Приказ КДС и МЖК МНЭ РК от 14.12.2018г № 257-нк	Расходы заказчика на управление проектом			231 635,483	231 635,483
7		Расходы заказчика на технический надзор			540 979,726	540 979,726
8		Расходы заказчика на авторский надзор			193 255,899	193 255,899
9		**Итого по разделу III**	**-**	**-**	**965 871,108**	**965 871,108**
		Итого по сводному сметному расчету	**18 332 971,609**	**33 168 109,306**	**1 586 660,871**	**53 087 741,787**
10		Налог на добавленную стоимость, 12%			6 370 529,014	6 370 529,014
		Всего по сводному сметному расчету	**18 332 971,609**	**33 168 109,306**	**7 957 189,886**	**59 458 270,801**

В том числе с разбивкой по годам:

2022 год

1		Проектные работы (4 этап). Реконструкция существующего корпуса	-	-	601 198,009	601 198,009
2		Стоимость экспертизы проектно-сметной документации (4 этап).			19 591,754	19 591,754
		Итого	-	-	**620 789,763**	**620 789,763**
3		Налог на добавленную стоимость,12%			74 494,772	74 494,772
		Всего 2020 год	-	-	**695 284,535**	**695 284,535**

2024 год

4		Реконструкция корпуса Национального научного онкологического центра (2-я очередь)	12 165 168,038	22 009 286,427	-	34 174 454,465
5		Расходы заказчика на управление проектом			130 094,984	130 094,984
6		Расходы заказчика на технический надзор			304 635,462	304 635,462
7		Расходы заказчика на авторский надзор			110 973,081	110 973,081
		Итого	**12 165 168,038**	**22 009 286,427**	**545 703,527**	**34 720 157,992**
8		Налог на добавленную стоимость,12%			4 166 418,959	4 166 418,959
		Всего 2020 год	**12 165 168,038**	**22 009 286,427**	**4 712 122,486**	**38 886 576,951**

2025 год

9		Реконструкция корпуса Национального научного онкологического центра (2-я очередь)	6 167 803,571	11 158 822,879	-	17 326 626,451
10		Расходы заказчика на управление проектом			101 540,499	101 540,499
11		Расходы заказчика на технический надзор			236 344,264	236 344,264
12		Расходы заказчика на авторский надзор			82 282,818	82 282,818
		Итого	**6 167 803,571**	**11 158 822,879**	**420 167,581**	**17 746 794,032**
11		Налог на добавленную стоимость,12%			2 129 615,284	2 129 615,284
		Всего 2020 год	**6 167 803,571**	**11 158 822,879**	**2 549 782,865**	**19 876 409,316**

Руководитель проектной организации _____ **Пистаев А.К.**

Главный инженер проекта _____ **Ибрахими М.**

Начальник сметного отдела _____