ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "RAKADA GROUP"

Приказ Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«19» февраля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "RAKADA GROUP", Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Новоселов 190/1, 3-й этаж, офис 42-45**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора **Шамовой И. И.**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Капитальный ремонт кровли здания стационара по улице Саранская 28А КГП на ПВХ «Больница города Сарани». Корпус А.»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: **КГП на ПВХ «Больница города Сарани» Управление здравоохранения Карагандинской области руководитель Ермолаев И.Е.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организациями ТОО "СК Qazbuild" ГСЛ №22003838 от25.02.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Корсак М.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Ондасын строй», ГСЛ № 0000045 от_27.04.2006г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Боранбаев Б.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазГосПроект» Государственная лицензия №17004653 от 16.03.2017 г. Рабочий проект АС**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **КГП "Центральная больница г.Сарани" управления здравоохранения Карагандинской области» от 11.05.2022г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь кровли	м2	882,6	0	882,6	0

Показатели	Единица измерения			По проекту		Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)					
В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочим проектом предусматривается капитальный ремонт кровли здания главного корпуса Литер «А» стационарной больницы.

Уровень ответственности- I (повышенный).

Данным проектом на капитальный ремонт предусмотрено выполнение следующих видов работ:

Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на металлочерепицу.

Устройство чердачной крыши с кровлей из металлочерепицы, по деревянным стропилам хвойных пород. Тип и конструкция проектируемой крыши выбраны согласно СП РК 3.02-137-2013 «Крыши и кровли». В качестве каркаса приняты деревянные стропильные ноги сечением 200х50мм., сдвоенные с шагом 1000 мм, обрешетка из досок сечением 50х50мм расположенных с шагом 250мм. Крепления металлочерепицы выполнить шурупами 4.8х35мм с уплотнительной полиэтиленовой шайбой, вдоль карниза лист крепится в каждой волне. В местах нахлестки листов крепление должно производиться в каждую вторую волну. Крепление коньковой планки выполнить саморезами 4,8х70мм с уплотнительной полиэтиленовой шайбой. Между планками конька выполнить нахлест не менее 100мм.

После установки стропильных ног выполнить укладку гидроизоляционной пленки (ГОСТ 30547-97). Гидроизоляционную пленку следует укладывать с небольшим провисом (около 20мм) для стока конденсата. Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам горизонтально, начиная от карниза к коньку, с нахлестом в 150мм и фиксируют контробрешеткой сечением 40х50мм. Стык рулонов должен приходиться на стропила.

Деревянные элементы конструкции, соприкасающиеся с кладкой или бетонной поверхностью, следует обернуть рубероидом РКП-350 (ГОСТ 10923-93) в 2 слоя. Для защиты от гниения и возгорания необходимо выполнить антисептирование (натрий фтористый технический, марка А, I сорта согласно ГОСТ 28815-2018) и огнезащиту антипиренами (сульфат аммония насыпью высшего

сорта, аммоний фосфорнокислый двузамещенный) деревянных элементов конструкции (глубокая пропитка) здания согласно СП РК 2.01-101-2013. Карниз кровли обшить профилированным оцинкованным листом высотой профиля 10 мм, 9 t=0,5 мм (ГОСТ 24045-2016) с полимерным покрытием.
По периметру кровли выполнить установку ограждения кровли высотой 0,6м. Ограждение из трубы стальной Ø15 мм и Ø25 мм согласно ГОСТ 10704-91. Кровельное ограждение устанавливается на металлочерепицу по
карнизу кровли над парапетом. Крепление выполнить выше карнизного свеса над несущей стеной.
Вентиляционные шахты (существующие), проектируемая часть только та, что выходит за пределы кровли. Выполнить из керамического кирпича КОРПо 1НФ 125/2.0/35 согласно ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 (ГОСТ 28013- 98*). В пределах чердачного пространства вентиляционные шахты утеплить теплоизоляционными плитами ПМ-50(НГ)-1000.600.50 согласно ГОСТ 9573-2012 с последующим оштукатуриванием по сетке.
Перед устройством вентиляционных шахт выполнить прочистку вентиляционных каналов. На вентиляционные шахты предусмотреть защитные зонты из оцинкованного стального листа (ГОСТ 14918-80*) толщиной 0,7мм. Каркас зонтов выполнить из уголков ГОСТ 8509-93. Металлические изделия огрунтовать ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза.

Произвести устройство желоба по всему периметру здания, водосточная труба существующая.

А также, в связи с отсутствием в здании пожарной лестницы, согласно задания на проектирование предусматривается устройство пожарной лестницы.
Пожарная лестница – вертикальная металлическая конструкция, две вертикально расположенные балки, скрепленные ступеньками, с ограждающими конструкциями.
Сварку металлоконструкции производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-85*, электродами типа Э42-А по ГОСТ 9467-75*. Металлоконструкции после сварочных работ очистить от пыли. Грязи, ржавчины и окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2023 г.;**
(месяц, год)
окончание работ: **февраль 2024 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 3
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;
фактически, месяц: **4**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,82 % и фактически применено 99,82 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт кровли здания стационара по улице Саранская 28А КГП на ПВХ «Больница города Сарани». Корпус А.»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Шамова И. И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы ауд. Казахстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «KAKADA GROUP» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г.Караганда район имени Казыбек би