Приказ Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква», находящаеся по адресу Республика Казахстан, г.Астана ул. Жамбыла д. 15а, БИН 040140006534 Тел.: 8 (7172)62-54-35**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нуралина Рахимбека Калымжановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция теплотрассы от УТ 25(8) по ул.Желтоксан 15 до ДВД по ул.Омарова 2Ду 300мм в г.Нур-Султан»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" В лице Заместителя Председателя правления по производству АО «Астана-Теплотразит» Сеитказиева М. Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Павлодарэнергопроект» проект 924-21-ТС1**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

АО «Астана-Теплотразит» приказом № 292-ОД от 29.12.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее ринятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность тепловые сети, в том числе:	м	269		269	
Подземная прокладка (в грунте)					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 325х7/450	м	135		135	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 159х4,5/250	м	5		5	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 108х4/200	м	6		6	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 89х4/180	м	3		3	
Прокладка в канале					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 325х7/450 .	м	95		95	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 159х4,5/250	м	2		2	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 108х4/200	м	7		7	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 89х4/180	м	5		5	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 57х3/125	м	7		7	
Надземная прокладка					
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 100 мм.	м	2		2	
Тепловые сети из ППУ труб диаметром 50 мм.	м	2		2	
Монтаж дренажных колодцев ДК1-ДК4 (д=1,0м)	шт	4		4	
Монтаж колодцев управления КУ1т-КУл	шт	22		22	
Система ОДК	шт	8		8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными реконструкция существующей теплотрассы 2Ду300мм от от УТ25(8) в районе жилого дома по ул.Желтоксан, 15 до стыковки с существующей теплотрассой 2Ду300мм в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке. Реконструкция теплотрассы 2Ду80мм от существующей теплотрассы 2Ду300мм по ул.Омарова до ввода на жилой дом 12а.

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземным способом с применением труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

При размещении тепловой сети под автомобильными проездами выполнена защита трубопровода с применением разгрузочной плиты. В местах приближения теплосети к зданию предусмотрена прокладка в канале. Пересечение ул.Желтоксан выполнено в канале.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2022 год**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2022 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц : **4**
по норме или по проекту организации строительства: **4 месяцев;**
фактически: **6 месяца;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено **80 %**
(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора):
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Астана-Теплотранзит» Азбаев Б.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) *не предусмотрено проектом*;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *не предусмотрено проектом.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Евростандарт-Аква»,** считает объект: **«Реконструкция теплотрассы от УТ 25(8) по ул.Желтоксан 15 до ДВД по ул.Омарова 2Ду 300мм в г.Нур-Султан»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «Евростандарт-Аква» **Нуралин Р.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
Место печати (при наличии)

« » 2022 г
Дата