Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, пр.Абилкайыр хана, дом № 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160140010537**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Шалкарский, Шалкар, Аблигали Толегенов, дом № 22, тел.: 53-62-38** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980240002283**
Договор (контракт)	Договор №40 от 16.02.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
14	**17.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Газификация КГУ "Шенбертальская общеобразовательная средняя школа" в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области"			Работа	1	6 629 300,94	6 629 300,94	710 282,24
				Итого	1	x	6 629 300,94	710 282,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при их (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бақытжанұлы Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2024

М.П.

Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Подрядчик. Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад" БИН/ИИН 980240002283

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенберталская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			40	16.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	6 629 300,94	5 919 018,70	3 695 904,70						710 282,24	6 629 300,94
Акт приемки выполненных работ №1		2 544 891,82	669 891,82		1 875 000				305 387,02	2 850 278,84
Акт приемки выполненных работ №2		3 374 126,88	3 026 012,88		348 114				404 895,23	3 779 022,11

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Руководитель: Муздыбаев Ержан Муздыбайулы

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад" БИН/ИИН 980240002283

Директор Бакытжанулы Шапагат

Автарский надзор:
ТОО "РОСИЬ"

Инженер-конструктор ЖАКАН НУРДОУЛЕТ ЕРГАЛИУЛЫ
в соответствии с приказом от 06.05.2024 г. №09/05-06-11

Технический надзор:
ТОО "Сапа Курылыс Инжиниринг 2016"

Эксперт АДЯРОВ НУРЖАН МУСАУЛЫ
Аттестат КЖ 06 ... 7270; 19.09.2020.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад" БИН/ИИН 980240002283
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенбертальская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»
(наименование)

Договор подряда №40 от 16.02.2024

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Внутренее устройство газоснабжения ЛС 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г. (версия 2023.8)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Внутренний газопровод низкого давления									
1	1	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соеденениях	шт.		4552,01	0,00	9104	0	164	6705	17073
					2	4469,77	0,00	8940	0		1265	
2	2	Прайс лист	Газовая горелка Ecoflam MaxGaz 170	шт.	2	580357\,14	--	1160714	--		--	1160714
						--	--	--	--	1160714		
3	3	Прайс лист	Газовая рампа MBDLE 407	шт.	2	357142,86	--	714286	--		--	714286
						--	--	--	--	714286		
			Запорная арматура									
4	4	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000	5314,50	154,54	31887	927	9215	21468	57623
						3624,14	26,83	21745	161		4268	
5	5	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды , газа, нефтепродуктов Т до +100 гр С, PN 16, марки 11б41п ГОСТ 21345-20065 DN20	шт.	6	3525,00	--	21150	--	21150	--	22842

						--	--	--	--		1692	
6	6	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	5314,50	154,54	15944	463	4609	10734	28812
						3624,14	26,83	10872	80		2134	
7	7	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды , газа, нефтепродуктов Т до +100 гр С, PN 16, марки 11Б41п ГОСТ 21345-20065 DN15	шт.	3	2350,00	--	7050	--	7050	--	7614
						--	--	--	--		564	
8	8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	5314,50	154,54	10629	309	3072	7156	19208
						3624,14	26,83	7248	54		1423	
9	9	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра Т до +130 гр С, PN 16, марки 11Б38бк ГОСТ 21345-20065 DN15	шт.	2	1797,00	--	3594	--	3594	--	3882
						--	--	--	--		288	
10	10	1311-0201-0101	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соеденениях	шт.	1	3033,44	0,00	3033	0	82	2213	5666
						2951,20	0,00	2951	0		420	
11	11	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN20	шт.	1	36155,00	--	36155	--	36155	--	39047
						--	--	--	--		2892	
12	12	243-304-0207	Кабель сетевой F/UTP 5e нг (А) - HF 4 p 305m	км	0,005	1049470,00	0,00	5247	0	5247	0	5667
						0,00	0,00	0	0		420	
13	13	243-904-0104	Металлорукав типа Р3-ЦХ 20	м	1	287,00	--	287	--	287	--	310
						--	--	--	--		23	
14	14	261-107-0961	Бирки маркировочные	100шт	0	1438,00	--	144	--	144	--	156
						--	--	--	--		12	
					Газопровод							
15	15	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	7	1584,96	41,09	11095	288	223	10435	23252
						1512,01	9,12	10584	64		1722	
16	16	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7	1983,00	--	13881	--	13881	--	14991
						--	--	--	--		1110	

17	17	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	14	1584,96	41,09	22189	576	445	20870	46504
						1512,01	9,12	21168	128		3445	
18	18	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	14	585,00	--	8190	--	8190	--	8845
						--	--	--	--		655	
19	19	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	3	1584,96	41,09	3962	103	79	3727	8304
						1512,01	9,12	3780	23		615	
20	20	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	2,5	463,00	--	1158	--	1158	--	1251
						--	--	--	--		93	
21	21	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	2	1584,96	41,09	2377	62	47	2236	4982
						1512,01	9,12	2268	14		369	
22	22	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	2	536,00	--	804	--	804	--	868
						--	--	--	--		64	
	Прокладка газопровод в футляре через стену											
23	23	1116-0401-0101	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 50 мм. Прокладка	м	1	1577,26	47,09	1577	41	24	1491	3313
						1512,01	9,12	1512	9		245	
24	24	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1983,00	--	1983	--	1983	--	2142
						--	--	--	--		159	
25	25	1116-0401-0103	Трубопроводы отопление и газоснабжение из стальных бесшовных труб , диаметром до 80 мм. Прокладка	м	1	2172,41	140,86	2172	141	49	1990	4495
						1982,3	48,63	1982	49		333	
26	26	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,0	3150,00	--	3150	--	3150		3402
						0,00	--	0	--		252	
	Другие элементы											
27	27	1109-0305-0301	Конструкции опорные (ОП-2 2 шт) для крепления трубопроводов внутри здания и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03644	218548,57	11766,38	7964	429	545	4846	13834
						191822,21	899,31	6990	33		1025	

28	28	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	4,6	2690,00	--	12374	--	12374	--	13364
						--	--	--	--		990	
29	29	214-203-0302	Швеллер горячекатанный с внутреннимуклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 12У-20У	т	0,02392	557215,00	--	13329	--	13329	--	14395
						--	--	--	--		1066	
30	30	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549,00	--	2196	--	2196	--	2372
						--	--	--	--		176	
31	31	243-907-5304	Гайка соедентельная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт	0,004	192461,00	--	770	--	770	--	832
						--	--	--	--		62	
32	32	243-907-5302	Гайка соедентельная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт	0,004	78159,00	--	313	--	313	--	338
						--	--	--	--		25	
33	33	1120-1301-0101	Кронштейны. Установка	кг изделия	0,800	155,72	5,17	125	4	15	105	248
			НР - 98%			132,28	1,12	106	1		18	
34	34	214-201-0102	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0008	453626,00	--	363	--	363	--	392
						--	--	--	--		29	
35	35	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549,00	--	1098	--	1098	--	1186
						--	--	--	--		88	
36	36	243-907-5304	Гайка соедентельная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт	0,004	192461,00	--	770	--	770	--	832
						--	--	--	--		62	
37	37	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	656,01	0	1312	0	50	1237	2753
			НР - 98%			631,23	0	1262	0		204	
38	38	245-701-0101	Манометр диапазон давления от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус пластмасс , подсоединение - латунь	комплект	2	3894,00	--	7788	--	7788	--	8411
						--	--	--	--		623	

39	39	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т	0,00306	1955633,56	895599,32	5984	2740	0	4176	10973
			НР - 99%			1060034,24	318458,32	3244	974		812	
40	40	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнуты 90 гр наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,5 мм	шт.	4	629,00	--	2516	--	2516	--	2717
						--	--	--	--		201	
41	41	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнуты 90 гр наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,5 мм	шт.	9	155,00	--	1395	--	1395	--	1507
						--	--	--	--		112	
42	42	241-117-0101	Заглушка фланцевая РN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	2100,00	--	2100	--	2100	--	2268
						--	--	--	--		168	
43	43	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходный ГОСТ 17380-2001 размерами 20х3,0 мм	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
						--	--	--	--		68	
					Антикоррозийное покрытие трубопровода							
44	44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (газопровод)	м2	2,95	167,50	3,48	494	11	218	184	732
			НР - 69%			89,86	0,54	265	2		54	
45	45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (опор)	м2	1,29	167,50	3,48	216	5	95	80	320
			НР - 69%			89,86	0,54	116	1		24	
46	46	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2 (газопровод)	м2	2,95	1077,32	1,93	3178	6	584	2073	5671
			НР - 80%			877,19	1,03	2588	3		420	
47	47	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и т.п. Окраска масляная, количество окрасок 2 (опор)	м2	1,29	1077,32	1,93	1390	2	256	906	2480
			НР - 80%			877,19	1,03	1132	1		184	
48	48	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80	км	0,025	1635254,62	1309232,62	40881	32730	875	13462	58690
			НР - 91%			291032,01	300698,5	7276	7517		4347	
					Стыки подлежащие контролю							
49	49	1339-0201-0802	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки	снимок	2	4454,33	652,02	8909	1304	511	4327	14295
			НР - 61%			3546,83	0	7094	0		1059	

50	50	1339-0201-0801	Трубопровод, диаметр 25 мм, толщина стенки до 4 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки	снимок	3	3817,47	579,57	11452	1739	255	5770	18599
			НР - 61%			3152,74	0	9458	0		1378	
51	51	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1346,73	23,98	5387	96	193	3110	9176
			НР - 61%			1274,4	0	5098	0		680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2224922	41976	170267	129301	2392558
								137679	9114	1875000	38339	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2392562
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13779				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				41976				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9114			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				170271				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге				1875000				
			- Накладные расходы	Тенге				129301				
			- Сметная прибыль	Тенге				38339				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										2392562
			В том числе оборудование									**1875000**
			Временные здания и сооружения 1,5%									7763
			ИТОГО									2400325
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%									4728
			Итого									2405053
			Непредвиденные работы и затраты-2%									10601
			ИТОГО									2415654
			В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100% К=1,075									2596829
			Тендерная скидка 2%	0,979999954								2 544 891,82
			Налог на добавленную стоимость - 12%									305 387,02
			ВСЕГО по АКТУ									2 850 278,84

Заказчик:

Государственное уч[illegible]тельства, архитектуры и градостроительств[illegible]6140010537

Руководитель _____ [illegible]ан Мұздыбайұлы

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад" БИН/ИИН 980240002283

Директор _____ Бакыржанулы Шапагат

Авторский надзор:

ТОО "РОСИБ"

Инженер-конструктор _____ [illegible]АН НУРДОУЛЕТ ЕРГАЛИЦУЛЫ

в соответствии с при[illegible] 05-06-11

Технический надзор:

ТОО "Сала Курылыс Инжиниринг 2016"

Технолог: _____ [illegible]ЕНИЯРОВ НУРЖАН МУСАУЛЫ

Алматы, К/ОБ [illegible] 19.09.2020.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад" БИН/ИИН 980240002283

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Шенбертальская общеобразовательная средняя школа» в с.Шенбертал, Иргизского района, Актюбинской области»

(наименование)

Договор подряда №40 от 16.02.2024

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Наружные сети газопровода ЛС 6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г. (версия 2023.8)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Разработка котлована									
1	1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применено Кзтр=1,2, Кзм=1,2	м3 грунта	16,20	248,30	233,59	4022	3784	0	910	5326
						14,71	63,28	238	1025		395	
2	2	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,02	37,74	37,74	605	604	--	149	814
						--	12,88	--	206		60	
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,02	330,25	150,79	5291	2416	0	2929	8877
						179,46	74,45	2875	1193	0	658	
			Отвозка лишнего грунта									
4	4	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	0,18	169,16	160,26	30	29	0	7	40
						7,96	45,65	1	8		3	
5	5	411-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 /2,727/ км	т*км	0,216	512,68	--	111	--		--	120
						--	--	--	--		9	
6	6	1116-0601-0101	Работа в отвале 1 группы грунтов	м3	0,18	41,13	35,53	7	6		2	10
						5,41	12,19	1	2		1	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10066	6839		3997	15187

							3115	2434		1126		
	РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод среднего давления											
	Укладка в траншею труб											
7	7	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0275	736836,80	310263,08	20263	8532		14749	37813
						426573,72	115167,17	11731	3167		2801	
8	8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 CE РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	27,775	1272,00		35330		35330		38156
											2826	
9	9	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэф. К затратам труда - 0,3, к времени	км кабеля	0,0275	48528,21	30137	1335	829		460	1939
			НР-61%			18391,21	9043,1	506	249		144	
10	10	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая с пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х0,2 м детекционная	м	27,5	34,00		935		935		1010
											75	
11	11	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90 град. ПЭ SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	665,00	--	1995	--	1995	--	2155
						--	--	--	--		160	
12	12	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1314,00	0,00	10512	0	10512	0	11353
						0,00	0,00	0	0		841	
	Узел выхода ПВХ газопровода Ду-63 из грунта, лист ГСН-5 2 шт											
13	13	1122-0301	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0052	1153868,67	202838,21	6000	1054	579	4777	11639
			НР-99%			839759,4	88155,07	4367	458		862	
14	14	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	5,2208	3264,00	--	17041	--	17041	--	18404
						--	--	--	--		1363	
15	15	241-202-0213	Труба полиэтиленовая длянодачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм / патрубок/	м	0,505	3840,00	0,00	1939	0	1939	0	2094
						0,00	0,00	0	0		155	
16	16	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00266	736836,80	310263,08	1960	825		1427	3658
			НР-99%			426573,72	115167,17	1135	306		271	
17	17	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 CE РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,6866	1272,00		3417		3417		3690
											273	
18	18	241-208-0404	Отвод полиэтиленовый сварной 90 град. ПЭ SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1063,00	--	2126	--	2126	--	2296

						--	--	--	--		170	
19	19	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	4337,00		8674		8674		9368
											694	
20	20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т фасонных частей	0,002936	2405338,56	895599,32	7062	2629	1321	4007	11954
			НР-99%			1060034,24	318458,32	3112	935		886	
21	21	241-513-0402	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм, длиной 150 мм	шт.	2	42070,00		84140		84140		90871
											6731	
22	22	241-513-0102	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	21983,00	--	43966	--	43966	--	47483
						--	--	--	--		3517	
23	23	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0252302	86418,91	15046,64	2180	380	602	905	3332
						47489,02	4516,53	1198	114		247	
24	24	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием грунтосварочных профилей и круглых труб , средняя масса	т	0,0252302	1162797,00	--	29287	--	29287	--	31630
						--	--	--	--		2343	
25	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,7316758	146,19	2,6	107	2	67	27	144
						52,51	0,54	38	0		11	
26	26	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчанное. Устройство	м3 основания	0,2	15241,90	1939,85	3048	388	2320	477	3807
						1698,70	866,77	340	173		282	
27	27	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1314,00	0,00	5256	0	5256		5676
						0,00	0,00	0	0		420	
	Испытание и контроль стыков											
28	28	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км трубопровода	0,0275	1635254,62	1309232,62	44970	36004	963	14808	64560
						291032,01	300698,5	8003	8269		4782	
	Опознавательный знак /Лит/ дист ГСН-4											
29	29	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 25м. Монтаж	т	0,004	51712,88	20853,83	207	84	63	62	291
						15050,8	7463,44	60	30		22	
30	30	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,004	1696,00	--	1703	--	1703	--	1839

						--	--	--	--		136	
31	31	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	50852,65	2087,11	9153	375	6685	1998	12043
						11628,58	567,69	2093	102		892	
32	32	1125-0129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	1	4709,58	--	4710	--	988	3387	8745
						3722,14	--	3722	--		648	
33	33	251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2005 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4 д 600 мм	шт.	1	7079,00		7079		7079		7645
											566	
34	34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,00119	1327431,93	12260,11	1580	14	1411	187	1909
						130436,54	2921,54	155	3		141	
35	35	217-101-0301	Болт самоанкерующейся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	33,00	--	132	--	132	--	143
						--	--	--	--		11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				356107	51116	268531	47271	435648
								36460	13896		32270	
						РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод среднего давления						
36	36	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	979384,69	126907,97	4407	571	295	3743	8803
						786885,66	53401,47	3541	240		652	
37	37	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5	1983,00	0	8959	0	8959	0	9676
			НР - 98%			0	0	0	0		717	
38	38	1122-0901-0201	Задвижки или клапана обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3911,94	166,1	7824	332	1815	5789	14702
						2838,6	85,08	5677	170		1089	
39	39	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, до + 425 град. PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41896,00		83792		83792		90495
											6703	
40	40	1122-1201-0101	к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1368,72	55,54	5475	222	914	4296	10552
						1084,78	--	4339	--		782	

41	41	241-116-0407	Фланей плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	3817,00	--	15268	--	15268	--	16489
						--	--	--	--		1221	
42	42	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90 гр. Наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	425,00	--	850	--	850	--	918
						--	--	--	--		68	
43	43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да два раза	м2	0,81	335,00	6,96	271	6	119	101	402
						179,72	1,07	146	1		30	
					Испытание и контроль стыков							
44	44	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1346,73	23,98	2693	48	96	1555	4588
			НР - 69%			1274,4		2549			340	
45	45	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км трубопровода	0,0045	1635254,62	1309232,62	7359	5891	158	2423	10565
			НР - 69%			291032,01	300698,5	1310	1353		783	
46	46	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующий стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,00	20190,54	2793,1	20191	2793	1908	15335	38368
			НР - 80%			15489,81		15490	3		2842	
					Молниеотвод							
47	47	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	1352,53	119,77	10820	958	1315	6435	18636
			НР - 80%			1068,34	48,91	8547	391		1380	
48	48	241-102-0828	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	3,4	12332,00		41929		41929		45283
											3354	
49	49	241102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,5	4330,00		6495		6495		7015
											520	
50	50	241-102-0153	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90 гр. Наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм	м	1	2690,00		2690		2690		2905
											215	
51	51	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1983,00		1983		1983		2142

											159	
52	52	241-102-0601	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,5	505,00		253		253		273
											20	
53	53	252-301-1465	Полоса 4х40 мм, бухта 40 м , горячеоцинкованная	м	0,6	5880,00		3528		3528		3810
											282	
54	54	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0002	408199,00		82		82		89
											7	
55	55	214-101-0201	Прокат тостолистовой горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00707	378552,00		2676		2676		2890
											214	
					Заземлитель							
56	56	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	8325,57	322,17	74930	2900	50396	16401	98638
						2403,76	127,31	21634	1146		7307	
57	57	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	1209,53	45,57	14514	547	8198	4298	20317
						480,75	16,75	5769	201		1501	
					Элементы фундамента							
58	58	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,32	37754,66	1980,89	12081	634	10589	930	14052
			НР - 80%;			2680,82	514,18	858	165		1041	
59	59	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В25/	м3	2,11	47511,19	3051,84	100249	6439	84847	9747	118795
						4247,99	828,12	8963	1747		8800	
60	60	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-111 (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06260	325550,00		20379		20379		22009
											1630	
					РАЗДЕЛ 4.Газорегуляторный пункт шкафного типа							
61	61	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,00	52544,59	1743,5	52545	1744	22201	28659	87701
						28600,3	643,79	28600	643		6496	

62	62	513-302-0262	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ 400-01	шт.	1	348114,00		348114				348114
										348114	1630	
					Фундамент Фм-1, ГСП-9							
63	63	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	5222,57	3366,47	1567	1010	2	956	2725
						1851,15	1575,78	555	473		202	
64	64	211-201-0105	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3	0,3450	11033,00		3806		3806		4111
											305	
65	65	1127-0602-0901	Основание Розлив вяжущих материалов	т	0,0018	220823,87	3948,1	397	8	389	4	433
						1966,17		4			32	
66	66	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,7000	42086,02	3051,84	29460	2137	24349	3233	35309
						4247,99	828,12	2974	580		2615	
67	67	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-111 (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0161	325550,00		5241		5241		5660
											419	
68	68	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24м. Монтаж	т конструкций	0,04535	51712,88	20853,83	2345	945	717	705	3293
						15050,8	7463,44	683	338		244	
69	69	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной еденицы до 0,1 т	т	0,04535	1160797,00		52642		52642		56853
											4211	
70	70	1113-0301-1406	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,31515	146,19	20853,83	192	4	119	48	259
						52,51	2,6	69	1		19	
71	71	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Вд-1/	т	0,01722	1612492,50	2520,01	27767	44	18837	8105	38742
						516043,44	1203,13	8886	21		2870	
72	72	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,20000	3904,19	34,47	4685	42	3933	667	5780
						591,83	5,67	710	7		428	

			Металлические ограждения для ГРПШ, ГСН-10									
73	73	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,15000	5222,57	3366,47	783	505		478	1362
						1851,15	1575,78	278	236		101	
74	74	211-201-0106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,17250	9578,00		1652		1652		1784
											132	
75	75	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В15/	м3	0,40000	40047,90	3051,84	16019	1220	13100	1848	19296
						4247,99	828,12	1699	331		1429	
76	76	8601-0602-0303	Конструкции ограждений из сетчатых панелей изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20	секция	4,00000	106591,00	8263	426364	33052	267676	125172	595659
						31409	2979	125636	11916		44123	
77	77	8601-0602-0301	Конструкции ограждений из сетчатых панелей изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	1,00000	80357,00	6513	80357	6513	47104	26474	115377
						26740	2352	26740	2352		8546	
78	78	8601-0605-0503	Конструкции калиток металлические, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): калитка металлическая тип КЬС 0,85х1,8 с	конструкция	1,00000	181262,00	1004	181262	1004	149743	28018	226022
						30515	274	30515	274		16742	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1235198	48228	611511	224367	1548480
								227345	17177	348114	88914	
			РАЗДЕЛ 3.Надземный газопровод низкого давления									
79	79	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0065	979384,69	126907,97	6366	825	426	5407	12715
						786885,66	53401,47	5115	347		942	
80	80	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,526	1983,00	0	12941	0	12941	0	13976
			НР - 98%			0	0	0	0		1035	
81	81	1122-0901-0201	Задвижки или клапана обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3911,94	166,1	7824	332	1815	5789	14702
						2838,6	85,08	5677	170		1089	
82	82	242-209-3006	Кран шаровый стальной фланцевый стандартнопроходной для газа Т до +200 д 50 мм	шт.	2	28987,00		57974		57974		62612

											4638	
83	83	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	1368,72	55,54	6844	278	1142	5370	13191
						1084,78	--	5424	--		977	
84	84	241-116-0407	Фланей плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	3817,00	--	19085	--	19085	--	20612
						--	--	--	--		1527	
85	85	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90 гр. Наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	5	425,00	--	2125	--	2125	--	2295
						--	--	--	--		170	
86	86	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 да два раза	м2	1,16	335,00	6,96	389	8	173	145	576
						179,72	1,07	208	1		43	
	Испытание и контроль стыков											
87	87	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультрозвуковая дефектоскопия одним преобразователем сваных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1346,73	23,98	2693	48	96	1555	4588
			ПР - 69%			1274,4		2549			340	
88	88	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установоек давлением до 8 Мпа (80	км трубопровода	0,0065	1635254,62	1309232,62	10629	8510	227	3500	15259
			ПР - 69%			291032,01	300698,5	1892	1955		1130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				126870	10001	96004	21766	160527
								20865	2473		11891	
	РАЗДЕЛ 6.Подземный газопровод низкого давления											
	Укладка в траншею труб											
89	89	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0085	736836,80	310263,08	6263	2637		4559	11687
						426573,72	115167,17	3626	979		866	
90	90	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 СЕ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	8,585	1272,00		10920		10920		11794
											874	
91	91	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэф. К затратам труда - 0,3, к времени	км кабеля	0,0085	48528,21	30137	412	256		142	599
			ПР-61%			18391,21	9043,1	156	77		44	
92	92	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая с пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х0,2 м детекционная	м	8,5	34,00		289		289		312
											23	

117	117	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	0,00119	1327431,93	12260,11	1580	14	1411	187	1909
118	118	217-101-0301	Болт самоанкерующейся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	130436,54	2921,54	155	3		141	
						33,00	--	132	--	132	--	143
						--	--	--	--		11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				300338	19270	252058	31694	358596
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				29010	5504		26563	2392562
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13779				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				41976				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9114			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				170271				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге				1875000				
			- Накладные расходы	Тенге				129301				
			- Сметная прибыль	Тенге				38339				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										3080850
			В том числе оборудование									348114
			Временные здания и сооружения 1.5%									40991
			ИТОГО									3121841
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.9%									24964
			Итого									3146805
			Непредвиденные работы и затраты-2%									55974
			ИТОГО									3202778
			В том числе в текущих ценах на 2024 год - 100% К=1,075									3442987
			Тендерная скидка 2%	0,979999954								3 374 126,88
			Налог на добавленную стоимость - 12%									404 895,23
			ВСЕГО по АКТУ									3 779 022,11

Заказчик:

Государственное [illegible] строительства, архитектуры и градостроительства [illegible] БИН 160140010537

Руководитель [illegible] Муздыбайулы

Авторский надзор:

ТОО "РОСИБ"

Инженер-конструктор [illegible] НУРДОУЛЕТ ЕРГАЛИУЛЫ

в соответствии с пр[illegible] 06.05.2024 10:[illegible]/05-06-11

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Влад" БИН/ИИН 980240002283

Директор [illegible] БСН 980240002283 [illegible] Бакытжанулы Шапагат

Технический [illegible]

ТОО "[illegible] Инжиниринг 2016"

Главный [illegible] ЦИЯРОВ НУРЖАН МУСАУЛЫ

Сертификат [illegible] 19.09.2[illegible]