Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"14" июня 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченно ответственностью «Техно Снаб 2002» Юридический адрес: Казахстан Республикасы, Алматы облысы, Жамбыл ауд., Қаргалы ауу, Ә. Бейсеуов к-сі, 115**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Анаркулова Мурата Ертилесовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел, ул. Жайсан, южнее школы №80. Инженерные сети НВК, ГСН, ЭС», новое. РК , г. Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел, ул. Жайсан, южнее школы 80**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является является **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы» в лице руководителя Шаханова Бейбута Маратхановича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «НИИ «Алматыгенплан» рабочий проект 03/2020

наименование проектной организации, номер проекта

утверждён(а) **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы». №07/01п от 01.07.2021 года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели (одного дома)	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га		
Общая площадь здания	Метр в Квадрате (далее-м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объём	Метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели (одного дома)	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		жилая	общая		жилая	общая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных, двухкомнатных, трёхкомнатных, четырёхкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды-I. Проектируемые сети водопровода В1 монтируются из полиэтиленовых труб ПЭ100 S8 SDR17-д.110х6,6 СТ РК ИСО 4427-2004, вводы в здание и в котельную из стальных электросварных труб д.108х4,0 и д.40х4,0 по ГОСТ 10704-91 с изоляцией типа «Весьма усиленная». На сети предусмотрено

устройство водопроводных колодцев из железобетонных элементов д.1500мм и 1000мм. Расход воды на пожаротушение принят 2х15л/с., на внутреннее 3,3л/с;

Проектом предусмотрено подключение сети канализации в существующий колодец установленный на коллекторе Д=400мм, проложенного восточнее объекта. Проектом приняты: - Трубы хризотилцементные БНТ 150-3950 ГОСТ 31416-2009. Жироуловитель предусмотрен сборных ж/б элементов по Серия 3-900.1-14 выпуск 1;

Электроснабжение 10кВ и 0,4кВ выполнено на основании технических условий исх. №25.1-3300 от 24.08.2020, выданных АО «АЖК». Установлено: - установка КСО8 РУ10кВ ТП-4623; - прокладка от данной ячейки КЛ 10кВ марки АСБ3х35мм2 до проектируемой КТПН; - установка КТПН 2х400кВА, дизель генераторная установка на 10кВт/12,5кВА, - прокладка от проектируемой КТПН до ВРУ здания 2-х линии КЛ0,4кВ марки ВБбШв 4х240мм2; - прокладка от проектируемой ДГУ до ВРУ здания кабеля марки ВБбШв 4х16мм2;

Наружное электроосвещение – управление наружным освещением осуществляется от ЯУО-9601, установленный в помещений электрощитовой. В качестве прокладываемого кабеля выбрано АВБбШв 4х10мм2. На каждой опоре установлены автоматические выключатели, каждый светильник запитан от данного автомата кабелем ВВГнг 3х1,5мм2;

Тепломеханические решения – проектом предусмотрено установка блочно-модульной котельной с котлом ВВ-3060V на жидком топливе; - топливопроводы проложены подземно в непроходных ж/б каналах. Предусмотрен обогрев топливопроводов электрокабелем. Для приема и хранения топлива на случай аварии согласно расчету предусмотрен подземный резервуар на 3м3. Трубопроводы приняты стальные;

Генеральный план – транспортная связь объекта предусмотрена с существующего местного поезда. Движение автотранспорта внутри комплекса по внутриплощадочным проездам местного значения. Вертикальная планировка разработана с учетом обеспечения естественного водоотвода от зданий и входов в них по проезжей части прилегающих автодорог в пониженные места рельефа

Наружные сети газоснабжения – разработан на основании технических условий №02-2020-3400/1 от 19.11.2020г., выданных АО «КазТрансГаз-Аймак». Точка врезки-существующий стальной газопровод среднего давления д.530мм, проложенный в подземном исполнении. Для снижения давления газа и автоматического поддержания его на заданном уровне, а также учета газа предусмотрен газорегуляторный пункт шкафной с узлом учета расхода газа и обогревом ГСГО-50-СГ-ЭК, регулятором давления РДП 50В, измерительным комплексом на базе ротационного счетчика и корректором mini Elcor. Газопровод трубы запроектировано подземно и надземно.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятие по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **11. 2021г.**

месяц, год

окончание работ **04. 2022г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**

фактически, месяц: **5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая сьемка фактического положения подземных инженерных сетей и\или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Рахманов С.Д. Начальник РЭС

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГКП "Алматы Су" зам. ген. дир Юсупов А.Н.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организации осуществляющей санитарное эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

И.О. Зам. рук УЗ и СП г. Алматы М.С. Ганиев

Фамилия, имя, отчество, (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект « **Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров г.Алматы, Жетысуский район, мкр.Кемел, ул. Жайсан, южнее школы №80. Инженерные сети НВК,ТС,НСС,ЭС», новое.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Анаркулов М.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, Место печати (при наличии)

"Техно Снаб 2002" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ