ЗАКАЗЧИК *Омарова Д.М.*
ПОДРЯДЧИК *ТОО "SaRa - KZ"*
Наименование строительства и его адрес
Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2002г. №170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь 2021 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком — застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник Финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	05.11.2021				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетным месяцам, включительно с НДС	в отчётный (месяц без НДС)	из графы 1							
			СМР (в сметных ценах за 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома	65 400 000,00	58 392 857,14		58 392 857,14			0,00	0,00	7 007 142,86	65 400 000,00

Подрядчик:
ТОО "SaRa - KZ"
директор _____ Сейткалиев Ш.М.

М. П.

Заказчик:
Омарова Д.М.
_____ / Омарова Д.М.

М. П.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Омарова Д.М., ИИН 910928450098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SaRa - KZ", БИН 160440015211, обл. Костанайская, г. Костанай, мкр. Северо-Западный квартал 45а, дом 4, н.п. 1 (цоколь) 8 705 669 7786**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **05.11.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	122,4	6,03	6,03	739,00	738,00		210,00	1025,00	
						0,00	2,38	0,00	291,00		76,00		
2	2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1027,52	25,22	22,30	25912,00	22916,00		4944,00	33324,00	
						2,92	3,77	2996,00	3870,00		2468,00		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	54,08	839,92	0,00	45423,00	0,00		32704,00	84377,00	
						839,92	0,00	45423,00	0,00		6250,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,08	438,27	0,00	23702,00	0,00		17065,00	44028,00	
						438,27	0,00	23702,00	0,00		3261,00		
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1027,52	2,60	2,60	2668,00	2668,00		812,00	3758,00	
						0,00	1,10	0,00	1128,00		278,00		
6	6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1027,52	2,29	2,30	2358,00	2358,00		719,00	3323,00	
						0,00	0,97	0,00	999,00		246,00		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1027,52	53,62	10,90	55093,00	11199,00		35532,00	97875,00	
						42,72	5,31	43894,00	5456,00		7250,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					155895,00	39879,00	0,00	91986,00	267710,00	
								116015,00	11744,00	0,00	19829,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
8	8	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	47	861,20	316,52	40476,00	14877,00		34959,00	81470,00	
						544,68	85,68	25600,00	4027,00		6035,00		
9	9	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	538,05	180,47	5919,00	1985,00		5275,00	12090,00	
						357,58	48,85	3933,00	537,00		896,00		
10	10	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	15	376,70	141,67	5651,00	2125,00		4839,00	11329,00	
						235,03	38,34	3526,00	575,00		839,00		
11	11	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	77	347,57	144,48	26763,00	11125,00		22006,00	52670,00	
						203,09	39,10	15638,00	3011,00		3901,00		
12	12	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,25	3499,41	307,83	14872,00	1309,00		12903,00	29997,00	
						3191,58	72,85	13564,00	310,00		2222,00		
13	13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	52,45	111,07	0,94	5792,00	49,00		5355,00	12039,00	
						110,13	0,27	5743,00	14,00		892,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	93,761625	5702,82 5023,01	679,81 147,06	534706,00 470966,00	63741,00 13789,00		441127,00 78067,00	1053900,00	
15	15	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,618375	3662,47 3253,81	408,66 108,47	46214,00 41058,00	5157,00 1369,00		39457,00 6854,00	92525,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					680393,00 580028,00	100368,00 23632,00	0,00 0,00	565921,00 99706,00	1346020,00	
			Раздел 3: Стены										
16	16	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	186,52	4559,45 4260,17	299,28 70,83	850429,00 794607,00	55822,00 13210,00		751270,00 128136,00	1729835,00	
17	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. /Наружные несущие стены чердака, выхода на кровлю, парапет/	м3 кладки	35	3662,47 3253,81	408,66 108,47	128186,00 113883,00	14303,00 3796,00		109442,00 19010,00	256638,00	
18	18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9/Наружные стены вентшахт на кровле/	м3 кладки	2,54	3662,47 3253,81	408,66 108,47	9303,00 8265,00	1038,00 276,00		7942,00 1380,00	18625,00	
19	19	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	148,8	920,88 883,32	37,56 9,77	137027,00 131438,00	5589,00 1454,00		123590,00 20849,00	281466,00	
20	20	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	148,8	920,88 883,32	37,56 9,77	137027,00 131438,00	5589,00 1454,00		123590,00 20849,00	281466,00	
21	21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	45,6	3495,67 3087,01	408,66 108,47	159403,00 140768,00	18635,00 4946,00		135514,00 23593,00	318510,00	
22	22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	77,84	3495,67 3087,01	408,66 108,47	272103,00 240293,00	31810,00 8443,00		231325,00 40274,00	543702,00	
23	23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	194	120,85 86,73	34,12 8,07	23444,00 16825,00	6619,00 1566,00		21702,00 3612,00	48758,00	
24	24	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	21,2	661,77 477,07	184,70 43,71	14029,00 10114,00	3916,00 927,00		13028,00 2165,00	29222,00	
25	25	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,8854	9724,60 8273,88	1450,72 450,55	8610,00 7326,00	1285,00 399,00		5330,00 1115,00	15055,00	
26	26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,152	5702,82 5023,01	679,81 147,06	6570,00 5787,00	783,00 169,00		5420,00 959,00	12949,00	
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,9061	22,96 22,59	0,37 0,04	549,00 540,00	9,00 1,00		373,00 74,00	996,00	
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,9061	26,94 26,41	0,52 0,08	644,00 631,00	13,00 2,00		437,00 86,00	1167,00	
29	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,56102	34059,60 33730,02	329,58 109,28	19108,00 18923,00	185,00 61,00		17656,00 2941,00	39705,00	
30	30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,48324	34059,60 33730,02	329,58 109,28	220817,00 218680,00	2136,00 708,00		204031,00 33988,00	458836,00	
31	31	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	7,215	9724,60 8273,88	1450,72 450,55	70163,00 59696,00	10467,00 3251,00		43433,00 9088,00	122684,00	
32	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		354,505	22,96	0,37	4473,00	72,00		3042,00	8116,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		22,59	0,04	4402,00	8,00		601,00		
33	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		194,805	26,94	0,52	5247,00	102,00		3561,00	9513,00	
				м2		26,41	0,08	5146,00	16,00		705,00		
			Итого по разделу 3: Стены					2067132,00	158373,00	0,00	1800686,00	4177243,00	
								1908762,00	40687,00	0,00	309425,00		
			Раздел 4: Перегородки										
34	34	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		883,31884	627,08	4,13	553911,00	3645,00		496567,00	1134516,00	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		622,95	1,67	550266,00	1475,00		84038,00		
35	35	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство		0,796	5702,82	679,81	4539,00	541,00		3745,00	8947,00	
				м3		5023,01	147,06	3998,00	117,00		663,00		
			Итого по разделу 4: Перегородки					558450,00	4186,00	0,00	500312,00	1143463,00	
								554264,00	1592,00	0,00	84701,00		
			Раздел 5: Покрытие										
36	36	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		11,2	1032,88	242,15	11568,00	2712,00		11175,00	24562,00	
				шт. сборных конструкций		790,73	54,82	8856,00	614,00		1819,00		
37	37	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		37	1246,14	287,61	46107,00	10642,00		44620,00	97985,00	
				шт. сборных конструкций		958,53	63,45	35466,00	2348,00		7258,00		
38	38	1107-0512-0103 РСНБ РК 2015	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных		2,4	1462,55	292,63	3510,00	702,00		3509,00	7581,00	
				шт. сборных конструкций		1169,92	69,25	2808,00	166,00		562,00		
39	39	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		1,4458	21610,22	3223,82	31244,00	4661,00		19341,00	54632,00	
				т конструкций		18386,40	1001,23	26583,00	1448,00		4047,00		
40	40	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		12,33	11356,81	848,01	140029,00	10456,00		120042,00	280877,00	
				м3		10508,80	189,86	129574,00	2341,00		20806,00		
41	41	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		155	11356,81	848,01	1760306,00	131441,00		1509046,00	3530900,00	
				м3		10508,80	189,86	1628864,00	29428,00		261548,00		
42	42	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,7031	21610,22	3223,82	15194,00	2267,00		9406,00	26568,00	
				т конструкций		18386,40	1001,23	12927,00	704,00		1968,00		
43	43	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		12,4	11356,81	848,01	140824,00	10515,00		120724,00	282472,00	
				м3		10508,80	189,86	130309,00	2354,00		20924,00		
			Итого по разделу 5: Покрытие					2148782,00	173396,00	0,00	1837863,00	4305577,00	
								1975387,00	39403,00	0,00	318932,00		
			Раздел 6: Кровля										
44	44	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		416	611,32	16,49	254309,00	6860,00		229230,00	522222,00	
				м2 утепляемого покрытия		594,83	4,12	247449,00	1714,00		38683,00		
45	45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		416	288,95	33,80	120203,00	14061,00		100988,00	238886,00	
				м2 стяжки		255,15	8,72	106142,00	3628,00		17695,00		
46	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		416	21,58	7,48	8977,00	3111,00		6169,00	16358,00	
				м2 стяжки		14,10	2,02	5866,00	840,00		1212,00		
47	47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		416	94,47	3,97	39300,00	1652,00		35034,00	80281,00	
				м2 изолируемой поверхности		90,50	1,04	37648,00	433,00		5947,00		
48	48	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением		83,2	26811,16	467,96	2230689,00	38935,00		1987204,00	4555324,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 древесины в конструкции		26343,20	195,32	2191754,00	16251,00		337431,00		
49	49	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		83,2	1017,72	19,32	84674,00	1607,00		75405,00	172885,00	
				м3 древесины в конструкции		998,40	8,61	83067,00	716,00		12806,00		
50	50	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		576,3	2220,66	31,86	1279766,00	18361,00		1165440,00	2640822,00	
				м2 кровли		2188,80	9,33	1261405,00	5377,00		195616,00		
51	51	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		12,04	7776,47	684,07	93629,00	8236,00		81228,00	188846,00	
				м3 кладки		7092,40	161,89	85392,00	1949,00		13989,00		
52	52	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		5,16	7776,47	684,07	40127,00	3529,00		34812,00	80934,00	
				м3 кладки		7092,40	161,89	36597,00	835,00		5995,00		
53	53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0218	75688,01	732,41	1650,00	16,00		1525,00	3429,00	
				т металлических изделий		74955,60	242,84	1634,00	5,00		254,00		
54	54	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		9,733333	302,76	1,06	2947,00	10,00		2352,00	5723,00	
				м2		301,70	0,35	2937,00	3,00		424,00		
55	55	1110-0102-0605 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка пергамином		9,8	108,35	0,38	1062,00	4,00		954,00	2177,00	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		107,97	0,18	1058,00	2,00		161,00		
56	56	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее		9,8	721,70	4,84	7073,00	47,00		5636,00	13726,00	
				м2 стен (за вычетом проемов)		716,86	2,08	7025,00	20,00		1017,00		
57	57	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала		2	2431,68	9,53	4863,00	19,00		4465,00	10074,00	
				колпак		2422,15	4,50	4844,00	9,00		746,00		
			Итого по разделу 6: Кровля					4169269,00	96448,00	0,00	3730442,00	8531687,00	
								4072818,00	31782,00	0,00	631976,00		
			Раздел 7: Лестницы										
58	58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,1096	50434,47	8471,67	5528,00	928,00		3388,00	9629,00	
				т конструкций		41962,80	2831,34	4599,00	310,00		713,00		
59	59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0144	273280,79	436,79	3935,00	7,00		3578,00	8114,00	
				т		272844,00	190,83	3929,00	3,00		601,00		
60	60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,9592	51,03	0,82	151,00	2,00		103,00	274,00	
				м2		50,21	0,09	149,00	0,00		20,00		
61	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,9592	59,86	1,16	177,00	4,00		120,00	321,00	
				м2		58,70	0,18	174,00	1,00		24,00		
62	62	1107-0108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		54	5116,98	1166,22	276317,00	62976,00		269379,00	589352,00	
				шт. сборных конструкций		3950,76	276,79	213341,00	14947,00		43656,00		
63	63	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию		466	1505,93	17,69	701763,00	8244,00		822615,00	1646328,00	
				м ступеней		1488,24	7,75	693520,00	3612,00		121950,00		
64	64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,03498	50434,47	8471,67	1764,00	296,00		1081,00	3073,00	
				т конструкций		41962,80	2831,34	1468,00	99,00		228,00		
65	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,94446	59,86	1,16	57,00	1,00		38,00	103,00	
				м2		58,70	0,18	55,00	0,00		8,00		
			Итого по разделу 7: Лестницы					989692,00	72458,00	0,00	1100302,00	2257194,00	
								917235,00	18972,00	0,00	167200,00		
			Раздел 8: Полы										
66	66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		398,6	786,56	26,53	313523,00	10575,00		286315,00	647825,00	
				м2 изолируемой поверхности		760,03	4,12	302948,00	1642,00		47987,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	398,6	471,80	13,22	188059,00	5270,00		172703,00	389623,00	
						458,58	2,35	182790,00	937,00		28861,00		
68	68	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	398,6	393,93	9,63	157020,00	3838,00		145782,00	327026,00	
						384,30	4,78	153182,00	1905,00		24224,00		
69	69	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	398,6	37,77	10,05	15055,00	4006,00		12162,00	29394,00	
						27,72	4,74	11049,00	1889,00		2177,00		
70	70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	9,84542	15878,50	462,10	156331,00	4549,00		139928,00	319960,00	
						15416,40	201,75	151781,00	1986,00		23701,00		
71	71	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	398,6	974,10	23,28	388276,00	9280,00		359779,00	807899,00	
						950,82	9,40	378997,00	3747,00		59844,00		
72	72	1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	398,6	53,10	0,77	21166,00	307,00		14442,00	38457,00	
						52,33	0,18	20859,00	72,00		2849,00		
73	73	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	398,6	29,16	1,05	11623,00	419,00		7767,00	20941,00	
						28,11	0,13	11205,00	52,00		1551,00		
74	74	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	124	1792,05	6,87	222214,00	852,00		208385,00	465047,00	
						1785,18	2,61	221362,00	324,00		34448,00		
75	75	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	792	509,84	9,89	403793,00	7833,00		375761,00	841918,00	
						499,95	4,78	395960,00	3786,00		62364,00		
76	76	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	792	45,96	11,73	36400,00	9290,00		29601,00	71281,00	
						34,23	5,53	27110,00	4380,00		5280,00		
77	77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	792	398,27	9,87	315430,00	7817,00		292715,00	656797,00	
						388,40	4,78	307613,00	3786,00		48652,00		
78	78	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8712	15878,50	462,10	13833,00	403,00		12382,00	28312,00	
						15416,40	201,75	13431,00	176,00		2097,00		
79	79	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	792	462,69	7,35	366450,00	5821,00		341649,00	764747,00	
						455,34	3,57	360629,00	2827,00		56648,00		
80	80	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	228,8	786,56	26,53	179965,00	6070,00		164347,00	371857,00	
						760,03	4,12	173895,00	943,00		27545,00		
81	81	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	228,8	471,80	13,22	107948,00	3025,00		99133,00	223647,00	
						458,58	2,35	104923,00	538,00		16566,00		
82	82	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	228,8	509,84	9,89	116651,00	2263,00		108553,00	243220,00	
						499,95	4,78	114389,00	1094,00		18016,00		
83	83	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	228,8	45,96	11,73	10516,00	2684,00		8551,00	20592,00	
						34,23	5,53	7832,00	1265,00		1525,00		
84	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	228,8	398,27	9,87	91124,00	2259,00		84562,00	189741,00	
						388,40	4,78	88866,00	1094,00		14055,00		
85	85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,25168	15878,50	462,10	3996,00	117,00		3577,00	8179,00	
						15416,40	201,75	3880,00	51,00		606,00		
86	86	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	228,8	6,48	1,68	1483,00	385,00		1202,00	2900,00	
						4,80	0,79	1098,00	181,00		215,00		
87	87	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	228,8	1407,45	25,21	322025,00	5768,00		299763,00	671531,00	
						1382,24	11,54	316257,00	2640,00		49743,00		
88	88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,6	398,27	9,87	32499,00	805,00		30158,00	67670,00	
						388,40	4,78	31693,00	390,00		5013,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	81,6	6,48	-1,68	-529,00	-137,00		-429,00	-1035,00	
						-4,80	-0,79	-392,00	-64,00		-77,00		
90	90	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	379	864,06	5,18	327479,00	1963,00		293793,00	670974,00	
						858,88	2,43	325516,00	921,00		49702,00		
91	91	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	56,85	359,74	10,67	20451,00	607,00		18925,00	42526,00	
						349,07	5,08	19845,00	289,00		3150,00		
92	92	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	379	43,49	0,19	16483,00	72,00		15458,00	34496,00	
						43,30	0,09	16411,00	34,00		2555,00		
93	93	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	379	509,84	9,89	193229,00	3749,00		179815,00	402888,00	
						499,95	4,78	189481,00	1812,00		29844,00		
94	94	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	379	45,96	11,73	17419,00	4446,00		14165,00	34111,00	
						34,23	5,53	12973,00	2096,00		2527,00		
95	95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	379	398,27	9,87	150944,00	3741,00		140074,00	314299,00	
						388,40	4,78	147204,00	1812,00		23281,00		
96	96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4169	15878,50	462,10	6620,00	193,00		5925,00	13549,00	
						15416,40	201,75	6427,00	84,00		1004,00		
97	97	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	379	1792,05	6,87	679187,00	2604,00		636918,00	1421393,00	
						1785,18	2,61	676583,00	989,00		105288,00		
98	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2068,93	137,66	0,29	284809,00	600,00		267409,00	596395,00	
						137,37	0,13	284209,00	269,00		44177,00		
			Итого по разделу 8: Полы					5171472,00	111474,00	0,00	4771270,00	10738160,00	
								5060006,00	43947,00	0,00	795418,00		
			Раздел 9: Окна										
99	99	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	74,1	1860,08	57,69	137832,00	4275,00		122030,00	280651,00	
						1802,39	27,42	133557,00	2032,00		20789,00		
100	100	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,4	1509,99	59,81	54964,00	2177,00		48419,00	111654,00	
						1450,18	27,80	52787,00	1012,00		8271,00		
101	101	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,8	1123,52	58,80	41346,00	2164,00		36184,00	83732,00	
						1064,72	27,80	39182,00	1023,00		6202,00		
102	102	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	121,45	271,70	3,38	32998,00	411,00		29505,00	67503,00	
						268,32	1,61	32587,00	196,00		5000,00		
103	103	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,54282	59374,38	891,38	32230,00	484,00		21965,00	58531,00	
						58483,00	162,56	31746,00	88,00		4336,00		
104	104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,65614	59,86	1,16	877,00	17,00		595,00	1590,00	
						58,70	0,18	860,00	3,00		118,00		
			Итого по разделу 9: Окна					300247,00	9528,00	0,00	258698,00	603661,00	
								290719,00	4354,00	0,00	44716,00		
			Раздел 10: Витражи										
105	105	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	35	1394,08	59,57	48793,00	2085,00		42923,00	99053,00	
						1334,51	28,14	46708,00	985,00		7337,00		
106	106	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,8	1123,52	58,80	15505,00	812,00		13569,00	31400,00	
						1064,72	27,80	14693,00	384,00		2326,00		
			Итого по разделу 10: Витражи					64298,00	2897,00	0,00	56492,00	130453,00	
								61401,00	1369,00	0,00	9663,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 11: Двери										
107	107	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,62	2639,40 2623,39	16,01 6,76	12194,00 12120,00	74,00 31,00		8384,00 1646,00	22224,00	
108	108	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1425,56 1424,69	0,87 0,00	2851,00 2849,00	2,00 0,00		1966,00 385,00	5202,00	
109	109	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,726	2639,40 2623,39	16,01 6,76	33589,00 33385,00	204,00 86,00		23095,00 4535,00	61219,00	
110	110	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	73,92	1298,42 1271,79	26,63 11,62	95979,00 94011,00	1969,00 859,00		85383,00 14509,00	195871,00	
111	111	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	20,16	1740,79 1679,03	61,76 28,70	35094,00 33849,00	1245,00 579,00		30985,00 5286,00	71365,00	
			Итого по разделу 11: Двери					179707,00 176214,00	3494,00 1555,00	0,00 0,00	149813,00 26361,00	355881,00	
			Раздел 12: Внутренняя отделка										
112	112	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	328	50,90 50,64	0,26 0,13	16695,00 16610,00	86,00 43,00		13322,00 2401,00	32418,00	
113	113	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	516,2	921,26 895,70	25,56 20,03	475554,00 462360,00	13194,00 10339,00		378160,00 68297,00	922011,00	
114	114	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	516,2	106,15 105,89	0,26 0,13	54795,00 54660,00	134,00 67,00		43782,00 7886,00	106463,00	
115	115	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	149,2	596,59 595,01	1,58 0,52	89011,00 88775,00	236,00 78,00		71082,00 12807,00	172900,00	
116	116	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	149,2	50,90 50,64	0,26 0,13	7594,00 7555,00	38,00 19,00		6060,00 1092,00	14746,00	
117	117	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	523,6	763,45 757,27	6,18 1,99	399742,00 396507,00	3236,00 1042,00		318039,00 57422,00	775203,00	
118	118	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	283,6	50,90 50,64	0,26 0,13	14435,00 14362,00	74,00 37,00		11519,00 2076,00	28030,00	
119	119	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	240	427,63 427,18	0,45 0,22	102631,00 102523,00	108,00 53,00		82061,00 14775,00	199467,00	
120	120	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	1125,3	597,47 594,61	2,86 0,00	672333,00 669115,00	3218,00 0,00		535292,00 96610,00	1304235,00	
121	121	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1663,2	763,45 757,27	6,18 1,99	1269770,00 1259491,00	10279,00 3310,00		1010241,00 182401,00	2462412,00	
122	122	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		1663,2	50,90	0,26	84657,00	432,00		67553,00	164387,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		50,64	0,13	84224,00	216,00		12177,00		
123	123	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		170,4	50,90	0,26	8673,00	44,00		6921,00	16842,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		50,64	0,13	8629,00	22,00		1248,00		
124	124	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		268,8	2812,75	6,75	756067,00	1814,00		604105,00	1468986,00	
				м2 поверхности облицовки		2806,00	3,27	754253,00	879,00		108814,00		
125	125	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1663,2	763,45	6,18	1269770,00	10279,00		1010241,00	2462412,00	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		757,27	1,99	1259491,00	3310,00		182401,00		
126	126	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		1663,2	380,39	1,58	632665,00	2628,00		504721,00	1228377,00	
				м2 отделываемой поверхности		378,81	0,52	630037,00	865,00		90991,00		
127	127	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1663,2	529,25	1,58	880249,00	2627,00		703095,00	1710011,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		527,67	0,75	877621,00	1247,00		126667,00		
128	128	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		1224	358,61	0,24	438939,00	294,00		351033,00	853170,00	
				м2 оклеиваемой поверхности		358,37	0,12	438645,00	147,00		63198,00		
			Итого по разделу 12: Внутренняя отделка					7173580,00	48721,00	0,00	5717227,00	13922070,00	
								7124858,00	21674,00	0,00	1031263,00		
			Раздел 13: Разные работы										
129	129	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		19,2	1528,56	550,21	29348,00	10565,00		21931,00	55381,00	
				м3 основания		978,35	249,87	18784,00	4798,00		4102,00		
130	130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		4,8	1763,37	345,87	8464,00	1660,00		6548,00	16213,00	
				м3		1417,50	81,53	6804,00	391,00		1201,00		
131	131	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		51,2	5433,02	648,62	278171,00	33209,00		229447,00	548227,00	
				м3		4784,40	140,20	244961,00	7178,00		40609,00		
132	132	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени.Облицовка гранитными плитами		86,42	23586,37	1083,37	2038334,00	93625,00		1616967,00	3947725,00	
				м2 облицовки		22503,00	885,20	1944709,00	76499,00		292424,00		
133	133	1115-0101-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4		85,6	25657,05	38,25	2196243,00	3275,00		1755509,00	4267892,00	
				м2 поверхности облицовки		25618,80	16,55	2192969,00	1417,00		316140,00		
134	134	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100		85,6	843,94	-13,06	-72241,00	-1118,00		-57281,00	-139884,00	
				м2 поверхности облицовки		-830,88	-5,58	-71123,00	-478,00		-10362,00		
135	135	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка		61,8	630,46	27,88	38962,00	1723,00		44772,00	90433,00	
				м ограждения		602,58	11,37	37239,00	703,00		6699,00		
136	136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		23,54454	59,86	1,16	1409,00	27,00		957,00	2555,00	
				м2		58,70	0,18	1382,00	4,00		189,00		
137	137	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		13,5	4288,08	558,84	57889,00	7544,00		50463,00	117020,00	
				м3 подстилающего слоя		3729,24	247,33	50345,00	3339,00		8668,00		
138	138	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство		9	4215,25	2,59	37937,00	23,00		35639,00	79462,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 подстилающего слоя		4212,66	0,00	37914,00	0,00		5886,00		
139	139	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	90	1657,12	60,58	149141,00	5453,00		136501,00	308493,00	
						1596,54	16,95	143689,00	1526,00		22851,00		
140	140	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90	869,95	10,01	78296,00	901,00		83985,00	175263,00	
						859,94	4,10	77395,00	369,00		12982,00		
			Итого по разделу 13: Разные работы					4841953,00	156887,00	0,00	3925438,00	9468780,00	
								4685068,00	95746,00	0,00	701389,00		
			ИТОГО по акту					28500870,00	978109,00	0,00	24506450,00	57247899,00	
								27522775,00	336457,00	0,00	4240579,00		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1144957,98				58392856,98	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									53470051,10	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 0,91569507		2022,00			2024,00					
			НДС	%	12,00			6416406,13				59886457,23	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SaRa-KZ", БИН160740015211

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Омарова Д.М., ИИН910928450098

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омарова Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Мурзабеков Ж.С.

(должность, фамилия, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

главный инженер Сейдахметов К.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)