Форма КС-3

Заказчик: «КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района»

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории, расположенной с.Акчатау, Аягозский район, ВКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		167	16.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории, расположенной с.Акчатау, Аягозский район, ВКО"	9 457 527	9 457 527							1 013 306	**9 457 527**
Итого к опате:										**9 457 527**

Заказчик: «КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай»

Омаров Ш.Ж.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор Кунафиянов Б.К.

Технодзор: ТОО "Музтау"

Эксперт технадзора Торгаев Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group"

Нуржакипов Даулет

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: «КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района»

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории, расположенной с.Акчатау, Аягозский район, ВКО"

договор №167 от 16 марта 2023г

Акт №1 от 11.05.2023

выполненных работ за май месяц 2023 г

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Общестроительные работы									
1	1212-0104-0507	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %**	**м2**	**216**	217,77	–	47038	–	–	33867	87377
					217,77	–	47038	–	–	6472	
2	1212-0104-0501	**Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %**	**м2**	**424,9**	184,59	–	78431	–	–	56470	145693
					184,59	–	78431	–	–	10792	
3	1213-0103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %**	**м2 облицовки**	**290,6**	843,97	58,62	245259	17036	–	170306	448810

				785,35	28,61	228223	8313	–	33245	
4 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	133,7	121,09	2,98	16190	398	–	11525	29932
				118,12	1,61	15792	215	–	2217	
5 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	150	368,13	19,69	55219	2954	–	38781	101520
				348,43	10,65	52265	1598	–	7520	
6 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	150	79,54	–	11931	–	–	8590	22163
				79,54	–	11931	–	–	1642	
7 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	36,6	898,66	32,98	32891	1207	–	23283	60668
				865,68	17,84	31684	653	–	4494	
8 1207-0101-0208	Полы бетонные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	19,5	2011,49	633,74	39224	12358	–	23646	67900
				1377,74	306,46	26866	5976	–	5030	
9 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	169,36	39,09	–	6621	–	–	4767	12299
				39,09	–	6621	–	–	911	
10 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	34,2	148,07	–	5064	–	–	3646	9407

				148,07	–	5064	–	–	697	
11 1146-0201-0802	Стены (фасад). Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	215,2	236,64	–	50926	–	–	36667	94600
				236,64	–	50926	–	–	7007	
12 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	20,16	1195,39	177,23	24099	3573	–	16170	43491
				1018,15	95,88	20526	1933	–	3222	
13 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	23,8	2024,62	177,23	48186	4218	–	33300	88005
				1847,39	95,88	43968	2282	–	6519	
14 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	9,1	1041,87	–	9481	–	–	6826	17612
				1041,87	–	9481	–	–	1305	
15 1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 72 %	м2	10,2	550,1	169,71	5611	1731	–	3468	9805
				380,39	91,76	3880	936	–	726	
16 1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	10543,5	5284,5	21087	10569	–	9400	32926
				5259	1269	10518	2538	–	2439	

17 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	189,8	299,72	1,58	56886	300	–	40742	105438
				298,13	–	56586	–	–	7810	
18 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила из брусьев НР = 72 %	м2 кровли	72,12	320,65	18,16	23125	1310	–	16029	42286
				302,48	6,21	21815	448	–	3132	
19 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	189,8	183,17	19,89	34765	3776	–	23242	62648
				163,27	6,81	30989	1292	–	4641	
20 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	130,5	199,49	6,51	26034	850	–	18459	48052
				192,98	3,47	25184	453	–	3559	
21 1109-0302-0301	Входная группа. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,15	60486,67	15540	9073	2331	193	5202	15417
				43660	4506,67	6549	676	–	1142	

22 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	8,1	559,51	1,23	4532	10	396	2971	8103
				509,38	–	4126	–	–	600	
23 1109-0606-0110	Ограждения около входной группы. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,18	43455,56	5827,78	7822	1049	321	4825	13659
				35844,44	1388,89	6452	250	–	1012	
1.2 Прочие										
24 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	26,71	659		17602		–	–	19010
				–		–		–	1408	
25 4102-0101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	26,71	122		3259		–	–	3520
				–		–		–	261	
	Итого по разделу 1					1 590 341				

Раздел 3 Обрамление дверных проемов

3.1 ДП 1

41	1146-0302-0103	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %**								
			м3	**2,6**	22000	7838,46	57200	20380	–	33548	98008
					14161,54	3759,23	36820	9774	–	7260	

Итого по разделу 3	**98 008**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 820
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 380
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 774
- накладные расходы, тенге	33 548
в т.ч. зарплата, тенге	3 019
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 260

Раздел 4 Проемы

51	2109-0201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**18,48**	24592		454460		454460	–	490817
					–		–		–	36357	

53 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	5,32	21926	116646	116646	–	125978
				–	–	–	9332	
4.2 Двери								
58 2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	23,52	26281	618129	618129	–	667579
				–	–	–	49450	
59 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-6, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	29340	184842	184842	–	199629
				–	–	–	14787	

60 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	24691	51851	51851	–	55999
				–	–	–	4148	
	Итого по разделу 4				1 540 002			
Раздел 5 Перегородки								
68 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 К=1,032;	т	0,09773	297941	29118	29118	–	31447
				–	–	–	2329	
69 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,00941	282888	2662	2662	–	2875
				–	–	–	213	
72 2109-0201-0601	Витраж Вп 1	м2	8,5	17034	144789	144789	–	156372
				–	–	–	11583	

73 2109-0202-0502	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	31019		52112		52112	–	56281
				–		–		–	4169	
	Итого по разделу 5					246 975				
Раздел 6 Полы 6.1 Тип 1										
74 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	22,1	1252,17	37,96	27673	839	14288	9346	39981
				567,69	19,68	12546	435	–	2962	
75 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	154,7	173,42	6,42	26828	993	24976	981	30034
				5,55	3,25	859	503	–	2225	
76 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	22,1	945,61	37,92	20898	838	10316	7329	30485

				440,9	19,68	9744	435	–	2258	
6.2 Тип 2										
79 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	75,7	1252,25	38,01	94795	2877	48943	32014	136954
				567,7	19,67	42975	1489	–	10145	
80 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	529,9	173,42	6,42	91894	3400	85553	3358	102872
				5,55	3,25	2941	1723	–	7620	
81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	72,3	945,66	37,94	68371	2743	33749	23977	99736
				440,93	19,67	31879	1422	–	7388	
6.3 Тип 3										
84 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,1	1252,16	37,84	6386	193	3298	2156	9225
				567,65	19,61	2895	100	–	683	

85 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	35,7	173,42	6,41	6191	229	5764	226	6930
				5,55	3,25	198	116	–	513	
86 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,1	945,69	37,84	4823	193	2381	1691	7035
				440,98	19,61	2249	100	–	521	
6.4 Тип 4										
91 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	63,9	1252,24	38	80018	2428	41314	27024	115605
				567,7	19,67	36276	1257	–	8563	
92 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	447,3	173,42	6,42	77571	2871	72217	2835	86838
				5,55	3,25	2483	1455	–	6432	
93 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	63,9	945,65	37,93	60427	2424	29828	21191	88147
				440,92	19,67	28175	1257	–	6529	

6.5 Тип 5										
96 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	33,7	1252,26	38,01	42201	1281	21789	14252	60969
				567,69	19,67	19131	663	–	4516	
97 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	235,9	173,42	6,42	40909	1514	38086	1495	45796
				5,55	3,25	1309	767	–	3392	
98 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	33,7	945,64	37,92	31868	1278	15731	11176	46488
				440,92	19,67	14859	663	–	3444	
6.6 Тип 6										
101 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2,5	1252,4	38	3131	95	1617	1057	4523
				567,6	19,6	1419	49	–	335	
102 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % К=7,000;	м2 стяжки	17,5	173,37	6,4	3034	112	2825	111	3397

				5,54	3,26	97	57	–	252	
103 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2,5	945,6	38	2364	95	1167	829	3448
				440,8	19,6	1102	49	–	255	
	Итого по разделу 6					918 463				

Раздел 7 Внутренняя отделка

108 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	209,8	1422,4	9,38	298419	1967	83031	154166	488792
				1017,26	3,33	213421	698	–	36207	
109 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	135,7	555,86	3,88	75430	527	20696	39225	123827
				399,46	2	54207	272	–	9172	

111 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	330,96	1567	15,1	518614	4998	204371	223919	801936
				934,39	5,3	309245	1754	–	59403	
112 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	61,14	706,1	4,01	43171	245	12329	22090	70482
				500,44	1,36	30597	83	–	5221	
	Итого по разделу 7					1 485 037				

Локальная смета № 2-1-2

Водопровод, канализация

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	642	6	642	6	–	460	1190
				636	3	636	3	–	88	
2 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	1	841	4	841	4	–	604	1561
				837	2	837	2	–	116	

3 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	2,98	11042,28	4458,72	32906	13287	–	18264	55264
				6583,56	1928,86	19619	5748	–	4094	
	Итого по разделу 1					58 015				
Раздел 3 Бытовая канализация К 1										
17 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,01	1006500	137500	10065	1375	5547	2569	13645
				314300	42500	3143	425	–	1011	
18 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	53	1290,34	1,66	68388	88	13555	39444	116459
				1032,92	0,72	54745	38	–	8627	
19 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	16	2074,38	4	33190	64	17278	11430	48190

				990,5	1,69	15848	27	–	3570	
20	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106	1106	–	1194
					–		–	–	88	
21	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4	212		848	848	–	916
					–		–	–	68	
22	2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 (прим.)	шт.	12	212		2544	2544	–	2748
					–		–	–	204	
		Итого по разделу 3					183 152			

Локальная смета № 2-1-3

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	1,1	12864,55	3549,09	14151	3904	–	8726	24707
					9315,45	1701,82	10247	1872	–	1830	
2	1116-0401-0209	Дымовая труба диаметр 250 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	4	1921	137	7684	548	–	5252	13971
					1784	39,75	7136	159	–	1035	

	Итого по разделу 1					38 678				
Раздел 2 Отопление										
3 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1	3096	52	3096	52	2056	726	4128
				988	21	988	21	–	306	
4 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	120	1501,25	51,36	180150	6163	55374	87281	288825
				988,44	21,75	118613	2610	–	21394	
5 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	18	1501,22	51,33	27022	924	8306	13092	43323
				988,44	21,72	17792	391	–	3209	
	Итого по разделу 2					336 276				

Локальная смета № 2-1-4

Электромонтажные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	12	66,17	0,67	794	8	–	569	1472
				65,5	0,33	786	4	–	109	
2 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	46	198,09	1,83	9112	84	–	6533	16897
				196,26	1	9028	46	–	1252	
3 1217-0101-0701	Выключатели . Демонтаж НР = 72 %	шт.	35	60,57	–	2120	–	–	1526	3938
				60,57	–	2120	–	–	292	
4 1308-0305-0901	Щитки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	949,33	26,67	2848	80	–	2016	5253
				922,67	10,67	2768	32	–	389	
5 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	680	100,2	0,23	68133	156	–	49004	126508
				99,97	0,12	67977	84	–	9371	
	Итого по разделу 1					154 068				

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Электрооборудование

6 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548	1376	4548	1376	96	2631	7753
				3076	578	3076	578	–	574	

7	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383		8383		8383	–	9054
					–		–		–	671	
8	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	5891	104,33	17673	313	8480	6471	26076
					2960	35,67	8880	107	–	1932	
9	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7372		7372		7372	–	7962
					–		–		–	590	
10	2307-0204-0931	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7513		7513		7513	–	8114
					–		–		–	601	
11	2307-0204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2046		2046		2046	–	2210
					–		–		–	164	

12 1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	4932,9	20,2	49329	202	19527	21312	76292
				2960	–	29600	–	–	5651	
13 2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	682		682		682	–	737
				–		–		–	55	
14 2307-0204-0806	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	687		1374		1374	–	1484
				–		–		–	110	
15 2307-0204-0808	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	687		687		687	–	742
				–		–		–	55	
16 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3870		23220		23220	–	25078
				–		–		–	1858	

17 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4548	1376	4548	1376	96	2631	7753
				3076	578	3076	578	–	574	
18 2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893	–	6364
				–		–		–	471	
19 1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	4932,86	20,14	34530	141	13669	14918	53404
				2960	–	20720	–	–	3956	
20 2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302		1302		1302	–	1406
				–		–		–	104	
21 2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	682		682		682	–	737
				–		–		–	55	

22	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3870		19350		19350	–	20898
					–		–		–	1548	
23	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	25826	2983	25826	2983	18229	4176	32402
					4614	1186	4614	1186	–	2400	
24	2307-0201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12548		12548		12548	–	13552
					–		–		–	1004	
25	2307-0204-1530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1874		1874		1874	–	2024
					–		–		–	150	
26	2900-0001-0002 (пл)	DIN рейка (35 мм)	шт	1	111,11		111		111	–	120
					–		–		–	9	
27	2404-0201-0644	Скобы RCS1 для крепления (прим.)	шт.	1	258		258		258	–	279
					–		–		–	21	
28	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1450	85	1450	85	27	989	2634

				1338	36	1338	36	–	195	
29 2307-0501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0									
		шт.	1	21993		21993		21993	–	23752
				–		–		–	1759	
30 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг (аварийного освещения). Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	4172,5	88,5	8345	177	2016	4481	13852
				3076	36	6152	72	–	1026	
31 2307-0204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1510		3020		3020	–	3262
				–		–		–	242	
32 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1728	172	1728	172	18	1159	3118
				1538	72	1538	72	–	231	
33 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11238		11238		11238	–	12137

				–		–		–	899	
34 1308-0303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	11140	112	11140	112	6414	3348	15647
				4614	36	4614	36	–	1159	
35 2307-0208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	8397		8397		8397	–	9069
				–		–		–	672	
2.4 Провода и кабели										
60 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	695	382,83	2,53	266067	1761	104956	115272	411846
				229,28	1,08	159350	750	–	30507	
61 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2703	180029		48662		48662	–	52555
				–		–		–	3893	
62 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,32232	272093		87701		87701	–	94717
				–		–		–	7016	

63	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0459	120080		5512		5512	–	5953
					–		–		–	441	
64	2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	234430		5978		5978	–	6456
					–		–		–	478	
65	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00612	1027793		6290		6290	–	6793
					–		–		–	503	
66	2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,02856	1730051		49410		49410	–	53363
					–		–		–	3953	
67	2306-0128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	2736800		27915		27915	–	30148
					–		–		–	2233	
	2.5 Заземление										
68	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	701,2	23,33	28048	933	19090	6006	36778
					200,63	7,9	8025	316	–	2724	

69	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	4990,67	187,17	29944	1123	21083	5867	38676
					1289,67	68,33	7738	410	–	2865	

Итого по разделу 2	1 125 197
итого по смете	7 774 212
временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	180 362
Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	175 001
всего	8 129 574
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического риска	149 073
итого по главе	8 278 647
Непредвиденные работы и затраты 2%	165 573
	8 444 220
Налог на добавленную стоимость 12%	1 013 306
итого	9 457 527

Заказчик: «КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» управления здравоохранения области Абай»

_____Омаров Н.

Технодзор: ТОО "Музтау"

Эксперт технадзора _____Торгаев Д.Б.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____Кунафиянов Б.К.

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group"

_____Нуржакипов Даулет_