Форма КС-3

Заказчик: «КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района»

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории, расположенной с.Акчатау, Аягозский район, ВКО"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		167	16.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории, расположенной с.Акчатау, Аягозский район, ВКО"	18 270 194	8 812 667							944 214	**8 812 667**
аванс 30%	5 481 058	2 643 800								
Итого к опате:										**6 168 867**

Заказчик: «КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная

Омаров Ш.Ж.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор Кунафиянов Б.К.

Технодзор: ТОО "Музтау"

Эксперт технадзора Торгаев Д.Б.

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group"

Нуржакипов Даулет

Заказчик: «КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района»
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории, расположенной с.Акчатау, Аягозский район, ВКО"
договор №167 от 16 марта 2023г

Акт №2 от 24.05.2023
выполненных работ за май месяц 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3 Обрамление дверных проемов									
		3.1 ДП 1									
42	1146-0101-0402	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %**	**т**	**0.10339**	315765.55	36164,04	32647	3739	906	21115	58063
					270838,57	12805,88	28002	1324	–	4301	
43	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;**	**т**	**0.06832**	277125		18933		18933	–	20448

					–		–		–	1515
44	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;**	**т**	**0.02923**	282888		8269		8269	– 8931
					–		–		–	662
45	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0.00887**	234006		2076		2076	– 2242
					–		–		–	166
	3.2 ОП1, ДП2									
46	1146-0101-0402	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %**	**т**	**0.19041**	315755.48	36169,32	60123	6887	1666	38885 106929
					270836,62	12798,7	51570	2437	–	7921
47	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;**	**т**	**0.13976**	277125		38731		38731	– 41829

					–		–		–	3098
48	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;**	**т**	**0.04032**	282888		11406		11406	–	12318
					–		–		–	912	
49	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0.01591**	234006		3723		3723	–	4021
					–		–		–	298	
		Итого по разделу 3					**254,781**				
		Раздел 4 Проемы									
		4.1 Окна									
50	1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %**	**м2 проемов**	**18.48**	3374.89	228,03	62368	4214	27713	23440	92673
					1647,24	114,39	30441	2114	–	6865	

52 1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %**	**м2 проемов**	**5.32**	2900.38	227,26	15430	1209	6157	6249	23413
				1515,79	115,6	8064	615	–	1734	
54 1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %**	**п/м**	**18.3**	4404.86	12,79	80609	234	74800	4102	91488
				304,64	6,67	5575	122	–	6777	
55 2109-0206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**26**	111		2886		2886	–	3117
				–		–		–	231	
56 1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %**	**м**	**17**	1637.35	6,88	27835	117	17835	7135	37768
				581,35	1,59	9883	27	–	2798	

4.2 Двери

57	**1110-0501-0201**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %**	**м2 проемов**	**31.92**	1962.59	231,23	62646	7381	15089	31587	101772
					1258,65	115,76	40176	3695	–	7539	
61	**1109-0403-0401**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %**	**м2**	**8.4**	3576.55	62,5	30043	525	4487	18191	52093
					2979,88	27,86	25031	234	–	3859	
62	**2109-0402-0501**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8.4**	40521		340376		340376	–	367606
					–		–		–	27230	
63	**1109-0403-0501**	**Доводчики дверные. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**4**	8295.75	2,25	33183	9	26704	4658	40868
					1617,5	–	6470	–	–	3027	
		Итого по разделу 4					**810,798**				

Раздел 5 Перегородки

64 1110-0402-0701	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**30.57**	6185.57	67,09	189093	2051	120310	48690	256806
				2182,92	29,21	66732	893	–	19023	
65 1110-0402-0702	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 72 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**15.93**	6885.75	72,38	109690	1153	72903	26017	146564
				2236,91	31,45	35634	501	–	10857	
66 1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**0.054**	29129.63	1481,48	1573	80	1116	286	2008
				6981,48	370,37	377	20	–	149	
67 1109-0302-0112	**Стойки Ст 1. Монтаж НР = 72 %**	**т конструкций**	**0.10702**	32535.97	16099,79	3482	1723	792	1071	4917
				9035,69	4868,25	967	521	–	364	
70 2113-0201-1106	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**16**	91		1456		1456	–	1572

					–		–		–	116
71 1110-0501-0501	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %**	**м2**	**10.18**	2834.18	3,24	28852	33	15292	9739	41678
				1328,78	–	13527	–	–	3087	
73 2109-0202-0502	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**1.68**	31019		52112		52112	–	56281
				–		–		–	4169	
	Итого по разделу 5					**509,826**				
Раздел 6 Полы										
6.2 Тип 2										
82 1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**75.7**	5429.51	100,86	411014	7635	283403	88970	539983
				1584,89	47,46	119976	3593	–	39999	

83 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %**	**м плинтусов**	**81.44**	667.68	2,16	54376	176	21974	23268	83856
				395,7	1,11	32226	90	–	6212	
6.3 Тип 3										
87 1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**5.1**	1815.1	108,24	9257	552	4304	3231	13487
				862,94	17,06	4401	87	–	999	
88 1111-0101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**5.1**	1151.96	53,73	5875	274	2945	1948	8449
				520,78	9,61	2656	49	–	626	
89 1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**5.1**	5429.41	100,78	27690	514	19093	5994	36379
				1584,9	47,45	8083	242	–	2695	
90 1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %**	**м плинтусов**	**13.5**	667.63	2,15	9013	29	3642	3857	13900
				395,7	1,11	5342	15	–	1030	

6.5 Тип 5

99	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**33.7**	5429.53	100,86	182975	3399	126165	39607	240389
					1584,9	47,45	53411	1599	–	17807	
100	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %**	**м плинтусов**	**26.54**	667.67	2,15	17720	57	7161	7582	27326
					395,7	1,09	10502	29	–	2024	

6.6 Тип 6

104	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**2.5**	1815.2	108,4	4538	271	2109	1584	6612
					863,2	16,8	2158	42	–	490	
105	**1111-0101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**2.5**	1152	54	2880	135	1443	955	4142
					520,8	9,6	1302	24	–	307	

106	**1111-0101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**2.5**	5429.2	100,8	13573	252	9359	2938	17832
					1584,8	47,6	3962	119	–	1321	
107	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %**	**м плинтусов**	**7.4**	667.57	2,16	4940	16	1996	2114	7618
					395,68	1,08	2928	8	–	564	
		Итого по разделу 6					**999,973**				
		Раздел 7 Внутренняя отделка									
114	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**298.1**	3960.01	44,79	1180479	13352	608049	407508	1715026
					1875,47	23,17	559078	6906	–	127039	
116	**1115-0207-0102**	**Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10.04**	2969.52	45,42	29814	456	8889	14902	48293
					2038,75	22,71	20469	228	–	3577	

117	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.03136**	273076		8564		8564	–	9249
					–		–		–	685	
		Итого по разделу 7					**1,772,568**				
	Раздел 10 Подпольные каналы										
	1106-1001-0101	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 72 %**									
133			**м3**	**1.19**	27239.5	2774,79	32415	3302	22653	5456	40901
					5428,57	939,5	6460	1118	–	3030	
	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
134			**т**	**0.0394**	273076		10759		10759	–	11620
					–		–		–	861	
	1107-0512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 72 %**									
135			**шт. сборных конструкций**	**6**	2355.5	73,67	14133	442	4018	7042	22869
					1612,17	17,83	9673	107	–	1694	

	2104-0302-0225	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**								
136			**м3**	**0.12**	73727		8847		8847	–	9555
					–		–		–	708	
	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %**								
137			**м2 поверхности**	**2.7**	954.44	24,81	2577	67	1550	698	3537
					355,56	3,7	960	10	–	262	
	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**								
138			**м2 стяжки**	**0.9**	945.56	37,78	851	34	420	299	1242
					441,11	20	397	18	–	92	
		Итого по разделу 10					**89,724**				
	Раздел 11 Входная группа №1										
	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (подушка) НР = 72 %**								
139			**м3 основания**	**2**	7319	2272,5	14638	4545	7870	3081	19137
					1111,5	1028	2223	2056	–	1418	

140	**1106-0401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**4.7**	7183.4	1427,66	33762	6710	5749	17315	55163
					4532,55	584,26	21303	2746	–	4086	
141	**2102-0101-0401**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;**	**м3**	**0.714**	17484		12484		12484	–	13483
					–		–		–	999	
142	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;**	**м3**	**4.794**	18629		89307		89307	–	96452
					–		–		–	7145	
143	**1106-0301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %**	**т**	**0.02532**	755924.17	1737,76	19140	44	16797	1670	22475
					90797,79	789,89	2299	20	–	1665	
144	**1111-0101-0203**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %**	**м3 подстилающего слоя**	**8.4**	9168.57	2257,62	77016	18964	24003	30669	116300
					4053,45	1017,5	34049	8547	–	8615	
145	**1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**2.2**	23902.27	2143,64	52585	4716	42258	4896	62079
					2550,45	540,45	5611	1189	–	4598	
146	**2102-0101-0401**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;**	**м3**	**0.7105**	17484		12422		12422	–	13416

									994	
147	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;**	**м3**	**1.5225**	18629		28363		28363	–	30632
					–		–		–	2269	
148	**2105-0309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.03501**	260036		9104		9104	–	9832
					–		–		–	728	
149	**1109-0302-0112**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %**	**т конструкций**	**0.26904**	32556.5	16109,13	8759	4334	1994	2694	12369
					9035,83	4869,16	2431	1310	–	916	
150	**2105-0204-0801**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,032;**	**т**	**0.26626**	300532		80020		80020	–	86422
					–		–		–	6402	
151	**2105-0101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;**	**т**	**0.01139**	282888		3222		3222	–	3480
					–		–		–	258	

152	**1109-0302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %**	**т конструкций**	**0.52783**	114015.88	27758,94	60181	14652	1356	34862	102646
					83687,93	8046,15	44173	4247	–	7603	
	2105-0204-0802	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества**									
153		**ГОСТ 380-2005 К=1,032;**	**т**	**0.22679**	320506		72688		72688	–	78503
					–		–		–	5815	
	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**									
154		**ГОСТ 535-2005 К=1,032;**	**т**	**0.24511**	277125		67926		67926	–	73360
					–		–		–	5434	
155	**2105-0206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=1,032;**									
			т	**0.07282**	305330		22234		22234	–	24013
					–		–		–	1779	
	2109-0201-0401	**Витраж В1**									
164			**м2**	**4.002**	17165		68694		68694	–	74190

					–		–		–	5496	
165	**2109-0202-1605**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3.023**	33902		102486		102486	–	110685
					–		–		–	8199	
166	**2109-0201-0401**	**Витраж В-2**	**м2**	**5**	17165		85825		85825	–	92691
					–		–		–	6866	
167	**2109-0201-0401**	**Витраж В-3**	**м2**	**7.125**	17165		122301		122301	–	132085
					–		–		–	9784	
		Итого по разделу 11					**1,229,413**				
	Раздел 17 Выгреб										
218	**1101-0101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**100.8**	198.02	187,43	19960	18893	–	4471	26385
					10,59	51,02	1067	5143	–	1954	

219	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной более 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**8.77**	2119.84	–	18591	–	–	13386	34535
					2119,84	–	18591	–	–	2558	
220	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**98.78**	45.65	45,65	4509	4509	–	1268	6239
					–	17,83	–	1761	–	462	
221	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**8.77**	1105.47	–	9695	–	–	6980	18009
					1105,47	–	9695	–	–	1334	
222	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**107.55**	207.55	99,75	22322	10728	–	12108	37184
					107,8	48,56	11594	5223	–	2754	
223	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**0.57**	23366.67	1394,74	13319	795	11606	798	15246
					1610,53	335,09	918	191	–	1129	
224	**1123-0601-0107**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %**	**м3 конструкций колодца**	**2.979**	36141.32	9288,02	107665	27669	42406	35683	154816

				12618,33	4018,13	37590	11970	–	11468	
225	**2104-0301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**								
			шт.	**3**	33337		100011	100011	–	108012
					–		–	–	8001	
226	**2104-0301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**								
			шт.	**1**	4249		4249	4249	–	4589
					–		–	–	340	
227	**2104-0301-0201**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**								
			шт.	**1**	3488		3488	3488	–	3767
					–		–	–	279	
228	**2104-0302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**								
			шт.	**1**	50341		50341	50341	–	54368
					–		–	–	4027	

	2104-0302-0113	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
229			**шт.**	**1**	42774		42774		42774	–	46196
					–		–		–	3422	
230	**2303-0101-0314**	**Люк чугунный, тип Т (Н-80) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	27189		27189		27189	–	29364
					–		–		–	2175	
232	**1106-0301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (сальник) НР = 72 %**	**т**	**0.0111**	92522.52	1711,71	1027	19	–	732	1900
					90810,81	720,72	1008	8	–	141	
233	**2301-1307-0110**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм**									
			м	**0.3**	6529		1959		1959	–	2116
					–		–		–	157	
234	**1116-1201-0102**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 72 %**	**сальник**	**1**	6245	–	6245	–	2551	2660	9617
					3694	–	3694	–	–	712	
235	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1 НР = 72 %**									
			т	**0.0016**	975000	1875	1560	3	1061	359	2073
					310000	1250	496	2	–	154	

236	**1122-0101-0101**	**Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка НР = 72 %**	**км трубопровода**	**0.0026**	1512307.69	9230,77	3932	24	2790	814	5126
					430000	4615,38	1118	12	–	380	
237	**1120-0701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка НР = 72 %**	**зонт**	**1**	3187	52	3187	52	2562	426	3902
					573	19	573	19	–	289	
238	**1120-0701-0304**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка НР = 72 %**	**зонт**	**1**	6141	59	6141	59	5174	667	7353
					908	19	908	19	–	545	
239	**1106-0101-0101**	**Обетонирование трубы. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**0.16**	24593.75	1393,75	3935	223	3454	224	4492
					1612,5	331,25	258	53	–	333	
240	**1145-2101-0205**	**Опорное кольцо. Установка (прим.) НР = 72 %**	**т деталей**	**0.00424**	121933.96	5660,38	517	24	–	361	948
					116273,58	1886,79	493	8	–	70	
241	**2105-0106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0.00236**	326722		771		771	–	833

				–		–		–	62	
242	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00188	326722		614		614	–	663
					–		–		–	49	
243	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0027	633907		1712		1712	–	1849
					–		–		–	137	
244	1134-0101-1101	Оттяжки для трубы . Установка (прим) НР = 72 %	т оттяжек в сборе	0.00159	113836.48	59748,43	181	95	–	94	297
					54088,05	27672,96	86	44	–	22	
245	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00159	240026		382		382	–	413
					–		–		–	31	
246	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	0.121	4173.55	181,82	505	22	366	89	642
					966,94	57,85	117	7	–	48	

247	**1108-0101-0307**	**Поверхности. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР = 72 %**	**м2 поверхности**	**0.121**	958.68	24,79	116	3	70	31	159
					355,37	–	43	–	–	12	
250	**1115-0208-0101**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону с добавлением Пенетрона (внутри выгреба) НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16.96**	1971.46	88,97	33436	1509	11866	15325	52662
					1182,84	72,17	20061	1224	–	3901	
251	**1111-0101-1503**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм с добавлением Пенетрона. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**3.14**	1019.11	115,61	3200	363	1791	858	4383
					333,12	46,5	1046	146	–	325	
252	**2900-0000-0000 (пл)**	**Пенетрон**	**кг**	**24.12**	1552,77		37453		37453	–	40449
					–		–		–	2996	
253	**1113-0301-0101**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 72 %**	**м2**	**23.07**	164.2	3,03	3788	70	1908	1309	5505
					78,46	0,35	1810	8	–	408	

254	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренняя) НР = 72 %**	**м2 поверхности**	**23.07**	954.44	25,1	22019	579	13240	5965	30223
					355,44	3,68	8200	85	–	2239	
255	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружная) НР = 72 %**	**м2 поверхности**	**23.86**	954.53	25,1	22775	599	13695	6170	31261
					355,45	3,69	8481	88	–	2316	
256	**1108-0201-0109**	**Стены из кирпича (вокруг стен выгреба). Кладка НР = 72 %**	**м3 кладки**	**2.08**	36515.87	2341,83	75953	4871	54330	13487	96595
					8053,85	951,92	16752	1980	–	7155	
257	**1108-0101-0401**	**Обловка горловины выгреба. Боковая изоляция глиной НР = 72 %**	**м3 изолирующего слоя**	**2**	12347.5	2180,5	24695	4361	3805	13446	41192
					8264,5	1073	16529	2146	–	3051	

Итого по разделу 17 **883,363**

Локальная смета № 2-1-3

Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление

7	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %**	**кВт**	**15.3**	20033.01	209,15	306505	3200	286792	13086	345158
					1079,28	108,63	16513	1662	–	25567	
8+	2304-0905-1225	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**22**	1212		26664		26664	–	28797
					–		–		–	2133	
9	2304-0905-1227	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1", для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	3389		13556		13556	–	14640
					–		–		–	1084	
10	1118-1101-0105	**Краны воздушные. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**18**	531.83	–	9573	–	5492	2938	13512
					226,72	–	4081	–	–	1001	
11	2305-1314-0216	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**18**	7896		142128		142128	–	153498
					–		–		–	11370	

12	1126-0101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 72 %**	**м3 изоляции**	**0.1**	77830	2330	7783	233	4279	2440	11041
					32710	1180	3271	118	–	818	
14	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0.62**	537		333		333	–	360
					–		–		–	27	
		Итого по разделу 2					**567,006**				
		Раздел 3 Тепломеханическая часть									
19	5102-0605-0105 (об)	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni**	**шт.**	**2**	15289		30578		–	–	30578
					–		–		30578	–	
23	2304-0902-0104	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7**	11535		80745		80745	–	87205
					–		–		–	6460	
24	2304-0902-0103	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	10149		10149		10149	–	10961

				–		–		–	812	
25	2304-0902-0102	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	9712	29136		29136	–	31467
					–	–		–	2331	
26	2304-0501-0203	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	1436	1436		1436	–	1551
					–	–		–	115	
27	2304-0501-0201	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	835	835		835	–	902
					–	–		–	67	
28	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**1**	2773	105	2773	105	298	1720	4852
					2370	19	2370	19	–	359	
29	2304-1004-1106	**Клапан предохранительный SV1821 из латуни типа Danfoss, Т от 0 °С до +110 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 31294-2005 (прим.)**	**шт.**	**1**	14298		14298		14298	–	15442

				–		–		–	1144
30 1118-1101-0104	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %**	**комплект**	**3**	2035	–	6105	–	4526	1137	7821
				526,33	–	1579	–	–	579
31 2113-0816-3436	**Бобышки**	**шт.**	**3**	222		666		666	–	719
				–		–		–	53
32 2302-1104-0101	**Отборное устройство ЭКЧ-46-87 (прим.)**	**шт.**	**4**	573		2292		2292	–	2475
				–		–		–	183
33 1118-1101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %**	**комплект**	**4**	2597.75	–	10391	–	8788	1154	12469
				400,75	–	1603	–	–	924
34 1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**3**	2021.33	24,33	6064	73	4429	1147	7788
				520,67	10,33	1562	31	–	577
35 1116-0301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**0.5**	1726	22	863	11	592	191	1138

				520	10	260	5	–	84	
36 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1	1604	24	1604	24	1059	383	2146
				521	11	521	11	–	159	

Итого по разделу 3	**217 514**
итого по смете	7 334 966
временные здания и сооружения (2,9%) к=0,8	170 171
Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	165 113
всего	**7 670 250**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического риска	43 919
итого по главе	7 714 169
Непредвиденные работы и затраты 2%	154 283
	7 868 453
Налог на добавленную стоимость 12%	944 214
итого	8 812 667

Заказчик: «КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягузского района» управления здравоохранения области Абай»

_____Омаров Ш.Ж.

Технодзор: ТОО "Мустау"

Эксперт технадзора _____Торгаев Д.Б.

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____Кунафиянов Б.К.

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group"

_____Нуржакипов Даулет_