Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области

ДОГОВОР №51 от 03.09.2021 г.

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		51	03.09.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области	186 146 895,00	**38 524 013,39**		-	-	-	-	-	4 622 881,61	43 146 895,00

Сдал
Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____ **Есетов А.Е.**
Аттестат KZ38VJE00052996

Принял
Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" БИН 070140003585

И.о. руководителя_____ **Мукишев Д.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №51 от 03.09.2021 г.
Наименование стройки: Газоснабжение села Жаскайрат Исатайского района Атырауской области

Акт выполненных работ №4
за ноябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1. Подводящий газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)									
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	4015,2	204,09	193,22	819472,21	775837,02	--	170688,56	1069373,63
		НР - 72%; СП - 8%			10,87	48,17	43635,19	193432,26		79212,86	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	120,456	2014,32	--	242636,93	--	--	174698,59	450722,36
		НР - 72%; СП - 8%			2014,32	--	242636,93	--		33386,84	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	120,456	875,77	--	105491,99	--	--	75954,23	195961,92
		НР - 72%; СП - 8%			875,77	--	105491,99	--		14515,70	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4015,2	34,97	34,97	140420,94	140420,94	--	37561,23	192220,74
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,99	--	52168,37		14238,57	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4015,2	160,61	75,18	644873,24	301862,74	--	349339,50	1073749,77
		НР - 72%; СП - 8%			85,43	35,41	343010,51	142183,25		79537,02	

8	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	553139,07	191428,46	1382847,68	478571,15	1946,53	1035904,17	2612252,00
		НР - 99%; СП - 8%			360932,00	57615,14	902330,00	144037,85		193500,15	
9	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2500	8484,36	--	21210900,00	--	21210900,00	--	22907772,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1696872,00	
26	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,78	14832,84	--	70900,98	--	70900,98	--	76573,05
		СП - 8%			--	--	--	--		5672,08	
27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,78	27948,01	18957,91	133591,50	90618,82	--	46157,18	194128,58
		НР - 72%; СП - 8%			8990,10	4421,45	42972,68	21134,52		14379,89	
28	2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая желтого цвета	м	4780	9,18	--	43880,40	--	43880,40	--	47390,83
		СП - 8%			--	--	--	--		3510,43	
29	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 200. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	480	1372,21	40,00	658661,59	19200,00	41189,59	364945,92	1105496,11
		НР - 61%; СП - 8%			1246,40	--	598272,00	--		81888,60	
30	1125-0210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,78	1444480,06	1228651,41	6904614,67	5872953,74	42607,23	1871324,63	9478014,45
		НР - 91%; СП - 8%			206915,00	223294,35	989053,70	1067347,00		702075,14	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				32358292,12	7679464,40	21411424,72	4126574,00	39403655,43
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3267403,00	1620303,24	--	2918789,29	
	Материалы		Тенге				863154,06				
	Всего заработная плата		Тенге				41189,59				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					662379,20			
							70900,98				

		Накладные расходы	Тенге				411103,10				
		Сметная прибыль	Тенге				101940,57				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1376197,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427,08
		Сметная заработная плата	Тенге					662379,20			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10284238,06				
	Материалы		Тенге				44553,76				
	Всего заработная плата		Тенге					4225327,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43880,40				
		Накладные расходы	Тенге				3715470,92				
		Сметная прибыль	Тенге				1119976,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15119685,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3269,95
		Сметная заработная плата	Тенге					4225327,00			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21210900,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21210900,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1696872,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22907772,00				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				39403655,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3697,02
		Сметная заработная плата	Тенге					4887706,24			
			РАЗДЕЛ 2.Растительный слой								
51	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие растительного слоя**	м3 грунта	19210	42,70	42,70	820185,55	820185,55	--	219391,60	1122743,32
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,86	--	304710,56		83166,17	
52	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление почвенно-растительного слоя**	м3 грунта	960,5	42,70	42,70	41009,28	41009,28	--	10969,58	56137,17
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,86	--	15235,53		4158,31	
53	1147-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Техническая рекультивация земель. Почвы средние**	га	0,48	5879,52	5879,52	2822,17	2822,17	--	820,54	3934,12
		НР - 88%, СП - 8%			--	1942,56	--	932,43		291,42	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				864017,00	864017,00	--	231181,72	1182814,61
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	320878,51	--	87615,90	
	Всего заработная плата		Тенге				864017,00				
		Накладные расходы	Тенге					320878,51			
		Сметная прибыль	Тенге				231181,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87615,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1182814,61				
		Сметная заработная плата	Тенге								199,17
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					320878,51			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1182814,61				
											199,17

		Сметная заработная плата	Тенге					320878,51			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40586470,33**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3267403,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8543481,40			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1941181,76			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21411424,72		
		- Накладные расходы	Тенге							4357755,74	
		- Сметная прибыль	Тенге							3006405,19	
		Всего по объекту									40 586 470,33
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения 1,3%									527 624,11
		Итого									**41 114 094,45**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,3*0,9%=2,07									**851 061,76**
		Итого									**41 965 156,20**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									839 303,12
		Итого									**42 804 459,33**
		С понижающим коэффициентом на 10%									**38 524 013,39**
		НДС (12 %)									4 622 881,61
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**43 146 895,00**

Принял
Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" БИН 070140003585

Заместитель руководителя_____ Нургалиев А.С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Алстройпроект" БИН 930440000909

Проектировщик_____Куанышев Р.Н.

Приказ №6 от 16.08.2021 г.

Сдал
Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор_____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Есетов А.Е.

Аттестат KZ36VJE00052996