Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)"

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Районный Дом культуры» коммунального государственного учреждения «Отдел культуры, физической культуры и спорта Иртышского района» акимата Иртышского района Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 13 БИН 990340005987

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Иртышский район, село Иртышск, ул. Кажимукана, дом 107

Объект: Капитальный ремонт административного здания по адресу: Иртышский район, село Иртышск, ул. Кажимукана, дом 107

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	29.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания по адресу: Иртышский район, село Иртышск, ул. Кажимукана, дом 107	136 877 634,21	47 821 621,55							5 738 594,59	53 560 216,14
Удержание аванса 30%		14 346 486,46							1 721 578,38	16 068 064,84
5 % на сдачу объекта		2 391 081,08							286 929,73	2 678 010,81
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**31 084 054,01**							**3 730 086,48**	**34 814 140,49**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие «Районный Дом культуры» коммунального государственного учреждения «Отдел культуры, физической культуры и спорта Иртышского района» акимата Иртышского района Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 13 БИН 990340005987

И.о. директора _____Сатханов А.А.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Директор _____Ахметов А. А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"
БИН 060340000107
Приказ № 063-ТД от 12.02.2024г.

Эксперт_____Жаменкин В.С.

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие «Районный Дом культуры» коммунального государственного учреждения «Отдел культуры, физической культуры и спорта Иртышского района» акимата Иртышского района Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 13 БИН 990340005987**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Иртышский район, село Иртышск, ул. Кажимукана, дом 107**

Наименование объекта - **Общестроительные работы**

Договор №41 от 2024-02-29

Акт № 7
приемки выполненных работ за июнь от 12.06.2024 года

Корректирующая смета№7 по локальной смете № 02-001-001 (Общестроительные работы)

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Добавить					**38 049 127**	
	Оконные проемы						20421060	
1	1	**223-102-0310** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**$м^2$**	**144,8**	**48303**	**6994274**	Казахстан
2	2	**1110-0501-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**$м^2$**	**1,03**	**10748**	**11070**	Казахстан
3	3	**1110-0501-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**$м^2$**	**4,96**	**7569**	**37542**	Казахстан
4	4	**223-102-0206** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**5,99**	**37680**	**225703**	Казахстан
5	5	**1115-0206-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Откосы. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**50,559**	**1335**	**67496**	Казахстан
6	6	**1110-0404-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	**Откосы. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**50,559**	**4861**	**245767**	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	53,08695	911	48362	Казахстан
8	8	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	1332,13	4861	6475484	Казахстан
9	9	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	1398,7365	911	1274249	Казахстан
10	10	1115-0206-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1332,13	1335	1778394	Казахстан
11	11	1115-0405-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1332,13	1024	1364101	Казахстан
12	12	1115-0405-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1332,13	526	700700	Казахстан
13	13	1115-0109-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Откосы наружные. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	61	19638	1197918	Казахстан
			Дверные проемы				1253933	
14	14	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	5,67	5828	33045	Казахстан
15	15	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	5,88	25594	150493	Казахстан
16	16	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	44,1	24272	1070395	Казахстан
		Полы					14592384	
17	17	1111-0101-2103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	355,9	9796	3486396	Казахстан
18	18	1111-0101-3601 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	45	9 534	429 030	Казахстан
19	19	1111-0101-4003 *Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	38	558	21 204	Казахстан
20	20	231-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	532,9	18305	9754735	Казахстан
			Освещение фасада					
21	21	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	411,765	1554	639883	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8	9
22	22	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, марки ВВГ 3х2,5	км	0,42	508038	213376	Казахстан
23	23	1308-0305-0401 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	5	6452	32260	Казахстан
24	24	Прайс	Светильник Led ДВО 36W 2835 175-265	шт	5	3100	15500	Казахстан
		Ограждение					918852	
25	25	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,1776	69916	12417	Казахстан
26	26	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Каркас для забора. Монтаж	т конструкций	0,23436	310856	72852	Казахстан
27	27	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 диаметром 40х20мм	т	0,23436	468795	109867	Казахстан
28	28	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 диаметром 60х40мм	т	0,1776	453775	80590	Казахстан
29	29	214-204-0608 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	144	2829	407376	Казахстан
30	30	1109-0403-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Ворота секционные площадью 9 $м^2$. Монтаж	$м^2$	6	4516	27096	Казахстан
31	31	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,2	1043268	208654	Казахстан
		Козырек					343498	
32	32	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Каркас для козырька. Монтаж	т конструкций	0,11748	310856	36519	Казахстан
33	33	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 диаметром 40х40мм	т	0,11748	468795	55074	Казахстан
34	34	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,25368	69916	17736	Казахстан
35	35	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 150х150 мм	т	0,25368	441326	111956	Казахстан
36	36	214-204-0608 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	43,2	2829	122213	Казахстан
		Благоустройство					519400	
37	37	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	122,5	2576	315560	Казахстан
38	38	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22,6	5193	117362	Казахстан

	2	3	4	5	6	7	8	9
39	39	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	1,454	59476	86478	Казахстан
			Всего по смете:				**38 049 127**	
	Затраты связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%						2 397 095	
	Итого						40 446 222	
	Сметная прибыль 5%						2 022 311	
	Непредвиденные работы и затраты -5%						2 022 311	
	Итого:						44 490 844	
	Понижающий коэффициент 0,98						43 601 027,55	
	Налог на добавленную стоимость 12%						5 232 123,31	
	Итого						**48 833 150,86**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**
(должность, подпись,)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие «Районный Дом культуры» коммунального государственного учреждения «Отдел культуры, физической культуры и спорта Иртышского района» акимата Иртышского района Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 13 БИН 990340005987

И.о. директора _____ **Сатханов А.А.**
(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079
Приказ № 063-ТН от 12.02.2024г.

Эксперт_____ **Жаменкин В.С.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Стимул-ПВ"
БИН 171040003624
Приказ №21 от 02.04.2024г.

Гл.инженер_____**Гайдаренко А.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1000010

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие «Районный Дом культуры» коммунального государственного учреждения «Отдел культуры, физической культуры и спорта Иртышского района» акимата Иртышского района Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 13 БИН 990340005987**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - **Капитальный ремонт административного здания по адресу: Иртышский район, село Иртышск, ул. Кажимукана, дом 107**

Наименование объекта - **Общестроительные работы**

Договор №41 от 2024-02-29

Акт № 8
приемки выполненных работ за июнь от 12.06.2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-001-001 (Общестроительные работы)

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
		Раздел 2.	**Проемы**				**991 973**	
			Дверные проемы				**624 903**	
1	24	1110-0107-0106 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	46,41	5 828	270 477	Казахстан
2	28	223-502-0903	**Ручка на планке**	пара	25	3 506	87 650	Казахстан
3	29	223-502-0902	**Ручка раздельная**	пара	5	3 633	18 165	Казахстан
4	30	223-502-0201	**Петля накладная**	шт.	50	508	25 400	Казахстан
5	31	223-502-0304	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	3	4 844	14 532	Казахстан
6	32	223-502-0301	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	24	3 346	80 304	Казахстан
7	33	1110-0111-0401 *Кзтр и Кзм=1,12*	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	125	1 027	128 375	Казахстан
			Оконные проемы				**367 069**	
8	40	223-503-0401	**Сетка антимоскитная**	м^2	12	4 971	59 652	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	41	1110-0501-0401 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	8,37	4 014	33 597	Казахстан
10	42	223-501-0116	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм**	м	8,37	2 017	16 882	Казахстан
11	43	1115-0108-1902 *Кзтр и Кэм=1,06*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	80,57	3 189	256 938	Казахстан
		Раздел 3.	**Внутренняя отделка**				**717 750**	
			Стены и перегородки				**313 248**	
12	51	1115-0107-0105 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	32	9 789	313 248	Казахстан
			Лестничный марш				**404 502**	
13	55	1209-0101-0702 *Кзтр и Кэм=1,09*	**Ступени бетонные. Ремонт**	ступень	24	5 165	123 960	Казахстан
14	56	1113-0301-0107 *Кзтр и Кэм=1,06*	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой**	$м^2$	56,4	956	53 918	Казахстан
15	57	1113-0301-0907 *Кзтр и Кэм=1,06*	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 за два раза**	$м^2$	56,4	347	19 571	Казахстан
16	58	1110-0212-0201 *Кзтр и Кэм=1,12*	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	м перил	11	1 424	15 664	Казахстан
17	59	222-503-0301	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	11	17 399	191 389	Казахстан
		Раздел 4.	**Полы**				**9 414 190**	
			Тип 1				**5 657 466**	
18	60	1111-0101-1101 *Кзтр и Кэм=1,06*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	269,52	1 918	516 939	Казахстан
19	61	1111-0101-0401 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$	269,52	5 214	1 405 277	Казахстан
20	62	1111-0101-0402 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	$м^2$	269,52	3 181	857 343	Казахстан
21	63	1111-0101-1101 *Кзтр и Кэм=1,06*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	269,52	1 918	516 939	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	64	1111-0101-2705 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$	212	9 815	2 080 780	Казахстан
23	65	1111-0101-3904 *Кзтр и Кэм=1,06*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	172	1 629	280 188	Казахстан
			Тип 2				**3 756 724**	
24	66	1111-0101-1101 *Кзтр и Кэм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	315,08	1 918	604 323	Казахстан
25	69	1111-0101-3601 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	315,08	9 534	3 003 973	Казахстан
26	70	1111-0101-4003 *Кзтр и Кэм=1,06*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	266	558	148 428	Казахстан
		Раздел 5.	**Устройство перегородок**				**112 886**	
27	72	1203-0101-2401 *Кзтр и Кэм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т	0,061074	1 252 661	76 505	Казахстан
28	73	1130-0501-0101 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Перила сварные стальные. Установка в санузле для маломобильных групп населения	т перил	0,045	808 472	36 381	Казахстан
		Раздел 7.	**Навес (козырек)**				**7 712**	
29	88	1113-0301-0401 *Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	8	308	2 464	Казахстан
30	89	1113-0301-1411 *Кзтр и Кэм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	$м^2$	16	328	5 248	Казахстан

Исключить из актов выполенных работ (перебор)

Акт №1 от 10.04.2024г. (исключаемые работы по корректир. смете №1)

		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**- 50 935**	
31	5	1206-0101-0101 *Кзтр и Кэм=1,09*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	-2	5 311	-10 622	Казахстан
32	6	1206-0101-0302 *Кзтр и Кэм=1,09*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	-2,923	3 665	-10 713	Казахстан
33	7	1206-0101-0901 *Кзтр и Кэм=1,09*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	-1	7 890	-7 890	Казахстан
34	16	1219-0101-0901 *Кзтр и Кэм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	-2,26	7 819	-17 672	Казахстан
35	17	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	-2,26	1 163	-2 628	Казахстан
36	18	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	-18,08	78	-1 410	Казахстан
		Раздел 2.	**Проемы**				**- 7 510 408**	
			Оконные проемы					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	34	1110-0501-0108 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**-5,2**	**8 202**	**-42 650**	Казахстан
38	35	223-102-0308	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:**	**м²**	**-150**	**44 739**	**-6 710 850**	Казахстан
	Акт №3 от 06.05.2024г. (исключаемые работы по корректир. смете №1)							
39	45	1115-0203-0701 *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10**	**м²**	**-76,29**	**5 059**	**-385 951**	Казахстан
40	46	1110-0405-0102 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее**	**м откоса**	**-228**	**1 627**	**-370 956**	Казахстан
	Всего						**3 683 168**	
	Затраты связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%						232 040	
	Итого						3 915 208	
	Сметная прибыль 5%						195 760	
	Непредвиденные работы и затраты -5%						195 760	
	Итого:						4 306 729	
	Понижающий коэффициент 0,98						4 220 594,00	
	Налог на добавленную стоимость 12%						506 471,28	
	Итого						**4 727 065,28**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Директор _____Ахметов А.А.
(должность, подпись)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079
Приказ № 063-ТН от 12.02.2024г.

Эксперт_____Жаменкин В.С.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие «Районный Дом культуры» коммунального государственного учреждения «Отдел культуры, физической культуры и спорта Иртышского района» акимата Иртышского района Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Исы Байзакова, 13 БИН 990340005987

И.о. директора _____Сатханов А.А.
(должность, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Стимул-ПВ"
БИН 171040003624
Приказ №21 от 02.04.2024г.

Гл.инженер_____Гайдаренко А.С.