Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара,

договор №32 от 05 мая 2023г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		32	05.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы I							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Катаева, 68"	17 747 652	17 747 652							1 901 534	**17 747 652**
Аванс 30%	5 324 296	5 324 296								
Итого к опате:										**12 423 357**

Сдал (подрядчик): ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
БИН/ИИН 070140010657

Директор_____Кунафиянов Б.К.

Принял (аказчик): КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002030

Руководитель_____Досанова Р.С.

Технический надзор: ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
БИН 070340002940
аттестаты №KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.
№KZ39VJE00039362 от 05.07.2018г.
№KZ76VJE00039181 от 28.06.2018г.

Эксперт_____ТаскаринА.С.

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Катаева, 68"

договор №32 от 05 мая 2023г

Акт №1 от 01.07.2023

выполненных работ за июнь месяц 2023 г

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72%**	м2 кровли	2208	219,79	0,25	485 296	552	-	349 016,00	901 057,00
					219,54	-	484 744	-	-	66 745,00	
2	1112-0101-0401	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	м примыканий	422,6	365,01	53,81	154 253	22 740	-	96 436,00	270 744,00
					311,20	5,74	131 513	2 426	-	20 055,00	
3	1208-0101-2001	**Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	м2	2208	599,77	63,95	1 324 292	141 202	-	880 235,00	2 380 889,00
					535,82	17,87	1 183 091	39 457	-	176 362,00	
4	1208-0101-0402	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72%:**	м	90	147,27	-	13 254	-	-	9 543,00	24 621,00
					147,27	-	13 254	-	-	1 824,00	

Итого по разделу 1 **3 577 311,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 812 602,00

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			164 494,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			41 883,00					
		- накладные расходы, тенге			1 335 230,00					
		в т.ч. зарплата, тенге			120 170,70					
		- сметная прибыль (8 %), тенге			264 986,00					
Раздел 2 Разные работы										
5	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	46,8	170,00	-	7 956	-	-	-	8 592,00
					-	-	-	-	-	636,00	
6	412-102-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км Кстм =10**	1 т·км	46,8	580,00	-	27 144	-	-	-	29 316,00
					-	-	-	-	-	2 172,00	
	Итого по разделу 2				**37 908,00**						
		в том числе									
		перевозка грузов, тенге			35 100,00						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			2 808,00						
Раздел 3 Кровля											
7	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	2208	863,69	136,20	1 907 028	300 730	929 723	542 681,00	2 645 686,00
					306,42	34,94	676 575	77 148	-	195 977,00	
8	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% Коб =15**	м2 стяжки	33120	24,55	2,02	813 096	66 902	708 768	39 824,00	921 154,00
					1,13	0,54	37 426	17 885	-	68 234,00	
9	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%**	т	2,3	20 424,60	1 869,00	49 607	4 539	102	33 788,00	90 067,00
					18 513,60	807,74	44 966	1 962	-	6 672,00	
10	214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	1 т	2,3	567 060,00	-	1 377 275	-	1 377 275	-	1 487 457,00
					-	-	-	-	-	110 182,00	
11	1112-0101-1602	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР=72%**	м2 кровли	2208	486,51	1,60	1 074 214	3 533	973 860	70 856,00	1 236 676,00
					43,85	0,72	96 821	1 590	-	91 606,00	

12	1112-0101-2101	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР=72%**	1 воронка	5	4 142,55	171,76	20 713	859	18 809	882,00	23 323,00
					208,92	36,02	1 045	180	-	1 728,00	
13	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка-внутренний водосток НР=72%**	м трубопровода	90	1 056,22	4,62	95 060	416	396	67 950,00	176 051,00
					1 047,20	1,41	94 248	127	-	13 041,00	
14	241-203-0201	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	1 м	90	1 735,00	-	156 150	-	156 150	-	168 642,00
					-	-	-	-	-	12 492,00	
15	241-216-0203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	1 шт.	45	212,00	-	9 540	-	9 540	-	10 303,00
					-	-	-	-	-	763,00	

Итого по разделу 3 **6 759 996,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 951 081,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 376 979,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 98 892,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 175 213,07
- накладные расходы, тенге 755 981,00
- в т.ч. зарплата, тенге 68 038,29
- сметная прибыль (8 %), тенге 500 742,00

Раздел 1 Демонтажные работы

Раздел 2 Разные работы

Раздел 3 Кровля

1	1112-0101-1301	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=72%**	м2 утепляемого покрытия	1920,466	884,95	72,75	1 699 516	139 714	1 021 496	411 475,00	2 279 870,00
					280,30	17,28	538 307	33 186	-	168 879,00	
2	234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты П 120-130 Коб =1,03**	1 м3	59,34252	43 327,00	-	2 571 133	-	2 571 133	-	2 776 824,00
					-	-	-	-	-	205 691,00	
3	1112-0101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять**	м2 стяжки	33120	24,55	2,02	813 096	66 902	708 768	39 824,00	921 154,00

исключать на каждый 1 мм
изменения толщины к норме 1112-
0101-1701 НР=72% Коб =15

Итого по разделу 3	5 977 848,00
итого по смете	16 353 063
Непредвиденные работы и затраты 2%	327 061
	16 680 124
коэффициент 0,95	15 846 118
Налог на добавленную стоимость 12%	1 901 534
итого	17 747 652

Сдал (подрядчик): ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"
БИН/ИИН 070140010657

Директор_____Кунафиянов Б.К.

Принял (аказчик): КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002030

Руководитель_____Досанова Р.С.

Технический надзор: ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
БИН 070340002940
аттестаты №KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.
№KZ39VJE00039362 от 05.07.2018г.
№KZ76VJE00039181 от 28.06.2018г.

Эксперт_____ТаскаринА.С.

Авторский надзор: ТОО "Коллегия"

Директор_____Шойбекова Н.Н.

все расценки проверены.