Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара,

договор №32 от 05 мая 2023г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		32	05.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Ст-ть прочих затрат, не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
"Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Катаева, 68"	27857650,13	10109998,13							1083214,09	**10109998,13**
Аванс 30%	8 357 295,04	3 032 999,44								
Итого к опате:										**7 076 998,69**

Принял (аказчик): КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

БИН 970440002030

Руководитель _____ Досанова Р.С.

Сдал (подрядчик): ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

БИН/ИИН 070140010657

Директор_____Кунафиянов Б.К.

Технический надзор: ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

БИН 070340002940

аттестаты №KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.
№KZ39VJE00039362 от 05.07.2018г.
№KZ76VJE00039181 от 28.06.2018г.

Эксперт _____ Гаскарин А.С.

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение 2 к НДОССС в РК

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Катаева, 68"

договор №32 от 05 мая 2023г

Акт №2 от 05.07.2023

выполненных работ за июль месяц 2023 г

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1107-0512-0109	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж карнизных плит НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	шт. сборных конструкций	37	1 505,07	981,01	55 688	36 297	-	22 352,00	84 283,00
					524,06	314,96	19 390	11 654	-	6 243,00	
Итого по разделу 1					**84 283,00**						
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 390,00						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 297,00						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 654,00						
- накладные расходы, тенге					22 352,00						
в т.ч. зарплата, тенге					2 011,68						
- сметная прибыль (8 %), тенге					6 243,00						
Раздел 2 Разные работы											
Раздел 3 Кровля											
2	1112-0101-0104	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР=72%**	м2 кровли	2208	2 590,90	29,86	5 720 707	65 931	4 900 038	556 703,00	6 779 603,00
					341,82	8,36	754 739	18 459	-	502 193,00	
3	1112-0101-0408	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно**	м примыканий	422,6	3 638,15	32,41	1 537 482	13 696	1 230 975	213 651,00	1 891 224,00

		кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=72%			692,88	9,29	292 811	3 926	-	140 091,00	
4	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка карнизных плит НР=72%	шт. сборных конструкций	37	2 168,23	1 226,26	80 225	45 372	10 615	27 940,00	116 818,00
					655,08	393,70	24 238	14 567	-	8 653,00	
5	222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм	1 м3	2,782	147 655,00	-	410 776	-	410 776	-	443 638,00
					-	-	-	-	-	32 862,00	

Итого по разделу 3 **9 231 283,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 071 788,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 999,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 952,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 552 404,21
- накладные расходы, тенге	798 294,00
в т.ч. зарплата, тенге	71 846,46
- сметная прибыль (8 %), тенге	683 799,00

Итого по смете **9 315 566,00**

итого по смете	**9 315 566,00**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**186 311,32**
	9 501 877,32
коэффициент 0,95	**9 026 784,04**
Налог на добавленную стоимость 12%	**1 083 214,09**
итого	**10 109 998,13**

Сдал (подрядчик): ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
БИН/ИИН 070140010657

Директор_____Кунафиянов Б.К.

Принял (аказчик): КГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002030

Руководитель_____Досанова Р.С.

Технический надзор: ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
БИН 070340002940
аттестаты №KZ06VJE00039180 от 28.06.2018г.
№KZ39VJE00039362 от 05.07.2018г.
№KZ76VJE00039181 от 28.06.2018г.

Эксперт_____Таскарин А.С.

Авторский надзор: ТОО "Коллегия"

Директор_____Шойбекова Н.Н.