Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"25" 12 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Техно Снаб 2002». Юридический адрес: г.Алматы, ул.Полежаева 16**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Жарасбаева Даулета Жамалбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области», вид строительство новое**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого **Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района» в лице исполняющего обязанности руководителя Кумусбекова С.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____ ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектно-строительная компания «Евразия» Проект №20-2015;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области» №21-0 от 02.02.2016г.;**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей электроснабжения	км	32,009		32,009	
Протяженность сети водопровода	км	10,5595		10,5595	
Протяженность канализационной сети	км	4,592		4,592	
Общая протяженность улиц	км	7,125		7,125	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание школы имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автомобильные дороги

Дороги состоят из 9 улиц. Общая протяженность улично-дорожной сети 7,125 км.

Дорожная одежда

Тип-1 конструкция дорожной одежды для III категории:

горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки I на битуме БНД 60/90, толщиной 6 см СТ РК 1225-2003;

горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I на битуме БНД 60/90, толщиной 9 см СТ РК 1225-2003;

Природный ПГС, толщиной 12 см;

Балласт, толщиной 30 см;

Общая площадь составляет 39768 м2;

Тип- 2 конструкция дорожной одежды для IV категории:

горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки I на битуме БНД 60/90, толщиной 5 см СТ РК 1225-2003;

горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I на битуме БНД 60/90, толщиной 7 см СТ РК 1225-2003;

Природный ПГС, толщиной 12 см;

Балласт, толщиной 33 см;

Общая площадь составляет 31152,65 м2;

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части

Поверхностный водоотвод с проезжей части предусматривается посредством продольных и поперечных уклонов.

Для отвода поверхностных вод от земляного полотна предусмотрено устройство водосбросных сооружений и продольных водоотводных железобетонных лотков БА-3.

Примыкания и пересечения в одном уровне

Все пересечения и примыкания оборудованы дорожными знаками, соответствующей разметкой, ограждениями.

Тротуары

Конструкция дорожной одежды на тротуарах:

асфальтобетон плотный, тип Б горячий марки I толщиной 4 см;

Природный ПГС, толщиной 12 см;

Балласт, толщиной 30 см;

Общая площадь составляет 19168,02 м2;

Водоснабжение и канализация *Водопроводная сеть* Водовод выполнен из стальных электросварных прямо шовных труб диаметром 297х6,0 мм ГОСТ 10704-91 протяженностью 875,5 метра.

Водопроводные сети приняты кольцевыми. Водопроводная сеть из полиэтиленовых напорных труб диаметром 110х5,3 мм протяженностью 7984 метра и диаметром 160х7,7 мм протяженностью 1700 метра . Переходы трубопровода через улицы выполнены в стальных футлярах из стальных электросварных прямо шовных труб диаметром 325×7,0 мм.Пожарный гидрант – 39 шт. Колодцы смотровые – 84 шт.

Канализационная сеть Предусмотрено строительство водопроводных и канализационных колодцев из сборного железобетона диаметром 1000-2000 мм в количестве – 99 шт.

Канализационная сеть из гофрированных безнапорных труб диаметром 225х8 мм протяженностью 2784 м и диаметром 160х8 мм протяженностью 1808 м.

Электроснабжение: На территорий ИЖС имеет: КТПН-2х400-10/0,4 кВ – 1 шт., КТПН-160-10/0,4 кВ - 4 шт. От точки подключения до территории ИЖС застроен ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах с подвеской провода марки СИП-3 сечением 1х70 мм². Протяженность ВЛ-10 кВ составляет 7,052 км, ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах с подвеской провода марки СИП-4 сечением 2х16 мм², СИП-4 сечением 4х70 мм², СИП-4 сечением 4х25 мм². Протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет 13,017 км, так же на территории ИЖС имеется уличная освещения на круглых железных опорах в количестве 398 шт с подвеской провода марки СИП-4 сечением 2х16 мм², СИП-4 сечением 2х25 мм², СИП-4 сечением 2х35 мм², Протяженность освещения составляет 11,94 км

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Ноябрь 2016г.;**

месяц, год

окончание работ декабрь **2018г.;**

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___;
фактически, месяц: ____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Холодное и горячее водоснабжение: _____ Арсаламов А.Х.
2. Канализация: _____ Арсаламов А.Х.
3. Электроснабжение: _____ Шморбаев М.С.
4. Связь: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационых сетей под ИЖС г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»,** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Жарасбаев Д.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, Место печати (при наличии)