Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СМУ-ШЫҒЫС"

Субодрядчик: ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Наименование стройки: «Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за июль месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№42	15.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»	28 228 357	25 203 890							3 024 467	28 228 357
погашение аванса	7 108 315	6 346 710								7 108 315
Всего к оплате										**21 120 042**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шығыс"
РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,13
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Д.К. Абжанов**

Субподрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
РК, ВКО, Тарбагатайский район,
с.Аюкар, ул.Жамбыла, дом 11
БИН 070140010657
ИИК KZ798562203113368303
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Кунафиянов Б.К.**

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.2022 г.

Цена региона Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: «Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»

Наименование объекта:«Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»

Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шығыс"

Субподрядчик: ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Договор №42 от 15.06.2023 г.

Акт №1 от 25.07.2023 г.
приемки выполненных работ
за июль месяц 2023 года

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
л.с. 02-01-01 Общестроительные работы											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	106	300,77	300,77	31 882	31 882	-	5 836,00	40 735,00
					-	76,47	-	8 106	-	3 017,00	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка/ НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	1,888	2 459,76	-	4 644	-	-	3 344,00	8 627,00
					2 459,76	-	4 644,00	-	-	639,00	
3	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	30,741	256,08	256,08	7 872	7 872	-	1 441,00	10 058,00
					-	65,11	-	2 002	-	745,00	

4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка/ НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,548	5 169,67	-	2 833	-	-	2 040,00	5 263,00
					5 169,67	-	2 833,00	-	-	390,00	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	52,717	38,96	38,96	2 054	2 054	-	443,00	2 697,00
					-	11,67	-	615	-	200,00	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	52,717	257,39	121,31	13 569	6 395	-	7 307,00	22 546,00
					136,08	56,42	7 174,00	2 974	-	1 670,00	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	13,179	1 395,64	-	18 393	-	-	13 243,00	34 167,00
					1 395,64	-	18 393,00	-	-	2 531,00	
8	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР=72%	м3 грунта	78	349,09	349,09	27 229	27 229	-	4 985,00	34 791,00
					-	88,75	-	6 923	-	2 577,00	
9	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	2574	27,00	-	69 498	-	-	-	75 058,00
					-	-	-	-	-	5 560,00	

Итого по разделу 1 **233 942**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 33 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 75 432
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 20 620
- накладные расходы, тенге 38 639

перевозка грузов, тенге 69 498

- сметная прибыль (8 %), тенге 17 329

Раздел 2 Фундаменты /л.3 КР/

10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	9,3	43 909,13	1 595,86	408 355	14 841	374 615	20 496,00	463 159,00
					2 032,13	389,66	18 899,00	3 624	-	34 308,00	
11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	68,7	53 066,70	2 860,77	3 645 682	196 535	2 977 973	470 658,00	4 445 647,00
					6 858,43	670,06	471 174,00	46 033	-	329 307,00	
12	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,98328	331 233,00	-	325 695	-	325 695	-	351 751,00
					-	-	-	-	-	26 056,00	
13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/	1 т	0,048	376 202,00	-	18 058	-	18 058	-	19 503,00
					-	-	-	-	-	1 445,00	
14	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом / КР-2 п.7/ НР=93%	м2 поверхности	32,208	1 874,38	17,96	60 370	578	37 661	20 839,00	87 706,00
					687,11	8,60	22 130,00	277	-	6 497,00	
15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	252,028	1 234,20	28,59	311 053	7 205	190 747	106 191,00	450 623,00
					448,76	4,30	113 100,00	1 084	-	33 379,00	
16	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство под перегородку /л.3 п.2 КР/ НР=91%	м3	3	51 246,55	1 435,34	153 740	4 306	128 557	20 594,00	188 281,00
					6 958,99	584,79	20 877,00	1 754	-	13 947,00	
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10/	1 т	0,145	349 794,00	-	50 720	-	50 720	-	54 778,00
					-	-	-	-	-	4 058,00	

18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/	1 т	0,0391	376 202,00	-	14 709	-	14 709	-	15 886,00
					-	-	-	-	-	1 177,00	
19	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом под перегородки НР=93%	м2 поверхности	3,0288	1 874,38	17,96	5 677	54	3 542	1 960,00	8 248,00
					687,11	8,60	2 081,00	26	-	611,00	

Итого по разделу 2 **6 085 582**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 648 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 223 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 52 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 122 277
- накладные расходы, тенге 640 738
- сметная прибыль (8 %), тенге 450 785

Раздел 3 Стены /л.3 КР/

3.1 Стены наружные и внутренние /л.4 КР/

20	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=93%	м2 вертикальной проекции	193,9596	1 243,23	66,47	241 136	12 892	73 813	149 359,00	421 735,00
					796,20	31,81	154 431,00	6 170	-	31 240,00	
21	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	67,76	66 405,14	4 539,19	4 499 612	307 576	3 448 305	764 538,00	5 685 282,00
					10 975,97	1 156,31	743 732,00	78 352	-	421 132,00	
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07812	455 717,00	-	35 601	-	35 601	-	38 449,00
					-	-	-	-	-	2 848,00	
23	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	26,91	64 494,99	4 524,66	1 735 560	121 759	1 349 172	274 936,00	2 171 336,00
					9 833,86	1 152,01	264 629,00	31 001	-	160 840,00	
24	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПМ-1 /КР-6/ НР=91%	м3	0,26	93 914,23	6 227,67	24 418	1 619	16 550	6 030,00	32 884,00

					24 032,74	1 450,86	6 249,00	377	-	2 436,00	
25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10,12/	1 т	0,01416	349 794,00	-	4 953	-	4 953	-	5 349,00
					-	-	-	-	-	396,00	
26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8/	1 т	0,01512	376 202,00	-	5 688	-	5 688	-	6 143,00
					-	-	-	-	-	455,00	
27	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	15	3 485,61	1 896,41	52 284	28 446	1 042	35 117,00	94 393,00
					1 519,72	464,24	22 796,00	6 964	-	6 992,00	
28	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84. 3ПП25-71п	1 м3	1,03	181 097,00	-	186 530	-	186 530	-	201 452,00
					-	-	-	-	-	14 922,00	
29	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84. 3ПП16-71п	1 м3	0,65	181 097,00	-	117 713	-	117 713	-	127 130,00
					-	-	-	-	-	9 417,00	
30	222-102-0206	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84. 2ПП25-8п	1 м3	0,393	86 704,00	-	34 075	-	34 075	-	36 801,00
					-	-	-	-	-	2 726,00	
31	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84. 3ПП18-71п	1 м3	0,302	181 097,00	-	54 691	-	54 691	-	59 066,00
					-	-	-	-	-	4 375,00	
32	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	992,00	350,31	1 984	701	731	856,00	3 067,00
					276,29	85,76	553,00	172	-	227,00	
33	222-102-0203	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84. 2ПП-17-5п	1 м3	0,089	149 446,00	-	13 301	-	13 301	-	14 365,00
					-	-	-	-	-	1 064,00	
34	222-102-0203	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84. 2ПП18-5п	1 м3	0,096	149 446,00	-	14 347	-	14 347	-	15 495,00
					-	-	-	-	-	1 148,00	

3.2 Антисейсмический пояс /л.10 КР/											
35	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /КР-10/ НР=91%	м3	8,4	68 715,41	6 745,35	577 209	56 661	386 118	134 271,00	768 398,00
					16 003,68	1 561,89	134 431,00	13 120	-	56 918,00	
36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10,12/	1 т	0,47192	349 794,00	-	165 075	-	165 075	-	178 281,00
					-	-	-	-	-	13 206,00	
37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/	1 т	0,14802	376 202,00	-	55 685	-	55 685	-	60 140,00
					-	-	-	-	-	4 455,00	
38	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании /АС1-АС3/ НР=91%	т	0,04035	576 549,67	1 962,81	23 264	79	13 778	8 586,00	34 398,00
					233 130,24	682,29	9 407,00	28	-	2 548,00	

Итого по разделу 3 **9 954 164**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 336 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 529 733
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 136 184
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 977 168
- накладные расходы, тенге 1 373 693
- сметная прибыль (8 %), тенге 737 345

Раздел 4 Перекрытия											
4.1 Плиты перекрытий /л.10 КР/											
39	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	24	12 638,33	1 864,58	303 320	44 750	128 649	167 069,00	508 020,00
					5 413,36	485,95	129 921,00	11 663	-	37 631,00	
40	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016. ПК47.15-8AIVт-С7-а	1 м2	112,3758	13 702,00	-	1 539 773	-	1 539 773	-	1 662 955,00
					-	-	-	-	-	123 182,00	

41	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016. ПК47.12-8AIVт-С7-а	1 м2	29,9166	13 702,00	-	409 917	-	409 917	-	442 710,00
					-	-	-	-	-	32 793,00	

Итого по разделу 4 **2 613 685**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 129 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 078 339
- накладные расходы, тенге 167 069
- сметная прибыль (8 %), тенге 193 606

Раздел 8 Перегородки

8.1 Перегородки кирпичные /л.4 КР/

95	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /КР-4 п.6/ НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	105	10 021,93	416,47	1 052 303	43 729	670 194	324 829,00	1 487 302,00
					3 222,66	103,81	338 379,00	10 900	-	110 170,00	
96	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0226	455 717,00	-	10 299	-	10 299	-	11 123,00
					-	-	-	-	-	824,00	
97	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд НР=118%	м шва	37,3	3 672,87	4,49	136 998	167	132 165	5 599,00	154 005,00
					125,07	2,15	4 665,00	80	-	11 408,00	
98	1106-0101-0101	Заполнение шва раствором. Устройство НР=91%	м3	0,1	36 723,23	1 595,86	3 672	160	3 310	220,00	4 203,00
					2 032,13	389,66	203,00	39	-	311,00	
99	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00948	455 717,00	-	4 320	-	4 320	-	4 666,00
					-	-	-	-	-	346,00	
100	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗД-1 НР=118%	т стальных элементов	0,08024	119 062,05	9 171,74	9 554	736	882	9 575,00	20 659,00
					98 900,03	2 213,76	7 936,00	178	-	1 530,00	

101	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм /-3х120/	1 т	0,08024	409 406,00	-	32 851	-	32 851	-	35 479,00
					-	-	-	-	-	2 628,00	
102	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91%	т	0,04531	69 006,08	3 053,07	3 127	138	25	2 744,00	6 341,00
					65 395,01	1 141,87	2 963,00	52	-	470,00	
103	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	1 шт.	236	33,00	-	7 788	-	7 788	-	8 411,00
					-	-	-	-	-	623,00	
104	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного сердечника См-1 /л.7 КР/ НР=91%	м3	0,05	68 715,41	6 745,35	3 436	337	2 298	799,00	4 574,00
					16 003,68	1 561,89	800,00	78	-	339,00	
105	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/	1 т	0,0018	376 202,00	-	677	-	677	-	731,00
					-	-	-	-	-	54,00	
106	1106-0301-0601	Сетки /каркасы/ арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	0,00556	32 133,25	1 386,86	179	8	2	157,00	363,00
					30 362,39	522,08	169,00	3	-	27,00	
107	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12/	1 т	0,00526	349 794,00	-	1 840	-	1 840	-	1 987,00
					-	-	-	-	-	147,00	
108	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/	1 т	0,0003	376 202,00	-	113	-	113	-	122,00
					-	-	-	-	-	9,00	
109	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка крепления сердечников /л.7 п.2 КР/ НР=91% Коб =3	т	0,01224	393 220,29	2 035,65	4 813	25	-	4 367,00	9 914,00

110	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм /90х56х6/ Коб =3	1 т	0,00666	391 184,64 394 960,00 -	912,01 - -	4 788,00 2 630 -	11 - -	- 2 630 -	734,00 - 210,00	2 840,00
111	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12/ Коб =3	1 т	0,00558	349 794,00 - -	- - -	1 952 - -	- - -	1 952 - -	- 156,00	2 108,00

Итого по разделу 8 **1 754 828**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 359 903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 45 300
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге 871 346
- накладные расходы, тенге 348 290
- сметная прибыль (8 %), тенге 129 986

Раздел 9 Полы /л.6 АР/

9.1 Тип 1

112	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	35,05	563,57 111,97	46,90 17,90	19 753 3 925,00	1 644 627	14 185 -	4 279,00 1 923,00	25 955,00
113	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	2,804	48 488,32 5 718,53	9,16 -	135 961 16 035,00	26 -	119 901 -	15 073,00 12 083,00	163 117,00
114	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	35,05	1 292,68 526,79	35,65 21,62	45 308 18 464,00	1 250 758	25 595 -	18 069,00 5 070,00	68 447,00

9.2 Тип 2

119	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	84,36	563,57 111,97	46,90 17,90	47 543 9 446,00	3 956 1 510	34 140 -	10 299,00 4 627,00	62 469,00
120	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	6,7488	48 488,32	9,16	327 238	62	288 583	36 277,00	392 596,00

121	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	84,36	5 718,53	-	38 593,00	-	-	29 081,00	
					1 292,68	35,65	109 050	3 007	61 603	43 488,00	164 741,00
					526,79	21,62	44 440,00	1 824	-	12 203,00	
9.3 Тип 3											
125	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	6,8	563,57	46,90	3 832	319	2 752	830,00	5 035,00
					111,97	17,90	761,00	122	-	373,00	
126	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,544	48 488,32	9,16	26 378	5	23 262	2 924,00	31 646,00
					5 718,53	-	3 111,00	-	-	2 344,00	
127	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	6,8	1 292,68	35,65	8 790	242	4 966	3 505,00	13 279,00
					526,79	21,62	3 582,00	147	-	984,00	

Итого по разделу 9	**927 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 357
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 988
- материалы, изделия и конструкции, тенге	574 987
- накладные расходы, тенге	134 744
- сметная прибыль (8 %), тенге	68 688
Итого по смете	**21 569 486**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 645 714
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	929 245
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	237 594
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 624 117
- накладные расходы, тенге	2 703 173
перевозка грузов, тенге	69 498
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 597 739

Локальная смета № 04-01-01 Электроснабжения 0,4кВ

Раздел 1 Земляные работы /л.6 ЭС/

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% Коб =0,97	м3 грунта	20,2536	216,22	216,22	4 379	4 379	-	801,00	5 594,00
					-	54,97	-	1 113	-	414,00	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка/ НР=72% Коб =0,03 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,54	3 210,20	-	1 734	-	-	1 248,00	3 221,00
					3 210,20	-	1 734,00	-	-	239,00	
3	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	6,96	265,74	265,74	1 850	1 850	-	338,00	2 363,00
					-	67,56	-	470	-	175,00	
4	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	238,59	27,00	-	6 442	-	-	-	6 957,00
					-	-	-	-	-	515,00	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =0,9	м3 грунта	12,528	38,96	38,96	488	488	-	105,00	640,00
					-	11,67	-	146	-	47,00	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% Коб =0,9	м3 уплотненного грунта	12,528	257,39	121,31	3 225	1 520	-	1 737,00	5 359,00
					136,08	56,42	1 705,00	707	-	397,00	
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =0,1	м3 грунта	1,392	1 997,56	-	2 781	-	-	2 002,00	5 166,00
					1 997,56	-	2 781,00	-	-	383,00	
Раздел 2 Сети электроснабжения 0,4 кВ											
2.1 Кабельно-проводниковая продукция											

9	243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 Коб =1,02	1 км	0,5712	2 342 516,00	-	1 338 045	-	1 338 045	-	1 445 089,00
				-	-	-	-	-	107 044,00	
13	243-110-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,02754	679 337,00	-	18 709	-	18 709	-	20 206,00
				-	-	-	-	-	1 497,00	
14	243-110-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х50 (ок)-1 Коб =1,02	1 км	0,00714	1 963 191,00	-	14 017	-	14 017	-	15 138,00
				-	-	-	-	-	1 121,00	
2.4 Опора промежуточная											
37	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А Коб =13	1 шт.	13	62 668,00	-	814 684	-	814 684	-	879 859,00
				-	-	-	-	-	65 175,00	
2.5 Опора угловая-анкерная											
44	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А Коб =2	1 шт.	4	62 668,00	-	250 672	-	250 672	-	270 726,00
				-	-	-	-	-	20 054,00	
2.6 Опора анкерная											
55	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	1 шт.	2	62 668,00	-	125 336	-	125 336	-	135 363,00
				-	-	-	-	-	10 027,00	
2.8 Опора угловая промежуточная											

71	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А Коб =2	1 шт.	4	62 668,00	-	250 672	-	250 672	-	270 726,00
Итого по смете					-	-	-	-	-	20 054,00	
					3 066 407						

всего	24 635 893
оборудование	
временные здания и сооружения 1,5%	369 538
всего	25 005 431
Затраты на производство смр в климатических условиях (1,3 %)	325 071
командировочные	0
экология	44 953
всего	25 375 455
Непредвиденные работы и затраты (2)%	506 610
всего	25 882 065
Итого по акту в текущих ценах 2023г.,	27 926 748
Итого по акту в текущих ценах 2023г., с учетом	26 530 411
Итого по акту в текущих ценах 2023г., с учетом 2023г. -12% (НДС=12%)	25 203 890
Итого	3 024 467
	28 228 357

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,13
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Д.К. Абжанов

Субподрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
РК, ВКО, Тарбагтайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, дом 11
БИН 070140010657
ИИК KZ798562203113368303
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Кунафиянов Б.К.