Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СМУ-ШЫҒЫС"
Субодрядчик: ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Наименование стройки: «Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»

ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2
за август месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		№42	15.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»	45 496 517,82									
акт выполненных работ №2 за август 2023 года	17 268 160,82	15 418 001							1 850 160,09	17 268 160,82
Погашение аванса										4 348 376,74
Всего к оплате										**12 919 784,08**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шыгыс"
РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,13
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Д.К. Абжанов

Субподрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
РК, ВКО, Тарбагтайский район,
с.Аюкар, ул.Жамбыла, дом 11
БИН 070140010657
ИИК KZ798562203113368303
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Кунафиянов Б.К.

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.2022 г.

Цена региона Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: «Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»

Наименование объекта:«Строительство медицинского пункта в селе Жанаталап Тарбагатайского района ВКО»

Заказчик: ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шығыс"

Субподрядчик: ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Договор №42 от 15.06.2023 г.

Акт №2 от 25.08.2023 г.
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 7 Окна /л.7 АР/											
84	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным энергосберегающим, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК-1/ Кстм =1,04	1 м2	23,5904	35 245,60	-	831 458	-	831 458	-	897 975,00
					-	-	-	-	-	66 517,00	
86	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	13,28	1 486,00	-	19 734	-	19 734	-	21 313,00
					-	-	-	-	-	1 579,00	

89	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным энергосберегающим, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /ОК-2/ Кстм =1,04	1 м2	3,42	36 354,24 -	- -	124 332 -	- -	124 332 -	- 9 947,00	134 279,00
91	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	3,42	1 486,00 -	- -	5 082 -	- -	5 082 -	- 407,00	5 489,00
94	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /ОК-3/	1 м2	0,9918	21 807,00 -	- -	21 628 -	- -	21 628 -	- 1 730,00	23 358,00

Итого по разделу 7 **1 082 414**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 002 234
- сметная прибыль (8 %), тенге 80 180

Раздел 10 Внутренняя отделка /л.6 АР/

10.2 Стены или перегородки

163	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное /1,3,8,15/ НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,58	2 081,62 1 457,42	111,42 94,31	284 308 199 054,00	15 218 12 881	70 035 -	169 548,00 36 308,00	490 164,00
166	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /2/ НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,12	1 735,07 1 215,40	105,54 90,56	27 969 19 592,00	1 701 1 460	6 676 -	16 842,00 3 585,00	48 396,00

168	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное /4,11/ НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,81	2 081,62 1 457,42	111,42 94,31	157 808 110 487,00	8 447 7 150	38 874 -	94 110,00 20 153,00	272 071,00
171	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное /5,6,9,10,12,14/ НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,54	2 081,62 1 457,42	111,42 94,31	288 388 201 911,00	15 436 13 066	71 041 -	171 982,00 36 830,00	497 200,00
173	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное /7,13/ НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,13	2 081,62 1 457,42	111,42 94,31	129 331 90 550,00	6 923 5 859	31 859 -	77 127,00 16 517,00	222 975,00

Итого по разделу 10	**1 530 806**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	621 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	218 485
- накладные расходы, тенге	529 609
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 393
Итого по смете	**2 613 220**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	621 594
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 220 719
- накладные расходы, тенге	529 609
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 573

Локальная смета № 02-01-05 Электроосвещение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

21	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	160	143,95 130,07	1,28 0,08	23 032 20 811,00	205 13	2 016 -	14 993,00 3 042,00	41 067,00
22	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0306	291 521,00 -	- -	8 921 -	- -	8 921 -	- 714,00	9 635,00
23	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0816	427 277,00 -	- -	34 866 -	- -	34 866 -	- 2 789,00	37 655,00
24	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,051	557 596,00 -	- -	28 437 -	- -	28 437 -	- 2 275,00	30 712,00
Раздел 5 Материалы											
25	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	24	40,00 -	- -	960 -	- -	960 -	- 77,00	1 037,00
26	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	30	112,00 -	- -	3 360 -	- -	3 360 -	- 269,00	3 629,00
27	1121-0101-0105	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола /для патрубков при проходе через стены/ НР=72%	м	3	259,87 169,55	4,94 1,97	780 509,00	15 6	256 -	371,00 92,00	1 243,00

28	241-101-0102	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм Коб =1,02	1 м	3,06	525,00 -	- -	1 607 -	- -	1 607 -	- 129,00	1 735,00
29	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	160	313,84 305,52	2,91 0,13	50 214 48 883,00	466 21	866 -	35 211,00 6 834,00	92 259,00
30	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб =1,01	1 м	111,1	122,00 -	- -	13 554 -	- -	13 554 -	- 1 084,00	14 638,00
31	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм Коб =1,01	1 м	50,5	164,00 -	- -	8 282 -	- -	8 282 -	- 663,00	8 945,00
	Итого по смете				**242 555**						

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 70 203
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 686
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 40
- материалы, изделия и конструкции, тенге 103 124
- накладные расходы, тенге 50 575
- сметная прибыль (8 %), тенге 17 968

Локальная смета № 02-01-06 Силовое электрооборудование

Раздел 2 Проводниковая продукция

16	1121-0301-0102	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами /в щитках/ НР=72%	м	7	622,73 573,14	3,87 0,87	4 359 4 012,00	27 6	320 -	2 893,00 580,00	7 832,00
17	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	404	143,95 130,07	1,28 0,08	58 156 52 548,00	517 32	5 090 -	37 858,00 7 681,00	103 695,00

18	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	8	164,66	1,40	1 317	11	113	860,00	2 351,00
					149,16	0,13	1 193,00	1	-	174,00	
19	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0102	427 277,00	-	4 358	-	4 358	-	4 707,00
					-	-	-	-	-	349,00	
20	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,40188	625 686,00	-	251 451	-	251 451	-	271 567,00
					-	-	-	-	-	20 116,00	
21	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,00816	982 364,00	-	8 016	-	8 016	-	8 657,00
					-	-	-	-	-	641,00	
22	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,00714	4 049 068,00	-	28 910	-	28 910	-	31 223,00
					-	-	-	-	-	2 313,00	

Итого по разделу 2 **430 032**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 57 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 39
- материалы, изделия и конструкции, тенге 298 258

- накладные расходы, тенге 41 611

- сметная прибыль (8 %), тенге 31 854

Раздел 3 Электромонтажные изделия												
23	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	30	454,40 409,79	0,49 0,24	13 632 12 294,00	15 7	1 324 -	8 857,00 1 799,00	24 288,00
24	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20. РС10-3-КБ	1 шт.	25	500,00 -	- -	12 500 -	- -	12 500 -	- 1 000,00	13 500,00
25	247-214-0602	Розетка IP44 с/у, з/к, з/ш ЭТЮД РС16-044В (120)	1 шт.	5	1 657,00 -	- -	8 285 -	- -	8 285 -	- 663,00	8 948,00
26	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	28	40,00 -	- -	1 120 -	- -	1 120 -	- 90,00	1 210,00
27	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	25	112,00 -	- -	2 800 -	- -	2 800 -	- 224,00	3 024,00
28	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	412	313,84 305,52	2,91 0,13	129 302 125 874,00	1 199 54	2 229 -	90 668,00 17 598,00	237 568,00
29	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм Коб =1,01	1 м	408,04	122,00 -	- -	49 781 -	- -	49 781 -	- 3 982,00	53 763,00
30	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм Коб =1,01	1 м	8,08	164,00 -	- -	1 325 -	- -	1 325 -	- 106,00	1 431,00

Итого по разделу 3 **343 732**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 138 168

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61
- материалы, изделия и конструкции, тенге	79 364
- накладные расходы, тенге	99 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 462
Итого по смете	**773 764**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	195 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100
- материалы, изделия и конструкции, тенге	377 622
- накладные расходы, тенге	141 136
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 316

Локальная смета № 04-01-01Электроснабжения 0,4кВ

Раздел 2 Сети электроснабжения 0,4 кВ

2.3 Сети

1	515-101-3305	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	1 шт.	1	3 972 208,00	-	3 972 208	-	-	-	3 972 208,00
					-	-	-	-	3 972 208	-	
Итого по разделу 2					**3 972 208**						
в том числе											
- оборудование, тенге					3 972 208						
Итого по смете					**3 972 208**						
в том числе											
- оборудование, тенге					3 972 208						

Локальная смета № 04-01-02 Дизельная электростанция

Раздел 2 Фундамент под ДЭС.

1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	20,54	230,16	230,16	4 727	4 727	-	913,00	6 091,00
					-	61,73	-	1 268	-	451,00	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка/ НР=72%:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,37	2 459,76	-	910	-	-	655,00	1 690,00
					2 459,76	-	910,00	-	-	125,00	
3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	3,39	32,61	32,61	111	111	-	24,00	146,00
					-	9,77	-	33	-	11,00	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3,39	257,39	121,31	873	411	-	469,00	1 449,00
					136,08	56,42	461,00	191	-	107,00	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,85	1 270,72	-	1 080	-	-	778,00	2 007,00
					1 270,72	-	1 080,00	-	-	149,00	
6	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/ НР=72%	м3 грунта	16,67	280,55	280,55	4 677	4 677	-	903,00	6 026,00
					-	75,24	-	1 254	-	446,00	
7	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	543,442	27,00	-	14 673	-	-	-	15 847,00
					-	-	-	-	-	1 174,00	
8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/л,21 п,7/ НР=93%	м3 основания	9,6	14 893,95	2 703,50	142 982	25 954	103 557	23 190,00	179 466,00
					1 403,25	1 194,21	13 471,00	11 464	-	13 294,00	

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,4	44 292,65 2 032,13	1 595,86 389,66	106 302 4 877,00	3 830 935	97 595 -	5 289,00 8 927,00	120 518,00
10	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР=91%	м3	7,3	55 974,75 7 448,31	3 010,02 746,51	408 616 54 373,00	21 973 5 450	332 270 -	54 439,00 37 044,00	500 099,00
11	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,13476	455 717,00 -	- -	61 412 -	- -	61 412 -	- 4 913,00	66 325,00
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0268	349 794,00 -	- -	9 374 -	- -	9 374 -	- 750,00	10 124,00
13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР=91%	т	0,0028	1 406 020,29 391 184,64	2 035,65 912,01	3 937 1 095,00	6 3	2 836 -	999,00 395,00	5 331,00
14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	4,7	1 234,20 448,76	28,59 4,30	5 801 2 109,00	134 20	3 557 -	1 980,00 622,00	8 403,00

Итого по смете **923 522**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 78 376
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 61 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 20 618
- материалы, изделия и конструкции, тенге 610 602
- накладные расходы, тенге 89 639

перевозка грузов, тенге 14 673

- сметная прибыль (8 %), тенге 68 408

Локальная смета № 04-01-03 Наружное электрооосвещение

Раздел 2 Опоры и металлоконструкции для монтажа

1	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	4	70 704,00	-	282 816	-	282 816	-	305 441,00
					-	-	-	-	-	22 625,00	
2	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	1 шт.	4	9 852,00	-	39 408	-	39 408	-	42 561,00
					-	-	-	-	-	3 153,00	
3	247-306-0324	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/25-0,57 высотой 570мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	5	7 917,00	-	39 585	-	39 585	-	42 752,00
					-	-	-	-	-	3 167,00	
4	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	1 шт.	1	7 110,00	-	7 110	-	7 110	-	7 679,00
					-	-	-	-	-	569,00	

Итого по разделу 2 **398 433**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 368 919
- сметная прибыль (8 %), тенге 29 514

Раздел 3 Кабельно-поводниковая продукция

5	243-110-2602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз 3х4,0 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,12546	275 843,00	-	34 607	-	34 607	-	37 376,00
					-	-	-	-	-	2 769,00	
6	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0459	118 399,00	-	5 435	-	5 435	-	5 870,00
					-	-	-	-	-	435,00	

Итого по разделу 3 **43 246**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 40 042
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 204

Раздел 4 Материалы

7	296-254-7222	Сжим ответвительный У739М (4-10/1,5-2,5) (КВТ) (кпл)	1 шт	20	224,11	-	4 482	-	4 482	-	4 841,00
					-	-	-	-	-	358,57	
8	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	109	203,64	14,47	22 197	1 577	415	14 587,00	39 727,00
					185,36	0,51	20 204,00	56	-	2 943,00	
9	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	109	346,00	-	37 714	-	37 714	-	40 731,00
					-	-	-	-	-	3 017,00	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	6,54	13 662,62	251,62	89 354	1 646	76 695	11 390,00	108 804,00
					1 683,90	75,22	11 013,00	492	-	8 060,00	
11	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	18	203,64	14,47	3 666	260	69	2 408,00	6 560,00
					185,36	0,51	3 336,00	9	-	486,00	
12	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	18	1 731,00	-	31 158	-	31 158	-	33 651,00
					-	-	-	-	-	2 493,00	
13	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	7	697,46	43,43	4 882	304	467	3 044,00	8 560,00
					587,31	16,76	4 111,00	117	-	634,00	
14	241-207-1322	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, УФ НГ DN/OD 46	1 м	7	1 885,00	-	13 195	-	13 195	-	14 251,00
					-	-	-	-	-	1 056,00	
Итого по разделу 4							**257 125**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		- накладные расходы, тенге									
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
Раздел 5 Материалы для установки опор											
15	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	2,88	55 040,40	1 680,32	158 516	4 839	128 293	24 227,00	197 362,00
					8 813,73	430,23	25 384,00	1 239	-	14 619,00	
16	1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР=72%	м	8	1 522,70	151,07	12 182	1 209	3 442	5 761,00	19 378,00
					941,32	58,93	7 531,00	471	-	1 435,00	
17	241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм Коб =1,02	1 м	8,16	1 868,00	-	15 243	-	15 243	-	16 462,00
					-	-	-	-	-	1 219,00	
Итого по разделу 5						**233 202**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				32 915					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 048					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 710					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				146 978					
		- накладные расходы, тенге				29 988					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				17 273					
Итого по смете						**932 006**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				71 579					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 835					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 384					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				720 134					
		- накладные расходы, тенге				61 417					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				69 039					

Локальная смета № 06-01-01 Сети водоснабжения и водоотведения

Раздел 2 Канализация К1

2.1 Земляные работы

3	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	28,05	300,77	300,77	8 437	8 437	-	1 544,00	10 779,00
					-	76,47	-	2 145	-	798,00	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка/ НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,87	2 459,76	-	2 140	-	-	1 541,00	3 975,00
					2 459,76	-	2 140,00	-	-	294,00	
5	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	136,79	256,08	256,08	35 029	35 029	-	6 412,00	44 756,00
					-	65,11	-	8 906	-	3 315,00	
6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	4,23	5 169,67	-	21 868	-	-	15 745,00	40 622,00
					5 169,67	-	21 868,00	-	-	3 009,00	
7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	69,11	38,96	38,96	2 693	2 693	-	581,00	3 536,00
					-	11,67	-	807	-	262,00	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	69,11	257,39	121,31	17 788	8 384	-	9 578,00	29 555,00
					136,08	56,42	9 404,00	3 899	-	2 189,00	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	31,13	1 395,64	-	43 446	-	-	31 281,00	80 705,00
					1 395,64	-	43 446,00	-	-	5 978,00	
10	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР=72%	м3 грунта	40,78	349,09	349,09	14 236	14 236	-	2 606,00	18 189,00

11	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	1345,74	-	88,75	-	3 619	-	1 347,00	39 242,00
					27,00	-	36 335	-	-	-	
12	1108-0101-0401	Глиняный замок. Устройство НР=93%	м3 изолирующего слоя	4,81	-	-	-	-	-	2 907,00	
					15 086,25	2 663,36	72 565	12 811	9 578	52 240,00	134 789,00
13	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	29,56	10 431,59	1 246,58	50 176,00	5 996	-	9 984,00	
					10 503,86	2 317,94	310 494	68 518	68 869	186 496,00	536 749,00
14	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	2,51	5 856,12	855,64	173 107,00	25 293	-	39 759,00	
2.2 К1					13 662,62	251,62	34 293	632	29 435	4 372,00	41 758,00
15	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,031	1 683,90	75,22	4 227,00	189	-	3 093,00	
					722 023,16	340 748,35	22 383	10 563	-	14 886,00	40 251,00
16	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 Коб =1,01	1 м	31,31	381 274,81	103 734,33	11 820,00	3 216	-	2 982,00	
					1 660,00	-	51 975	-	51 975	-	56 133,00
17	241-229-0202	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	1 шт.	5	-	-	-	-	-	4 158,00	
					461,00	-	2 305	-	2 305	-	2 489,00
18	1122-0301-0109	Футляр стальной из труб, диаметр 350 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,011	-	-	-	-	-	184,00	
					2 766 990,08	1 182 943,54	30 437	13 012	1 475	20 517,00	55 030,00
19	241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм Коб =1,004	1 м	11,044	1 449 924,00	434 110,02	15 949,00	4 775	-	4 076,00	
					35 224,00	-	389 014	-	389 014	-	420 135,00
					-	-	-	-	-	31 121,00	

20	1122-0601-0209	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции /НВК.СО-1 п.2/ НР=99%	км трубопровода	0,011	5 186 027,28 484 863,68	660 171,48 193 823,46	57 046 5 334,00	7 262 2 132	44 451 -	7 391,00 5 155,00	69 592,00
21	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	1,22	66 227,87 27 400,71	16 001,30 6 859,87	80 798 33 429,00	19 522 8 369	27 848 -	41 380,00 9 774,00	131 952,00
22	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	24 656,00 -	- -	24 656 -	- -	24 656 -	- 1 972,00	26 628,00
23	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	17 081,00 -	- -	34 162 -	- -	34 162 -	- 2 733,00	36 895,00
24	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	24 299,00 -	- -	24 299 -	- -	24 299 -	- 1 944,00	26 243,00
25	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	16 349,00 -	- -	16 349 -	- -	16 349 -	- 1 308,00	17 657,00
26	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	9 374,00 -	- -	9 374 -	- -	9 374 -	- 750,00	10 124,00
27	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка соединительных элементов для колодцев НР=118%	т стальных элементов	0,03732	1 102 700,14 72 727,42	8 930,01 2 192,27	41 153 2 714,00	333 82	38 105 -	3 299,00 3 556,00	48 008,00
28	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	1	9 792,00 -	- -	9 792 -	- -	9 792 -	- 783,00	10 575,00
29	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку /шириной 1м, толщиной 0,1м/ (НВК.СО-1 п.3) НР=93%	м3 основания	0,58	13 295,45 1 403,25	2 703,50 1 194,21	7 711 814,00	1 568 693	5 329 -	1 402,00 729,00	9 842,00
30	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство /шириной 1м, толщиной 0,1 м/ НР=91%	м3	0,58	43 042,13	1 595,86	24 964	926	22 860	1 279,00	28 343,00

31	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /наращивание горловины/ НР=93%	м3 кладки	0,02	2 032,13	389,66	1 179,00	226	-	2 100,00	
					67 394,16	3 160,68	1 348	63	1 081	203,00	1 675,00
					10 162,60	773,74	203,00	15	-	124,00	
2.3 Резервуар V=2м3											
32	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	55,238	230,16	230,16	12 714	12 714	-	2 455,00	16 383,00
					-	61,73	-	3 410	-	1 214,00	
33	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка/ НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,984	2 459,76	-	2 420	-	-	1 742,00	4 495,00
					2 459,76	-	2 420,00	-	-	333,00	
34	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	161,691	360,70	360,70	58 322	58 322	-	11 262,00	75 151,00
					-	96,74	-	15 642	-	5 567,00	
35	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	2,88	5 169,67	-	14 889	-	-	10 720,00	27 658,00
					5 169,67	-	14 889,00	-	-	2 049,00	
36	1101-0102-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	46,78	433,99	433,99	20 302	20 302	-	3 920,00	26 160,00
					-	116,39	-	5 445	-	1 938,00	
37	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	1543,74	27,00	-	41 681	-	-	-	45 015,00
					-	-	-	-	-	3 334,00	

38	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	139,21	38,96 -	38,96 11,67	5 424 -	5 424 1 625	- -	1 170,00 528,00	7 122,00
39	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	119,25	257,39 136,08	121,31 56,42	30 694 16 228,00	14 466 6 728	- -	16 528,00 3 778,00	51 000,00
40	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	34,803	1 395,64 1 395,64	- -	48 572 48 572,00	- -	- -	34 972,00 6 684,00	90 228,00
41	1337-0101-0105	Оборудование без механизмов массой до 1 т. Монтаж на открытой площадке НР=61%	шт.	1	114 041,40 70 631,46	13 409,14 4 284,19	114 041 70 631,00	13 409 4 284	30 001 -	45 698,00 12 779,00	172 518,00
42	587-874-1412	Резервуар полимерный сварной Полипластик DN/ID2000 H3500 (вес 983 кг) (кпл)	1 шт	1	3 266 573,21 -	- -	3 266 573 -	- -	- 3 266 573	- -	3 266 573,00
43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под резервуар /л.22 КР/ НР=91%	м3	1,02	43 909,13 2 032,13	1 595,86 389,66	44 787 2 073,00	1 628 397	41 087 -	2 248,00 3 763,00	50 798,00
44	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство МП2 НР=91%	м3	1,8	45 348,78 3 219,71	2 458,55 627,59	81 628 5 795,00	4 425 1 130	71 407 -	6 302,00 7 034,00	94 964,00
45	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,05271	331 233,00 -	- -	17 459 -	- -	17 459 -	- 1 397,00	18 856,00
Итого по смете					**5 923 148**						

всего	
оборудование	15 380 423
временные здания и сооружения 1,5%	7 238 781
всего	122 125
Затраты на производство смр в климатических условиях (	107 429
командировочные	0
экология	55 461

всего	15 665 437
Непредвиденные работы и затраты (2)%	167 424
всего	15 832 861
Итого по акту в текущих ценах 2023г.,	17 083 657
Итого по акту в текущих ценах 2023г., с учетом	16 229 474
Итого по акту в текущих ценах 2023г., с учетом 2023г. -12% (НДС=12%)	15 418 001
Итого	1 850 160,09
	17 268 160,82

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шығыс"
РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова,13
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

Д.К. Абжанов

Субподрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
РК, ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, дом 11
БИН 070140010657
ИИК KZ798562203113368303
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

Кунафиянов Б.К.